

RELACION DE OBRAS FISM 2018

ENTE AUDITADO: (20)

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO (10)	OBRA CONVENIDA CON LA FEDERACION (11)	PRORROGA POSTERIOR AL 31 DE DIC. / FECHA (12)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)				NO. DE BENEFICIARIOS
								APROBADO INICIAL	CONTRATADO INICIAL	ANTICIPO	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)		
		FISM-02-001/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA	REAL DE ASIENTOS	20/02/18	NO	NO	376,321.89	375,542.85	0.00	752,764.20	100.00	100.00	4,517	
		FISM-02-002/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LA TINAJUELA	20/02/18	NO	NO	140,994.30	139,232.03	0.00	501,842.80	100.00	100.00	130	
		FISM-02-003/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LAS ADJUNTAS	20/02/18	NO	NO	104,801.53	104,562.05	0.00	375,542.85	100.00	100.00	432	
		FISM-02-004/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LAS NEGRITAS	15/03/18	NO	NO	149,759.47	144,460.52	0.00	139,232.03	100.00	100.00	713	
		FISM-02-005/2018	CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO	EL POLVO	NO APLICA	NO	NO	393,037.96	446,105.01	0.00	104,562.05	100.00	100.00	845	
		FISM-02-006/2018	RED DE AGUA POTABLE	LA TINAJUELA	15/03/18	NO	NO	78,141.16	78,100.72	0.00	144,460.52	100.00	100.00	130	
		FISM-02-007/2018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	COL. EMANCIPACION	13/04/18	NO	NO	294,507.73	367,395.84	110,218.75	446,105.01	100.00	100.00	788	
		FISM-02-008/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	COL. EMANCIPACION	13/04/18	NO	NO	581,858.34	581,858.34	173,474.09	78,100.72	100.00	100.00	788	
		FISM-02-009/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	GUADALUPE DE ATLAS (LOS TORRES)	04/05/18	NO	NO	226,889.55	226,889.55	65,944.76	367,395.84	100.00	100.00	2,259	
		FISM-02-010/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	VILLA JUAREZ	NO APLICA	NO	NO	41,888.89	31,532.37	0.00	581,858.34	100.00	100.00	4,888	
		FISM-02-011/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	EL POLVO	23/04/18	NO	NO	1,169,949.70	1,169,949.70	346,988.49	226,889.55	100.00	100.00	845	
		FISM-02-012/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	TANQUE VIEJO	20/04/18	NO	NO	87,486.65	83,414.95	0.00	31,532.37	100.00	100.00	385	
		FISM-02-013/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	BIMBALETES ATLAS	16/04/18	NO	NO	109,617.62	108,504.75	0.00	1,169,949.70	100.00	100.00	743	
		FISM-02-014/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	TANQUE VIEJO	20/08/18	NO	NO	337,734.09	317,074.09	95,122.23	83,414.95	100.00	100.00	385	
		FISM-02-015/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	JILOTEPEC	16/04/18	NO	NO	570,809.27	566,910.12	170,073.04	108,504.75	100.00	100.00	856	
		FISM-02-016/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	SAN GIL	4/05/18	NO	NO	549,589.94	549,589.93	159,754.52	317,074.09	100.00	100.00	541	
		FISM-02-017/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	GUADALUPE DE ATLAS	22/05/18	NO	NO	1,063,783.22	1,028,270.48	308,481.14	566,910.12	100.00	100.00	2,259	
		FISM-02-018/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	BIMBALETES ATLAS	16/04/18	NO	NO	549,610.87	545,106.46	163,531.94	549,589.93	100.00	100.00	743	
		FISM-02-019/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	AMARILLAS DE ESPARZA	23/04/18	NO	NO	1,002,156.21	990,199.50	297,059.85	1,028,270.48	100.00	100.00	808	
		FISM-02-020/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	SAN RAFAEL DE OCAMPO	16/04/18	NO	NO	203,256.37	201,908.12	0.00	545,106.46	100.00	100.00	884	
		FISM-02-021/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	EL LLAVERO	10/04/18	NO	NO	629,452.12	574,000.00	183,569.65	990,199.50	100.00	100.00	85	
		FISM-02-022/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LA ESPERANZA	24/04/18	NO	NO	427,968.35	427,968.35	126,363.36	201,908.12	100.00	100.00	257	
		FISM-02-023/2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CRISOSTOMOS	04/04/18	NO	NO	116,087.97	115,321.92	0.00	574,000.00	100.00	100.00	662	
		FISM-02-024/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	EL LLAVERO	10/04/18	NO	NO	208,599.89	208,599.89	59,136.89	427,968.35	100.00	100.00	257	
		FISM-02-025/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LAS FRAGUAS	29/05/18	NO	NO	536,491.14	536,491.14	157,450.65	115,321.92	100.00	100.00	396	
		FISM-02-026/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	LAS ADJUNTAS	13/06/18	NO	NO	260,889.46	260,114.89	78,034.46	208,599.89	100.00	100.00	432	
		FISM-02-027/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	LAS FRAGUAS	07/06/18	NO	NO	276,012.42	273,325.09	81,997.53	536,491.14	100.00	100.00	396	
		FISM-02-028/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	EL POLVO	28/05/18	NO	NO	347,962.60	346,727.75	104,018.33	260,114.89	100.00	100.00	845	
		FISM-02-029/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN RAFAEL DE OCAMPO	16/05/18	NO	NO	119,861.79	119,566.64	0.00	273,325.09	100.00	100.00	884	

**ENTE AUDITADO: (20)**

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO (10)	OBRA CONVENIDA CON LA FEDERACION (11)	PRORROGA POSTERIOR AL 31 DE DIC. / FECHA (12)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)			NO. DE BENEFICIARIOS	
								APROBADO INICIAL	CONTRATADO INICIAL	ANTICIPO	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)		
	FISMDF	FISM-02-030/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN GIL	07/06/18	NO	NO	259,669.78	259,669.78	76,287.92	346,727.75	100.00	100.00	541	
		FISM-02-031/2018	RED DE ALUMBRADO	COL. SAN PEDRO	21/05/18	NO	NO	121,561.36	119,245.27	0.00	119,566.64	100.00	100.00	224	
		FISM-02-032/2018	EQUIPAMIENTO DE POZO	MOLINOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		NO	NO	208,111.83	198,007.24	0.00	259,669.78	100.00	100.00	1,219
		FISM-02-033/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	LAS NEGRITAS	CANCELADO		NO	NO	0.00	CANCELADO	CANCELADO	119,245.27	100.00	100.00	713
		FISM-02-034/2018	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	REAL DE ASIENTOS		03/06/18	NO	NO	233,662.91	221,669.25	66,500.77	198,007.24	100.00	100.00	4,517
		FISM-02-035/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	CALLE PINOS ALTOS	NORIAS DEL BORREGO	03/07/18	NO	NO	359,312.92	341,029.13	106,407.12	0.00	100.00	100.00	1,186
		FISM-02-036/2018	CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL ACUÑA"	PLUTARCO ELIAS CALLES		CANCELADO	NO	NO	0.00	CANCELADO	CANCELADO	221,669.25	100.00	100.00	985
		FISM-02-037/2018	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN E.P.	AMARILLAS DE ESPARZA		CANCELADO	NO	NO	0.00	CANCELADO	CANCELADO	341,029.13	100.00	100.00	808
		FISM-02-038/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	LAS FRAGUAS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		NO	NO	41,408.00	41,808.00	NISTRACION MUNI	0.00	100.00	100.00	396
		FISM-02-039/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	LA GLORIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL		NO	NO	55,854.00	55,854.00	NISTRACION MUNI	0.00	100.00	100.00	431
		FISM-02-040/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	CALLE FRESNOS Y MAGNOLIAS	NORIAS DEL BORREGO	03/09/18	NO	NO	574,071.38	569,302.36	170,790.71	41,808.00	100.00	100.00	1,186
		FISM-02-041/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	LAS FRAGUAS		24/09/18	NO	NO	140,695.24	138,989.34	0.00	55,854.00	100.00	100.00	396
		FISM-02-042/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	EL SALITRE		CANCELADO	NO	NO	0.00	CANCELADO	CANCELADO	569,302.36	100.00	100.00	313
		FISM-02-043/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	REAL DE ASIENTOS		02/10/18	NO	NO	498,174.96	488,610.82	146,583.25	138,989.34	100.00	100.00	4,517
		FISM-02-044/2018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	REAL DE ASIENTOS		02/10/18	NO	NO	209,788.16	204,163.31	0.00	0.00	100.00	100.00	4,517
		FISM-02-045/2018	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA EXISTENTE CALLE ISAAC NEWTON	MOLINOS		28/08/18	NO	NO	187,194.94	186,522.75	55,956.83	488,610.82	100.00	100.00	1,219
		FISM-02-046/2018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MOLINOS-SAN JOSE DEL RIO	SAN JOSE DEL RIO		23/08/18	NO	NO	396,497.64	393,737.15	0.00	204,163.31	100.00	100.00	983
		FISM-02-047/2018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CLAVELLINAS-SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ	SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ		17/08/18	NO	NO	262,600.25	261,229.04	0.00	186,522.75	100.00	100.00	197
		FISM-02-048/2018	ALUMBRADO SISTEMA DE PANEL EN CANCHA	OJO DE AGUA DE LOS SAUCES		19/09/18	NO	NO	145,999.92	145,771.49	0.00	393,737.15	100.00	100.00	642
		FISM-02-049/2018	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA ELECTRICA EXISTENTE	LAS FRAGUAS		03/09/18	NO	NO	115,826.09	114,990.88	0.00	261,229.04	100.00	100.00	396
	FISM-02-050/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	SAN JOSE DEL TULLILLO	ADMINISTRACION MUNICIPAL		NO	NO	31,378.00	31,378.00	0.00	145,771.49	100.00	100.00	182	
	FISM-02-051/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	BIMBALETES ATLAS	ADMINISTRACION MUNICIPAL		NO	NO	26,040.00	26,040.00	0.00	114,990.88	100.00	100.00	743	
	FISM-02-052/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	TANQUE VIEJO		CANCELADO	NO	NO	0.00	CANCELADO	CANCELADO	31,378.00	100.00	100.00	385	
	FISM-02-053/2018	RECAMARA ADICIONAL	MOLINOS / PINO SUAREZ		11/10/18	NO	NO	909,999.96	903,819.88	451,909.94	26,040.00	100.00	100.00	1,861	
	FISM-02-054/2018	RECAMARA ADICIONAL	VARIAS COMUNIDADES		11/10/18	NO	NO	1,689,999.92	1,676,846.86	838,423.43	0.00	100.00	100.00	45,492	
	FISM-02-055/2018	RECAMARA ADICIONAL	CIENEGA GRANDE		11/10/18	NO	NO	949,999.97	649,955.80	324,977.90	903,819.88	100.00	100.00	3,348	
	FISM-02-056/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	CALLE JOSE MARIA MORELOS	PLUTARCO ELIAS CALLES	24/09/18	NO	NO	248,583.02	241,541.94	72,462.58	1,676,846.86	100.00	100.00	985	
	FISM-02-057/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	VARIAS CALLES	BIMBALETES EL ALAMO	24/09/18	NO	NO	381,836.24	367,938.56	110,381.56	649,955.80	100.00	100.00	1,223	

**ENTE AUDITADO: (20)**

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO (10)	OBRA CONVENIDA CON LA FEDERACION (11)	PRORROGA POSTERIOR AL 31 DE DIC. / FECHA (12)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)			NO. DE BENEFICIARIOS
								APROBADO INICIAL	CONTRATADO INICIAL	ANTICIPO	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	
		FISM-02-058/2018	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL	GUADALUPE DE ATLAS	19/09/18	NO	NO	619,663.87	599,212.01	299,606.00	241,541.94	100.00	100.00	2,259
		FISM-02-059/2018	TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA TELESECUNDARIA 159 RAFAEL VASQUEZ	EL TULE	05/11/18	NO	NO	1,153,786.69	1,153,226.74	345,968.02	367,938.56	100.00	100.00	1,189
		FISM-02-060/2018	RECAMARA ADICIONAL	VARIAS COMUNIDADES	05/11/18	NO	NO	1,754,999.91	1,741,582.56	870,791.28	599,212.01	100.00	100.00	45,492
		FISM-02-061/2018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CIENEGA GRANDE - MOLINOS	13/11/18	NO	NO	175,056.50	173,321.12	0.00	1,153,226.74	100.00	100.00	4,567
		FISM-02-062/2018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CRISOSTOMOS - BIMBALETES EL ALAMO	20/11/18	NO	NO	37,444.80	36,841.60	0.00	1,741,582.56	100.00	100.00	1,885
		FISM-02-063/2018	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	SAN JOSE DEL RIO	03/12/18	NO	NO	326,427.54	323,678.81	0.00	173,321.12	100.00	100.00	983
		FISM-02-064/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	LA TINAJUELA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	NO	NO	41,760.00	41,760.00	NISTRACION MUNI	36,841.60	100.00	100.00	130
		FISM-02-065/2018	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	SAN VICENTE	ADMINISTRACION MUNICIPAL	NO	NO	35,960.00	35,960.00	0.00	323,678.81	100.00	100.00	362
		FISM-02-066/2019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS ADJUNTAS - CARRETERA ESTATAL 43, ASIENTOS, AGS.	LAS ADJUNTAS	29/11/18	NO	NO	428,477.45	428,477.45	0.00	41,760.00	100.00	100.00	432
		FISM-02-067/2018	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED ZONA ZAP REAL DE ASIENTOS	REAL DE ASIENTOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL	NO	NO	4,903.49	4,903.49	NISTRACION MUNI	35,960.00	100.00	100.00	4,517
								<b>23,582,267.24</b>	<b>23,095,807.68</b>	<b>6,618,267.00</b>	<b>23,917,033.74</b>			<b>169,574.00</b>



**ENTE AUDITADO: (20)**

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO (10)	OBRA CONVENIDA CON LA FEDERACION (11)	PRORROGA POSTERIOR AL 31 DE DIC. / FECHA (12)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)			NO. DE BENEFICIARIOS
								APROBADO INICIAL	CONTRATADO INICIAL	ANTICIPO	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

leyenda (19)