

**RELACION DE OBRAS PRODERE 2018**

**ENTE AUDITADO: (20)**

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE (16)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)			*UNICAMENTE RAMO 33 (18)
					APROBADO INICIAL	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	MONTO EJERCIDO TOTAL ( \$ )	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	NO. DE BENEFICIARIOS
	PRODERE	VoBo-0063/18 (Ramo 23, PRODERE 2018)	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 53, DIEGO RIVERA, LOPEZ MATEOS, ASIENTOS, AGUASCALIENTES	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	989,000.00	988,326.91	100.00	100.00	988,326.91	100.00	100.00	1,074.00
		VoBo-0064/18 (RAMO 23, PRODERE 2018)	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, MOLINOS, ASIENTOS, AGUASCALIENTES.	MOLINOS	989,000.00	987,784.75	100.00	100.00	987,784.75	100.00	100.00	1,219.00
		VoBo-0065/18 (Ramo 23, PRODERE 2018)	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, LA DICHOSA, ASIENTOS, AGUASCALIENTES.	LA DICHOSA	989,000.00	985,383.18	100.00	100.00	985,383.18	100.00	100.00	961.00
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>					<b>2,967,000.00</b>	<b>2,961,494.84</b>			<b>2,961,494.84</b>			<b>3,254.00</b>

**ENTE AUDITADO: (20)**

No. (1)	FUENTE FINANCIERA (2)	No. DE OBRA (4)	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACION DE LA OBRA (6)	MONTO POR OBRA O PROYECTO \$ (14)	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE (16)			AVANCES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION (17)			*UNICAMENTE RAMO 33 (18)
					APROBADO INICIAL	MONTO EJERCIDO TOTAL (\$)	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	MONTO EJERCIDO TOTAL (\$)	FINANCIERO (%)	FISICO (%)	NO. DE BENEFICIARIOS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

leyenda (19)