

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME: DESTINO DEL GASTO (PROYECTOS)

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2023

NOTAS:

TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS: 1173
 ORDENADO POR FOLIO, DEL MÁS ANTIGUO AL MÁS RECIENTE

| NO. | DIJO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIARIAS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_P ROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EREBIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISOR | |
|-----|------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|--|---|-------------------|--------------------------|--|---|
| 1 | | 2023 | 5 AGU20302231778 | Proyecto de inversión | 99504 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 7, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 995078.0, modificado 995078.0 | CONSOLIDACION DE ESCUELAS CASTELLANOS, FRACC. PASOS DE AGUASCALIENTES, EST. HERRERA, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FA66-3001-24-2023 | 5 | | 35 | 35 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCOS DE AGUASCALIENTES, ESTOS HERRERA, AGS., lote: 102-2363149, lote: 21-9680705]] | 45107 | 45165 | 995,077.99 | 995,077.99 | 995,077.99 | 995,077.99 | 995,077.99 | [sic01: [sic, obra:Otra, numero_contrato:FA66-3001-23-2023, contrato:FRASAG CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., concurrencia:IFEFA, monto:964509.23, importe_modificado:964509.23]] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2 | | 2023 | 5 AGU20302243830 | Proyecto de inversión | 1054274.8 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 1055274.8, modificado 1047664.8 | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD PUEBLO ESCALERAS, CENTRAMIENTO PARCELA ESCALERAS, CALLE PELICANO ESCOBAR, RINCON DEL GALERAN, modificado 1047664.8 | Agascalientes | Rincon de Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y Vialidad | Municipio de Rincon de Romos | 127275 | 5 | 30 | 30 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:6280, meta_modificada:6280] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PELICANO PUEBLO PABLO ESCALERAS, 20140 PABLO ESCALERAS, RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GALERAN Y CALLE PASAN, CALLE CANARIO LA CALLE PELICANO EN LA COLONIA MIRADOR DEL GALERAN LOCALIDAD, lote: 102-354339, lote: 22-25290312]] | 45130 | 45291 | 1,047,644.44 | 1,047,644.44 | 1,047,644.44 | 1,047,644.44 | [sic01: [sic, obra:Otra, numero_contrato:HE-FASAMUN-008-21, contrato:CONSTRUCCIONES HERMANOS CATONAL, concurrencia:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1024060.41, importe_modificado:1024060.41]] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:62.9] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 3 | | 2023 | 5 AGU203022625746 | Acción | 13808.36 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 13808.36, modificado:13808.36 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALONES ESCOLARES, SEMAROLLO SOCIAL - 40001 | Agascalientes | Pueblo de Arteaga | | PRODOM | Municipio de Pueblo de Arteaga | 40001 | N | 0 | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 25.0, meta_modificada:25.0] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:6, localidad:1, direccion:QUE ES PROYECTO DE PROYECTO DE CALLE MUNICIPAL, lote: 102-21965, lote: 22-146202]] | 45110 | 45133 | 14,840.20 | 14,840.20 | 14,840.20 | 14,840.20 | 14,840.20 | [sic01: [sic, obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODOM-40001-2023, contrato:SKVET COMPUTING SYSTEMS, concurrencia:MUNICIPIO DE ARTAEGA, monto:14841.1, importe_modificado:14841.1]] | [meta]: [unidad_medida:Móviles y equipo, avance:25.0] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [sic01: [observación:Favor de modificar los enlaces para que sean directos al contrato, trimestre:5, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-10]] | |
| 4 | | 2023 | 5 AGU20302265971 | Acción | 190691.9 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 190691.9, modificado:190691.9 | ACTUALIZACION DE HARDWARE - 51299 | Agascalientes | San José de Canayán | | PRODOM | Municipio de San José de Canayán | 51299 | N | 0 | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Obras, meta:2.0, meta_modificada:2.0] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA QUE ES PROYECTO DE CALLE EN LA CARRERA MUNICIPAL, lote: 102-415434, lote: 22-1502160]] | 45124 | 45291 | 102,428.00 | 102,428.00 | 102,428.00 | 102,428.00 | 102,428.00 | [sic01: [sic, obra:Adquisiciones, numero_contrato:FSDAF-12-1/2023, contrato:TECNOLOGIAS DE INFORMATICA Y COMUNICACION VALIARI, concurrencia:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CANAYAN, monto:23084.0, importe_modificado:23084.0, vb02: [sic, obra:Adquisiciones, numero_contrato:FRASAG 12/2023, concurrencia:GRUPO DE SERVICIOS INTEGRAL SERGON, concurrencia:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CANAYAN, monto:19844.0, importe_modificado:19844.0]] | [meta]: [unidad_medida:Computadora, meta:6.0, meta_modificada:6.0] | [sic01: [observación:UGA DE DIRECTO CARRERA, trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15]] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [sic01: [observación:Corregir la liga de drive de la construcción, trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15]] |
| 5 | | 2023 | 5 AGU20302267367 | Proyecto de inversión | 407178.8 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 407178.8, modificado:407178.8 | CONSTRUCCION DE CUATRO COMBUSTORES EN MANRIQUES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACC. PUEBLO ESCALERAS | Agascalientes | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 234243 | 5 | 6 | 6 | 6 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.87, meta_modificada:55.87] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ 111 CENTRO PONCE INTERIOR DE ERICO AMPOLLO DEL RIO, 20307 FRANCISCO DEL RIO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROFESOR RAFAEL MURRAY, CALLE FRANCISCO I., lote: 102-1462717, lote: 22-03022480]] | 45200 | 45291 | 407,178.80 | 407,178.80 | 407,178.80 | 407,178.80 | 407,178.80 | [sic01: [sic, obra:Otra, numero_contrato:FA66MUN-03/2023, contrato:RIEFTE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., concurrencia:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:117131.28, importe_modificado:117131.28]] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.87] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [sic01: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic02: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic03: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic04: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic05: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic06: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic07: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15]] | |
| 6 | | 2023 | 5 AGU203022673718 | Proyecto de inversión | 318534.36 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 318534.36, modificado:318534.36 | CONSTRUCCION DE CUATRO PARA BAÑO EN LA CONDICION DE UN PUEBLO EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACC. PUEBLO ESCALERAS | Agascalientes | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 138780 | 5 | 15 | 4 | 4 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.93, meta_modificada:18.93] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 304 TRINIDAD CUATRO INTERIOR SAN PABLO LA CONCEPCION, 20310 LA CONCEPCION, 20310 FRANCISCO DEL RIO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y CALLE SANTOS ZAPATA, CALLE BENITO JARBE LA CERRA DE U, lote: 102-25688072, lote: 22-03614662]] | 45200 | 45291 | 318,534.36 | 318,534.36 | 318,534.36 | 318,534.36 | 318,534.36 | [sic01: [sic, obra:Otra, numero_contrato:FA66MUN-03/2023, contrato:FRASAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., concurrencia:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:168415.50, importe_modificado:168415.50]] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.93] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [sic01: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic02: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic03: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic04: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic05: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic06: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15], [sic07: [observación:..., trimestre:5.0, usuario:llanarromet, fecha:2024-07-15]] | |
| 7 | | 2023 | 5 AGU203022673779 | Proyecto de inversión | 24562.05 | IT1: [sic], recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, prog. pmo. 4, tipo_recurso FIDUCIARIO, subPROYECTOS Y SUBPROYECTOS CONVENCIONALES, monto 24562.05, modificado:24562.05 | RENOVA LA VIVIENDA VALENTEADOS SANTA ISABEL, 183439 | Agascalientes | Pueblo de Arteaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arteaga | 381439 | 5 | 13 | 9 | 9 | [meta]: [unidad_medida:Calentador, meta:5.0, meta_modificada:5.0] | [georeferencias: [ge01: [sic, municipio:6, localidad:302, direccion:FRACCIONAMIENTO DE SANTA ISABEL, 20307 SANTA ISABEL, FRACCIONAMIENTO), PABELLON DE ARTAEGA (CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CALLE EN LOS GALERAN EN EL FRACCIONAMIENTO DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PABELL, lote: 102-2071196, lote: 22-28031873)] | 45268 | 45291 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | [sic01: [sic, obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-08-2023, contrato:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PABELL DE ARTAEGA, monto:982506.08, importe_modificado:982506.08]] | [meta]: [unidad_medida:Calentador, meta:5.0, meta_modificada:5.0] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-----------------------|----------|--|--|--------------|------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|---|-------|-------|---|---|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|------------------|--|--|-------------------|
| 8 | 2020 | 5 | AGU20202213792 | Proyecto de inversión | 238874 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2.38874, modificado:2.36 83462E+05] | CONSTRUCCION ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA REINA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), etapa 2, SAN FRANCISCO LOS RINOS, AGS, modificado:2.36 83462E+05 | Apoyamientos | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-0022- 20/2021 | 5 | 214 | 208 | [meta: [unidad_medida:Mez, meta:1.0, meta_modificada:1]] | [g001: [cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE PASOS DE SAN JOSE LN, PASOS DE LA PROVINCIA, SAN FRANCISCO DE LOS RINOS, AGS, lon -102.2705285, lat:22.02516052]] | 4005 | 4519 | 21,078,563.90 | 21,078,563.90 | 21,078,563.90 | 21,078,563.90 | [c001: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-0022-21-2021, contratista:INVERSA ALBA S.A DE CV, convencion:FFA, monto:2.220514657, importe, modificado:2.220514657]]] | [meta: [unidad_medida:Matras Cuadrados, avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 9 | 2020 | 5 | AGU20202214995 | Proyecto de inversión | 4684148 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:16, modalidad:1, prog_gm:74, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4684148, modificado:4684148.05], [código_recurso:20 23, ramo:16, modalidad:1, prog_gm:74, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2579281.47, modificado:2579281.47] | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PODO DE AGUA POTABLE ANCHICO SECO, SERVO DE VALVULAS, CASERA DE CLORACION E INTERCONEXION AL RED DE CONDUCCION, BARRIO SECO, JESUS MARIA, AGS. | Apoyamientos | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | *OBRA-0084- 20 | 5 | 3406 | 3399 | [meta: [unidad_medida:Pod, meta:1.0, meta_modificada:1]] | [g001: [cve_municipio:5, localidad:173, direccion:, meta_modificada:1]] | 4512 | 4522 | 4,579,381.17 | 4,579,381.17 | 4,579,381.17 | 4,579,381.17 | [c001: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAQUA-CLA-OPF-006-2021, contratista:ELECTROMECANICA SUMERRELES S.A. DE CV, convencion:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:4579381.17, importe, modificado:4579381.17]]] | [meta: [unidad_medida:Pod(s), avance:1.0]] | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | [obs: [observacion:La cifra del modificado es de 4,684,148.12 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-25, obs: [observacion:En modificado tenemos 4,579,381.17 y en pagado 4,579,381.12 hace de corregir cifra, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-27]]] | |
| 10 | 2020 | 5 | AGU20202216668 | Adquisición | 14180374 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:5, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:14180374, modificado:14180374.85 892748873]] | ADQUISICION DE EQUIPO FERRETERIA A312 | Apoyamientos | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de Jesús María | FORTAABUN/ 007/2021 | 5 | 6073 | 6033 | [meta: [unidad_medida:Veh, meta:1.0, meta_modificada:1]] | [g001: [cve_municipio:5, localidad:173, direccion:EMILIANO Zapata 109 ZONA CENTRO, lon: -102.34441, lat:21.96151]]] | 4073 | 4582 | 14,589,274.80 | 14,589,274.80 | 14,589,274.80 | 14,589,274.80 | [c001: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL700/2021, contratista:CARBONERA Y EQUIPOS MINERPALES SA, convencion:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:14589274.8, importe, modificado:14589274.8], obs: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL700/2021, contratista:CARBONERA Y EQUIPOS MINERPALES SA DE CV, convencion:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:14589274.8, importe, modificado:14589274.8], obs: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL700/2021, contratista:PROTEL DEL CENTRO SA DE CV, convencion:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:6642720, importe, modificado:6642720]]] | [meta: [unidad_medida:vehiculos, avance:18.0]] | Sin Ejecución | Validado avances | [obs: [observacion:ya que se trata de adquisición controla no se cuenta con el acta/contrato/termina, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-05]]] | [obs: [observacion:Favor de modificar los enlaces para que abra directo el contrato. Favor de agregar acta de terminación, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-05]]] | |
| 11 | 2020 | 5 | AGU20202217641 | Proyecto de inversión | 15448354 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15448354, modificado:1530 355.98]] | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN BARRIO DEL ROMONOS CALLE VALENTIN GOMEZ FARAS- 14926 | Apoyamientos | Unión de Romanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Unión de Romanos | 14926 | 5 | 65 | 55 | [meta: [unidad_medida:Met, meta:138.9, meta_modificada:1 64.9]]] | [g001: [cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARAS COLONIA CONSTITUCION 1045 PABELLON DE HIDALGO, BRINON DE ROMONOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCHAO ARRAGA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ DEL TRAMO UN CONEXION DE LA CALLE VALENTIN, lon: -102.3428875, lat:22.38042945]]] | 4001 | 4589 | 1,530,355.98 | 1,530,355.98 | 1,530,355.98 | 1,530,355.98 | [c001: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAD004/2021, contratista:PAZ Y FUENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convencion:MUNICIPIO DE UNION DE ROMONOS, monto:1530355.98, importe, modificado:1530355.98]]] | [meta: [unidad_medida:Matras Cuadrados, avance:1384.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 12 | 2020 | 5 | AGU20202211664 | Proyecto de inversión | 260111 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:260111.71, modificado:2287 148.86]] | Consolidación Parque Urbano Jesús María | Apoyamientos | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Secretaría de Obras Públicas | FAFE- 2020/21 | 5 | 73834 | 69683 | [meta: [unidad_medida:Mt, meta:901.81, meta_modificada:90 1.81]]] | [g001: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTES, meta:901.81, meta_modificada:90 1.81]]] | 4001 | 4584 | 2,307,126.84 | 2,307,126.84 | 2,307,126.84 | 2,307,126.84 | [c001: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAFE-2020-001-20, contratista:OTIS Y FUENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convencion:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2544536.34, importe, modificado:2544536.34]]] | [meta: [unidad_medida:Matras Cuadrados, avance:901.81]] | Terminado | Validado avances | [obs: [observacion:NCAMBE DE LA OBRA. Consolidación Parque Urbano Jesús María "Complementos en Avilador Principal, Dársena, Estaciones y Fuente", importe:5.0, usuario:maritahernandez, fecha:2024-06-23]]] | Sin observaciones | |
| 13 | 2020 | 5 | AGU20202211687 | Adquisición | 2814206 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:11, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2814206, modificado:2586 887.0]]] | EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS/OPAC CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO EJERCIDO 2023 | Apoyamientos | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FAEP-05- 2023 | 5 | 2 | 3 | [meta: [unidad_medida:Pha, meta:13.0, meta_modificada:1 0]]] | [g001: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Muro de Navarra 201, Barrio de Valeriana, 2023 Aguascalientes, Ags, lon: -102.3927605, lat:21.8793668]]] | 4003 | 4508 | 2,586,887.00 | 2,586,887.00 | 2,586,887.00 | 2,586,887.00 | [c001: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:256/2023, licitacion:SEGEOR, contratista:CONCORIAM GROUP S.A. DE CV, convencion:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3454480, importe, modificado:3454480], obs: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:247/2023, licitacion:SEGEOR, contratista:GISA MENDOZA S.A. DE CV, convencion:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:745375.84, importe, modificado:745375.84], obs: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:338/2023, licitacion:SEGEOR, contratista:EDUARDO FILIPE ALONSO VARELA, convencion:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1687297.72, importe, modificado:1687297.72]]] | [meta: [unidad_medida:Paes, avance:14.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 14 | 2020 | 5 | AGU20202211955 | Proyecto de inversión | 75193 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:8, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:751932.0, modificado:7518 29.38]]] | UAA/PAM PARA 2023 del Trabajo de Habilitación en el Área del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales (DAAC) | Apoyamientos | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Universidad Autónoma de Aguascalientes | | N | 0 | 0 | 21000 | [meta: [unidad_medida:Obr, meta:1.0, meta_modificada:1]] | [g001: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSITARIA, lon: -102.2807, lat:21.88138]]] | 4495 | 4582 | 751,879.23 | 751,879.23 | 751,879.23 | 751,879.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 15 | 2020 | 5 | AGU20202212051 | Adquisición | 54217 | [R]: [código_recurso:20 23, ramo:13, modalidad:1, prog_gm:5, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:54217.24, modificado:5421 740]]] | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Apoyamientos | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Municipio de Jesús María | FORTAABUN/ 002/2021 | 5 | 1 | 2 | [meta: [unidad_medida:Co, meta:1.0, meta_modificada:1]] | [g001: [cve_municipio:5, localidad:173, direccion:EMILIANO Zapata 109 ZONA CENTRO, lon: -102.31, lat:21.97]]] | 4495 | 4506 | 54,217.24 | 54,217.24 | 54,217.24 | 54,217.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: [unidad_medida:Computa, avance:1.0]]] | Terminado | Validado avances | [obs: [observacion:Favor de agregar el link directo ya que no se puede evaluar el control específico para esta obra, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-03], obs: [observacion:Favor de agregar las fotos correspondientes, importe:5.0, usuario:flavioarango, fecha:2024-07-03]]] | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----------------|------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|--------|--------|--|--|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-----------|--|--|---|
| 16 | 2023 | 5 | AGU202302210212 | Adquisición | 2020000 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:5, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2000000.0, modificado:1947384.30] | ADQUISICIÓN DE CURRIDOR VIAL, ZONA INDUSTRIAL Y ESTACIONAMIENTO (FELINDO Y FELINDO) | Aguascalientes | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Municipio de Aguascalientes | 0024 | 5 | 484913 | 484935 | [meta1: (unidad_medida:Vehículo, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. CALLES S.P. 2000 AGUASCALIENTES, telefono:2745, monto:21.9171)] | 484927 | 45291 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | 1,947,984.17 | [meta1: (unidad_medida:Vehículo, avance:1.0)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] |
| 17 | 2023 | 5 | AGU202302211573 | Adquisición | 1290000 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:5, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1290000.0, modificado:1298000.00] | ADQUISICIÓN DE TERREJO DE PASADITE 1 CAMONETA TFO SAN MODEJO 2022 | Aguascalientes | San María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de San María | FORTAALUN/001/2023 | 5 | 60272 | 60333 | [meta1: (unidad_medida:Vehículo, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EMBAJADOR PANATA 500 ZONA CENTRO, telefono:22298238, meta:21.979743)] | 44988 | 45038 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | 1,298,000.00 | [meta1: (unidad_medida:Vehículo, avance:1.0)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 18 | 2023 | 5 | AGU202302211699 | Proyecto de inversión | 43090213.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:12, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:43090213.00, modificado:43090213.00] | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Av. Siglo XXI - Pavimento hidráulico Blvd. Siglo XXI Oriente, Tramo 1 entre Calle Pública de San Mateo y Calle Frida Kahlo Calzada Oriente? | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFE/2020/23 | 5 | 728024 | 696683 | [meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTES, telefono:102262689, meta:21.92362052)] | 45020 | 45119 | 43,089,925.27 | 43,089,925.27 | 43,089,925.27 | 43,089,925.27 | 43,089,925.27 | 43,089,925.27 | [meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:14.24%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 19 | 2023 | 5 | AGU202302211734 | Proyecto de inversión | 39824197.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:12, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:39824197.00, modificado:37103429.65)] | Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Av. Siglo XXI - Pavimento hidráulico Blvd. Siglo XXI Oriente, Tramo 1 entre Calle Frida Kahlo y Cuadriluzam (Calzada Oriente)? | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFE/2020/23 | 5 | 728024 | 696683 | [meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTES, telefono:102262689, meta:21.92362052)] | 45022 | 45141 | 37,103,429.65 | 37,103,429.65 | 37,103,429.65 | 37,103,429.65 | 37,103,429.65 | 37,103,429.65 | [meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:13.95%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 20 | 2023 | 5 | AGU202302211739 | Adquisición | 324055.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:11, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:324055.00, modificado:265650.55)] | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EJERCICIO 2023 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASE-2023 | 5 | 53 | 19 | [meta1: (unidad_medida:Pieza, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Francisco de Nazca 251, Barrio de la Purísima, 20239 Aguascalientes, Ag. Tel: 20228127693, meta:21.87968665)] | 45017 | 45291 | 265,650.55 | 265,650.55 | 265,650.55 | 265,650.55 | 265,650.55 | 265,650.55 | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:31.0%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 21 | 2023 | 5 | AGU202302211748 | Adquisición | 6480290.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:11, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6480290.00, modificado:7916786.30)] | EQUIPAMIENTO PARA LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN CON EJERCICIO 2023 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-12-2023 | 5 | 722 | 2311 | [meta1: (unidad_medida:Pieza, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Fraccionamiento Ex Ejido Opulencias, CP 20150, telefono:20223794296, meta:21.87842431)] | 45017 | 45291 | 7,958,768.59 | 7,958,768.59 | 7,958,768.59 | 7,958,768.59 | 7,958,768.59 | 7,958,768.59 | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:31.0%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 22 | 2023 | 5 | AGU202302211773 | Adquisición | 111030.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:11, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:115505.00, modificado:115505.00)] | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO PÚBLICO VINCULAR EJERCICIO 2023 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-13-2023 | 5 | 1 | 1 | [meta1: (unidad_medida:Pieza, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Fraccionamiento Ex Ejido Opulencias, CP 20150, telefono:20223794296, meta:21.87842431)] | 45011 | 45291 | 115,304.00 | 115,304.00 | 115,304.00 | 115,304.00 | 115,304.00 | 115,304.00 | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |
| 23 | 2023 | 5 | AGU202302211538 | Adquisición | 457845.0 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, pmo_pmo:11, tipo_recurso:FED) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:457845.00, modificado:386301.20)] | EQUIPAMIENTO PARA CI EJERCICIO 2023 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP-01-2023 | 5 | 35 | 12 | [meta1: (unidad_medida:Pieza, meta_modificado:1.0)] | [meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Fraccionamiento Ex Ejido Opulencias, CP 20150, telefono:20223794296, meta:21.87842431)] | 45017 | 45291 | 386,301.20 | 386,301.20 | 386,301.20 | 386,301.20 | 386,301.20 | 386,301.20 | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:28.0%)] | Terminado | Validado | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03), meta2: (observación:Forma de agregar imágenes correspondientes a la trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | [meta1: (observación:Forma de agregar contratos, trimestre:5.0, usuario:luethompson, fecha:2024-07-03)] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|-------------|-----------------------|---|--------------------|--|--------------|---|-------|-------|---|--|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|------------------|-------------------|--|
| 24 | 2023 | 5 | AGU202302211634 | Adquisición | 16048189 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm11; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1364189 de modificados 1348 424 373) | EQUIPAMIENTO PARA LA CAPACITACION Y CONFORTAM AL MODULO DE POLICIA Y JUSTICIA CAJCA EJERCICIO 2023 | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Seguridad Pública | PA02-2023 | 5 | 879 | 2485 | [meta: [unidad_medida:Pie di, meta:111.0, meta_modificados:1 60] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:Con Como 305, Opaualima Prog. 2018 Apacatuales, Aq. ton: 102 25131703, lat: 21.87933751] | 45017 | 45291 | 5,143,424.37 | 5,143,424.37 | 5,143,424.37 | 5,143,424.37 | 5,143,424.37 | [meta: [unidad_medida:Piezas, avencer:119.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 25 | 2023 | 5 | AGU202302211639 | Adquisición | 27428359 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm11; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2 742835 9 de modificados 3 12 000868173) | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2023 | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Seguridad Pública | PA02-2023 | 5 | 686 | 2111 | [meta: [unidad_medida:Pie di, meta:704.0, meta_modificados:54 40] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:Proteccion Narijo núm. 304, Carretera San Francisco C.P. 2020, ton: 102 27104236, lat: 22.06879760; con: [con_municipio:5, localidad:1, direccion:Ruz Cortes 507, Zona Centro 20000 Tuxtla, Aq. ton: 102 10163974, lat: 22.22504022]; con: [con_municipio:2, localidad:1, direccion:Josef Maria Morales 38, 20715 Real de Asenten, Aq. ton: 102 09181002, lat: 22.23493313]; pendi: [con_municipio:1, | 45017 | 45291 | 31,200,928.61 | 31,200,928.61 | 31,200,928.61 | 31,200,928.61 | 31,200,928.61 | [meta: [unidad_medida:Piezas, avencer:644.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 26 | 2023 | 5 | AGU202302211681 | Proyecto de inversión | 322794 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm12; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3227947 de modificados 3013 22320) | Consultoría Parque Urbano Juas Tuxtla | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Secretaría de Obras Públicas | FAFE-2001/23 | 5 | 72824 | 69683 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.56, meta_modificados:91 256]] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALINTEN ton: 102 26090051, lat: 21.89514921] | 45003 | 45077 | 3,011,377.52 | 3,011,377.52 | 3,011,377.52 | 3,011,377.52 | 3,011,377.52 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:972.56]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: [observacion:NDMBRE DE LA OBRA: Consultoría Parque Urbano Juas Tuxtla - "Cobertura de Canchales Perimetrales" en el municipio de San Mateo Cajal, fecha:2024-06-21]] |
| 27 | 2023 | 5 | AGU202302211731 | Adquisición | 10331401 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm11; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1 03124 0967 de modificados 1 07 975082873) | EQUIPAMIENTO PARA LAS AREAS DE INVESTIGACION, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES EJERCICIO 2023 | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Fierceria | PA02-2023 | 5 | 35 | 94 | [meta: [unidad_medida:Pie di, meta:47.0, meta_modificados:48 80] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héro de Nacoztzi 201, Barrio de La Piedad, 10 Apacatuales, Aq. ton: 102 26219050, lat: 21.87936833] | 45017 | 45291 | 10,797,508.28 | 10,797,508.28 | 10,797,508.28 | 10,797,508.28 | 10,797,508.28 | [meta: [unidad_medida:Piezas, avencer:48.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 28 | 2023 | 5 | AGU202302211734 | Proyecto de inversión | 779585 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm12; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 779585 de modificados 6103 801563) | Asesoriamentación con Contrato en colaboración de Av. Aguilares Norte, entre Av. Constitución y Zetacomas | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFE-2009/23 | 5 | 72824 | 69683 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11611.0, meta_modificados:11 6110] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Aguilares Norte, entre Av. Constitución y Zetacomas, Aq. ton: 102 26191784, lat: 21.91548123] | 45017 | 45077 | 6,103,800.54 | 6,103,800.54 | 6,103,800.54 | 6,103,800.54 | 6,103,800.54 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:11611.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 29 | 2023 | 5 | AGU202302211734 | Adquisición | 431800 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm11; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 431800 de modificados 4294 096373) | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE INTENCIONES, CLAMADAS DE MANEJO Y DENUNCIAS DENUNCIACION EJERCICIO 2023 | Apacatuales | Gobierno de la Unidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Seguridad Pública | PA02-2023 | 5 | 43 | 25 | [meta: [unidad_medida:Pie di, meta:278.0, meta_modificados:281 80] | [objet: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Apacatuales Oriente del Fraccionamiento La Jirón Opaualima, Aq. ton: 102 25704296, lat: 21.87942431] | 45017 | 45291 | 4,294,096.70 | 4,294,096.70 | 4,294,096.70 | 4,294,096.70 | 4,294,096.70 | [meta: [unidad_medida:Piezas, avencer:178.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 30 | 2023 | 5 | AGU202302227792 | Proyecto de inversión | 123371 | [R1] (s16b_recurso20 23_ramo33; modalidad: ppe_gm12; tipo_recursoFED RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1233717 5 de modificados 1349 51040) | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE POPULA DE LA COMUNIDAD DE SOLIDIDAD DE BARBA, COJOL, AGS. - 10751 | Apacatuales | Cojolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Cojolo | 307551 | 5 | 40 | 30 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificados:10 40] | [objet: [con_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE POPULA PANCHOLO SOLORZANO DE ARBA, CAYO SOLEDAD DE BARBA, COJOL AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALBERTO Y CALLE NICOLAS BRAGA, CALLE POPULA LA OBRA DE ENCLAVAMIENTO EN LA CALLE ALBERTO NICOLAS BRAGA, ton: 102 30638327, lat: 22 43592849] | 45120 | 45291 | 118,951.04 | 118,951.04 | 118,951.04 | 118,951.04 | 118,951.04 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:104.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: [observacion:Forma de entrega y recepción de los componentes de la obra. Identificar el primer día para que obra directa al contrato. Form de entrega de la terminación del proyecto, trimestre 5.0, usuarios:11/avencer, fecha:2024-07-02]] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|---------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|--|---|
| 38 | 2023 | 5 | AGU202302226284 | Proyecto de inversión | 131942.1 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:131942.07, modificado:1308 03.54) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE DE MAYO DE LA COMANDANCIA DE LOS ROMOS, COLOS. A.S. - 7979 | Agropecuarios | Cocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cocho | 97079 | 5 | 6 | 3 | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | (R01: (c)u, municipio:4, localidad:0, direccion: CALLE 5 DE MAYO BANCHEA EL SAURO, 2045 EL SAURO, COCHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 28 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. BANCHEA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 24 DE F, longitud:20.384306, longitud:22.38899431) | 45160 | 45219 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN-4006-2023, contratista:ARL EVERARDO ESPINOZA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COCHO, A.S., monto:117721.86, importe_modificado:117721.86) | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)SE AGREGAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMPLEMENTACIONES, ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | (R01: (observación)Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) |
| 39 | 2023 | 5 | AGU202302227798 | Proyecto de inversión | 131225.28 | (R1: (c)u, recurso:23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:131225.28, modificado:106 016.92) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BARRANCONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIO CARRERA INTERIOR EN COLUMA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMO DE VIVAR Y CALLE CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 104767 | Agropecuarios | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de San Francisco de los Romos | 104767 | 5 | 44 | 44 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.31, meta_modificado:80 63.1) | (R01: (c)u, municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE EMILIO CARRERA INTERIOR EN COLUMA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMO DE VIVAR Y CALLE ROSA SAN PEDRO, CALLE MARIANITA LA OBRA SE, longitud:27.647105, longitud:22.077943) | 45110 | 45199 | 1,660,036.92 | 1,660,036.92 | 1,660,036.92 | 1,660,036.92 | 1,660,036.92 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN 006 D13 0207023, contratista:JOSE ARMANDO QUEZADA SOTELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:1660363.14, importe_modificado:204346.11) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.11) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 40 | 2023 | 5 | AGU202302228583 | Proyecto de inversión | 131942.1 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:131942.07, modificado:1310 09.41) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE DE MAYO DE LA COMANDANCIA DE LOS ROMOS, COLOS. A.S. - 112293 | Agropecuarios | Cocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cocho | 112293 | 5 | 3 | 2 | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | (R01: (c)u, municipio:4, localidad:25, direccion: CALLE REFORMA BANCHEA EL RETIRO DE PROVINCIA PROVINCIA, 20478 EL REFUGIO DE PROVINCIA PROVINCIA, CALLE FRANCISCO I. BANCHEA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION VILLA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, longitud:20.384306, longitud:22.38899431) | 45160 | 45219 | 133,269.41 | 133,269.41 | 133,269.41 | 133,269.41 | 133,269.41 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN-4005-2023, contratista:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCHO, A.S., monto:108158.88, importe_modificado:108158.88) | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)SE AGREGAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMPLEMENTACIONES, ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | (R01: (observación)Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) |
| 41 | 2023 | 5 | AGU202302227798 | Proyecto de inversión | 131225.28 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:131225.28, modificado:1162 737.76) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BARRANCONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 11 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 28 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 105051 | Agropecuarios | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de San Francisco de los Romos | 105051 | 5 | 32 | 32 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.2, meta_modificado:95 2.2) | (R01: (c)u, municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE 11 DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLUMA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 28 DE FEBRERO, CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICARA EN LA, longitud:20.384306, longitud:22.0693943) | 45110 | 45199 | 1,312,737.76 | 1,312,737.76 | 1,312,737.76 | 1,312,737.76 | 1,312,737.76 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN 005 D10 0227023, contratista:CONSTRUCION PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:1307346.50, importe_modificado:1307346.50) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.2) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)La presente obra llega a punto concluido, no fue posible la ampliación de monto, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | Sin observaciones |
| 42 | 2023 | 5 | AGU202302226284 | Proyecto de inversión | 131942.1 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:131942.07, modificado:1308 03.54) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE DE MAYO DE LA COMANDANCIA DE LOS ROMOS, COLOS. A.S. - 101077 | Agropecuarios | Cocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cocho | 101077 | 5 | 2 | 3 | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | (R01: (c)u, municipio:4, localidad:0, direccion: CALLE ZARAGOZA BANCHEA EL SAURO, 2045 EL SAURO, COCHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. BANCHEA Y CALLE LUIS DONALDO CORDERO, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I, longitud:20.384306, longitud:22.38899431) | 45160 | 45219 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN-4006-2023, contratista:ARL EVERARDO ESPINOZA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE COCHO, A.S., monto:117721.86, importe_modificado:117721.86) | (meta: (unidad_medida:Cuadrado, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)SE AGREGAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMPLEMENTACIONES, ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | (R01: (observación)Modificar el primer link para que abra directo al contrato. |
| 43 | 2023 | 5 | AGU202302227798 | Proyecto de inversión | 480969.5 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:480969.5, modificado:4402 11.5) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL MONTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. GOMEZ Y CALLE HULLAND GARCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 106340 | Agropecuarios | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Francisco de los Romos | 106340 | 5 | 14 | 14 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificado:12 7.0) | (R01: (c)u, municipio:11, localidad:12, direccion: CALLE DEL MONTE INTERIOR EN COLUMA MACARIO I GOMEZ, 20350 MACARIO I GOMEZ, 20350 MACARIO I GOMEZ, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. BANCHEA Y CALLE FRANCISCO I. BANCHEA LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE DEL MONTE EN, longitud:20.384306, longitud:21.9754789) | 45110 | 45290 | 442,011.50 | 442,011.50 | 442,011.50 | 442,011.50 | 442,011.50 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN 025 026(2023), contratista:RHOE EDYD SANTOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:444661.82, importe_modificado:912859.49) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)En la presente obra obvio algunos problemas, se realizaron muchas programadas, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | Sin observaciones |
| 44 | 2023 | 5 | AGU202302226884 | Proyecto de inversión | 262450.5 | (R1: (c)u, recurso:20 23_ramo:33, modalidad: pte_gm_4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:262450.5, modificado:216 94.83) | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PLUTARDO ELIAS CALLES ENTRE LA CALLE ROMO DE VIVAR Y CALLE RIO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 103330 | Agropecuarios | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romos | 103330 | 5 | 26 | 26 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.47, meta_modificado:9 8) | (R01: (c)u, municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE PLUTARDO ELIAS CALLES INTERIOR EN COLUMA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMO DE VIVAR Y CALLE ROSA SAN PEDRO, CALLE PROFESOR REYES DE ESPAÑA, longitud:27.647105, longitud:22.077943) | 45110 | 45199 | 258,595.63 | 258,595.63 | 258,595.63 | 258,595.63 | 258,595.63 | (R01: (t)po, obra:Otra, numero_contrato:IFADAMUN 003 D14(2023), contratista: C. OSCAR ALONSO MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:683051.52, importe_modificado:683046.46) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.9) | Terminado | Validado avances | (R01: (observación)La presente obra llegó al punto de contrato, no fue requerida la ampliación de monto, trimestre:5.0, usuario:dlamartinez, fecha:2024-07-02) | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-----------------------|----------|--|---|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--|--------|---|-----|-----|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 45 | 2023 | 5 | AGU20202227634 | Proyecto de inversión | 41363.0 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_4. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 41363.0, modificado 41363.0) | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MERIBIA ENTRE LA CALLE SANTA CRUZ Y FIN DE CALLE PERSEFON MACASOTI 1, COMENZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 47 99) | Agapalescentes | San Francisco de los Rios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Francisco de los Rios | 106386 | 5 | 4 | 4 | [meta1] (unidad_medidaMedio de cobro, meta_1.2, meta_modificado1.1 5.0) | [R01] (ow_municipio11, localidad11, direccion CALLE MERIBIA INTERIOR EN COLONIA MACASOTI GOMEZ 2030 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PERSEFON LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE MERIBIA ENTRE LA CALLE SAN, lon -102.24738881, lat 21.8774681) | 41110 | 45290 | 470,847.99 | 470,847.99 | 470,847.99 | 470,847.99 | 470,847.99 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFIDAM-023-024-02023, contenidoRUCO EDEE SANTOS GONZALEZ, convocanteMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto 44681.82, importe_modificado 1232049.49) | [meta1] (unidad_medidaMetricos Cuadrados, avance 115.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 46 | 2023 | 5 | AGU20202219631 | Proyecto de inversión | 64500 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_4. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 64500.0, modificado 64500.0) | CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VILLA Y CALLE BURLANDO SAPARA DE LA COMUNIDAD CIO DE AGUA DE CRUCIAL, EL LLANO - 43024 | Agapalescentes | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de El Llano | 49824 | 5 | 36 | 33 | [meta1] (unidad_medidaMedio Cuadrado, meta_20.0, meta_modificado5.3 5.0) | [R01] (ow_municipio10, localidad10, direccion CALLE LAZARO CARDENAS EDO DIO DE AGUA DE CRUCIAL, 2020 DIO DE AGUA DE CRUCIAL, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BURLANDO SAPARA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA (lon -102.9520888, lat 21.9645814) | 45061 | 45091 | 645,000.00 | 645,000.00 | 645,000.00 | 645,000.00 | 645,000.00 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-23-FADALM-ACI-004, convocante I. C. JAVIER OMAR ARAO, convocanteMUNICIPIO DE EL LLANO, monto 60669.36, importe_modificado 60669.36) | [meta1] (unidad_medidaMetricos Cuadrados, avance 120.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 47 | 2023 | 5 | AGU20202217289 | Proyecto de inversión | 124876.4 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_4. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 124876.4, modificado 124876.4) | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BARRICADAS EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE MUERTO EL 15 ASENTAMIENTO PUERTA DEL MUERTO EL 15 CALLE FRANCISCO MADRID - 30367 | Agapalescentes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Rincón de Romos | 10567 | 5 | 100 | 100 | [meta1] (unidad_medidaMedio Cuadrado, meta_20.0, meta_modificado8.2 7.0) | [R01] (ow_municipio7, localidad14, direccion CALLE FRANCISCO MADRID MUERTO EL 15, ZONA PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BARRIO JUAREZ LA CALLE FRANCISCO MADRID LA OBRA SE LOCALIZA UBICADA A, lon -102.24895961, lat 21.29076099) | 45048 | 45291 | 1,220,049.77 | 1,220,049.77 | 1,220,049.77 | 1,220,049.77 | 1,220,049.77 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-FADALM-038-23 Segunda Vuelta, convocante PAVTERR S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto 1220049.77, importe_modificado 1220049.77) | [meta1] (unidad_medidaMetricos Cuadrados, avance 827.6) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 48 | 2023 | 5 | AGU20202214234 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_3. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 33000.0, modificado 33000.0) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPRIEDAD DEL MUNICIPIO LIBRE - 70193 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Agapalescentes | 70193 | 5 | 2 | 1 | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, meta_1.2, meta_modificado8.2 7.0) | [R01] (ow_municipio1, localidad1, direccion CALLE PROSPERIDAD 540 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO MACONDO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VITA PRIMOSA Y CALLE ESTEREO NACIONAL, CALLE CONTINENTAL EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVA, lon -102.295794, lat 21.8954913) | 45118 | 45280 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-RE-AMN-13-2023, convocante CONSORCIO INDOCTRA INTERNACIONAL ARI S.A. DE C.V., convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1413381.27, importe_modificado 1413381.27) | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, avance 12) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 49 | 2023 | 5 | AGU20202214237 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_3. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 33000.0, modificado 33000.0) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPRIEDAD DEL MUNICIPIO LIBRE - 71133 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Agapalescentes | 71133 | 5 | 2 | 1 | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, meta_1.2, meta_modificado8.2 7.0) | [R01] (ow_municipio1, localidad1, direccion CALLE MARIANO ARIETA 211 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LA SECCIÓN, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDURO Y CALLE PASADIZO DEL PUERTO CALLE ADOLFO DE LA FUERZA EL PROYECTO DE MEJOR, lon -102.2489596, lat 21.8570471) | 45118 | 45280 | 24,760.45 | 24,760.45 | 24,760.45 | 24,760.45 | 24,760.45 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-RE-AMN-13-2023, convocante CONSORCIO INDOCTRA INTERNACIONAL ARI S.A. DE C.V., convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1385130.41, importe_modificado 1385130.41) | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, avance 12) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 50 | 2023 | 5 | AGU20202214231 | Proyecto de inversión | 35000 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_3. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 35000.0, modificado 35000.0) | CONSTRUCCIÓN DE TENDERO PARA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPRIEDAD DEL MUNICIPIO LIBRE - 71961 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Agapalescentes | 71961 | 5 | 3 | 1 | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, meta_1.2, meta_modificado18.0 18.0) | [R01] (ow_municipio1, localidad1, direccion CALLE J GUANALUPE GARCIA LOPEZ EN INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORA DE AGUASCALIENTES SECTOR GUANALUPE, 20238 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ERMITA DE SAN BERNABE Y CALLE GERONIMO DE, lon -102.261777, lat 21.928866) | 45118 | 45280 | 28,979.05 | 28,979.05 | 28,979.05 | 28,979.05 | 28,979.05 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-RE-AMN-13-2023, convocante LOS CENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1413381.27, importe_modificado 1413381.27) | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, avance 18.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 51 | 2023 | 5 | AGU20202214286 | Proyecto de inversión | 66000 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_3. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 66000.0, modificado 66000.0) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPRIEDAD DEL MUNICIPIO LIBRE - 71372 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Agapalescentes | 71372 | 5 | 6 | 5 | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, meta_1.2, meta_modificado2.0 2.0) | [R01] (ow_municipio1, localidad1, direccion CALLE CULTURA OTOMI 420 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LOS CULTURAS, 20238 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA OTOMI Y CALLE CULTURA CHIMCHICA, CALLE CULTURA OTOMI 420, lon -102.266642, lat 21.928866) | 45118 | 45280 | 51,011.55 | 51,011.55 | 51,011.55 | 51,011.55 | 51,011.55 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-RE-AMN-13-2023, convocante LOS CENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1413381.27, importe_modificado 1413381.27) | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, avance 24) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 52 | 2023 | 5 | AGU20202214278 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modalidad1_ pnt_gm_3. tpo_recursosFID RIALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 33000.0, modificado 33000.0) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPRIEDAD DEL MUNICIPIO LIBRE - 71342 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Agapalescentes | 71342 | 5 | 2 | 1 | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, meta_1.2, meta_modificado18.0 18.0) | [R01] (ow_municipio1, localidad1, direccion CALLE SAN COSME 607 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20194 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN BARTIL EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LLEVAR A CABO EN EL, lon -102.248945, lat 21.902888) | 45118 | 45198 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | [R01] (tpoobraObra, numero_contenidoFID-RE-AMN-13-2023, convocante LOS CENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1413381.27, importe_modificado 1413381.27) | [meta1] (unidad_medidaMetricos cobros, avance 12) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-----------------------|---------|--|---|---------------|------------------------|--------------------------|--|-------|---|-----|------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------|--|---|---|
| 53 | 2023 | 5 | AGU20202214718 | Proyecto de inversión | 66000 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:3, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000, modificado:1316 1460)] | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000, modificado:1316 1460 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7372 | 5 | 5 | 1 | [meta: (unidad_medida:Me trico cúbico, meta:2, meta_modificada:2)] | [f0: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CA LLE SOLIDAD LARCA Y COSTANECOS INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO JOSE GUERRA GARCIA GARCIA, 2036 AGUASCALIENTES ENTRE AGUASCALIENTES Y LA CALLE MARIA DEL CARMEN BUIZ Y CALLE GUERRA PALCO, CALLE GABRI EL IMENEZ, lon:102.236352, lat:21.870943)] | 41138 | 45398 | 51,685.85 | 51,685.85 | 51,685.85 | 51,685.85 | 51,685.85 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-14-2023, contrato:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1488133.7, reporte_modificado:1498113.7)] | [meta: (unidad_medida:Metrico cúbico, avencer:24)] | Terminado | Validado avencer | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 54 | 2023 | 5 | AGU20202214811 | Proyecto de inversión | 66000 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:3, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000, modificado:1301 1340)] | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO O VILLAS DE LA LOMA - 7593) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7593 | 5 | 4 | 4 | [meta: (unidad_medida:Me trico cúbico, meta:2, meta_modificada:2)] | [f0: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CA LLE ALFONSO RODRIGUEZ FRENCO Y LOMA DEL PUEN A INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LOMA, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE PUERTO POLICOCTO Y CALLE CULTURA OTOM, CALLE MANUEL BOCARDI CHAVEZ EL PRO, lon: 102.232980, lat:21.820800)] | 45138 | 45289 | 51,011.56 | 51,011.56 | 51,011.56 | 51,011.56 | 51,011.56 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-13-2023, contrato:LUIS GONZALO RODRIGUEZ RIVAGARBA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415362.7, reporte_modificado:1515362.7)] | [meta: (unidad_medida:Metrico cúbico, avencer:24)] | Terminado | Validado avencer | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 55 | 2023 | 5 | AGU20202225342 | Proyecto de inversión | 137042 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:4, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137042 6433)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE MARLANA DEL REFINO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL REFUGIO DE PROVIDENCIA, COSS AGUASCALIENTES, COSS, AGS. - 0392 | Agascalientes | Coahuila | Vivienda | Municipio de Coahuila | 9032 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cu arto, meta:1, meta_modificada:1)] | [f0: (ov_municipio:4, localidad:2, direccion:CA LLE EMILIANO JARERA BANDERILLA EL REFUGIO DE PROVIDENCIA PROVIDENCIA, 20476 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA PROVIDENCIA, COSS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LABOR CARIBAL, CALLE NIÑOS MENOS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon: 102.207179, lat:21.3441809)] | 45160 | 45219 | 133,564.62 | 133,564.62 | 133,564.62 | 133,564.62 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:IFASAMUN-4005-2023, contrato:CONSTRUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSS, AGS., monto:138138.86, reporte_modificado:138138.86)] | [meta: (unidad_medida:Cuartoo, avencer:1.0)] | Terminado | Validado avencer | [f0b1: (observacion:SE AGREGAN ACTOS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMPLEMENTACION ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHAS DE CONCLUSION, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] | [f0b1: (observacion:Modificar el primer link para que abra desde el contrato. Agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] | |
| 56 | 2023 | 5 | AGU20202222375 | Proyecto de inversión | 1848191 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:4, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848191 75, modificado:1372 36796)] | CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO CON RODRAS EN LA CALLE MARTIN VENTURA BRIGADO EN LA COLONIA 1 DE AGOSTO SAN AGUASCALIENTES 24518 | Agascalientes | San José de Guac | Transportes y vialidades | Municipio de San José de Guac | 94518 | 5 | 482 | 4315 | [meta: (unidad_medida:Me trico cúbico, meta:9202.0, meta_modificada:9 202)] | [f0: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion:CA LLE MARIAN VENTURA INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 20100 SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES EN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATOS, VIALIDAD UBICADA EN LA COLONIA 1 DE AGO, lon: 102.40931788, lat:21.34681272)] | 49065 | 45289 | 1,792,587.99 | 1,792,587.99 | 1,792,587.99 | 1,792,587.99 | 1,792,587.99 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:FRMDF-012/2023, contrato:CONSTRUCIONES HERMANOS GARCERAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:1792587.99, reporte_modificado:1792587.99)] | [meta: (unidad_medida:Metrico cúbico, avencer:9202.0)] | Terminado | Validado avencer | [f0b1: (observacion:SE AGREGA EL ACTA DE ENTREGA DE OBRA, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-15)] | [f0b1: (observacion:Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] |
| 57 | 2023 | 5 | AGU20202225389 | Proyecto de inversión | 137042 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:4, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137042 6433, modificado:1291 5373)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE MIGUEL ANTONIO EN EL REFUGIO DE AGUA CARCA DEL MUNICIPIO DE COSS, AGS. - 0313 | Agascalientes | Coahuila | Vivienda | Municipio de Coahuila | 90319 | 5 | 2 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cu arto, meta:1, meta_modificada:1)] | [f0: (ov_municipio:4, localidad:2, direccion:CA LLE MIGUEL MEDALDO BANDERILLA EL REFUGIO DE AGUA CARCA, 20476 EL REFUGIO DE AGUA CARCA, COSS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE PULFARCO ELIAS CALLES, CALLE CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL MEDAL, lon: 102.2773281, lat:21.3658789)] | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:IFASAMUN-4007-2023, contrato:CASE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSS, AGS., monto:1025229.08, reporte_modificado:1025229.08)] | [meta: (unidad_medida:Metrico cúbico, avencer:1.0)] | Terminado | Validado avencer | [f0b1: (observacion:SE AGREGAN ACTOS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMPLEMENTACION ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHAS DE CONCLUSION, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] | [f0b1: (observacion:Modificar el primer link para que abra desde el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] |
| 58 | 2023 | 5 | AGU20202227189 | Proyecto de inversión | 109000 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:4, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000 0, modificado:1345 66286)] | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE EMPERADO CON RODRAS EN LA COLONIA ZONA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES 0481 | Agascalientes | San José de Guac | Transportes y vialidades | Municipio de San José de Guac | 94518 | 5 | 482 | 4315 | [meta: (unidad_medida:Me trico cúbico, meta:9202.0, meta_modificada:9 202)] | [f0: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion:CA LLE JUAN ESTEBAN INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 0500 SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN CRISTOBAL EL MOYO Y CALLE CRISTOBAL SEBRANO, CONSTRUCCION DE EMPERADOS CON RODRAS EL LA C, lon:102.4102489, lat:21.3478810)] | 49077 | 45289 | 1,565,600.94 | 1,565,600.94 | 1,565,600.94 | 1,565,600.94 | 1,565,600.94 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:FRMDF-002/2023, contrato:CONSTRUCIONES HERMANOS GARCERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto:1206695.95, reporte_modificado:1206695.95)] | [meta: (unidad_medida:Metrico cúbico, avencer:9202.0)] | Terminado | Validado avencer | [f0b1: (observacion:El monto de la obra es 809 23 ofrece el contrato mensual al inicio de aprobación de recurso con: 15000-020-D1 01 de agrega acta de terminación de obra, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-15)] | [f0b1: (observacion:Favor de agregar justificación porque el monto operaria no coincide con el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre:5, usuario:joarmartinez, fecha:2024-07-09)] |
| 59 | 2023 | 5 | AGU20202214479 | Proyecto de inversión | 122000 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:3, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000 0, modificado:1091 7567)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA LOCALIDAD DE GOMEZ MARGARITA - 0325 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 86255 | 5 | 1 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cu arto, meta:1, meta_modificada:1)] | [f0: (ov_municipio:5, localidad:4, direccion:CA LLE PASO PASO BANCOS 006 INTERIOR SIN PUEBLO PASOS GOMEZ PORTUGAL 2009 JESUS GOMEZ PORTUGA (MANGARTAS), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORTUGAL Y CALLE NUEVA, CALLE PASO VIRALLE EL PROYECTO DE MÓ, lon: 102.290247, lat:21.092800)] | 45138 | 45289 | 109,175.67 | 109,175.67 | 109,175.67 | 109,175.67 | 109,175.67 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-11-2023, contrato:CONY Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:149019.75, reporte_modificado:149019.75)] | [meta: (unidad_medida:Cuartoo, avencer:1.0)] | Terminado | Validado avencer | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 60 | 2023 | 5 | AGU20202214481 | Proyecto de inversión | 122000 | [f1: (id: recurso:20 23, ramo:3, modalidad: I, prog_gm:3, tpo_recurso:FO PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000 0, modificado:1121 4590)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA LOCALIDAD O SONDARIDAD - 86270 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 86270 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cu arto, meta:1, meta_modificada:1)] | [f0: (ov_municipio:5, localidad:1, direccion:CA LLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 113 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO SONDARIDAD, 2010 JESUS MARIA, JESUS MARIA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRONICAS Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ, CALLE FURBEE EL PROYECTO DE MEDIDAMIENTO DE LITAN, lon:102.346958, lat:21.9938997)] | 45138 | 45289 | 112,140.95 | 112,140.95 | 112,140.95 | 112,140.95 | 112,140.95 | [f04: (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-11-2023, contrato:CONY Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:149019.75, reporte_modificado:149019.75)] | [meta: (unidad_medida:Cuartoo, avencer:1.0)] | Terminado | Validado avencer | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-----------------------|---------|--|--|---------------|------------------------|---|-----------------------|--|-------|---|----|--|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------|--|---|---|
| 69 | 2023 | 5 | AGU20202214207 | Proyecto de inversión | 66000 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 66000.0, modificado 2019.2.22) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD SAN ROMÁNCO - 69757 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 69757 | 5 | 5 | 3 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_4.8, meta_modificada:4.8) | 41138 | 45280 | 24,732.22 | 24,732.22 | 24,732.22 | 24,732.22 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-12-2023, contraventa:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1785170.42, importe_modificado:1785170.42) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:4.8) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 70 | 2023 | 5 | AGU20202214223 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2016.5.17) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O MUNICIPIO LIBRE - 70278 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 70278 | 5 | 1 | 3 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_1.2, meta_modificada:1.2) | 41138 | 45280 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-13-2023, contraventa:LUIS OSORIO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27) | [meta] (unidad_medida:Metros cuadrados, avanca:1.2) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 71 | 2023 | 5 | AGU20202222383 | Acción | 20624 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_4, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 20624.00, modificado 2014.20.01) | 155 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 6865 | Agascalientes | Coahuila | Otros Proyectos | Municipio de Coahuila | 6865 | 4 | 0 | 0 | [meta] (unidad_medida:Litros, meta_1.0, meta_modificada:1.0) | 45092 | 45291 | 206,220.00 | 206,220.00 | 206,220.00 | 206,220.00 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-13-2023, contraventa:COMERCIO DIRECTA, numero_contrato:133842, convocante:MANCOMUNIDAD DE COSO, AGS, monto:206220.0, importe_modificado:206220.0) | [meta] (unidad_medida:Vehículos, avanca:1.0) | Terminado | Validado avances | [E01] (observación de ACTUALIZACIÓN DE FUNDACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL FUERON AUTORIZADOS EL PROYECTO, trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-02) | [E01] (observación:Los folios de los contratos amplan un error. Favor de actualizarlo o modificarlo, trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-02) | |
| 72 | 2023 | 5 | AGU20202214245 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2016.5.17) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O LA ESTRELLA - 70277 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 70277 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada:1.1) | 41138 | 45280 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | 25,505.77 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-13-2023, contraventa:LUIS OSORIO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27) | [meta] (unidad_medida:Metros cuadrados, avanca:1.2) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 73 | 2023 | 5 | AGU20202214284 | Proyecto de inversión | 35000 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 35000.0, modificado:16.05.99) | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ - 74024 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74024 | 5 | 3 | 4 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_16.0, meta_modificada:16.0) | 45118 | 45280 | 43,000.99 | 43,000.99 | 43,000.99 | 43,000.99 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-14-2023, contraventa:ROBERTO SILVA ARBOLE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:198115.57, importe_modificado:1498115.57) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:16.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 74 | 2023 | 5 | AGU20202214290 | Proyecto de inversión | 70200 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 70200.0, modificado:16.05.99) | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O FUNDADORES - 74236 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74236 | 5 | 7 | 3 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_32.0, meta_modificada:32.0) | 41138 | 45280 | 62,784.22 | 62,784.22 | 62,784.22 | 62,784.22 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-12-2023, contraventa:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARIE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1785170.42, importe_modificado:1785170.42) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:32.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 75 | 2023 | 5 | AGU20202214294 | Proyecto de inversión | 70200 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_3, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 70200.0, modificado:16.05.99) | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ - 74569 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74569 | 5 | 3 | 3 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_32.0, meta_modificada:32.0) | 45118 | 45198 | 70,040.98 | 70,040.98 | 70,040.98 | 70,040.98 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-14-2023, contraventa:ROBERTO SILVA ARBOLE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:198115.57, importe_modificado:1498115.57) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:32.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [E01] (observación:- trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-15), o[er] (observación- trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-15), o[er] (observación- trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-15), o[er] (observación- trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-15), o[er] (observación- trimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-15) |
| 76 | 2023 | 5 | AGU20202217440 | Proyecto de inversión | 1744614 | [FI] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog. p_m_4, tipo_recurso FIDELES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1744614.00, modificado:1512.13.14) | REHABILITACIÓN DE OBRAS PLUVIALES EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 15142 | Agascalientes | Ministerio de Ramas | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Ramos de Arizpe | 15142 | 6 | 30 | 30 | [meta] (unidad_medida:Medios Cuadrados, meta_350.0, meta_modificada:350.0) | 45040 | 45291 | 1,512,317.60 | 1,512,317.60 | 1,512,317.60 | 1,512,317.60 | [E01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:RE-FAGSUN-029-21, contraventa:CONSTRUCION CIVILES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE RAMOS, monto:1512317.6, importe_modificado:1512317.6) | [meta] (unidad_medida:Metros lineales, avanca:350.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|----------------|-----------------------|-----------|---|---|---------------|------------------------|---|--------------------|--|-------|---|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------------|--|---|-------------------|
| 77 | 2023 | 5 | AGU20202214300 | Proyecto de inversión | 3500 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30000.0, modificado:1539 (5.15) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES, periodo 2 DE OCTUBRE - 2 DE OCTUBRE - 2023 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7375 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, valor:16.0, meta_modificada:14.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE 221 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO 7 DE OCTUBRE, 20237 NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN: (lon: -102.211145, lat:21.895555) | 41138 | 45198 | 51,995.15 | 51,995.15 | 51,995.15 | 51,995.15 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-20-2023, contravista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:873063.03, importe_modificado:873063.03) | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:16.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 78 | 2023 | 5 | AGU20202214314 | Proyecto de inversión | 105000 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 105000.0, modificado:1559 (5.00) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD DEL VALLE DE LOS CACTUS Y BALCONES DEL VALLE - 75129 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75179 | 5 | 7 | 8 | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, valor:48.0, meta_modificada:48.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI BALCON DE PASCUARDO RECINTO SOCODONTE 401 Y RECINTO DURANILLO 103 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS Y BALCONES DEL VALLE - 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLES SOTOL Y CALLE PASAD, (lon: -102.229339, lat:21.867769) | 45138 | 45198 | 159,902.09 | 159,902.09 | 159,902.09 | 159,902.09 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-14-2023, contravista:ROBERTO SILVA ARDÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:159813.57, importe_modificado:149813.57) | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:48.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 79 | 2023 | 5 | AGU20202214335 | Proyecto de inversión | 105000 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 105000.0, modificado:1604 (5.35) | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD DEL VALLE DE LOS CACTUS - 75182 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75282 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, valor:9.0, meta_modificada:9.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI RECINTO SOCODONTE 401 103 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASAD DE LA BENSOLA Y CALI SOTOL, CALLE CARMEN DE LUNA DE BELLALLI, PROYECTO D, (lon: -102.229727, lat:21.866213) | 45138 | 45198 | 9,604.15 | 9,604.15 | 9,604.15 | 9,604.15 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-14-2023, contravista:ROBERTO SILVA ARDÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:159813.57, importe_modificado:149813.57) | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:9.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 80 | 2023 | 5 | AGU20202214313 | Proyecto de inversión | 33000 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 33000.0, modificado:2478 (7.42) | CONSTRUCCIÓN DE CESTINERA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD DEL VALLE DE LOS CACTUS - 75128 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75328 | 5 | 3 | 3 | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, valor:1.0, meta_modificada:1.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI RECINTO SOCODONTE 401 147 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOTOL Y CALLE CARMEN DE LUNA SOTOL, CALLE TENOCOSTI, PROYECTO DE MEJORAME, (lon: -102.228765, lat:21.853565) | 45138 | 45198 | 34,782.20 | 34,782.20 | 34,782.20 | 34,782.20 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-14-2023, contravista:ROBERTO SILVA ARDÓN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:159813.57, importe_modificado:149813.57) | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:1.2) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 81 | 2023 | 5 | AGU20202212526 | Proyecto de inversión | 113042.0 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 113042.0, modificado:1281 (5.71) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLARITO DOMITORIO EN LA CALLE ROSERA FRONTE DE LA COMANDANCIA DE SANTA MARINA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE COSO, AGS. - 89292 | Agascalientes | Cópio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 89292 | 5 | 5 | 2 | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, valor:1.0, meta_modificada:1.0) | [g01] (ov_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLI JOSEFA ORTE DE DOMINGOS BOSCHERA SANTA MARIA DE LA PAZ, 20476 SANTA MARINA DE LA PAZ, COSO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSERA Y CALLE HONDROS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORTE, (lon: -102.255467, lat:21.38882059) | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:IFADMUN-4006-2023, contravista:SAIE CONSTRUCTOCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COSO, AGS., monto:102529.68, importe_modificado:102529.68) | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | [obj1] (observación:SE AGREGAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMO USOS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHA DE CONCLUSION, (monto:5.0, usuario:joarmarimera, fecha:2024-07-09)) | [obj1] (observación:Modificar el primer link para que abra directo el contrato. Agregar acta de terminación del proyecto, (monto:5.0, usuario:joarmarimera, fecha:2024-07-02)) | |
| 82 | 2023 | 5 | AGU20202214317 | Proyecto de inversión | 110000 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110000.0, modificado:1029 (7.67) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES - 81555 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76155 | 5 | 3 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, valor:1.0, meta_modificada:1.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE GEMAL 104 INTERIOR EN FUERTE NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES, 20387 NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORRAL Y CALLE ORNATE, CALI CUMBEZIL EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, (lon: -102.219029, lat:21.888166) | 45138 | 45198 | 102,927.76 | 102,927.76 | 102,927.76 | 102,927.76 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-20-2023, contravista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:873063.03, importe_modificado:873063.03) | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 83 | 2023 | 5 | AGU20202212598 | Proyecto de inversión | 113042.0 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 113042.0, modificado:1308 (5.34) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE DEL SALERO, COSO, AGS. - 89130 | Agascalientes | Cópio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 89130 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, valor:1.0, meta_modificada:1.0) | [g01] (ov_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLI MINA PUBLICA EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NICOLAS DE FERRER LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MINA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y CALLES BRAYO 24 DE FEBRERO, (lon: -102.32429561, lat:21.38882059) | 45160 | 45219 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:IFADMUN-4006-2023, contravista:SAIE CONSTRUCTOCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COSO, AGS., monto:117723.86, importe_modificado:117723.86) | [meta] (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | [obj1] (observación:SE AGREGAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMO USOS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHA DE CONCLUSION, (monto:5.0, usuario:joarmarimera, fecha:2024-07-02)) | [obj1] (observación:Modificar el primer link para que abra directo el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, (monto:5.0, usuario:joarmarimera, fecha:2024-07-02)) | |
| 84 | 2023 | 5 | AGU20202214372 | Proyecto de inversión | 172051.76 | [f1] (s16)_recursos2023_ramo33_modadmi1_e_tpo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 172051.76, modificado:1408 (8.80) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE QUINQUENALES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE TIERRA EN LA CALLE JUAN GUADALUPE VICTORIA FRANC VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES - 76995 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 76995 | 5 | 19 | 23 | [meta] (unidad_medida:Metricos Lineales, valor:96.0, meta_modificada:96.0) | [g01] (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN G. TIERRA COLONA VICENTE GUERRERO, 20286 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AJUSTIN DE TURBEDE Y CALLE JUAN G. TIERRA, CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN, (lon: -102.33435845, lat:21.84602845) | 45152 | 45211 | 1,408,650.68 | 1,408,650.68 | 1,408,650.68 | 1,408,650.68 | 1,408,650.68 | [f161] (t1po_obra:Obra, numero_contrato:ASE-66007-008-23, contravista:GRUPO REALZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1692026.20, importe_modificado:1692026.20) | [meta] (unidad_medida:Metricos lineales, avance:96.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|--------|--|--|---------------|-----------------------|---|----------|--|-------|---|----|----|--|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|------------------|--|--|
| 101 | 2023 | 5 | AGU2023020224495 | Proyecto de inversión | 35000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:2970.0(9) | CONSTRUCCIÓN DE TECEDOR FRAM EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD SAN ESTEBAN- 87161 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87161 | 5 | 3 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:36.0) meta_modificado:14.0(3) | [g01] (cód. municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 2 INTERIOR DE PUERTO SAN ANTONIO 20515 SAN ANTONIO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 4 DE MAYO, CALLE CONSTRUCION SE PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNI. tel: -022 291164, fax:22 2262263) | 45188 | 45280 | 29,702.69 | 29,702.69 | 29,702.69 | 29,702.69 | 29,702.69 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-2-2023, contravista:OFIPEY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:348010.73, importe_modificado:348010.73) | [meta] (unidad_medida:Matros Cuadratos, avance:16.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 102 | 2023 | 5 | AGU2023020224499 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:1018.71(2) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JESUS GOMEZ PORTUGAL- 87344 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87344 | 5 | 4 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:12.0) meta_modificado:11.0(3) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAGALLANES 138 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JESUS GOMEZ PORTUGAL, 20250 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE CASOPHA Y CALLE DENISE, CALLE MIDIA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNI. tel: -022 289182, fax:21 872200) | 41138 | 45280 | 101,871.12 | 101,871.12 | 101,871.12 | 101,871.12 | 101,871.12 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-2-2023, contravista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ABE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3785170.42, importe_modificado:3785170.42) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 103 | 2023 | 5 | AGU2023020224501 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:1235.82(9) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JESUS GOMEZ PORTUGAL- 87344 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87344 | 5 | 4 | 2 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:12.0) meta_modificado:11.0(3) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUISTAVO GARRAMIDA SOR INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO PRESIDENTES, 2089 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE ORLA, LUIS CABALLERO Y CALLE ORLA, JUAN MEDINA, CALLE ORLA, FRANCISCO GARRIBA EL PROYECTO D, tel: -022 334710, fax:21 884293) | 45188 | 45280 | 123,562.39 | 123,562.39 | 123,562.39 | 123,562.39 | 123,562.39 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-2-2023, contravista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ABE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3785170.42, importe_modificado:3785170.42) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 104 | 2023 | 5 | AGU2023020226040 | Proyecto de inversión | 139402 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137064.70, modificado:1330.70(3) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA PURITA, COJOL, AGS, 19268, modificado:1330.70(3) | Agascalientes | Cojolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cojolo | 95620 | 5 | 3 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:12.0) meta_modificado:11.0(3) | [g01] (cód. municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LA PURITA, 10175 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NUEVA FRANCISCO VILLA, CALLE LA ESQUINA LA OBRA DE PROYECTAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES NUEVA FRANCISCO VILLA Y L, tel: -022 2921878, fax:22 32325421) | 45160 | 45219 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:INFRASOL-AGS-2021, contravista:CONSTRUBENCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJOL, AGS, monto:1085158.88, importe_modificado:1081538.88) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | 1obj1 (observación:SE AGIRAN ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA ASÍ COMO USOS DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHA DE CONCLUSION, fecha=5.0, usuario=lsantana@ms, fecha:2024-07-02) | 1obj1 (observación:Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de seguir para de terminación del proyecto, fecha=5.0, usuario=lsantana@ms, fecha:2024-07-02) |
| 105 | 2023 | 5 | AGU2023020224504 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:1079.83(3) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES- 87408 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87408 | 5 | 3 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:12.0) meta_modificado:11.0(3) | [g01] (cód. municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMORE 255 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE CHALCATE Y CALLE PLACETA, CALLE AGUASCALIENTES EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNI. tel: -022 25151, fax:21 882794) | 41138 | 45280 | 107,283.13 | 107,283.13 | 107,283.13 | 107,283.13 | 107,283.13 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-ADD-AMV-10-2023, contravista:INFRAESTRUCTURA HONDICALDA CARRERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:873063.03, importe_modificado:873063.03) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 106 | 2023 | 5 | AGU2023020224508 | Proyecto de inversión | 366000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366000.0, modificado:1327.91(3) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ- 87496 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87496 | 5 | 6 | 10 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:3.0) meta_modificado:3.0(3) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR MELCHOR MARRA DEL CARMEN RUIZ INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE PROCERES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE JOSE MARRA RUIZ DE TEJEDA, C, tel: -022 24364, fax:21 877066) | 45188 | 45280 | 312,791.61 | 312,791.61 | 312,791.61 | 312,791.61 | 312,791.61 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-4-2023, contravista:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1981133.57, importe_modificado:1981133.57) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 107 | 2023 | 5 | AGU2023020224509 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:8893.4(3) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ- 87374 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87374 | 5 | 2 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:12.0) meta_modificado:11.0(3) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DESIDERIO MACIAS SAN JHO INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE LA SALUD Y CALLE CORTONICOS, CALLE JOSE GUERRA PALOS EL PROYECTO DE M, tel: -022 23923, fax:21 868743) | 41138 | 45280 | 86,834.60 | 86,834.60 | 86,834.60 | 86,834.60 | 86,834.60 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-4-2023, contravista:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3498133.57, importe_modificado:3498133.57) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 108 | 2023 | 5 | AGU2023020224510 | Proyecto de inversión | 366000 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FD) PRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366000.0, modificado:1261.79(2) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ- 87395 | Agascalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87395 | 5 | 10 | 5 | [meta] (unidad_medida:Cui meta:3.0) meta_modificado:3.0(3) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO VEGA LEYVA CARRERA DE LINDA DE SIVELA ANTONIA LOPEZ DE CHAVEZ INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES EN LA CALLE GARRIBA Y CALLE CARRERA D, tel: -022 233869, fax:21 868920) | 45188 | 45280 | 326,379.92 | 326,379.92 | 326,379.92 | 326,379.92 | 326,379.92 | [t01] (tipo_obra:Obr4, numero_contrato:VIGOR-RE-AMV-1-4-2023, contravista:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1981133.57, importe_modificado:1981133.57) | [meta] (unidad_medida:Cuartos0, avance:3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|--|-------------|---------------------------|--------------------|--|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|--|--|
| 100 | 2023 | 5 | AGU202302214539 | Proyecto de inversión | 12206 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_3], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]120000 [modificado]1004 [5.81] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COMORTOR EN CALLE CALVO Y CALLE FRANCISCO LIBERAL. #8642 | Aplicativos | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 93842 | 5 | 4 | 2 | [meta]: [unidad_medidaCuadrado], [meta1.0], [meta_modificado1.1] | [R01] [con_municipio:3, localidad:1, direccion]CALL FRANCISCO JARCO 213 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO LIBERAL, CALLE CALVO CALVO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITA MATA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE SAN FORTES DE AGRUPAMIENTO SE LEVANTA A OMBRA DE, tel: 022 7173, tel: 21.8412403 | 41138 | 45280 | 103,493.81 | 103,493.81 | 103,493.81 | 103,493.81 | 103,493.81 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]VOP-RE-AMV-12-2023, contrato CONCORDIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AME, S.A. DE C.V., convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1785170.42, importe_modificado 1781170.42] | [meta]: [unidad_medidaCuadrado], [avance:1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 110 | 2023 | 5 | AGU202302214531 | Proyecto de inversión | 11000 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_3], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]15000.0 [modificado]1100 [07.42] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL INTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO SI CHICAGO, monto 15000.0 [modificado]1100 [07.42] | Aplicativos | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 88652 | 5 | 2 | 2 | [meta]: [unidad_medidaCuadrado], [meta1.0], [meta_modificado1.1] | [R01] [con_municipio:3, localidad:1, direccion]PRIVADA GUANAJUATO 217 INTERIOR SI BARRIO CHICAGO, 20800 CALVO, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUANAJUATO, ES PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE LEVANTA A OMBRA EN EL INTERIOR DE CALVO EN LA PR, tel: 022 72578, tel: 21.8428273 | 45118 | 45280 | 110,907.42 | 110,907.42 | 110,907.42 | 110,907.42 | 110,907.42 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]VOP-RE-AMV-12-2023, convocatoria CONCORDIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AME, S.A. DE C.V., convocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1785170.42, importe_modificado 1781170.42] | [meta]: [unidad_medidaCuadrado], [avance:1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 111 | 2023 | 5 | AGU202302228653 | Proyecto de inversión | 193983.1 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_4], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]193983.1 [modificado]318 [81.11] | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PARALELA CALLE CARABANZA ENTRE CALLE CALVO Y CALLE SIEN BARRIO FERIALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 20195 | Aplicativos | San Francisco de los Ríos | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ríos | 193295 | 5 | 44 | 44 | [meta]: [unidad_medidaMetro lineal], [meta:13.06], [meta_modificado11.6.00] | [R01] [con_municipio:11, localidad:1, direccion]CALLE EMASO CARABANZA INTERIOR SI COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS CONTROL, 20800 SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, RÍO DE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIEN VIVAR Y CALLE RIO PIEDRO, CALLE MATAMOROS LA OMBRA SE, tel: 022 2764107, tel: 22.0789080 | 45110 | 45199 | 193,983.31 | 193,983.31 | 193,983.31 | 193,983.31 | 193,983.31 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]FASIMUN-008-013-2023/2023, convocatoria JORGE ARMANDO QUEZADA SOTOLO, convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto 186862.14, importe_modificado 206194.15] | [meta]: [unidad_medidaMetro lineal], [avance:116.08] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 112 | 2023 | 5 | AGU202302228817 | Proyecto de inversión | 48163.6 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_4], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]48363.62 [modificado]4816 [6.99] | CONSTRUCCIÓN DE FIENDO FIRME EN CERRO DE MATRILLA EN LA CALLE REFORMA DE LA CALLE REFORMA DEL REFUGIO DE PROVIDENCIA, COYOAC, AGS. - 11942 | Aplicativos | Coyoacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 31942 | 5 | 3 | 2 | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [meta:48.00], [meta_modificado16.99] | [R01] [con_municipio:4, localidad:2], [direccion]CALLE REFORMA BANCHEIRA EL REFUGIO DE PROVIDENCIA, 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA, COYOAC AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCIÓN, LA OMBRA SE ENCUENTRA UBIC, tel: 022 2764107, tel: 22.34679553] | 45160 | 45219 | 48,126.99 | 48,126.99 | 48,126.99 | 48,126.99 | 48,126.99 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]ADAFAMUN-4008-2023, convocatoria CONSTRUCTORA PABELON S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COYOAC, AGS., monto 395142.77, importe_modificado 388361.87] | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [avance:18.93] | Terminado | Validado avances | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. Modificar el primer ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. |
| 113 | 2023 | 5 | AGU202302223583 | Proyecto de inversión | 152965.6 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_4], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]152896.3 [modificado]144 [266.460] | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LAMINA EN LA ESCUELA PRIMARIA OLIVERAS SAN JUAN CLAVE DISPONIBILIDAD DE LA CALLE ANTONIO BARRERA RUIZ DEL COMANDANTE DE GUERRA EN LA COMUNIDAD DE ARIBA, COYOAC, AGS. - 73162 | Aplicativos | Coyoacán | Educación | Municipio de Coyoacán | 73162 | 5 | 96 | 88 | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [meta:48.00], [meta_modificado48.6.00] | [R01] [con_municipio:4, localidad:34, direccion]COLONIA SOLEDAD DE ARIBA, 20970 SOLEDAD DE ARIBA, COYOAC AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO BARRERA RUIZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, ANTONIO OLIVERAS SAN JUAN CLAVE UNIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA ENDO OLIVERAS SAN JUAN CON CA, tel: 022 3083892, tel: 22.34873326) | 45118 | 45182 | 1,442,266.46 | 1,442,266.46 | 1,442,266.46 | 1,442,266.46 | 1,442,266.46 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]RIFADAMUN-4002-2023, convocatoria DE SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA, convocante MUNICIPIO DE COYOAC, AGS., monto 1415241.81, importe_modificado 1476141.81] | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [avance:488.00] | Terminado | Validado avances | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación de que no coincide el monto aprobado con el contrato. Modificar el ítem para que abra directo al contrato. Agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación de que no coincide el monto aprobado con el contrato. Modificar el primer ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] |
| 114 | 2023 | 5 | AGU202302228810 | Proyecto de inversión | 54133.3 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_4], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]55318.19 [modificado]5752 [6.4] | CONSTRUCCIÓN DE TERCIO FIRME EN MAURO DE MATERIAL EN LA CALLE MARIO BARTON COMANDANTE DE GUERRA DE ARIBA, COYOAC, AGS. - 14394 | Aplicativos | Coyoacán | Vivienda | Municipio de Coyoacán | 14394 | 5 | 4 | 2 | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [meta:21.22], [meta_modificado21.22] | [R01] [con_municipio:4, localidad:34, direccion]CALLE MARCO ANTONIO BARRERA RUIZ BANCHEIRA SOLEDAD DE ARIBA, COYOAC AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER REBA Y CARRETERA A SOLEDAD DE ARIBA, CALLE MORLOS LA OMBRA SE ENCUENTRA UBIC, tel: 022 3083892, tel: 22.42812330 | 45160 | 45219 | 57,528.40 | 57,528.40 | 57,528.40 | 57,528.40 | 57,528.40 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]ADAFAMUN-4008-2023, convocatoria CONSTRUCTORA PABELON S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COYOAC, AGS., monto 395142.77, importe_modificado 388361.87] | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [avance:21.22] | Terminado | Validado avances | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. Modificar el ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. Modificar el primer ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] |
| 115 | 2023 | 5 | AGU202302228811 | Proyecto de inversión | 42443.2 | [R1] [sitio_recurso20] [3], [rama3], [modalidad1], [preg_gm_4], [tipo_recursos] [proyectos], [convencios], [montos]42443.84 [modificado]4244 [8.02] | CONSTRUCCIÓN DE TERCIO FIRME EN MATRILLA EN LA CALLE REFORMA DE LA CALLE REFORMA DEL REFUGIO DE PROVIDENCIA, COYOAC, AGS. - 14112 | Aplicativos | Coyoacán | Vivienda | Municipio de Coyoacán | 14112 | 5 | 6 | 7 | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [meta:14.77], [meta_modificado14.77] | [R01] [con_municipio:4, localidad:32, direccion]CALLE PROGRESISTAS BANCHEIRA EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA, 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA, COYOAC AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS DOMINOS COYOAC LA OMBRA SE E, tel: 022 2767738, tel: 22.34879780) | 45160 | 45219 | 42,443.02 | 42,443.02 | 42,443.02 | 42,443.02 | 42,443.02 | [R01] [tipo_obraOtra, numero_contrato]ADAFAMUN-4008-2023, convocatoria CONSTRUCTORA PABELON S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COYOAC, AGS., monto 395142.77, importe_modificado 388361.87] | [meta]: [unidad_medidaMetro Cuadrado], [avance:14.77] | Terminado | Validado avances | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. Modificar el primer ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] | [R01] [observación de agregación] Favor de agregar justificación porque el monto aprobado no coincide con el contrato. Modificar el primer ítem para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto. [Fecha 2024-07-02] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|--------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|--------|---|-----|-----|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|--|--|
| 123 | 2023 | | | 5 | AGU203020227447 | Proyecto de inversión | 1849078.4 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=6, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=1849078.4, modificado=2210.418.370) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO QUAMINACIONES Y REDES DE DRENAJE EN CALLE VÉREDES SANTA TERESA ENTRE LA ESCUELA Nº 2038 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN CALLE VÉREDES GUADALUPE EN CALLE VÉREDES SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUALENTELES 203878 | Agua y saneamiento | San Francisco de los Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de San Francisco de los Ríos | 103375 | 5 | 128 | 128 | [meta] (unidad_medida=Meta Cuadrante, meta=1750.2, meta_modificada=1350.2) | [f01] (cov_municipio=11, localidad=12, direccion=CALLE VÉREDES SANTA TERESA INTERIOR EN COLUMNA DA VÉREDES GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, AGUALENTELES ENTRE AVINUDA CONSTRUCCIÓN Y CALLE VÉREDES SAN MARCOS, CALLE VÉREDES CALIFORNIA LA OBRA EN: 102.3728884, 102.3728884, 102.3728884) | 45110 | 45199 | 2,250,418.37 | 2,250,418.37 | 2,250,418.37 | 2,250,418.37 | 2,250,418.37 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-006-DIS-023-2023, convenio=AVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comente=1883885.31, importe_medida=1883119.30) | [meta] (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1750.2) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 124 | 2023 | | | 5 | AGU203020228232 | Proyecto de inversión | 1357920 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=6, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=1357920, modificado=3469.48.34) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANFORD EN CALLE 12 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y PERIFERIA DE SEPTIEMBRE EN COLUMNA 28 DE ABRIL EN CABERCA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUALENTELES 9985 | Agua y saneamiento | San Francisco de los Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ríos | 103085 | 5 | 32 | 32 | [meta] (unidad_medida=Metros lineales, meta=68.05, meta_modificada=68.05) | [f01] (cov_municipio=11, localidad=3, direccion=CALLE 12 DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLUMNA 28 DE ABRIL, 2038 SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PERIFERIA 12 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICARÁ EN LA 101-102.2003937, 101-22.3603937) | 45110 | 45199 | 149,348.34 | 149,348.34 | 149,348.34 | 149,348.34 | 149,348.34 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-005-DIO-027-2023, convenio=CONSTRUCTORA PABELLO, S.A. DE C.V., comente=MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto=107146.50, importe_medida=107146.50) | [meta] (unidad_medida=Metros lineales, avance=68.05) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=La presente obra llega al punto de contrato, no se requiere la ampliación en monto, 1 trimestre=5.0, usuarios=administrativos, fecha=2024-07-05) | Sin observaciones |
| 125 | 2023 | | | 5 | AGU203020227747 | Proyecto de inversión | 137042 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=4, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=137042, modificado=1310.70.5) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMUNITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN DE LOS REFUGIADOS DE PROVIDENCIA, 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA PROVINCIAL, LOS AGUALENTELES ENTRE CALLE BENTON JUAZ, CALLE JUAN CARLOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN: 102.2189818, 101-22.3603934) | Agua y saneamiento | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 103604 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida=Cuadrados, meta=10.0, meta_modificada=10.0) | [f01] (cov_municipio=4, localidad=25, direccion=CALLE REVOLUCIÓN MANCHERA EL REFUGIO DE PROVIDENCIA PROVINCIAL, 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA PROVINCIAL, LOS AGUALENTELES ENTRE CALLE BENTON JUAZ Y CALLE JUAN CARLOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN: 102.2189818, 101-22.3603934) | 45160 | 45219 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | 135,070.50 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-006-2023, convenio=CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., comente=MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto=108158.88, importe_medida=108158.88) | [meta] (unidad_medida=Cuadrados, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02) | [f01] (observación=Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02) |
| 126 | 2023 | | | 5 | AGU203020227737 | Proyecto de inversión | 137042 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=4, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=137042, modificado=1308.09.54) | CONSTRUCCIÓN DE CUERPO COMUNITARIO EN CALLE MADRID EN LA CARRERA MUNICIPAL DE COSÍO, AGS. 10374 | Agua y saneamiento | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 103741 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida=Cuadrados, meta=24.3, meta_modificada=24.3) | [f01] (cov_municipio=4, localidad=1, direccion=CALLE FRANCISCO MADRID PUEBLO COSIO CENTRO, JONAS COSIO, COSIO AGUALENTELES ENTRE CALLE NICOLAS BRAY Y CALLE ENRIQUE ALLENDE, CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO MADRID EN: 102.2192248, 101-22.3603931) | 45160 | 45219 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-006-2023, convenio=RED ENERGETICA ESPINOSA SA, comente=MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto=117231.86, importe_medida=117231.86) | [meta] (unidad_medida=Cuadrados, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=SE AGREGARON ACTAS ENTREGA RESEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FECHAS DE CONCLUSION, trimestre=5.0, usuarios=gestiomatica, fecha=2024-07-10) | [f01] (observación=Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02) |
| 127 | 2023 | | | 5 | AGU203020227735 | Proyecto de inversión | 302928 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=4, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=302928, modificado=318.56) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PERIFERIA DE LA CALLE EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUALENTELES 10596 | Agua y saneamiento | San Francisco de los Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de San Francisco de los Ríos | 103663 | 5 | 42 | 42 | [meta] (unidad_medida=Metros cuadrados, meta=24.3, meta_modificada=24.3) | [f01] (cov_municipio=11, localidad=12, direccion=CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR EN COLUMNA 28 DE ABRIL, 2038 SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENTON JUAZ LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA 101-102.2189812, 101-22.3603931) | 45110 | 45199 | 2,828,316.56 | 2,828,316.56 | 2,828,316.56 | 2,828,316.56 | 2,828,316.56 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-006-DIS-033-2023, convenio=AVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comente=MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto=1883885.31, importe_medida=1883119.30) | [meta] (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=24.3) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=En la presente obra observo errores, corrigiéndolos las mismas programación del trimestre=5.0, usuarios=administrativos, fecha=2024-07-08) | Sin observaciones |
| 128 | 2023 | | | 5 | AGU203020228488 | Proyecto de inversión | 137042 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=4, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=137042, modificado=1291.51.72) | CONSTRUCCIÓN DE CUERPO COMUNITARIO EN CALLE CANTONERA EN CALLE SANTA ANA EN LA PAZ, COSÍO, AGS. 11164 | Agua y saneamiento | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 11164 | 5 | 9 | 9 | [meta] (unidad_medida=Cuadrados, meta=24.3, meta_modificada=24.3) | [f01] (cov_municipio=4, localidad=32, direccion=CALLE ESTEBAN I. CANTONERA MANCHERA SANTA ANA DE LA PAZ, JONAS SANTA ANA DE LA PAZ, COSIO AGUALENTELES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CANTONERA A GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 101-102.2184895, 101-22.3603934) | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50MUN-007-2023, convenio=GRUPO CONSTRUCTORES SERVICIOS S.A. DE C.V., comente=MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto=102529.08, importe_medida=102529.08) | [meta] (unidad_medida=Metros Cuadrados, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=La obra del modificado el pago debe de ser la misma operada total, ya que de lo contrario el proyecto no se dará por terminado, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02), [f02] (observación=Modificar el primer link para que abra directo al contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02) | [f01] (observación=SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL PAGADO DE LA OBRA, trimestre=5.0, usuarios=gestiomatica, fecha=2024-07-10) |
| 129 | 2023 | | | 5 | AGU203020222249 | Proyecto de inversión | 116800 | [f1] (código_recurso=23, ramo=33, modalidad=M, prog_gm=4, tipo_recurso=FIDEAFORTALECIMIENTO CONVENCIONAL, monto=116800, modificado=955.24) | CONSTRUCCIÓN DE CAMPESTRO CON MODEAL, RED DE ALcantarillado Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN HERNANDEZ RAMIREZ EN LA COMANDANCIA DE EL TECONIGO 555.24) | Agua y saneamiento | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de San José de Gracia | 95111 | 5 | 482 | 433 | [meta] (unidad_medida=Metros lineales, meta=92.01, meta_modificada=92.01) | [f01] (cov_municipio=8, localidad=26, direccion=CALLE JUAN HERNANDEZ RAMIREZ PUEBLO EL TECONIGO, 20170 EL TECONIGO, SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUALENTELES ENTRE CALLE VALENTIN JUAN HERNANDEZ RAMIREZ DOMICILIO CONDOMINIO EN LA COMANDANCIA EL TECONIGO SAN JOSÉ DE GRACIA AGUALENTELES, 101-102.4382504, 101-22.3254897) | 40061 | 45289 | 1,385,955.24 | 1,385,955.24 | 1,385,955.24 | 1,385,955.24 | 1,385,955.24 | [f01] (tipo_obra=Otra, numero_contrato=FA50J-042-2023, convenio=MACRE GRUPO CONSTRUCTOR, comente=MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto=116809.92, importe_medida=116809.24) | [meta] (unidad_medida=Metros lineales, avance=92.01) | Terminado | Validado avances | [f01] (observación=SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNA CANTIDAD DE \$225,151.32 DERIVADO DEL NUMERO DE OFICIO FIDMOT 042/17460 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, trimestre=5.0, usuarios=apoyoshmng, fecha=2024-07-03), [f02] (observación=SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNA CANTIDAD DE \$225,151.32 DERIVADO DEL NUMERO DE OFICIO FIDMOT 042/17460 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE AGREGA OFICIO DE TERMINO DE OBRA, trimestre=5.0, usuarios=apoyoshmng, fecha=2024-07-13) | [f01] (observación= Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no concorda con el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre=5.0, usuarios=financieras, fecha=2024-07-02) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|----------------|---------------------------|--|-------------------|---|--------|--------|---|--|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-----------|----------|---|---|--|
| 130 | 2023 | 5 | AGU20202227353 | Proyecto de inversión | 4179637.67 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y BARRIDAJES DE MANEJO EN LAS CALLES ENTRE EL AVENIDA COLONIA CENTRO CARRERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUA CALIENTES | Agua Calientes | San Francisco de los Ríos | Municipio de San Francisco de los Ríos | 394626 | 5 | 154 | 154 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:2, meta_modificada:22) [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:2, meta_modificada:22) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:CALL SAN FRANCISCO 1 MADRID HETERON SIMILON SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ENTRE CALLE ROMO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:418665.12, importe_modificado:493049.24) | 45110 | 45199 | 4,602,361.68 | 4,602,361.68 | 4,602,361.68 | 4,602,361.68 | 4,602,361.68 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 131 | 2023 | 5 | AGU20202223154 | Adquisición | 204684 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | Adquisición de banquetes. | Agua Calientes | Agua Calientes | Municipio de Agua Calientes | 27 | 5 | 484934 | 484954 | [meta1] (unidad_medida:Valor, meta_1:2, meta_modificada:3) [meta2] (unidad_medida:Valor, meta_1:2, meta_modificada:3) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:Silveto Gómez 476 Colonia Primavera Verdad, Agua Calientes, Ag. Calientes, importe:23128, importe_modificado:23128) | 484927 | 45291 | 20,450,800.00 | 20,450,800.00 | 20,450,800.00 | 20,450,800.00 | 20,450,800.00 | [meta1] (unidad_medida:Vehículo, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | [srb1] (observación) DADO QUE ES UNA ADQUISICIÓN NO SE CUENTA CON ACTA DE FIRMACIÓN, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) | [srb1] (observación) Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) |
| 132 | 2023 | 5 | AGU20202223153 | Adquisición | 1250044 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | Adquisición de camiones compactadores y su traccabazón | Agua Calientes | Agua Calientes | Municipio de Agua Calientes | 33 | 5 | 484934 | 484954 | [meta1] (unidad_medida:Litro, meta_1:4, meta_modificada:4) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:Silveto Gómez 476 Colonia Primavera Verdad, Agua Calientes, Ag. Calientes, importe:32128, importe_modificado:32128) | 484927 | 45291 | 12,550,999.60 | 12,550,999.60 | 12,550,999.60 | 12,550,999.60 | [meta1] (unidad_medida:Litro, avance:4.0) | Terminado | Validado | avances | [srb1] (observación) DADO QUE ES ADQUISICIÓN NO SE CUENTA CON ACTA DE FIRMACIÓN, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) | [srb1] (observación) Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) | |
| 133 | 2023 | 5 | AGU20202223158 | Adquisición | 189676 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | Contratamiento parque vehicular para la contratación de personal de protección civil | Agua Calientes | Agua Calientes | Municipio de Agua Calientes | 31 | 5 | 488917 | 482073 | [meta1] (unidad_medida:Litro, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:Dr. Felipe Tapia Avenida Avenida Ferrocarril 308 Agua Calientes, Ag. Calientes, importe:25569, importe_modificado:25569) | 484927 | 45291 | 1,877,732.97 | 1,877,732.97 | 1,877,732.97 | 1,877,732.97 | 1,877,732.97 | [meta1] (unidad_medida:Litro, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | [srb1] (observación) DADO QUE ES ADQUISICIÓN NO SE CUENTA CON ACTA DE FIRMACIÓN, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) | [srb1] (observación) Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) |
| 134 | 2023 | 5 | AGU20202223198 | Proyecto de inversión | 992020 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CALLE HIGUERO CALLE HIGUERO, ENTRE MARIBOLEL S/N, FRACC. CHICHAQUELES 1, JESUS MARIA, AGS | Agua Calientes | Gobierno de la Entidad | Instituto de Infraestructura Social del Estado de Agua Calientes | FAM-10010-23-2023 | 5 | 30 | 30 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:5, localidad:1, direccion:CALL HIGUERO CHICHAQUELES S/N, FRACC. CHICHAQUELES 1, JESUS MARIA, AGS, importe:3931621, importe_modificado:3931621) | 45091 | 45157 | 991,963.28 | 991,963.28 | 991,963.28 | 991,963.28 | 991,963.28 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 135 | 2023 | 5 | AGU20202223151 | Adquisición | 4000200 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | Equipamiento del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública | Agua Calientes | Agua Calientes | Municipio de Agua Calientes | 28 | 5 | 488917 | 482073 | [meta1] (unidad_medida:Litro, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:Avenida Agua Calientes esquina Fabun s/n Fraccionamiento Torre Bona, Agua Calientes, Ag. Calientes, importe:25536, importe_modificado:25536) | 484927 | 45291 | 4,371,947.36 | 4,371,947.36 | 4,371,947.36 | 4,371,947.36 | 4,371,947.36 | [meta1] (unidad_medida:Litro, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | [srb1] (observación) DADO QUE ES ADQUISICIÓN NO SE CUENTA CON ACTA DE FIRMACIÓN, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) | [srb1] (observación) Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, Trimestre 5.5, usuario:rosmagparram, fecha:2024-07-11) |
| 136 | 2023 | 5 | AGU20202223174 | Proyecto de inversión | 58991 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | CONSTRUCCION DE C.C. FRAC. FORD 202 DE GOBIERNO VALADOLID, JESUS MARIA, AGS. | Agua Calientes | Gobierno de la Entidad | Instituto de Infraestructura Social del Estado de Agua Calientes | FAM-10017-23-2023 | 5 | 111 | 108 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:5, localidad:1, direccion:CALL VALLADOLID S/N, COL. VALLADOLID, importe:3141271, importe_modificado:5711232) | 45064 | 45118 | 598,910.00 | 598,910.00 | 598,910.00 | 598,910.00 | 598,910.00 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 137 | 2023 | 5 | AGU202022231747 | Proyecto de inversión | 192226 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | REHABILITACION DE C.C. FRAC. CHARRUTIBAC, CHARRUTIBAC, FRANCISCO SAN MARCOS, PUERTO CITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, AGS. | Agua Calientes | Gobierno de la Entidad | Instituto de Infraestructura Social del Estado de Agua Calientes | FAM-10003-23-2023 | 5 | 173 | 168 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:CALL SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, importe:2174676, importe_modificado:1958576) | 45087 | 45107 | 190,301.34 | 190,301.34 | 190,301.34 | 190,301.34 | 190,301.34 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 138 | 2023 | 5 | AGU202022231763 | Proyecto de inversión | 53764 | [R1] (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) (srb_recursos:20, r_nro:3, r_mod:1, p_m:5, tpo_recursos:RD) | REHABILITACION DE C.C. FRAC. MA. DE ALBA MEDRADO, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, EL LLANO, AGS. | Agua Calientes | Gobierno de la Entidad | Instituto de Infraestructura Social del Estado de Agua Calientes | FAM-10033-23-2023 | 5 | 22 | 22 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta_1:5, meta_modificada:1) | [srb1] (srb_recursos:1, localidad:1, direccion:CALL SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, EL LLANO, AGS, importe:212871, importe_modificado:1958576) | 45092 | 45151 | 529,736.34 | 529,736.34 | 529,736.34 | 529,736.34 | 529,736.34 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|---------------|------------------------|---|--------------------|--|----------------|---|------|------|--|--|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|------------------|--|--|------------------|
| 149 | 2023 | 5 | AGU23020223052 | Proyecto de inversión | 120840 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:12; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:120840); modificado:114330.43] | Rehabilitación, sustitución y equipamiento de Unidades Médicas en el Estado - | Agupalcatines | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF/ 2020/23 | 5 | 4872 | 4880 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:670.66; meta_modificado:6) 6.66] | [g01: (cov_municipio:8, localidad:1, direccion:SIAM 202 de meta:670.66; meta_modificado:1) 6.66] | 45300 | 45344 | 1,141,928.43 | 1,141,928.43 | 1,141,928.43 | 1,141,928.43 | 1,141,928.43 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:FAFEF 22030-019-23, contratacion:UBICACIONES Y ESPECIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:144031.88, importe_modificado:134035.93)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:670.66)] | Terminado | Validado avances | [f01: (observacion:NOMBRE DE LA OBRA, Rehabilitación, sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado - "Centro de Salud San José de Ocaña", trimestre:5.0, usuario:manabartolom, fecha:2024-06-24)] | Se observaciones |
| 150 | 2023 | 5 | AGU230202133056 | Proyecto de inversión | 130840 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:12; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:130840); modificado:206771.42] | Rehabilitación, sustitución y equipamiento de Unidades Médicas en el Estado - | Agupalcatines | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF/ 2023/23 | 5 | 762 | 732 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:1100.75; meta_modificado:1) 80.75] | [g01: (cov_municipio:9, localidad:1, direccion:SECRETARIA, lco:102.24579338; meta_modificado:1) 80.75] | 45300 | 45344 | 1,098,371.42 | 1,098,371.42 | 1,098,371.42 | 1,098,371.42 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:FAFEF 2203-020-23, contratacion:UBICACIONES Y ESPECIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:127000.57, importe_modificado:127000.57)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados; avance:1100.75)] | Terminado | Validado avances | [f01: (observacion:NOMBRE DE LA OBRA, Rehabilitación, sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado - "Centro de Salud Carbonera", trimestre:5.0, usuario:manabartolom, fecha:2024-06-27)] | Se observaciones | |
| 151 | 2023 | 5 | AGU230202123040 | Proyecto de inversión | 18232000 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:16_ramo:01; prog_gm:74; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:18232000); modificado:1996721.42] | ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RESERVA DE COBRIA DE BARRANCO DE SAN JUAN, COMAL DE BAMBANCOS, ATAH, prog_estat_yo est:AFE - ESTATA, monto:18232000; modificado:1996721.42 | Agupalcatines | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agupalcatines | VORBO-0090-23 | 5 | 2005 | 1990 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:438.0; meta_modificado:1) 8] | [g01: (cov_municipio:1, localidad:21, direccion:102.2332452; meta:1996721.42; meta_modificado:1) 8] | 45322 | 45272 | 19,236,089.82 | 19,236,089.82 | 19,236,089.82 | 19,236,089.82 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:INGADIA,SLA-COP-027-2023, contratacion:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALENTELES, S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:17720800.82, importe_modificado:19236089.82)] | [meta: (unidad_medida:Pantalla; avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | [f01: (observacion:Revisar cifra ya que el avance financiero no marca el 100%, trimestre:5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] | Se observaciones | |
| 152 | 2023 | 5 | AGU230202123176 | Proyecto de inversión | 12710393 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:16_ramo:01; prog_gm:74; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:12710393); modificado:1662635.23] | AMPLIACION DE RESERVA DE AGUA POTABLE CON COBERTURA HIDRÁULICA DE 20 DE 3 PLAZAS DE DIAMETRO, LA VICTORIA, REPANAJA, AGS. | Agupalcatines | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agupalcatines | VORBO-0088-23 | 5 | 362 | 356 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:479.71; meta_modificado:4) 8.01] | [g01: (cov_municipio:9, localidad:20, direccion:102.2324273; meta:356; meta_modificado:4) 8.01] | 45322 | 45382 | 1,302,702.08 | 1,302,702.08 | 1,302,702.08 | 1,302,702.08 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:INGADIA,SLA-COP-027-2023, contratacion:SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES BHOPI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:1102702.08, importe_modificado:1102702.08)] | [meta: (unidad_medida:Metros; avance:418.0)] | Terminado | Validado avances | [f01: (observacion:La obra del modificado va de 4,884,148.12 la cifra del modificado al pagado debe ser la misma, trimestre:5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] | Se observaciones | |
| 153 | 2023 | 5 | AGU230202240783 | Proyecto de inversión | 351989 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:6; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:351989); modificado:351989.76] | FORM 001 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, VIGUAS DE PONIENTE - 1591 | Agupalcatines | Ayuntamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Ajonotep | 4591 | 5 | 61 | 53 | [meta: (unidad_medida:Me tr Lineales; loc:meta:479.71; meta_modificado:4) 8.01] | [g01: (cov_municipio:2, localidad:01, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BANCHEIRA VIGUAS DE PONIENTE, 2070A VIGUAS DE PONIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LINDEA Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE LINDEA Y CAL, lco:102.0860393; meta:22.1004933)] | 44985 | 45006 | 351,989.76 | 351,989.76 | 351,989.76 | 351,989.76 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:CADOR-FDM-2023/001, contratacion:CONSTRICCIONES INDUSTRIALES ERAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AJONOTEP, monto:351989.76, importe_modificado:351989.76)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales; avance:479.71)] | Terminado | Validado avances | Se observaciones | Se observaciones | |
| 154 | 2023 | 5 | AGU230202240786 | Proyecto de inversión | 28071704 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:6; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:28071704); modificado:28071704] | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADRUG, COL. LÓPEZ MATEOS - 5220 | Agupalcatines | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calulho | 5220 | 5 | 52 | 34 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:170.1; meta_modificado:1) 51] | [g01: (cov_municipio:3, localidad:381, direccion:CALLE FRANCISCO I MADRUG INTERIOR DN COLONIA LÓPEZ MATEOS, 20802 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE J. DONCEB HERRERA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I, lco:102.72057383; meta:21.89104977)] | 45040 | 45069 | 280,717.04 | 280,717.04 | 280,717.04 | 280,717.04 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:SOP-FAISMUN-23-011, contratacion:INGENIERIA AGL DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:280717.04, importe_modificado:280717.04)] | [meta: (unidad_medida:Metros; avance:170.1)] | Terminado | Validado avances | Se observaciones | Se observaciones | |
| 155 | 2023 | 5 | AGU230202240787 | Proyecto de inversión | 22537117 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:6; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:22537117); modificado:22537117] | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BRAVO CALVILLO, AGUASCALIENTES - 5360 | Agupalcatines | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calulho | 5360 | 5 | 51 | 37 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:113.1; meta_modificado:1) 3.1] | [g01: (cov_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DN BANCHEIRA SAN TADRO, 20820 SAN TADRO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES CENTENARIO Y PRIMAVERA DN, lco:102.705984; meta:21.9202226)] | 45081 | 45169 | 225,371.17 | 225,371.17 | 225,371.17 | 225,371.17 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:SOP-FAISMUN-23-009, contratacion:CONSTRICCIONES INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:224484.4, importe_modificado:214484.4)] | [meta: (unidad_medida:Metros; avance:113.1)] | Terminado | Validado avances | Se observaciones | Se observaciones | |
| 156 | 2023 | 5 | AGU230202240788 | Proyecto de inversión | 4180387 | [f01: (códv_recurso:20 23_ramo:33_ramo:01; prog_gm:6; tipo_recursos:FEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:4180387); modificado:4180387] | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DN BANCHEIRA SAN TADRO, 20820 SAN TADRO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES CENTENARIO Y PRIMAVERA DN, lco:102.705984; meta:21.9202226] | Agupalcatines | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calulho | 5409 | 5 | 56 | 48 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados; loc:meta:103.5; meta_modificado:1) 5.5] | [g01: (cov_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DN BANCHEIRA SAN TADRO, 20820 SAN TADRO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES CENTENARIO Y PRIMAVERA DN, lco:102.705984; meta:21.9202226)] | 45110 | 45169 | 411,803.87 | 411,803.87 | 411,803.87 | 411,803.87 | [f01: (tpo_obra:Obr, numero_contrato:SOP-FAISMUN-23-007, contratacion:CONSTRICCIONES INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:468558.72, importe_modificado:468558.72)] | [meta: (unidad_medida:Metros; avance:103.5)] | Terminado | Validado avances | Se observaciones | Se observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------|------------------------|---|--------------------|--|--------------|---|------|------|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--|---|
| 157 | 2021 | 5 | AGU202022340790 | Proyecto de inversión | 1451550.1 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1451550.72, modificado=1451550.72) | 0905 REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDADES AGASCALIENTES. -5491 | Agascalientes | Calabú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calabú | 5491 | S | 55 | 43 | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Meta, moa_modificado=513.7)] [meta2: (unidad_medida:Equivalente, moa_modificado=1.1)] | [goal: (con_municipio:3, localidad:55, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE EN COLONIA CICALALPTE, 2024 CICALALPTE, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE PARRAS MARCONI Y CALLE J. CONTRERAS, CALLE PARRAS MARCONI) LA OBRAS ESTA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 100 Y 102 (RUTA 400) (ver 21.8734244)] | 41130 | 45398 | 1,451,550.72 | 1,451,550.72 | 1,451,550.72 | 1,451,550.72 | 1,451,550.72 | [meta1: (unidad_medida:Matrón, avance:51.27)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 158 | 2021 | 5 | AGU20202239989 | Proyecto de inversión | 868697.7 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_33, modalidad_1, prog_gm_6, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=868697.72, modificado=705495.52) | RAAFAM ES/2023-01 Equipamiento institucional para el Laboratorio de simulación biomotológica en Edificios 205 y Aulas 1025A y 1025B, en las Edificios 5 y 6, en Ciudad Universitaria | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Universidad Autónoma de Agascalientes | | N | 0 | 0 | 25000 | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Equivalente, moa_modificado=1.1)] | [goal: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:AVE UNIVERSIDAD 940 CO. UNIVERSITARIA, loc:202.3146, lat:21.91706)] | 44927 | 45382 | 7,084,899.52 | 7,084,899.52 | 7,084,899.52 | 7,084,899.52 | 7,084,899.52 | [meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 159 | 2021 | 5 | AGU20202234992 | Proyecto de inversión | 4964009.0 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=384484.81, modificado=164813.15), IF2. (ciclo_recursos_2023_ramo_01, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2974244.41, modificado=2465327.80) | REFORMACION DE FICHO DE AGUA POTABLE A 400 PROFUNDIDAD, EL CONCRETE, TEPICZALA, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agascalientes | YORO-0070-23 | S | 915 | 839 | | | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Posto, moa_modificado=1.1)] | [goal: (con_municipio:9, localidad:12, direccion:., loc:102.28446, lon:202.3146, lat:21.91706)] | 45122 | 45342 | 4,105,528.38 | 4,105,528.38 | 4,105,528.38 | 4,105,528.38 | 4,105,528.38 | [meta1: (unidad_medida:Posto(), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: (observación:La cifra total del modificado es 4,960,409.02 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, trimestre 5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] | |
| 160 | 2021 | 5 | AGU202022335029 | Proyecto de inversión | 3373779.2 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=268889.79, modificado=317131.81) | REHABILITACION DE DRENAL EN SANTIBAGO EN VARIAS CALLES CON TUBERIAS DE PVC SANITARIOS 5.20 DE 8 Y 12 CALIDADES DE DIAM. 1 PAZO CANTO EL LUARDO, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agascalientes | YORO-0086-23 | S | 3129 | 3088 | | | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Meta, moa_modificado=291.40)] | [goal: (con_municipio:10, localidad:1, direccion:., loc:102.28446, lon:202.3146, lat:21.91706)] | 45122 | 45312 | 2,345,424.96 | 2,345,424.96 | 2,345,424.96 | 2,345,424.96 | 2,345,424.96 | [meta1: (unidad_medida:Matrón, avance:291.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: (observación:La cifra del modificado es de 4,884,148.12 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, trimestre 5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] | |
| 161 | 2021 | 5 | AGU20202234981 | Proyecto de inversión | 854723.2 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=427361.8, modificado=460068.3), IF2. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=427361.8, modificado=383636.49) | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC SANITARIO EN CALLES DE DIAMETRO, DUBLINO PARRAS, PABELLON DE PARTIQUA, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agascalientes | YORO-0148-23 | S | 1679 | 1637 | | | | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Meta, moa_modificado=308.0)] | [goal: (con_municipio:6, localidad:7, direccion:., loc:102.27152, lon:21.14183)] | 45122 | 45382 | 834,033.79 | 834,033.79 | 834,033.79 | 834,033.79 | 834,033.79 | [meta1: (unidad_medida:Matrón, avance:308.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: (observación:La cifra total del modificado es 854,723.32 y debe de ser la misma que el pagado ya que no el sistema no del pag terminado, trimestre 5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] |
| 162 | 2021 | 5 | AGU20202234983 | Proyecto de inversión | 5687476.2 | IFI1. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2843738.11, modificado=2843738.11), IF2. (ciclo_recursos_2023_ramo_16, modalidad_5, prog_gm_4, tipo_recursos_FDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2843738.11, modificado=2843738.11) | REFORMACION DE FICHO DE AGUA POTABLE A 400 PROFUNDIDAD, CONCRETE, SANITARIOS, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agascalientes | YORO-0067-23 | S | 1954 | 1929 | | | | | | | | | | [meta1: (unidad_medida:Posto, moa_modificado=1.1)] | [goal: (con_municipio:2, localidad:11, direccion:., loc:102.21964, lon:21.19423)] | 45122 | 45342 | 5,685,624.00 | 5,685,624.00 | 5,685,624.00 | 5,685,624.00 | 5,685,624.00 | [meta1: (unidad_medida:Posto(), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: (observación:El total del modificado es de 5,687,476.22 y La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, trimestre 5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-12)] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|---------|---|--|--------------|------------------------|---|--------------------------|---|--------------|---|------|------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|--|
| 163 | 2021 | 5 | AGU202022293048 | Proyecto de inversión | 6047087 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:16, modalidad:5, prog_gm:74, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:342898.07, modificado:229221); (cód_recursos:2021, tipo_recursos:EST, ESTATA, prog_estat_m: "AFAT", monto:3628252.05, modificado:337828293) | PERFORACION DE Pozo de Agua POTABLE A 450 M. DE PROFUNDIDAD, PAREDES, SAN JOSE DE OMACA | Agucalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | 2302-0066-23 | 5 | 647 | 568 | (meta): (unidad_medida:Pro-D, meta:1.0, meta_modificada:1.0) | (g01: (cód_municipio:8, localidad:3, direccion:--ton:022-49584, meta_modificada:22.1477922) | 45122 | 45242 | 5,630,401.58 | 5,630,401.58 | 5,630,401.58 | 5,630,401.58 | 5,630,401.58 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:MAGDA-DLA-OPF-023-2021, contratista:IDONEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ASAMER, S.A. DE CV, convocatoria: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:604126.95, importe_modificado:604126.95) | (meta): (unidad_medida:Poso(s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (ft01: (observación:La cifra del modificado es de 4,684,148.12 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, tomarse:5.0, usar:en:Historical, fecha:2024-07-23) |
| 164 | 2021 | 5 | AGU202022293050 | Proyecto de inversión | 3991178 | (ft): (cód_recursos:2021, tipo_recursos:EST, ESTATA, prog_estat_m: "AFAT", monto:303690.43, modificado:3320396.52); (cód_recursos:2021, modalidad:5, prog_gm:74, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:399889.45, modificado:351288458) | AMPLIACION DE ESTER AGUA POTABLE VARIAS CALLES, CON LUBERA DE PVC PERIMUCRO ND 50 DE PULGADAS VARIAS CALLES, SAN JOSE DE OMACA | Agucalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | 2302-0087-23 | 5 | 2972 | 2630 | (meta): (unidad_medida:Metro, meta:998.0, meta_modificada:98.0) | (g01: (cód_municipio:8, localidad:1, direccion:--ton:022-49584, meta_modificada:22.120021) | 45122 | 45212 | 3,825,793.11 | 3,825,793.11 | 3,825,793.11 | 3,825,793.11 | 3,825,793.11 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:MAGDA-DLA-OPF-023-2021, contratista:IDONEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ASAMER, S.A. DE CV, convocatoria: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:3934820.71, importe_modificado:3934820.71) | (meta): (unidad_medida:Metros, avance:998.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (ft01: (observación:La cifra del modificado es de 4,684,148.12 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma, tomarse:5.0, usar:en:Historical, fecha:2024-07-23, observación:La cifra del modificado es de 4,684,148.12 La cifra del modificado al pagado debe ser la misma[2], tomarse:5.0, usar:en:Historical, fecha:2024-07-23) |
| 165 | 2021 | 5 | AGU20202243454 | Proyecto de inversión | 3643288 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:364328.8, modificado:364328.8) | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLE EN EL BARRIO DE GUADALUPE, LOG. - 129338 | Agucalientes | Agucalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Abastecimiento Municipal de Aguascalientes | 125338 | 5 | 13 | 8 | (meta): (unidad_medida:Metro, meta:56.0, meta_modificada:9.62) | (g01: (cód_municipio:1, localidad:1, direccion:BOLEAVADO SAN MARCOS COLONIA ESPAÑA 20233 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CADEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, DESDE LA ESCUOLA CALLE CADEZ AL SUPLENIENTE DEL BLVD. SAN MARCOS, ton:022.335977662, mt:21.868718394) | 45177 | 45200 | 364,328.88 | 364,328.88 | 364,328.88 | 364,328.88 | 364,328.88 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:FASMUN-0047-2021, contratista:IRAPAMA SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:364328.88, importe_modificado:364328.88) | (meta): (unidad_medida:Metros, avance:76.62) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 166 | 2021 | 5 | AGU20202243488 | Proyecto de inversión | 3625484 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:362548.4, modificado:362548.4) | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PASADO DE LOS OLIVOS EN EL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ANEKA, EN LAS COMUNIDADES SAN IGNACIO II (CDO SAN IGNACIO, AGS. - 125888) | Agucalientes | Agucalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Abastecimiento Municipal de Aguascalientes | 125888 | 5 | 286 | 265 | (meta): (unidad_medida:Metro, meta:1280.0, meta_modificada:219.0) | (g01: (cód_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE PASO DE LOS OLIVOS ENTRE SAN IGNACIO II 2023 SAN IGNACIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ANEKA, LA RED PASA POR LA CALLE PASO DE LOS OLIVOS Y DE ORIENTE AVENIDA POR ton:022.34131751, mt:21.868718394) | 45071 | 45183 | 3,625,484.02 | 3,625,484.02 | 3,625,484.02 | 3,625,484.02 | 3,625,484.02 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:FASMUN-CAF-06-2021, contratista:MAGURVA INGENIERIAS Y EDIFICACIONES, HODOLCADAS SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:395095.30, importe_modificado:395095.30) | (meta): (unidad_medida:Metros, avance:220.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 167 | 2021 | 5 | AGU20202244232 | Proyecto de inversión | 719945 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), y monto:71994.4, modificado:70079460) | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN BRINÓN DE CROMO LOCALIDAD COMUNA DE AGENTAMIENTO EN CHEREA PRIVADA DIEGO ROMO DE VIVAR 22957 | Agucalientes | Brinón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Brinón de Romos | 129907 | 5 | 44 | 40 | (meta): (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:642.0, meta_modificada:64.2) | (g01: (cód_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA DIEGO ROMO DE VIVAR BARRIO DE CHORRA, 2046 BRINÓN DE ROMOS, BRINÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHAPUITEPEC Y CALLE ANSOLO LA PRIVADA DIEGO ROMO DE VIVAR EN ENCENADA AL OESTE CONTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO ROMO DE VIVAR, ton:022.3284374, mt:22.28581641) | 45139 | 45291 | 706,570.86 | 706,570.86 | 706,570.86 | 706,570.86 | 706,570.86 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:RE-FASMUN-034-23, contratista:J&E IGORRA, convocatoria:MUNICIPIO DE BRINÓN DE ROMOS, monto:031939.46, importe_modificado:031939.46) | (meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.2) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 168 | 2021 | 5 | AGU202022441638 | Proyecto de inversión | 4208073 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:420807.3, modificado:420807.3) | BOBOS CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA DE LAS FLORES, CALVILLO, AGUASCALIENTES | Agucalientes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calvillo | 59131 | 5 | 52 | 44 | (meta): (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:224.79, meta_modificada:22.479) | (g01: (cód_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR EN COLONIA LAS FLORES, 2080 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN MARTINEZ DE LA OBRA Y CALLE AZALEA, CALLE ORZUELA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES, ton:022.7081736, mt:21.84221445) | 45111 | 45140 | 420,807.32 | 420,807.32 | 420,807.32 | 420,807.32 | 420,807.32 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FASMUN-23-014, contratista:ICARE ELECTROINGENIERIA Y EDIFICACION SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:420807.33, importe_modificado:420807.33) | (meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.79) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 169 | 2021 | 5 | AGU202022441630 | Proyecto de inversión | 5579922 | (ft): (cód_recursos:2021, rango:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recursos:FD, FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS), monto:557892.8, modificado:53198.63) | BOBOS CONSTRUCCIÓN DE SANATORIO AMBULANCIADO EN CALLE 28 DE AGOSTO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPALCATE, CALVILLO, AGUASCALIENTES | Agucalientes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calvillo | 59237 | 5 | 42 | 38 | (meta): (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:464.2, meta_modificada:54.642) | (g01: (cód_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN BANCEREA EL TEPALCATE, 2081 EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE FEBRERO EN LA COLA 28 DE AGOSTO ENTRE LA CALLE 9 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL, ton:022.7079312, mt:21.84471497) | 45155 | 45184 | 531,988.63 | 531,988.63 | 531,988.63 | 531,988.63 | 531,988.63 | (ft01: (tipe_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FASMUN-23-021, contratista:CONSTRUCTORA ALV SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:531988.63, importe_modificado:531988.63) | (meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.62) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|-----------------|---|--------------------------|--|--------|---|-------|-------|--|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 170 | 2021 | 5 | AGU2030302341613 | Proyecto de inversión | 744031.0 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 744031.0, modificado:7109 (42.99) | [E013 CONSTRUCCION DE CONCRETO DOMICILIADO EN CALLE NICOLAS BRAVO INTERIORES DE LA LOCALIDAD DE SAN JESUS AGUASCALIENTES 9309 | Aguscalientes | Calabú | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Calabú | 169309 | 5 | | 47 | 43 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros Cuadrados, meta_624.62, meta_modificado:62 4.62] | [meta1_ (con_monetario)S, localidad 84, direccion CALLE NICOLAS BRAVO INTERIORES DE RANCHERA SAN INDO, CALLE NICOLAS BRAVO INTERIORES DE CALLE LIBERTAD, CALLE PIRAMIDES HEREDAS CAVALLO URBANIZACIONES EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES CENTROAMERICA, S/N, S/O2 7008387 (tel:21.95028611)] | 41170 | 45199 | 710,962.09 | 710,962.09 | 710,962.09 | 710,962.09 | 710,962.09 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoFASAMUN-23-2030, contravista TORRES Y MEDINA SA DE CV, concesionaria MUNICIPIO DE CALABU, monto 710962.09, importe_modificado 710962.09] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 624.62] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 171 | 2021 | 5 | AGU2030302249343 | Proyecto de inversión | 375151.0 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 375150.0, modificado:3117 (56.44) | [E013 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ ENTRE LA CALLE RISSICO Y TIALQUEPAQUE EN COLONIA LA SOLEDAD 950278 | Aguscalientes | Aguscalientes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguscalientes | 160178 | 5 | 18 | 16 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros lineales, meta_128.0, meta_modificado:12 6.0] | [meta1_ (con_monetario)1, localidad 1, direccion CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD 20208 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JASCO Y CALLE TIALQUEPAQUE, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE LA CALLE JASCO A LA CALLE TIA, (tel: -02 38381513, tel:21.88801699)] | 45117 | 45148 | 313,750.44 | 313,750.44 | 313,750.44 | 313,750.44 | 313,750.44 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoFASAMUN-CAP-13-2034, contravista TORRES Y MEDINA SA DE CV, concesionaria MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 313750.45, importe_modificado 313750.45] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 124.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 172 | 2021 | 5 | AGU2030302249356 | Proyecto de inversión | 8473288.18 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (FALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 8470284.24, modificado:8470 (98.94) | [E013 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PIZO PROFUNDO 1246 DE LA HERRADIA, AGUASCALIENTES MINADORES NOROCCIDENTE - 151120 | Aguscalientes | Aguscalientes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguscalientes | 163120 | 5 | 78000 | 79500 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros Cuadrados, meta_128.0, meta_modificado:10 0] | [meta1_ (con_monetario)1, localidad 1, direccion CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD 20208 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JASCO Y CALLE TIALQUEPAQUE, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE LA CALLE JASCO A LA CALLE TIA, (tel: -02 38381513, tel:21.88801699)] | 45127 | 45280 | 8,470,288.04 | 8,470,288.04 | 8,470,288.04 | 8,470,288.04 | 8,470,288.04 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoFASAMUN-CAP-05-2026, contravista BOMBEO ELECTRICACION Y SERVIDO ADAME SA DE CV, concesionaria MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 791468.76, importe_modificado 8470288.94] | [meta1_ (unidad_medida)Paso(s), avencer 1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 173 | 2021 | 5 | AGU2030302249235 | Proyecto de inversión | 458168.19 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 458168.19, modificado:458 (98.93) | [E013 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y BANDEJAS EN CALLE MALAGA TRAMO DE DE RAMON A 120 METROS EN LA ZONA PONIENTE, FRACC PASADOS DE LAS AMBEDIAS, COLECCION PASADOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. - 86099 | Aguscalientes | Jesús María | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y utilidades | Secretaría de Obras Públicas | 86999 | 5 | 38 | 37 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros Cuadrados, meta_130.2, meta_modificado:33 6.0] | [meta1_ (con_monetario)5, localidad 427, direccion CALLE MALAGA INTERIORES Y COLONIA PASADOS DE LAS AMBEDIAS, 20067 AMBEDIAS PASAD BLANCO (FRACCIONAMIENTO), JESUS MARIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ENILION Y CALLE MOCCA CALLE MALAGA Y COCCINA PASADOS DE LAS AMBEDIAS CP. 209, (tel: -02 39936285, tel:21.96100193)] | 45108 | 45291 | 458,168.19 | 458,168.19 | 458,168.19 | 458,168.19 | 458,168.19 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoFEM-DF-406-008-2023, contravista O ROMERO S. DE RL DE CV, concesionaria MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto 421243.66, importe_modificado 421243.66] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 138.20] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 174 | 2021 | 5 | AGU2030302249368 | Proyecto de inversión | 314995.68 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (FALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 314995.68, modificado:3149 (95.68) | [E013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MANANILAS DE ESPAÑA - 127826 | Aguscalientes | Asientos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Asientos | 127826 | 5 | 30 | 28 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros Cuadrados, meta_301.6, meta_modificado:30 3.6] | [meta1_ (con_monetario)2, localidad 5, direccion CALLE S DE MAYO RANCHERA ANABELLA DE ESPAÑA, 20208 ANABELLAS DE ESPAÑA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASADITA, CALLE CHABAGUA EN LA CALLE S DE MAYO ENTRE CALLE 20 DE N, (tel: -02 03300651, tel:21.04562140)] | 45094 | 45095 | 314,995.68 | 314,995.68 | 314,995.68 | 314,995.68 | 314,995.68 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoCADON-FOM-20232005, contravista PAVITRE SA DE CV, concesionaria MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto 314995.68, importe_modificado 314995.68] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 303.60] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 175 | 2021 | 5 | AGU2030302249318 | Proyecto de inversión | 885622.1 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 885622.1, modificado:8739 (99.13) | [E013 AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN RINCON DE NOMOS (SOMOS) LOCALIDAD RINCON DE NOMOS CONSTITUCION, CALLE FRAV SERANHO TERESA DE MIER COLONIA CONSTITUCION, 20417 PABELLON DE HERRADIA RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRONDO ARRAGA Y CALLE GALLEJERO PIRELO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA EN CAL, (tel: -02 3808008, tel:21.38151173)] | Aguscalientes | Rincón de Ramos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Rincón de Ramos | 127915 | 5 | 20 | 19 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros Cuadrados, meta_674.72, meta_modificado:67 7.0] | [meta1_ (con_monetario)7, localidad 10, direccion CALLE FRAV SERANHO TERESA DE MIER COLONIA CONSTITUCION, 20417 PABELLON DE HERRADIA RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRONDO ARRAGA Y CALLE GALLEJERO PIRELO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA EN CAL, (tel: -02 3808008, tel:21.38151173)] | 45130 | 45230 | 877,992.10 | 877,992.10 | 877,992.10 | 877,992.10 | 877,992.10 | 877,992.10 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoHE-FASAMUN-010-23, contravista MARGARITO FERRNANDEZ ESPADA, concesionaria MUNICIPIO DE RINCON DE NOMOS, monto 1002135.06, importe_modificado 1002135.06] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 674.72] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 176 | 2021 | 5 | AGU2030302249310 | Proyecto de inversión | 824,903.37 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (FALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 824903.37, modificado:8249 (91.57) | [E013 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD, 20208 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JASCO Y CALLE TIALQUEPAQUE, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO DE LA CALLE JASCO A L (tel: -02 38386379, tel:21.88801699)] | Aguscalientes | Aguscalientes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguscalientes | 160281 | 5 | 18 | 16 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros lineales, meta_255.0, meta_modificado:25 5.0] | [meta1_ (con_monetario)1, localidad 1, direccion CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA LA SOLEDAD 20208 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JASCO Y CALLE TIALQUEPAQUE, LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL TRAMO DE LA CALLE JASCO A L (tel: -02 38386379, tel:21.88801699)] | 45117 | 45148 | 824,903.37 | 824,903.37 | 824,903.37 | 824,903.37 | 824,903.37 | 824,903.37 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoFASAMUN-CAP-14-2025, contravista TORRES Y MEDINA SA DE CV, concesionaria MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 824903.37, importe_modificado 824903.37] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 674.72] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 177 | 2021 | 5 | AGU2030302248934 | Proyecto de inversión | 975,741.48 | [FI] (S16)_recurso20 23_ramo33_ modifidat1_ prog_gm4_ tpo_recursoFED (FALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 975741.48, modificado:9757 (99.48) | [E013 REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE CALZADAS EN R/O SAN PEDRO A UN COSTADO DE RASCOBOLCAMENT O RANCHO SAN JESUS JESUS MARIA, AGS - 157204 | Aguscalientes | Jesús María | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María | 157204 | 5 | 43 | 42 | [meta1_ (unidad_medida)Me tros lineales, meta_180.0, meta_modificado:18 0.0] | [meta1_ (con_monetario)5, localidad 1, direccion CALLE RANCHO SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN PEDRO, 20204 JESUS MARIA, JESUS MARIA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA PASO DE LAS MANANILAS, AVENIDA RANCHO SAN PEDRO REHABILITACION DE COLECTO, (tel: -02 39312248, tel:21.95532953)] | 45166 | 45291 | 975,741.48 | 975,741.48 | 975,741.48 | 975,741.48 | 975,741.48 | 975,741.48 | [meta1_ (tpo_obra)Obra, numero_contornoCAM-FASAMUN-008-2023, contravista TERABACTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, concesionaria CONSORCIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMHIMTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 975638.25, importe_modificado 975741.48, (tel: -02 38534030, tel:21.95532953)] | [meta1_ (unidad_medida)Metros Cuadrados, avencer 180.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----------------|----------------|---|--------------------------|------------------------------|-------|---|----|----|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 178 | 2021 | 5 | AGU203020242277 | Proyecto de inversión | 178307.7 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 718399.33, modificado 1052 734.84) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGICO Y BANQUETAS CALLE CORAL T1 NORMA DE OCCIDENTE - JESUS MARIA | Aguascalientes | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Aguascalientes | 89205 | 5 | 58 | 43 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 100%) | [g01] (ow_municipio:1, localidad:29), direccion: CALLE CORAL NORMA DE OCCIDENTE, 2002 NORMA DE OCCIDENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GEMMA Y CALLE PERLA, LA VALLADOLID ENTRE CALLE CORAL TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE GEMMA COMUNIDAD NORMA DE OCCIDENTE, lno: 102 2181197, lno: 21 88971217) | 41161 | 45230 | 1,652,734.84 | 1,652,734.84 | 1,652,734.84 | 1,652,734.84 | 1,652,734.84 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CAM-FASAMR-0202-2021, contratista:ALTA TORDON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 1652734.84, importe_modificado 1652734.84) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100%) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 179 | 2021 | 5 | AGU203020242278 | Proyecto de inversión | 634637.58 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 634637.58, modificado 6346 37.58) | REHABILITACION DE REE DE AGUA POTABLE EM CALLE AMANECER INTERIOR PUEBLO VILLAS DEL SOL, 2009 JESUS GOMEZ PORTUGAL, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMANECER Y CALLE AURA, CALLE LA ESPERANZA CALLE AMANECER TRAMO DE CALLE ATARDECER A CALLE AURA COL: lno: 102 25062091, lno: 21 99817107) | Aguascalientes | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 89334 | 5 | 93 | 92 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 225.55, pme_modificado:22 6-55) | [g01] (ow_municipio:5, localidad:41), direccion: CALLE AMANECER INTERIOR PUEBLO VILLAS DEL SOL, 2009 JESUS GOMEZ PORTUGAL, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMANECER Y CALLE AURA, CALLE LA ESPERANZA CALLE AMANECER TRAMO DE CALLE ATARDECER A CALLE AURA COL: lno: 102 25062091, lno: 21 99817107) | 45108 | 45291 | 634,637.58 | 634,637.58 | 634,637.58 | 634,637.58 | 634,637.58 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CAM-FASAMR-005-2021, contratista:GC ARAL, S.A. DE C.V., convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 550776.61, importe_modificado 550776.61) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 225.55) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 180 | 2021 | 5 | AGU203020242319 | Proyecto de inversión | 1274394.28 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 1274394.28, modificado 1274 94.28) | REHABILITACION DE REE DE SENEAL EN CALLE AMANECER INTERIOR CALLE ATARDECER A CALLE AURA, COL: VILLAS DEL SOL, DELEGACION MARGARITA, JESUS MARIA, COL: 11807 | Aguascalientes | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 91807 | 5 | 93 | 93 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 225.55, pme_modificado:22 6-55) | [g01] (ow_municipio:5, localidad:41), direccion: CALLE AMANECER INTERIOR COMUNIDAD VILLAS DEL SOL, 2009 JESUS GOMEZ PORTUGAL, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ATARDECER Y CALLE AURA, CALLE LA ESPERANZA CALLE AMANECER TRAMO DE CALLE ATARDECER A CALLE AURA C. lno: 102 25022975, lno: 21 99817107) | 45108 | 45291 | 1,274,934.28 | 1,274,934.28 | 1,274,934.28 | 1,274,934.28 | 1,274,934.28 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CAM-FASAMR-005-2021, contratista:GC ARAL, S.A. DE C.V., convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 108621.27, importe_modificado 108621.27) | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CAM-FASAMR-005-2021, contratista:GC ARAL, S.A. DE C.V., convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 108621.27, importe_modificado 108621.27) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 225.05) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 181 | 2021 | 5 | AGU203020241943 | Proyecto de inversión | 708994.08 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 708994.08, modificado 7089 94.08) | 9925 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 10Mx10M PAVIDA LIMON, COLOMBO, CALVILLO, AGUASCALIENTES 9407 | Aguascalientes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calvillo | 74207 | 5 | 46 | 42 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 516.33, pme_modificado:51 6-33) | [g01] (ow_municipio:9, localidad:20), direccion: PRIVADA LIMON INTERIOR SN BANCHEIRA COLOMBO, 2004 COLOMBO, CALVILLO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y PRIVADA MANAN, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIVADA PRIVADA LIMON Y PRIVADA ESCALPITO ENTRE LA CALLE OLIVOS Y LA PRIVADA, lno: 102 16051376, lno: 21 88374397) | 45110 | 45199 | 708,994.08 | 708,994.08 | 708,994.08 | 708,994.08 | 708,994.08 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:GCP-FASAMR-23-041, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 681996.61, importe_modificado 38994.08) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 516.33) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 182 | 2021 | 5 | AGU203020241952 | Proyecto de inversión | 1120824.93 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 1120824.93, modificado 1208 24.93) | 9926 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CENICRO EN CALLE FCO I MANDRIN EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 74620 | Aguascalientes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calvillo | 74620 | 5 | 42 | 38 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 87.63, pme_modificado:87 6-3) | [g01] (ow_municipio:9, localidad:38), direccion: CALLE FRANCISCO I MANDRIN INTERIOR SN COLONIA LOPEZ MATEOS, 2002 CALVILLO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS DEL Y CALLE J OAGUIN HERRERA, CALLE AGUAYO RIEZ CORINTEL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO, lno: 102 73021194, lno: 21 89277860) | 45168 | 45212 | 1,050,944.93 | 1,050,944.93 | 1,050,944.93 | 1,050,944.93 | 1,050,944.93 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:GCP-FASAMR-23-023, contratista:DECOTERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 1205044.93, importe_modificado 105044.93) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 87.63) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 183 | 2021 | 5 | AGU203020241985 | Proyecto de inversión | 1271975.69 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 1271975.69, modificado 1271 975.69) | 1034 002 CONSTRUCCION DE REE DE ALCANTARILLADO PARAL CALLES SAN RAFAEL DE OCAÑO: 76110 | Aguascalientes | Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Alemán | 76110 | 5 | 48 | 48 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 48.24, pme_modificado:48 2-40) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:51), direccion: CALLE EL LLANTO BANCHEIRA SAN RAFAEL DE OCAÑO, 2016 SAN RAFAEL DE OCAÑO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRIO TONEL Y CALLE RAMON MACIAS, CALLE HERDE LA NACION LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EL LLANTO ENTRE LAS, lno: 102 20709928, lno: 21 32564499) | 44990 | 45028 | 1,271,975.69 | 1,271,975.69 | 1,271,975.69 | 1,271,975.69 | 1,271,975.69 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CFOM-06-2021/061, contratista:TECHO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO SA DE CV, convenio:ALCALDIA DE ALEMÁN, monto 1251706.42, importe_modificado 1271975.69) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 48.24) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 184 | 2021 | 5 | AGU203020241988 | Proyecto de inversión | 611217.46 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 611217.46, modificado 612 17.46) | FORM 004 MODIFICACION DE RED ELECTRICA BANCHEIRA A CINCRICO ADIL VILLA ALAMZ. 74292 | Aguascalientes | Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Alemán | 74292 | 5 | 11 | 28 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 44.76, pme_modificado:44 7-6) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:59), direccion: CALLE HERDES DE CHAPULTEPEC BANCHEIRA VILLA ALAMZ CENTRO, 20705 VILLA ALAMZ, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFESOR REFUGIO ESPAÑA HERES Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE HERDES DE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE PROF, lno: 102 28118086, lno: 21 29126289) | 45012 | 45031 | 611,217.46 | 611,217.46 | 611,217.46 | 611,217.46 | 611,217.46 | [meta1] (ow_obra:Administración directa, numero_contrato:1333726, convenio:ADMINISTRACION DE ALEMÁN, monto 611217.46, importe_modificado 611217.46) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 44.76) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 185 | 2021 | 5 | AGU203020241992 | Proyecto de inversión | 1797853.89 | [R1] (s18r_recurso20 21_ramo33_modalidad1) pme_gm_4. tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 1797853.89, modificado 1797 853.89) | FORM 006 CONSTRUCCION DE REE DE ALCANTARILLADO PARAL CALLES LAZARO CARDENAS - JESUS MARIA | Aguascalientes | Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Alemán | 74380 | 5 | 66 | 62 | [meta1] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 80.53, pme_modificado:80 5-3) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:30), direccion: CALLE FRANCISCO VILLA BANCHEIRA LAZARO CARDENAS, ALEMÁN AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIBONES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA BANCHEIRA, CAL, lno: 102 20213504, lno: 21 34623051) | 45081 | 45216 | 1,797,853.89 | 1,797,853.89 | 1,797,853.89 | 1,797,853.89 | 1,797,853.89 | 1,797,853.89 | [meta1] (ow_obra:Obra, numero_contrato:CFOM-06-2021/005, convenio:ADMINISTRACION DE ALEMÁN, monto 1797853.89, importe_modificado 1797853.89) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 80.53) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|-----------------|---|--------------------------|---|--------|---|-----|-----|--|--|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|--|
| 186 | 2023 | 5 | AGU203002241998 | Proyecto de inversión | 252849.06 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:252849.06, modificado:252849.06) | FORM 008 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, VIDUAS DE PONENTE - 16683 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 76633 | 5 | 20 | 18 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:245.0, meta_modificada:245.0) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:60, direccion:CAJLE BENITO JUAREZ RANCHERA VIDUAS DE PONENTE, 2074 VIDUAS DE PONENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERDE MARRIZ Y CALLE LUIS DONNAVAL COLON, CALLE RAFAEL MORAN LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR, lon: -102.289461, lat:22.1559398) | 45034 | 45055 | 252,849.06 | 252,849.06 | 252,849.06 | 252,849.06 | 252,849.06 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:CADOR-FOM-2023/005, contratista:LIS DIMETRO RODRIGUEZ RUBALCAVA, convocante:MUNICIPIO DE ASENIOS, monto:252849.06, importe_modificado:252849.06) | [meta] (unidad_medida:Metricas lineas, avance:248.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 187 | 2023 | 5 | AGU203002242434 | Proyecto de inversión | 288361.1 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:288361.1, modificado:288361.1) | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE TRAMADO DE CALLE ALBERIA, REFUGIO ARELLANO NOS 128 METROS CALLE SIN NOMBRE, COLONIA NUEVA, DELEGACION MARGARITA JESUS MARIA, SIG. - 10300 | Agropecuarias | Asientos María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento De Jesús María | 16000 | 5 | 15 | 13 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:138.28, meta_modificada:138.28) | [g01] (ow_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE ALBERIA INTERIOR D COLONIA NUEVA, 2009 SAN JUAN COLONIA, JESUS MARIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERDE ARELLANO Y CALLE ALBERIA TRAMADO DE CALLE REFUGIO ARELLANO 128 METROS AL ESTE CALLE SIN NOMBRE COLONIA, lon: -102.3002579, lat:21.9962333) | 41108 | 45291 | 288,361.73 | 288,361.73 | 288,361.73 | 288,361.73 | 288,361.73 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:CAM-FAMMUN-2023, contratista:CI HERIBERTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto:288361.1, importe_modificado:288361.1), cm02 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAMMUN-CAPAMM-002-2023, contratista:CI HERIBERTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto:288361.1, importe_modificado:288361.1) | [meta] (unidad_medida:Metricas lineas, avance:138.28) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [det] (observación: 5 y está en acto de terminación de proyecto, favor de ajustarla. Sin favor de justificar en observaciones. Informe: 5.0, usuario:lvarezap, fecha:2024-07-03) |
| 188 | 2023 | 5 | AGU203002242038 | Proyecto de inversión | 63080.71 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:63080.71, modificado:63080.71) | FORM 009 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE VIDUAS DE PONENTE - 7782 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 7782 | 5 | 18 | 33 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:133.0, meta_modificada:34.43) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:60, direccion:CAJLE BENITO JUAREZ RANCHERA VIDUAS DE PONENTE, 2074 VIDUAS DE PONENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERDE MARRIZ Y CALLE LUIS DONNAVAL COLON, CALLE RAFAEL MORAN LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR, lon: -102.289461, lat:22.1559398) | 45030 | 45059 | 63,080.71 | 63,080.71 | 63,080.71 | 63,080.71 | 63,080.71 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:CADOR-FOM-2023/004, contratista:LIS DIMETRO RODRIGUEZ RUBALCAVA, convocante:MUNICIPIO DE ASENIOS, monto:63080.71, importe_modificado:63080.71) | [meta] (unidad_medida:Metricas Cuadrados, avance:34.43) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 189 | 2023 | 5 | AGU203002242077 | Proyecto de inversión | 943418.21 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:943418.21, modificado:943418.21) | FORM 021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO FIBROALFALCICO, COLONIA NOVIEMBRE, VILLA JUAREZ - 17434 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Asientos | 17434 | 5 | 12 | 30 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 Cuadrados, meta:645.93, meta_modificada:64.84) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA JUAREZ CENTRO, 20700 VILA JUAREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CHAMPATEPEC, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon: -102.2849055, lat:22.0979304) | 45083 | 45112 | 943,418.21 | 943,418.21 | 943,418.21 | 943,418.21 | 943,418.21 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:CFOM-RE-2023/002, contratista:CONSTRUCIONES LUCID HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASENIOS, monto:943418.21, importe_modificado:943418.21) | [meta] (unidad_medida:Metricas Cuadrados, avance:64.93) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 190 | 2023 | 5 | AGU203002241708 | Proyecto de inversión | 740396.54 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:740396.54, modificado:740396.54) | FORM 015 CONSTRUCCION DE ALICATADO DE PAVAS CALLES, BORNEO DEL BORNEO - 80825 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 80825 | 5 | 50 | 48 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:330.71, meta_modificada:36.23) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE EL HUSCARO RANCHERA NOROCC DEL BORNEO, 0772 NOROCC DEL BORNEO (INDAGAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LAS FLORES, CALLE LA ESCONDOIDA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EL PALACIO ENTRE LA CA, lon: -102.28429702, lat:22.28883305) | 45027 | 45296 | 740,396.54 | 740,396.54 | 740,396.54 | 740,396.54 | 740,396.54 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:CADOR-FOM-2023/003, contratista:CI CESAR ARMANDO ROSALES ROSA, convocante:MUNICIPIO DE ASENIOS, monto:740396.54, importe_modificado:740396.54) | [meta] (unidad_medida:Metricas lineas, avance:36.23) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 191 | 2023 | 5 | AGU203002242789 | Proyecto de inversión | 652176.12 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:652176.12, modificado:576376.97) | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD PABLO ESCARBAR CALLE TELCANO COLONIA MIRADOR DEL GAUVILAN - 127176 | Agropecuarias | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 127176 | 5 | 10 | 30 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:78.25, meta_modificada:78.95) | [g01] (ow_municipio:7, localidad:38, direccion:CALLE PISCANO PUEBLO PABLO ESCALBAR, 20030 PABLO ESCALBAR, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAUVILAN Y CALLE PASCAN, CALLE CALIENTE EN LA CALLE PISCANO ESTA UBICADA EN LA COLONIA MIRADOR DEL GAUVILAN LOCALID, lon: -102.3849797, lat:22.2070088) | 45130 | 45291 | 576,395.97 | 576,395.97 | 576,395.97 | 576,395.97 | 576,395.97 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:RE-FAMMUN-009-23, contratista:CONSTRUCIONES HERMANOS CASTORINA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:652000.41, importe_modificado:524000.41) | [meta] (unidad_medida:Metricas lineas, avance:78.95) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 192 | 2023 | 5 | AGU203002244152 | Proyecto de inversión | 54003.05 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:54003.05, modificado:53700.56) | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD EL BALDADO CALLE ALDAMA - 129697 | Agropecuarias | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 129697 | 5 | 58 | 50 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:89.55, meta_modificada:89.55) | [g01] (ow_municipio:7, localidad:6, direccion:PRIVADA ALDAMA PUEBLO EL BALDADO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA PRENSADA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES DE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SE ENCUENTRA EN LA COLONIA, lon: -102.3073579, lat:22.24510466) | 45130 | 45291 | 537,000.56 | 537,000.56 | 537,000.56 | 537,000.56 | 537,000.56 | [t01] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:RE-FAMMUN-030-23, contratista:DOE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:570367.26, importe_modificado:570367.26) | [meta] (unidad_medida:Metricas lineas, avance:89.55) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 193 | 2023 | 5 | AGU203002249967 | Proyecto de inversión | 1499023.15 | [FI] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: FPA, pmo_4, tipo_recurso: FPALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1,499,023.15, modificado:1,492,321.67) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES TUCABA CREEC - 103100 | Agropecuarias | Agropecuarias | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Agropecuarias | 103100 | 5 | 122 | 782 | [meta] (unidad_medida:Meta 00 lineas, meta:130.42, meta_modificada:13.94) | [g01] (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GONZALEZ BOCANEGRA 1208 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRINIDAD CORONA MARGARITA SARRABA Y CALLE CORONEL JOSE FERRO, lon: -102.3247682, lat:21.8540093) | 45082 | 45291 | 14,990,232.15 | 14,990,232.15 | 14,990,232.15 | 14,990,232.15 | 14,990,232.15 | [t01] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-060-2023, contratista:DISTRIBUIDORA DAMAZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:14990232.15, importe_modificado:14990232157) | [meta] (unidad_medida:Calentados (60L), avance:1304.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|---------------|-----------------------|---|-------------------------|---|-------|---|-----|-----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 194 | 2021 | 5 | AGU203032242543 | Proyecto de inversión | 1452881.1 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 142881.15; modificado 1422746.25] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BANGKATAS EN CALLE CORAL 12 NORDE DE DICHALENT - 99230 | AguaCalientes | AguaCalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de AguaCalientes | 99230 | 5 | 82 | 75 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_960.0; meta_modificado 960.0)] | [gen1: (ow_municipio 1, localidad 293, direccion CALLE CORAL NORDE DE DICHALENT, 20367 NORDE DE DICHALENT, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE ORDEN Y CALLE NORA EN LA VALLADA A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE CALLE GEMA Y HOMBRO DEL ARROYO COMUNI, lon=102.21219376, lat=21.8890413)] | 45166 | 45230 | 1,422,726.25 | 1,422,726.25 | 1,422,726.25 | 1,422,726.25 | 1,422,726.25 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno FAGMIN-0044-2021, intervencion TIPOBANC CONSTRUCCIONES SA DE CV, comocante MUNICIPIO AGUA CALIENTES, monto 134939.85, reporte_modificado 1422726.25)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 960.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 195 | 2021 | 5 | AGU203032241607 | Proyecto de inversión | 4627720.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 4627720.05; modificado 4627720.05] | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS EN BANQUETAS EN CALLE 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE EL ESPALATE, GAUILLO, AGS. - 58499 | AguaCalientes | Cañalho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de Cañalho | 58499 | 5 | 48 | 33 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_282.34; meta_modificado 282.34)] | [gen1: (ow_municipio 5, localidad 51, direccion CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR DE MANCHERA EL TEPALCATE, 20818 EL TEPALCATE, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 28 DE AGOSTO ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL, lon=102.7039992, lat=21.84462282)] | 45111 | 45140 | 462,770.05 | 462,770.05 | 462,770.05 | 462,770.05 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno SGP-FAGMIN-23-0213, intervencion TIPOBANC CONSTRUCCIONES SA DE CV, comocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 471525.98, reporte_modificado 471526.98)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 282.34)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 196 | 2021 | 5 | AGU203032241609 | Proyecto de inversión | 4137574.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 4137574.0; modificado 4200000.00] | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN NOEL, CALVILLO, AGS. - 58821 | AguaCalientes | Cañalho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de Cañalho | 58821 | 5 | 46 | 42 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_228.83; meta_modificado 228.83)] | [gen1: (ow_municipio 5, localidad 84, direccion CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DE MANCHERA SAN TADIO, 20820 SAN TADIO, CALVILLO AGUA CALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRAXANEA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES CENTRALMANE, lon=102.7010099, lat=21.93056461)] | 45160 | 45189 | 420,370.30 | 420,370.30 | 420,370.30 | 420,370.30 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno SGP-FAGMIN-23-026, intervencion TIPOBANC CONSTRUCCIONES SA DE CV, comocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 420370.32, reporte_modificado 420370.32)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 228.83)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 197 | 2021 | 5 | AGU203032242536 | Proyecto de inversión | 2313371.8 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 2313371.84; modificado 2417579.18] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BANGKATAS EN CALLE CORAL 14 NORDE DE DICHALENT - 99234 | AguaCalientes | AguaCalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de AguaCalientes | 99234 | 5 | 118 | 104 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_1780.0; meta_modificado 1780.0)] | [gen1: (ow_municipio 1, localidad 293, direccion CALLE CORAL NORDE DE DICHALENT, 20367 NORDE DE DICHALENT, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE ORDEN Y CALLE NORA EN LA VALLADA A INTERVENIR ES CALLE CORAL TRAMO DE FUENTE CARMENAMIENTO DIZO A CARMENAMIENTO DIZO A CARMENAMIENTO DIZO, lon=102.21498037, lat=21.89744667)] | 45166 | 45230 | 2,417,579.18 | 2,417,579.18 | 2,417,579.18 | 2,417,579.18 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno FAGMIN-0043-2021, intervencion DANIEL FELIPE ECHVERRIA DIAZ DE LEON I.C., comocante MUNICIPIO AGUA CALIENTES, monto 2417579.18, reporte_modificado 2417579.18)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 1780.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 198 | 2021 | 5 | AGU203032243863 | Proyecto de inversión | 1408866.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 1408866.0; modificado 1399864.00] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO DE ROMOS CALLE ESCOBAR GENTILMANTO EN CALLE ESCOBAR CALLE CANABO COLONIA MIRADOR DEL GAUILLO - 57955 | AguaCalientes | Rincon de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de Rincon de Romos | 57955 | 5 | 60 | 60 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_740.99; meta_modificado 740.99)] | [gen1: (ow_municipio 7, localidad 12, direccion CALLE CANABO PUEBLO PUEBLO ESCOBAR, 20507 PUEBLO ESCOBAR, BARRIO DE ROMOS, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAUILLO Y CALLE CANABO EN LA COLONIA MIRADOR DEL GAUILLO A DOS, lon=102.30230001, lat=21.25229641)] | 45131 | 45162 | 1,399,864.00 | 1,399,864.00 | 1,399,864.00 | 1,399,864.00 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno FAGMIN-006-23, intervencion ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, comocante MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto 1399864.0, reporte_modificado 1399864.0)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 740.99)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 199 | 2021 | 5 | AGU203032249935 | Proyecto de inversión | 1350379.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 1350379.33; modificado 1389725.36)] | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DEL PARQUE FOCITOS C SIDRO NORDE DE DICHALENT - 99230 | AguaCalientes | AguaCalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de AguaCalientes | 99292 | 5 | 400 | 470 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_750.0; meta_modificado 750.0)] | [gen1: (ow_municipio 1, localidad 1025, direccion CALLE SIDRO NORDE DE DICHALENT, 20328 FOCITOS, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE ORDEN Y CALLE NORA EN LA VALLADA A INTERVENIR ES CALLE ORDEN NORDE DE DICHALENT EN LA CALA SIDRO NORDE DE DICHALENT A 100 METROS AN, lon=102.3547971, lat=21.9294616)] | 45130 | 45169 | 1,369,725.36 | 1,369,725.36 | 1,369,725.36 | 1,369,725.36 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno FAGMIN-0075-2021, intervencion VIVARIL, CONSTRUCCIONES SA DE CV, comocante MUNICIPIO AGUA CALIENTES, monto 131088.14, reporte_modificado 1389725.37)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 750.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 200 | 2021 | 5 | AGU203032241817 | Proyecto de inversión | 688886.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 688886.01; modificado 644354.41)] | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS EN CALLE FRANCISCO MANRIQUE DE LA COLONIA LOPEZ MATEO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGUA CALIENTES - 72099 | AguaCalientes | Cañalho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y utilidades | Municipio de Cañalho | 72099 | 5 | 41 | 39 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_330.0; meta_modificado 330.0)] | [gen1: (ow_municipio 5, localidad 381, direccion CALLE FRANCISCO MANRIQUE INTERIOR DE COLONIA LOPEZ MATEO, 20822 CALVILLO, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE MANRIQUE Y CALLE J. DAGUAN HERRERA, CALLE ARDILLO RUE CORTINES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO, lon=102.70311772, lat=21.80769638)] | 45117 | 45162 | 644,361.44 | 644,361.44 | 644,361.44 | 644,361.44 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno SGP-FAGMIN-23-026, intervencion CAT BLUES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, comocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 644361.71, reporte_modificado 644361.71)] | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; avance 330.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 201 | 2021 | 5 | AGU203032239730 | Proyecto de inversión | 1650000.0 | [FI: (Sist_recursos 20 23_ramo 33_modidad 1; prog_pmu 4; prog_recursos 19; prog_recursos 19) APORTE CONVENIOS; monto 1650000.0; modificado 1650154.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y REPOSICIÓN DE AGUA INTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE CALDERA - 33144 | AguaCalientes | Colombia de la Estidá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de AguaCalientes | 33162 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida Metros Cuadrados; meta_750.0; meta_modificado 750.0)] | [gen1: (ow_municipio 9, localidad 1, direccion CALLE EDUARDO I COMBA 100 INTERIOR DE PUEBLO CALDERA, 20509 CALDERA, TEPIC, AGUA CALIENTES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO Y ANAR NORDA PROYECTO DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LUJANABA A CABO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, lon=102.188156, lat=21.1633877)] | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [meta: (Tipo_obra Otra, numero_contorno VIGOP-05-AMV-15-2023, intervencion PAVIMENTOS Y EMPUCCIONES MORA S.A. C.V., comocante INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUA CALIENTES, monto 1384847.0, reporte_modificado 158487.53)] | [meta: (unidad_medida Calentador solar; avance 10)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|--------|---|---|----------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|--|---|---|-------|----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 202 | 2023 | 5 | AGU2030302237511 | Proyecto de inversión | 1000 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.0000, modificado:1365,154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL LINDO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABA, LA FORMOSA, 13163 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 33163 | 5 | 2 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:10, localidad:27, direccion: CALLE FRANCISCO SARABA 303 INTERIOR SIN PUEBLO FRANCISCO SARABA, LOCALIDAD: 20139 FRANCISCO SARABA (HABITADO), LOCALIDAD: AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE LA FORTA, LOCALIDAD: HANDBO, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE MEJORAMIENTO DE LLEVARRA A CABO, lon: 102.219824, lat: 21.902694) | 4166 | 45198 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 203 | 2023 | 5 | AGU2030302237513 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.6500, modificado:1365,154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE DISPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COCITO LOCALIDAD LA PUNTA - 131203 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133203 | 5 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:4, localidad:26, direccion: CALLE ALVARO OBREGON 204 INTERIOR SIN PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COCITO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GILBENZEL, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LLEVARRA A CABO DEL MAL, lon: 102.290689, lat: 22.327899) | 45160 | 45198 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 204 | 2023 | 5 | AGU2030302237518 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.0000, modificado:1310,194) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COCITO LOCALIDAD LA PUNTA - 131658 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 131658 | 5 | 4 | 6 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:2) | [gnt] (con_municipio:4, localidad:26, direccion: CALLE EDUARDO GOMEZ CORDERO Y RAFAEL ARELLANO VALLE INTERIOR SIN PUEBLO LA PUNTA, 20512 LA PUNTA, COCITO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO GILBENZEL Y CALLE MARCELO PONCE DE LEON, PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A CABO, lon: 102.292308, lat: 22.322323) | 45118 | 45198 | 13,30108 | 13,30308 | 13,30308 | 13,30108 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 205 | 2023 | 5 | AGU2030302237846 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 2.22000, modificado:1365,0940) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE - modificado:1365,0940) | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 137566 | 5 | 2 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cu, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE ROGELIO GARCERAN DE LA TORRE 107 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, 20128 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMERITA DE SAN DOMINGO Y CALLE GERONIMO, lon: 102.261487, lat: 21.930633) | 45118 | 45198 | 116,50046 | 116,50046 | 116,50046 | 116,50046 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-16-2023, controla:CONSTRUCCION PABELLON S.A. DE C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1000019.29, importe_modificado:1000019.29) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 206 | 2023 | 5 | AGU2030302237511 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.6500, modificado:1365,154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TEPICZALA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 131680 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 131680 | 5 | 2 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN 1203 INTERIOR SIN COLONIA SAN RAFAEL, 20603 TEPICZALA, TEPICZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EPITAFIO MARMOLEJO Y CALLE FUNDACION, AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A CABO, lon: 102.282133, lat: 22.223905) | 45118 | 45198 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 207 | 2023 | 5 | AGU2030302237532 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.0000, modificado:871,14) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARÍA LOCALIDAD LUGO DE LUNA JA PREV 102 INTERIOR SIN COLONIA LOS ARROYITOS - 131867 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 131867 | 5 | 3 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:5, localidad:1, direccion: PRIVADA LUGO DE LUNA JA PREV 102 INTERIOR SIN COLONIA LOS ARROYITOS, 20623 LOS ARROYITOS, SAN MARÍA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ARROYO GRANDE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A CABO, lon: 102.138848, lat: 21.967493) | 45118 | 45198 | 8,71114 | 8,71114 | 8,71114 | 8,71114 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 208 | 2023 | 5 | AGU2030302237518 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.6500, modificado:1365,154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARÍA LOCALIDAD LOS COLONES PORTUGAL, ARGENTAS - 133716 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133716 | 5 | 2 | 4 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:5, localidad:41, direccion: CALLE GUADALUPE 204 INTERIOR SIN PUEBLO ROS GOMEZ PORTUGAL (MANGARTIAS), 20619 ROS GOMEZ PORTUGAL (MANGARTIAS), LOCALIDAD: AGUASCALIENTES ENTRE CALLE S DE MARY Y CALLE ALGEBRA, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A CABO, lon: 102.283832, lat: 21.990203) | 45118 | 45198 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | 15,65134 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 209 | 2023 | 5 | AGU2030302237530 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (Sist_recurso20 23_ramo33, modalidad, pte_gm3, tpo_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.0000, modificado:871,14) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE ARTAGUA LOCALIDAD COLONIA TROLES DE SAN PEDRO - 133718 | Agapocalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133718 | 5 | 1 | 3 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1) | [gnt] (con_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE RESPONDENCIA NORTE 1027 INTERIOR SIN COLONIA TROLES DE SAN PEDRO, 20519 PABELLON DE ARTAGUA PABELLON DE ARTAGUA, LOCALIDAD: ENTRE CALLE ESTUS TRAMERENDO Y CALLE MANCERDO LIBRE, CALLE PEDRO PARRA EL PROYECTO DE MAL, lon: 102.271546, lat: 22.155661) | 45118 | 45198 | 8,71114 | 8,71114 | 8,71114 | 8,71114 | [tnt] (tpo_obra:Obr, numero_contrato:VOSP-UF-AMV-15-2023, controla:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. C.V., concursa:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentador, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------|---|--|----------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|--|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 210 | 2021 | 5 | AGU20302217541 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LOS MARIAS, COLONIA CHECAJUALES 1 - 133742 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133742 | 5 | 1 | 1 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI RINGOLD DELGADO 110 INTERIOR SIN COLONIA CHECAJUALES, 20208 0535 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO MARTINEZ CHÉZ Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, CALLE JOSÉ ACEVEDO EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A C, lsn: 102.149404, lsn: 21.948411) | 41168 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 211 | 2021 | 5 | AGU20302217542 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 26,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO 02 ORIGINAL, modificado: 133745 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133745 | 5 | 3 | 2 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI JESÚS CRONIED 116 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO ORIGINAL, 20209 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRINCE Y CALLE PÉREZ SUÁREZ, CALLE HERNE DE NACEDAR EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A C, lsn: 102.294118, lsn: 21.892181) | 41168 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 212 | 2021 | 5 | AGU20302217544 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 26,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA SAN MARCOS - 131174 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 131774 | 5 | 1 | 2 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI TOSCANO SAS INTERIOR DE COLONIA SAN MARCOS, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUILES FLORENTI EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL, lsn: 102.322189, lsn: 21.892181) | 41168 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 213 | 2021 | 5 | AGU20302217547 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3,000.0, modificado: 8711 (1-34) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA INDUSTRIAL - 131828 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 131828 | 5 | 2 | 3 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CALLE 142 INTERIOR DE COLONIA INDUSTRIAL, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUILES FLORENTI Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 142 INTERIOR ANAGACATE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL, lsn: 102.291868, lsn: 21.892181) | 41168 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 214 | 2021 | 5 | AGU20302217546 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 26,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES O FRACCIONAMIENTO 02 ORIGINAL, modificado: 133835 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133835 | 5 | 4 | 1 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI LINDRINO 412 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO PASAJES DE SAN ANTONIO, 20208 SA MEXICALTANA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTINA Y CALLE FRANCISCO DE VIEYRA, CALLE FLORINA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO, lsn: 102.288344, lsn: 21.8111319) | 41168 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 215 | 2021 | 5 | AGU20302217589 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3,000.0, modificado: 0.0 [] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES O MODULO CALENDOS CALENDOS - 133834 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133834 | 5 | 2 | 2 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI REINAS DE LA FERIA 461 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO RESOLVO LANDEOS GALLEGOS, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FRONTERAS Y AVENIDA SIGLO XIX, CALLE HERNE DE NACEDAR EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO, lsn: 102.291578, lsn: 21.8987181) | 41168 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 216 | 2021 | 5 | AGU20302217540 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA ALTA VISTA - 133929 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133929 | 5 | 1 | 1 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI FELIPE RUIZ DE CHAVEZ 111 INTERIOR SIN COLONIA ALTA VISTA, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS SAGREDO Y CALLE MANUEL CARRO, CALLE GAMEZ OMOZZO EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A C, lsn: 102.307131, lsn: 21.894711) | 41168 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 217 | 2021 | 5 | AGU20302217545 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (s4) recurso 20 21, rama 33, modalidad, pje_gm_3, sgo_recurso (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 26,000.0, modificado: 156 (1-54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO 01 UC JOSÉ LÓPEZ GORTIÚA - 133929 | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133929 | 5 | 7 | 0 | [meta] (s4) unidad_medida:Cal (habedor), meta:1.0, meta_modificada:1.0 [] [meta] (s4) (sue_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI ANTONIO HERNANDEZ GALLEGOS 248 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO UC JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20210 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RICARDO GARCÍA MENDOZA Y CALLE JOSÉ MARÍA BOCANEGRA, CALLE CALAMBA ARTIL, lsn: 102.1332143, lsn: 21.8521372) | 41168 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t101] (s4) obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5 | [meta] (s4) (s4) unidad_medida:Calentado (s4), avance:1.0 [] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|--------|---|--|---------------|------------------------|---|-----------------------|--|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 218 | 2021 | 5 | AGU203030223755 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 10000, modificado 8711 34) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, COLONIA SERNAI-133936 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133936 | 5 | 3 | 0 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR SIN COLONIA SERNAL, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASO DE LA PAZ, CALLE REYES DE NAZCABE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLENAMA A.C. (IMP-302 28697), (IMP-21 871446)) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 219 | 2021 | 5 | AGU203030223759 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 10000, modificado 8711 34) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, COLONIA JARDINES DE LA CRUZ-133972 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133972 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRES. LIZ INTERIOR SIN COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASO DE LA PAZ Y CALLE JARDINES, CALLE LAS PALMAS EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLENAMA A CABO EN EL IMP-302 271705, (IMP-21 871446)) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 220 | 2021 | 5 | AGU203030223754 | Proyecto de inversión | 16500 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 16500, modificado 1565 14) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITIVO DE AGUA INTERBANDA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE COLONIAS EN: SID-134024 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134024 | 5 | 1 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO 1403 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO COLONIAS DEL RIO, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE ANTIQUO CAMINO A SAN DOMINGO, CALLE AGUASCALIENTES EL PROYECTO DE MEDICAMENTO / IMP-302 109115, (IMP-21 871446)) | 45166 | 45108 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 221 | 2021 | 5 | AGU2030302241875 | Proyecto de inversión | 414267 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 414267, modificado 3384 53.39) | 0301 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y MANO DE OBRAS EN: PAV. EL CALVARIO, CALVARIO, AGUASCALIENTES 2024 | Agascalientes | Caballito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Municipio de Caballito | 70364 | 5 | 50 | 38 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:189.39, meta_modificado:18.939] | [R01] (cód. municipio:8, localidad:20, direccion:PRIVADA LIMÓN Y ESCALFO INTERIOR SIN BARRIOES COLONIAS, JOSEFA COLOMOS, CALVARIO AGUASCALIENTES EN CALLE DEL RIO Y CALLE MARIANO LA CRIBA ESTA UBICADA EN LA PRIMERA PRIVADA LIMÓN Y PRIVADA ESCALFO ENTRE LA CALLE OLIVOS, IMP-302 305878, (IMP-21 88274541)) | 45170 | 45109 | 336,455.39 | 336,455.39 | 336,455.39 | 336,455.39 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:SGP-FARUN-23-037, contravista:CONSTRUCTORA CALVALLO SA DE CV, consecutor:MUNICIPIO DE CALVALLO, monto 149515.9, importe_modificado:149455.32) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), avance:100.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 222 | 2021 | 5 | AGU2030302236827 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 33000, modificado 1245 7.88) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE COLONIAS EN: 6987E | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 12876 | 5 | 1 | 0 | [meta: (unidad_medida:Piezas), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS NEGROS 407 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO DICICALENTE, 2019 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TANQUE DE LOS JARDINES Y CALLE SANTA MARIA DE CALVARIO, AVENIDA ALAMEDA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO / IMP-302 292350, (IMP-21 890112)) | 45138 | 45108 | 32,452.08 | 32,452.08 | 32,452.08 | 32,452.08 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-ADD-AMV-10-2021, contravista:INFRASTRUCTURA HIDROCALDA CABRERA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 873063.03, importe_modificado:873063.03) | [meta: (unidad_medida:Piezas), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 223 | 2021 | 5 | AGU203030223759 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 10000, modificado 8711 34) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ -134147 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134147 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES 408 INTERIOR SIN COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOL Y CALLOS MARTINEZ Y PARRON AND DEL ZENTONTE, CALLE SOTO RAMON, ACCESO EL PROYECTO DE MEDICAMENTO / IMP-302 2871, (IMP-21 851361)) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 224 | 2021 | 5 | AGU203030223758 | Proyecto de inversión | 16500 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 16500, modificado 1544) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITIVO DE AGUA INTERBANDA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE COLONIAS EN: CONSERVACIONES 134189 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134189 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 123 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO OROVIVACION POSIVELY, 2021 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MARIANO MARTINEZ, CALLE OROVIVACION EL PROYECTO DE MEDICAMENTO / IMP-302 10917, (IMP-21 871365)) | 45166 | 45108 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 225 | 2021 | 5 | AGU203030223756 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1] (cód. recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_3, tipo_recurso FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 33000, modificado 1370 5.89) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DISPOSITIVO DE AGUA INTERBANDA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, PORTU GÓMEZ PORTUGAL-134270 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134270 | 5 | 7 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal metros), meta:2.0, meta_modificado:2.0] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTIAROS Y ARDO INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO JESUS GOMEZ PORTUGAL, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE Y CALLE PREGAO, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLENAMA A CABO EN EL MUNICIPIO DE LLENAMA A CABO EN EL IMP-302 20717, (IMP-21 871446)) | 45166 | 45108 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [R01] (cód. obra:Obra, numero_contorno:VIGOR-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------|---|---|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 234 | 2023 | 5 | AGU20302238780 | Proyecto de inversión | 33000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2350 (5.78) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS DEL RIO-164507 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 164507 | 5 | 1 | 3 | (meta) (unidad_medida)Pie (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2350 (5.78) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE RIO VAGAS 123 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL RIO, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALAS Y CALLE DOMONICO DE LA CRUVA, CALLE VILLAS DEL RIO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVA, (loc: 102.28497), (lat: 21.94093) | 45166 | 45108 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-RE-AMV-13-2023, contrata: LAS DENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27) | (meta) (unidad_medida)Piezas, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 235 | 2023 | 5 | AGU20302238783 | Proyecto de inversión | 33000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2350 (5.78) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA SERENA-164515 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 164515 | 5 | 4 | 0 | (meta) (unidad_medida)Pie (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 2350 (5.78) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE 28 DE AGOSTO 1930 INTERIOR SIN COLONIA SERENA, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS CONSUELO Y CALLE DR. CARLOS AL LOPPE, CALLE CONVENCION DE 1934 EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A, (loc: 102.286072), (lat: 21.9618893) | 45166 | 45108 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-RE-AMV-13-2023, contrata: LAS DENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27) | (meta) (unidad_medida)Piezas, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 236 | 2023 | 5 | AGU20302238786 | Proyecto de inversión | 33000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 3018 (9.1) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO ESCALONADO DEL MILAGRO-164545 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 164545 | 5 | 3 | 4 | (meta) (unidad_medida)Pie (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 3018 (9.1) | (E01) (ow_municipio:10, localidad:46, direccion: CALLE EMILIANO ZAMATA S INTERIOR EN MANCERA EL MILAGRO, 2023 EL MILAGRO, EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EL MILAGRO, LUG. EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLAN, (loc: 102.289285), (lat: 21.9356393) | 45166 | 45108 | 30,581.90 | 30,581.90 | 30,581.90 | 30,581.90 | 30,581.90 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-ADD-AMV-10-2023, contrata: INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:87504.03, importe_modificado:87504.03) | (meta) (unidad_medida)Piezas, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 237 | 2023 | 5 | AGU20302238788 | Proyecto de inversión | 66000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 66000.0, modificado 6095 (9.24) | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO ESCALONADO SAN RAFAEL-164568 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 164568 | 5 | 7 | 2 | (meta) (unidad_medida)Pie (a, meta:2.0, meta_modificado:2.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 66000.0, modificado 6095 (9.24) | (E01) (ow_municipio:10, localidad:97, direccion: CALLE ELIAS ZEPENANGO Y 3ER NOMBRE INTERIOR SIN MANCOSA SAN RAFAEL, LAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 2013 3AB MARTEL AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA CARRETERA ESCOBAL 18 Y 1, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO, (loc: 102.103356), (lat: 21.9126593) | 45166 | 45108 | 65,618.54 | 65,618.54 | 65,618.54 | 65,618.54 | 65,618.54 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-ADD-AMV-10-2023, contrata: INFRAESTRUCTURA HIDROLOGICA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:87504.03, importe_modificado:87504.03) | (meta) (unidad_medida)Piezas, avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 238 | 2023 | 5 | AGU20302238685 | Proyecto de inversión | 10000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O CASASOLIDA-74321 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74321 | 5 | 2 | 2 | (meta) (unidad_medida)Cal (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE VOLCAN TACAN-302 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO COSAQUAN, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPANAL Y CALLE FACON, CALLE CERRO MONTE ALTO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVA, (loc: 102.297907), (lat: 21.8337383) | 45138 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-AMV-15-2023, contrata: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEXVA, S.A. C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | (meta) (unidad_medida)Calentab (s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 239 | 2023 | 5 | AGU20302238687 | Proyecto de inversión | 33000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 3018 (9.1) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORAS DE BUENAS SEÑORAS DE LA ASUNCIÓN SECTON ESTACIÓN 7388 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7388 | 5 | 4 | 1 | (meta) (unidad_medida)Pie (a, meta:16.0, meta_modificado:16.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado 3018 (9.1) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE AYANAGDO RAMIREZ RODRIGUEZ 310 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORAS DE LA ASUNCIÓN SECTON ESTACIÓN, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO ARRENDOLO Y CALLE DOMONICO VELAZQUEZ, (loc: 102.261768), (lat: 21.9345877) | 45138 | 45108 | 38,166.41 | 38,166.41 | 38,166.41 | 38,166.41 | 38,166.41 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-RE-AMV-13-2023, contrata: LAS DENTRO RODRIGUEZ RIVACABA, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27) | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:16.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 240 | 2023 | 5 | AGU20302238688 | Proyecto de inversión | 10000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O VISTA DE LOS CAMBRES-74655 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74655 | 5 | 1 | 3 | (meta) (unidad_medida)Cal (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE EVARISTO ANDRUEZ 120 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VISTA DE LAS CAMBRES, 202174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SMOAL RODRIGUEZ REBETE Y CALLE FERNANDO SOTO GARCIA, CALLE ARDO DE TERNA MOCA EL PIL, (loc: 102.240517), (lat: 21.8975241) | 45138 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-PE-AMV-15-2023, contrata: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEXVA, S.A. C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | (meta) (unidad_medida)Calentab (s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 241 | 2023 | 5 | AGU20302238689 | Proyecto de inversión | 10000 | (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O VISTA DE ORIENTE-74533 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74533 | 5 | 2 | 3 | (meta) (unidad_medida)Cal (a, meta:1.0, meta_modificado:1.0) (PI) (SIS) recurso 20 23, ramo 33, modalidad E, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0, modificado 8711 (8.71) | (E01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE BORGHESETI 120 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VISTA DE ORIENTE, 2018 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA FRANCISCO DE BARRAGAN Y CALLE GRAN CARON, CALLE GRAN CARON 121 EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, (loc: 102.13844), (lat: 21.8811743) | 45138 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (E01) (Ipo_obraObr, numero_contorno)VOPR-PE-AMV-15-2023, contrata: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEXVA, S.A. C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | (meta) (unidad_medida)Calentab (s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------|---|---|---------------|------------------------|----------|--|--------|---|---|---|--|--|--|--|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 242 | 2023 | 5 | AGU20302238681 | Proyecto de inversión | 3200 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30000.0, modificado:300 5.47) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE - PARRIS | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7600 | 5 | 3 | 2 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI JOSE V. LOPEZ 223 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUERRERO MACIAS Y CALLE JULIO DE LAMA, CALLI CESARUA RU, lon: -102.23069, lat:21.53853] | 41138 | 45398 | 30,295.47 | 30,295.47 | 30,295.47 | 30,295.47 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-13-2023, contratista:LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVACABA, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, reporte_modificado:1415381.27] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-13-2023, contratista:LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVACABA, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, reporte_modificado:1415381.27] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 243 | 2023 | 5 | AGU20302238682 | Proyecto de inversión | 2000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20000.0, modificado:1742 2.28) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE - PARRIS | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7600 | 5 | 7 | 4 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CESARUA RUIZ DE GUERRA 1 Y ADALBERTO SANTACRUZ FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, 20129 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JULIO HERNANDEZ, lon: -102.23068, lat:21.5321903] | 45188 | 45398 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 244 | 2023 | 5 | AGU20302238683 | Proyecto de inversión | 20000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20000.0, modificado:2436 2.68) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO LAS CULTURAS - PARRIS | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76018 | 5 | 5 | 4 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CULTURA NAZCA 123 Y CULTURA NAZCA 202 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LOS AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA TLAPANICA Y CALLE CULTURA NAZCA 205, CALLE CULTURA NAZCA E, lon: -102.23808, lat:21.509143] | 45188 | 45398 | 24,362.68 | 24,362.68 | 24,362.68 | 24,362.68 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 245 | 2023 | 5 | AGU20302238686 | Proyecto de inversión | 10000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10000.0, modificado:8711 3.4) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O LOMA DEL MIRADOR - PARRIS | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7600 | 5 | 0 | 2 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI LOMA CAMBEN SOS INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR, 20208 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOMA AMARILLO, CALLE LOMA DEL OESTE EL PROYECTO DE MEDICIONAMIENTO SE LLEV, lon: -102.26054, lat:21.868221] | 45188 | 45398 | 8,711.34 | 8,711.34 | 8,711.34 | 8,711.34 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 246 | 2023 | 5 | AGU20302238687 | Proyecto de inversión | 33000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 33000.0, modificado:3130 1.98) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O LIC BENITO PALACIOS DELA 5507 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75507 | 5 | 9 | 3 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI JOSE MEDINA Y FUONSO RODRIGUEZ FRANCO INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALACIOS DELA 5507 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO DE REVELLA Y CALLE GUADALUPE, PROYECTO DE MEJOR, lon: -102.25056, lat:21.934383] | 45188 | 45398 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 247 | 2023 | 5 | AGU20302238688 | Proyecto de inversión | 70000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 70000.0, modificado:8598 6.12) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O LIC BENITO PALACIOS DELA 5573 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75573 | 5 | 6 | 7 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI MIGUEL ROMAN MEDINA Y PEDRO NAVAS CUELLAR INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALACIOS DELA 5573 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JULIO MADRILES MORENO, CALLE GUADALUPE, lon: -102.24728, lat:21.934397] | 45188 | 45398 | 85,996.12 | 85,996.12 | 85,996.12 | 85,996.12 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-13-2023, contratista:LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVACABA, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, reporte_modificado:1415381.27] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-13-2023, contratista:LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVACABA, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, reporte_modificado:1415381.27] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 248 | 2023 | 5 | AGU20302238671 | Proyecto de inversión | 20000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20000.0, modificado:2436 2.68) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O LOMA DEL MIRADOR - PARRIS | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76204 | 5 | 6 | 3 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI LOMA TURQUESA Y LOMA PURPURA INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR, 20208 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMA DEL SUR Y CALLE ADRIENITA, CALLE LOMA ORAMANTE EL PROYECTO DE MEDICIONAMIENTO SE LLEV, lon: -102.25183, lat:21.944263] | 45166 | 45398 | 24,362.68 | 24,362.68 | 24,362.68 | 24,362.68 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 249 | 2023 | 5 | AGU20302237913 | Proyecto de inversión | 10000 | IFE1 (ciclo_recurso20 23_ramo33_modidad1_ tpo_recurso10) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10000.0, modificado:8711 3.4) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO COLONIA CDO DE AGUA INTUBANTE 154493 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 154493 | 5 | 1 | 1 | | | | [meta1_ tpo_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI PLOA LUIS QUINTERO SOS INTERIOR SIN COLONIA CDO DE AGUA INTUBANTE - 20205 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMAYUNDE Y CALLE HORTICOLAN, CALLE DESO YURBAM A, lon: -102.280123, lat:21.864008] | 45166 | 45398 | 8,711.34 | 8,711.34 | 8,711.34 | 8,711.34 | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | [meta1_ tpo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. DE CV, represente:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, reporte_modificado:1585487.5] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|--------|---|---|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|----|----|--|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 250 | 2023 | 5 | AGU2030202237615 | Proyecto de inversión | 10500 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134497 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL JUAN I. GARRIDO 134 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RODRIGO LINDEBOS CALLES 2017) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTE Y CALLE MARA LUISA NER. EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A, lsn-102-237940, ltr-21-20207313] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 251 | 2023 | 5 | AGU2030202237625 | Proyecto de inversión | 10500 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134560 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL BARREROS 120 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PERIODOSAL 2020) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA DEL REY Y CALLE VOZCAZONES, CALLE REACTORES EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A CABO EN EL MA, lsn-102-248075, ltr-21-20207363] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 252 | 2023 | 5 | AGU2030202237630 | Proyecto de inversión | 10500 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134591 | 5 | 5 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL CULTURA CHICHENEA 102 B INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS 2011) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA CHICHENEA Y CALLE CULTURA MAYA, CALLE CULTURA CHICHENEA 108 EL PROY, lsn-102-244616, ltr-21-20206193] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 253 | 2023 | 5 | AGU2030202237630 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:20000, modificado:8711 (4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA VILLA BONITA - 134597 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134597 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL SAN ARMANDO 128 INTERIOR SN COLONIA VILLA BONITA, 2015) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLA BONITA Y CALLE J. MARCO PAIN, CALLE LAGOS CERRITOS EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A.C.A, lsn-102-239874, ltr-21-20206243] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 254 | 2023 | 5 | AGU2030202238780 | Proyecto de inversión | 231000 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:231000, modificado:2007 (5.40)] | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10000 LITROS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES CALLE CALERA - 14712 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134712 | 5 | 11 | 17 | [meta: (unidad_medida:Piezas) (valor): meta:7.0 (meta_modificado:7.0)] | [g01: (códv_municipio:9, localidad:15, direccion:CAJAL JARRE NENDO GUERRERO) COMUNA BENITO JUAREZ INTERIOR SN FIBERGLAZON 2059 CALERA, TEZALUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALERA Y CALLE MORENO Y PAVÓN Y CALLE 1 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 4 EL PROYECTO DE MEDICION, lsn-102-184969, ltr-21-162099] | 4166 | 4539 | 200,751.90 | 200,751.90 | 200,751.90 | 200,751.90 | 200,751.90 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IB-AMV-11-2023, contravista:CONYV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1430137.5, importe_modificado:1430137.5)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 255 | 2023 | 5 | AGU2030202238874 | Proyecto de inversión | 10500 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.44)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.44) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 70515 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL CALLELLITO 153 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ESCALANTE, 2018) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANK Y CALLE PRADILLA J., CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A, lsn-102-23791, ltr-21-20206463] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 256 | 2023 | 5 | AGU2030202238875 | Proyecto de inversión | 10500 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1345 (1.54)] | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 70532 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:1.0 (meta_modificado:1.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL COLAR 100 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESTANCA, 2024) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARIBAO Y CALLE CHORRASCAL, CALLE PETERRO EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, lsn-102-239418, ltr-21-20208373] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 257 | 2023 | 5 | AGU2030202238876 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI: (códv_recurso20 23_ramo33_modadef1: tipo_recursoFD 04) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1318 (1.08)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (FRACCIONAMIENTO DE AGUASCALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:3.0000, modificado:1318 (1.08)] | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 70548 | 5 | 7 | 8 | [meta: (unidad_medida:Cal m2) (valor): meta:2.0 (meta_modificado:2.0)] | [g01: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAJAL ESTACION CAÑADA PASO PERIDO LAS BARRAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ESCALANTE, 2018) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CONDOR Y CALLE EL MAPACHE, AVENIDA SUELO EL PROYECTO DE MEDICION DE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, lsn-102-24601, ltr-21-20207919] | 4166 | 4539 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [t01: (tipo_obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Calentador) (valor): avance:2.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|------------------------|---|--------------------|--|-------|---|----|----|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 258 | 2023 | 5 | AGU2030202236878 | Proyecto de inversión | 35000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:35000.0, modificado:3500 2.43)] | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD PERULAS (S. GENERAL - 76085 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76085 | 5 | 3 | 4 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:16.0, meta_modificado:16 0)] | [g01: (ow_municipio:1, localidad:315, direccion:CALLE FRANCISCO VELA 128 INTERIOR DE PUEBLO PERULAS (S. GENERAL), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RUIBAL P.F. NO. 15, PROYECTO DE MEJOR. (m: 102.27426, (u:21.270726) | 41160 | 45138 | 55,032.43 | 55,032.43 | 55,032.43 | 55,032.43 | 55,032.43 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-12-2023, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1781570.42, importe_modificado:1781570.42)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 259 | 2023 | 5 | AGU2030202236879 | Proyecto de inversión | 35000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:35000.0, modificado:3500 2.63)] | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD CAÑADA GRANDE DE COTATORIA - 76593 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76593 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:9.0, meta_modificado:9 0)] | [g01: (ow_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE SAN MIGUELITO 108 INTERIOR SN RANCHERA CAÑADA GRANDE DE COTATORIA, 2019A SAN MIGUELITO DE PERBA (BARCO), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO PADILLA FONSECA Y CALLE IGNACIO PADILLA MEDINA, EL PROYECTO D. (m: 102.222147, (u: 21.782647) | 45110 | 45138 | 36,652.63 | 36,652.63 | 36,652.63 | 36,652.63 | 36,652.63 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-12-2023, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1781570.42, importe_modificado:1781570.42)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 260 | 2023 | 5 | AGU2030202236880 | Proyecto de inversión | 105000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:105000.0, modificado:7958 44)] | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD CAÑADA GRANDE DE COTATORIA - 76593 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 76600 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:9.0, meta_modificado:9 0)] | [g01: (ow_municipio:1, localidad:125, direccion:CALLE SAN MIGUELITO 108 INTERIOR SN RANCHERA CAÑADA GRANDE DE COTATORIA, 2019A SAN MIGUELITO DE PERBA (BARCO), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO PADILLA FONSECA Y CALLE IGNACIO PADILLA MEDINA, EL PROYECTO D. (m: 102.222147, (u: 21.782647) | 45110 | 45138 | 7,956.42 | 7,956.42 | 7,956.42 | 7,956.42 | 7,956.42 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-12-2023, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1781570.42, importe_modificado:1781570.42)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 261 | 2023 | 5 | AGU2030202236882 | Proyecto de inversión | 1381097.00 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1381097.00, modificado:326 592.33)] | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, MANIFESTAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COMANDO EN JEFE TIRAN MUNICIPIO DE EL LLANO - 79707 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 79707 | 5 | 24 | 29 | [meta: (unidad_medida:Me tr lineales, meta:312.0, meta_modificado:31 7.0)] | [g01: (ow_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LEONICANDU JOSÉ TERÁN (S. MUERTO), 2013 LEONICANDU JOSÉ TERÁN (S. MUERTO), LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 108 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE SUÁREZ LA OBRA SE LOC. (m: 102.509558, (u: 21.976109) | 45152 | 45211 | 3,261,592.33 | 3,261,592.33 | 3,261,592.33 | 3,261,592.33 | 3,261,592.33 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:FASE-00013-006-23, contratista:ALTA TORREÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3261592.33, importe_modificado:3261592.33)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 262 | 2023 | 5 | AGU2030202236884 | Proyecto de inversión | 4230243.00 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:4230243.00, modificado:4200 175.35)] | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, MANIFESTAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COMANDO EN JEFE TIRAN MUNICIPIO DE EL LLANO - 81267 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 81267 | 5 | 14 | 17 | [meta: (unidad_medida:Me tr lineales, meta:412.0, meta_modificado:41 7.0)] | [g01: (ow_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO LEONICANDU JOSÉ TERÁN (S. MUERTO), 2013 LEONICANDU JOSÉ TERÁN (S. MUERTO), LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 108 Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE VICENTE SUÁREZ LA OBRA SE L. (m: 102.060794, (u: 21.976782) | 45152 | 45211 | 4,200,175.35 | 4,200,175.35 | 4,200,175.35 | 4,200,175.35 | 4,200,175.35 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:FASE-00013-003-23, contratista:PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4097616.77, importe_modificado:4230243.57)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 263 | 2023 | 5 | AGU2030202236885 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:122000.0, modificado:108 04.00)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMORTONO EN EL MUNICIPIO DE CALVALLO LOCALIDAD MESA GRANDE - 94594 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 94294 | 5 | 6 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cu adros, meta:1.0, meta_modificado:1 0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 107 INTERIOR SN PUEBLO MESA GRANDE, 2010 MESA GRANDE, CALLE CALVALLO 107 ENTRE PERDIDA STA Y PERDIDA STA, EL PROYECTO DE MAJORAMIENTO SE LEVANTA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CALVALLO AL ORIENTE DE LA. (m: 102.770546, (u: 21.802584)] | 45110 | 45138 | 108,804.00 | 108,804.00 | 108,804.00 | 108,804.00 | 108,804.00 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-12-2023, contratista:LOS CENTRO INGENIEROS RIVACABA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1781570.42, importe_modificado:1781570.42)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 264 | 2023 | 5 | AGU2030202236887 | Proyecto de inversión | 122000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:122000.0, modificado:1125 95.95)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMORTONO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ALAMEDA 10587 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 95087 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cu adros, meta:1.0, meta_modificado:1 0)] | [g01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍNEZ 218 INTERIOR SN PAVIMENTAMIENTO VELA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ALAMEDA, 2012B AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ORTEG Y CALLE ISAAC DE LA PEÑA, CALLE JOSÉ PÉREZ. (m: 102.26778, (u:21.932359) | 45110 | 45138 | 112,593.95 | 112,593.95 | 112,593.95 | 112,593.95 | 112,593.95 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-13-2023, contratista:LOS CENTRO INGENIEROS RIVACABA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:545383.27, importe_modificado:545383.27)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 265 | 2023 | 5 | AGU2030202236890 | Proyecto de inversión | 70000 | [FI: (sist_recurso20 23_ama33; modifidat1; tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:70000.0, modificado:686 9.77)] | CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS PEDRZA - 75194 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 85194 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:12.0, meta_modificado:12 0)] | [g01: (ow_municipio:10, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN FRANCISCO DE LOS PEDRZA, 2013 PEDRZA (QUIN), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS PEDRZA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS PEDRZA. (m: 102.124412, (u:21.930499)] | 45110 | 45138 | 63,689.77 | 63,689.77 | 63,689.77 | 63,689.77 | 63,689.77 | [E01: (tpo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-ADO-AMV-10-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA HERRIGUELA CABRERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:873061.03, importe_modificado:873061.03)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-------|--|--|--------------|------------------------|----------|--|--------|---|---|---|--|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 266 | 2023 | 5 | AGU230302236891 | Proyecto de inversión | 3500 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [CONVENIOS], monto 35000.0, modificado: 35000.0 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO LOCALIDAD SANTA BETA- 85415 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 85415 | 5 | 3 | 2 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, meta 16.0, meta_modificada: 16.0 | [g01]: [ow_municipio]: 10, localidad: 164, dirección: CALLE SANTA RITA 115 INTERIOR DE MANCER SANTA RITA 2023R EL MANCER, EL LLANO [RANCHOS, EL LLANO AGUASCALIENTES, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO LE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO EN LA LOCALIDAD SANTA, teléfono: 302 09406, fax: 21 8619461 | 41138 | 45198 | 32,013.70 | 32,013.70 | 32,013.70 | 32,013.70 | 32,013.70 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-ADO-AMV-20-2023, contravista: INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 873063.03, reporte_modificado: 873063.03 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, avance: 16.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 267 | 2023 | 5 | AGU230302237837 | Proyecto de inversión | 10000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 20000.0, modificado: 8711.14 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA AGUASCALIENTES- 134673 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134673 | 5 | 1 | 1 | [meta]: [unidad_medida]: Calle (habilitación), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0 | [g01]: [ow_municipio]: 1, localidad: 1, dirección: CALLE PASTOR IGUALS 227 INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 2028 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIANO AZULELA, CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y CANALES, PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LUBRICA, teléfono: 302 335513, fax: 21 8510133 | 45166 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-AP-AMV-15-2023, contravista: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 1385487.5, reporte_modificado: 1385487.5 | [meta]: [unidad_medida]: Calentador (s), avance: 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 268 | 2023 | 5 | AGU230302237641 | Proyecto de inversión | 15000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 15000.0, modificado: 15651.54 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE JOSÉ PERNALTA GARCÍA- 134730 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134730 | 5 | 4 | 1 | [meta]: [unidad_medida]: Calle (habilitación), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0 | [g01]: [ow_municipio]: 1, localidad: 1, dirección: CALLE LOS MARIANOS SOTOMAYOR 23 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUANALUPE PERALTA GARCÍA, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO DE LA ROSA Y ROSARIO FOLARIE AGUIRRE Y HERNÁNDEZ R., CALLE PROCESO DE LA, teléfono: 302 33722, fax: 21 8664511 | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-AP-AMV-15-2023, contravista: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 1385487.5, reporte_modificado: 1385487.5 | [meta]: [unidad_medida]: Calentador (s), avance: 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 269 | 2023 | 5 | AGU230302237644 | Proyecto de inversión | 10000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 10000.0, modificado: 8711.34 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA VICENTE GUERRERO- 134732 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134732 | 5 | 1 | 2 | [meta]: [unidad_medida]: Calle (habilitación), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0 | [g01]: [ow_municipio]: 1, localidad: 1, dirección: CALLE JULIAN VENTURA 513 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 2038 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LOS POTOSI Y CALLE AGACAO CARDENAS, CALLE REVOLUCION DEL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LUBRICA A CAL, teléfono: 302 33342, fax: 21 8467673 | 45166 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-AP-AMV-15-2023, contravista: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 1385487.5, reporte_modificado: 1385487.5 | [meta]: [unidad_medida]: Calentador (s), avance: 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 270 | 2023 | 5 | AGU230302237647 | Proyecto de inversión | 15000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 15000.0, modificado: 15651.54 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE SOLEDAD RIVERA- 134738 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134738 | 5 | 2 | 7 | [meta]: [unidad_medida]: Calle (habilitación), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0 | [g01]: [ow_municipio]: 1, localidad: 1, dirección: CALLE ATENCIONAN 228 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO SOMOCANERAS SECCIÓN, 2028 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE HACHOCHIL, CALLE CHIMISTOC EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LI, teléfono: 302 34313, fax: 21 8634533 | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-AP-AMV-15-2023, contravista: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 1385487.5, reporte_modificado: 1385487.5 | [meta]: [unidad_medida]: Calentador (s), avance: 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 271 | 2023 | 5 | AGU230302237650 | Proyecto de inversión | 20000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 20000.0, modificado: 48725.36 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA VICENTE GUERRERO- 134803 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134803 | 5 | 4 | 1 | [meta]: [unidad_medida]: Calle (habilitación), meta: 2.0, meta_modificada: 2.0 | [g01]: [ow_municipio]: 1, localidad: 1, dirección: CALLE BENITO MONTEYA Y RONALDO ALONSO TERNER SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ TERNER Y CALLE RONALDO ALLENDE, CALLE JUAN MEDINA EL PROYECTO DE MED, teléfono: 302 33345, fax: 21 8475230 | 45166 | 45198 | 48,725.36 | 48,725.36 | 48,725.36 | 48,725.36 | 48,725.36 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-AP-AMV-15-2023, contravista: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 1385487.5, reporte_modificado: 1385487.5 | [meta]: [unidad_medida]: Calentador (s), avance: 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 272 | 2023 | 5 | AGU230302236893 | Proyecto de inversión | 70000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 70000.0, modificado: 87423.54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SABAHA LA REFORMA- 85493 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 85493 | 5 | 5 | 3 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, meta: 32.0, meta_modificada: 32.0 | [g01]: [ow_municipio]: 10, localidad: 27, dirección: CALLE FRANCISCO SABAHA JOSÉ SABAHA MICHELES INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO SABAHA LA REFORMA, 2018 FRANCISCO SABAHA LA REFORMA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD LA LUZ, teléfono: 302 032777, fax: 21 9666993 | 45138 | 45198 | 87,423.54 | 87,423.54 | 87,423.54 | 87,423.54 | 87,423.54 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-ADO-AMV-20-2023, contravista: INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 873063.03, reporte_modificado: 873063.03 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, avance: 32.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 273 | 2023 | 5 | AGU230302236894 | Proyecto de inversión | 35000 | [f1]: [id]: recurso 20 23_ramo 33_modalidad 1 [sig]: recurso 03 [aportaciones]: [SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 35000.0, modificado: 4175.14 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO LOCALIDAD LA LUZ- 85493 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 85493 | 5 | 3 | 1 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0 | [g01]: [ow_municipio]: 10, localidad: 42, dirección: CALLE LUERNA 228 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 2034 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MEDICAMENTO DE LUBRICA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO EN LA LOCALIDAD LA LUZ, teléfono: 302 09923, fax: 22 0011573 | 45138 | 45198 | 41,751.40 | 41,751.40 | 41,751.40 | 41,751.40 | 41,751.40 | [f01]: [tipo_obra]: Odra, numero_contorno: VOP-ADO-AMV-20-2023, contravista: INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto: 873063.03, reporte_modificado: 873063.03 | [meta]: [unidad_medida]: Metro Cuadrado, avance: 16.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|--------|---|---|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 274 | 2011 | 5 | AGU20302236895 | Proyecto de inversión | 35000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35000.0 modificado:402 5.99)] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMADO EN EL LINDERO LOCALIDAD EL PUERTO, ES589 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 6689 | 5 | 4 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Meta 10.0) meta_modificado:14 0]] | [R01: (solv_municipio:10, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PUERTO, 2015 EL PUERTO, EL LINDO AGUASCALIENTES ENTRE CALLES MARCO HICALGO Y CALLES JOSÉ YRIBARRA, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LINDO EN LA LOCALIDAD EL PUERTO, (lon:102.80133, lon:102.804366)) | 40,825.99 | 40,825.99 | 40,825.99 | 40,825.99 | 40,825.99 | 40,825.99 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-ADD-AMV-10-2021, contravals:INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL CAMBITRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:873063.0), [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 275 | 2011 | 5 | AGU20302236907 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122000.0 modificado:9479 3.45)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE VILLA DE NUESTRAS SEÑORA SECTOS SAN MARCOS - 87641 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87641 | 5 | 3 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Cm2 (m2)) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CARRINO DE LA PLATA 136 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOS SAN MARCOS, 2026 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GARCERAN DE LA FUENTE Y CALLE FRANCISCO TENAMAZTE, (lon:102.28477, lon:102.107713)) | 94,793.45 | 94,793.45 | 94,793.45 | 94,793.45 | 94,793.45 | 94,793.45 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-RE-AMV-13-2023, contravals:LUX DORMITORIO RODRIGUEZ RIVACABANA convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27)] | [meta1: (unidad_medida:Cuartos(a), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 276 | 2011 | 5 | AGU20302236908 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122000.0 modificado:1355 64.75)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE CALLE BENTON PALMENO DENA | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87680 | 5 | 1 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Cm2 (m2)) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI FRANCISCO MARQUEZ MARTINEZ 254 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DE BENTON PALMENO DENA, 2013 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CALLE GUERRA ALFONSO Y CALLE GUERRA LOPEZ VELAZQUEZ, CALLE JUAN MOCHALES MORALES - (lon:102.347102, lon:102.345248)) | 113,564.75 | 113,564.75 | 113,564.75 | 113,564.75 | 113,564.75 | 113,564.75 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-RE-AMV-13-2023, contravals:LUX DORMITORIO RODRIGUEZ RIVACABANA convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27)] | [meta1: (unidad_medida:Cuartos(a), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 277 | 2011 | 5 | AGU20302236910 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122000.0 modificado:1183 89.76)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE VILLA LINDA DOMINA - 87728 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87728 | 5 | 2 | 3 | [meta1: (unidad_medida:Cm2 (m2)) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI VILLA CLARA 207 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA LINDA DOMINA, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLES MARTINEZ Y CALLE BLAS DE LARA, CALLE VILLA SOBRANO EL PROYECTO DE MEDICAMENTO 5, (lon:102.29582, lon:102.107713)) | 118,389.76 | 118,389.76 | 118,389.76 | 118,389.76 | 118,389.76 | 118,389.76 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-RE-AMV-13-2023, contravals:LUX DORMITORIO RODRIGUEZ RIVACABANA convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415381.27, importe_modificado:1415381.27)] | [meta1: (unidad_medida:Cuartos(a), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 278 | 2011 | 5 | AGU20302236911 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122000.0 modificado:1011 46.47)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL SUR | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87602 | 5 | 3 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Cm2 (m2)) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A PRIVADA LOMAS DE AGUASCALIENTES 114 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL SUR, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMAS DE AGUASCALIENTES Y CALLE LOMAS DEL CENTRO, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO 5, (lon:102.29538, lon:102.807912)) | 101,146.47 | 101,146.47 | 101,146.47 | 101,146.47 | 101,146.47 | 101,146.47 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-RE-AMV-13-2023, contravals:CONCRETO INDUSTRIAL INTERCOMERCIAL AMB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1785170.42, importe_modificado:1785170.42)] | [meta1: (unidad_medida:Cuartos(a), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 279 | 2011 | 5 | AGU20302237664 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:33000.0 modificado:13130 3.08)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN REPOSICION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE VALLA DE LOS CACTOS - 134983 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134982 | 5 | 3 | 5 | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0) meta_modificado:2 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI RECIENTO PIRATA 100 Y RECIENTO SAGUADO 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CALLE DE LOS CACTOS, 20156 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO BERNAGA Y EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A C, (lon:102.282755, lon:102.874295)) | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-UF-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1384847.5, importe_modificado:1384847.5)] | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 280 | 2011 | 5 | AGU20302237669 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10000.0 modificado:8711 34)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE MONTEFLORES DEL SUR | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134996 | 5 | 3 | 3 | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI 22 DE DICIEMBRE 1511 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MONTEFLORES 2A SECCION, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE HERIBERTO CALLE SANJOSE DE 1812 EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A C, (lon:102.298009, lon:102.805312)) | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-UF-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1384847.5, importe_modificado:1384847.5)] | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 281 | 2011 | 5 | AGU20302237674 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1: (solv_recursos20 23_ramo33, modifidat1: tipo_recursos20 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10000.0 modificado:8711 34)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE MUNICIPIO LIBRE | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135019 | 5 | 2 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0) meta_modificado:1 0]] | [R01: (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI LIBERALISMO 104 INTERIOR SN CUADRO MARQUEZ LIBRE, 20159 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA CALLE ESTADIA SOCIAL EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DE LLEVARRA A C, (lon:102.301963, lon:102.895277)) | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01: (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOR-UF-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1384847.5, importe_modificado:1384847.5)] | [meta1: (unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------|--|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|--|--|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 282 | 2021 | 5 | AGU20302237675 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 16500.0, modificado 15601.54) | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135050 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 16500.0, modificado 15601.54) | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE RECINTO DUNONALDO 103 25 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CALLE DE LOS CACTUS, 20136 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE SOLDO Y CALLE PALDO DE LA BENDINA, CALLE ANITA MARIA MAGDALENA EL PROYECTO DE MEDIR, tel.-02 232209, fax 21 864024) | 45166 | 45108 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 283 | 2021 | 5 | AGU20302237676 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135026 | 5 | 4 | 2 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE MARICAL, 142 INTERIOR SN COLONIA MONDICO LIBRE, 20199 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE SOLDO Y CALLE BERNINDEL, CALLE BERNINDEL, CALLE BERNINDEL EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 232582, fax 21 866232) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 284 | 2021 | 5 | AGU20302237681 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONAS POCITOS, 135077 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135077 | 5 | 5 | 5 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:2.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONAS POCITOS, 135077 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE MARICÓ, 142 INTERIOR SN COLONIA MONDICO LIBRE, 20199 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE SOLDO Y CALLE BERNINDEL, CALLE BERNINDEL, CALLE BERNINDEL EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 232582, fax 21 866232) | 45166 | 45108 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 285 | 2021 | 5 | AGU20302237684 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135119 | 5 | 2 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE LAS JOVAS 111 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ESCALANTE, 20186 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE SOLDO Y CALLE ESTACION CANADA, CALLE CANADA GRANDE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 24771, fax 21 861263) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 286 | 2021 | 5 | AGU20302237688 | Proyecto de inversión | 20000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA SOLIDARIDAD LA SECCION 15181 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135181 | 5 | 4 | 4 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:2.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA SOLIDARIDAD LA SECCION 15181 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE TRINIDAD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LA SECCION, 20198 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE SOLDO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SOLIDARIDAD EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 244913, fax 21 866033) | 45166 | 45108 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 287 | 2021 | 5 | AGU20302237703 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135359 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE VIVERO DE LA MADONIA 454 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASABLANCA, 20197 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE VIVERO DE SAN JOSE Y CALLE REYES INDEPENDENTES, EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 273854, fax 21 863993) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 288 | 2021 | 5 | AGU20302237705 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135393 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE MAYO DE 182 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MORELOS, 20198 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE CALIBURD Y CALLE SOLDO, CALLE 22 DE DICIEMBRE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO, tel.-02 254842, fax 21 868363) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 289 | 2021 | 5 | AGU20302237706 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135409 | 5 | 4 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal, meta_modificado:1.0) [FI] (cód. recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pte. p_mn.3, tpo. recurso FID) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES ZONA MUNICIPIO LIBRE 235009 | [g01] (cód. municipio:1, localidad:1, direccion:CALE ROSA MERARDO 102 48 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REINCENTRO 20299 AGUACALIENTES AGUACALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO Y CALLE ROSA MERARDO EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO D, tel.-02 23169, fax 21 864643) | 45166 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tpo. obra:Obr, numero_contorno:VOSOP-FE-AMV-15-2023, contravals:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., consecutor:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab, meta_avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|---------|--|-----------------|------------------------|---|--------------------|--|-------|---|-----|-----|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 290 | 2023 | 5 | AGU20302237708 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15453 | 5 | 2 | 1 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EXPONENCIACION PETEROLERA 236 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BODOLFO LANDEROS CALLELOS, 2023 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE POLIDUCTO, CALLE PAZ REBORDO VIVIEL DEL PROY, ton:102.249383, lat:21.904088)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 291 | 2023 | 5 | AGU20302237709 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15453 | 5 | 2 | 0 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTUM INDELA 612 21 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MINOROS DE LAS CULTURAS, 2023 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMAS DE LAS CALANDRAS Y CALLE CULTUM INDELA, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LL, ton:102.249382, lat:21.904088)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 292 | 2023 | 5 | AGU20302237710 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15456 | 5 | 1 | 1 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE A. PIREZ 423 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORA DE LA ALAMEDA 303 INTERIOR AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE LOS ROSALES Y CALLE JOSE G. CRUZ, CALLE POLIDUCT, ton:102.26495, lat:21.913123)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 293 | 2023 | 5 | AGU20302237715 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15447 | 5 | 2 | 2 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OSBERTO LOPEZ VELAZQUEZ 207 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BENITO PALMOR DENA, 2023 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DR FRANCISCO GIL JIMENEZ Y CALLE JOSE MEDINA, CALLE FRANCISCO M REVILLA, ton:102.25248, lat:21.9158419)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 294 | 2023 | 5 | AGU20302238892 | Proyecto de inversión | 6281332 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) CONSTRUCCION DE RED DE PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO TRIBUNILLA DEL MUNICIPIO DE LOS RIOSA - 17296 (modificado:588440:82)] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | 37276 | 5 | 880 | 608 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) CONSTRUCCION DE RED DE PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO TRIBUNILLA DEL MUNICIPIO DE LOS RIOSA - 17296 (modificado:588440:82)] | [g01: (s16r_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA CALZADA SANTA FE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LIBR VILLA DEL VERDE, 2035 SAN FERNANDO (FRACCIONAMIENTO), SAN FRANCISCO DE LOS RIOSA (FRACCIONAMIENTO), CALLE SAN FELIX ORIENTE Y CALLE SAN LUIS, CALLE CALZADA SANTA FE EL PL, ton:102.276477, lat:21.02844422)] | 65170 | 45290 | 5,880,410.82 | 5,880,410.82 | 5,880,410.82 | 5,880,410.82 | 5,880,410.82 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:INAGUA-DA-OPF-016-2023, contravista:Y FIBROCONCRETO EMBARCACION OPERACION convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:588440.82, importe_modificado:588440.82)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Posto(s), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [s01: (observacion:La cifra del modificado el pagado debe ser la misma, trimestre:1.0, usuario:llanadonora, fecha:2024-07-12), c01: (observacion:La cifra del modificado el pagado debe ser la misma), trimestre:1.0, usuario:llanadonora, fecha:2024-07-12)] |
| 295 | 2023 | 5 | AGU20302237715 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15449 | 5 | 3 | 3 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUIARO 128 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA, 20150 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAR MAVOR Y CALLE ISA MAVOR, CALLE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LEONARA CADO EN EL MUNICIPIO, ton:102.279539, lat:21.9249458)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 296 | 2023 | 5 | AGU20302237716 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | Agapascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15455 | 5 | 2 | 2 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm3. s16r_recurso10) EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3.000.0, modificado:8711-34] | [g01: (s16r_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RECIENTO PRIVADO 1003 55 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RECENTO CARBON DON Y CALLE RECENTO VILLA SALAS EL PROYECTO O, ton:102.279169, lat:21.8747953)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:VOSP-IFE-AMV-15-2023, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NUEVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Calentador solar, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 297 | 2023 | 5 | AGU20302221669 | Proyecto de inversión | 367000 | [F1: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm4. s16r_recurso10) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA LEONA NIENDO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO, EL PLANEO, AGS. - 59923 (modificado:367000:00)] | Agapascalientes | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de el Llano | 59923 | 5 | 14 | 13 | [meta: (s16r_recurso20 23_ramo33_modadef1. s16r_gm4. s16r_recurso10) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA LEONA NIENDO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO, EL PLANEO, AGS. - 59923 (modificado:367000:00)] | [g01: (s16r_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA NIENDO BARRIO EL SALTO, 20189 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES, CONSTRUCCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL DE PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES, INCORPORACION DE LA OBRA DE LOCALIDAD CENTRO DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA O LA CARRERA.M, ton:101.98460242, lat:21.91908642)] | 4054 | 45084 | 3,607,000.00 | 3,607,000.00 | 3,607,000.00 | 3,607,000.00 | [f01: (s16r_obraObr4, numero_contorno:02-23-FADAMUN-RE-907-008-009, contravista:APS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:3559174.17, importe_modificado:3559174.17)] | [meta: (s16r_unidad_medida:Metrica (m3/mes), avance:80.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------|-----------------------|------------|---|--|----------|------------------------|---|--------------------|--|--------|---|--------|----|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 298 | 2021 | 5 | AGU2030223740 | Proyecto de inversión | 2291654.07 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO, BANQUETAS Y CANTONERAS EN LA CALLE PARRA, COLONA EL RIEGO, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 130838 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 130838 | 5 | 35 | 42 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE PARRA, CALLE FRANKLIN D. ROOSEVELT, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AV. LA ESPERANZA Y CALLE PARRA, CALLE FRANKLIN D. ROOSEVELT, LOCALIDAD EN LA COLONIA EL RIEGO, AGUASCALIENTES E. Ins-102.2482406, Ins-21.893102445) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE PARRA, CALLE FRANKLIN D. ROOSEVELT, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AV. LA ESPERANZA Y CALLE PARRA, CALLE FRANKLIN D. ROOSEVELT, LOCALIDAD EN LA COLONIA EL RIEGO, AGUASCALIENTES E. Ins-102.2482406, Ins-21.893102445) | 2,291,654.07 | 2,291,654.07 | 2,291,654.07 | 2,291,654.07 | 2,291,654.07 | 2,291,654.07 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos PASE-06009-004-23, contratos OBROS RELIADA S.A. DE C.V., contrato:01C071046 DE OBRAS PUBLICAS, monto:230337.64, importe_modificado:230337.64) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 299 | 2021 | 5 | AGU2030223740 | Proyecto de inversión | 10000 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O MINADOR DE LAS CULTURAS- monto:10000.0, modificado:8711.14 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 135933 | 5 | 1 | 1 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE CULTURA, CHEMÉRCA 330 31 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MINADOR DE LAS CULTURAS, 2024 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA, CHEMÉRCA 330 Y CALLE CULTURA, CHEMÉRCA E1, Ins-102.2482406, Ins-21.906131) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE CULTURA, CHEMÉRCA 330 31 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MINADOR DE LAS CULTURAS, 2024 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA, CHEMÉRCA 330 Y CALLE CULTURA, CHEMÉRCA E1, Ins-102.2482406, Ins-21.906131) | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 300 | 2021 | 5 | AGU2030223742 | Proyecto de inversión | 20000 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O JOSE GARIBAY GARCÍA- monto:20000.0, modificado:1742.28 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 135934 | 5 | 4 | 7 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE ANTONIO LOPEZ DE OVARIZ Y JESÚS AGUIRRE PALACIOS INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO JOSE GARIBAY, 2018 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE JOSE GUERRA PALZO, CALLE PR, Ins-102.2482406, Ins-21.8670313) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE ANTONIO LOPEZ DE OVARIZ Y JESÚS AGUIRRE PALACIOS INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO JOSE GARIBAY, 2018 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE JOSE GUERRA PALZO, CALLE PR, Ins-102.2482406, Ins-21.8670313) | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 301 | 2021 | 5 | AGU2030223740 | Proyecto de inversión | 30000 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O BARRIO DE LAS PALMAS- monto:30000.0, modificado:2613.42 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 135936 | 5 | 2 | 4 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE PALMA SALADA (ITELHART) Y PALMA SALADA INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO O BARRIO DE LAS PALMAS, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE MIGUEL HONDURGO, AVENIDA POLIBUERTO EL PROYECTO DE Ins-102.2482406, Ins-21.8662961) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE PALMA SALADA (ITELHART) Y PALMA SALADA INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO O BARRIO DE LAS PALMAS, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE MIGUEL HONDURGO, AVENIDA POLIBUERTO EL PROYECTO DE Ins-102.2482406, Ins-21.8662961) | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 302 | 2021 | 5 | AGU2030223744 | Proyecto de inversión | 10000 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O VILLA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ESTACION- monto:10000.0, modificado:8711.14 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 135942 | 5 | 3 | 2 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE DOMINGO VELAZCO OTE. 1706 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ESTACION, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO FERNANDEZ SOTO Y CALLE CLESTIANO LOPEZ, Ins-102.204650, Ins-21.8688923) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE DOMINGO VELAZCO OTE. 1706 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ESTACION, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO FERNANDEZ SOTO Y CALLE CLESTIANO LOPEZ, Ins-102.204650, Ins-21.8688923) | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 303 | 2021 | 5 | AGU2030223745 | Proyecto de inversión | 16500 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA INTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD EL LUERO DE LA CRUZ- monto:16500.0, modificado:15651.54 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 131795 | 5 | 2 | 2 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_620_direccon CALLE ANTONIO PERNANDEZ CALLECR4 INTERIOR SIN RANCHOBA EL LUERO DE LA CRUZ, 2016 EL LUERO DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUERO Y CALLE CONTELORON, EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO, Ins-102.371637, Ins-21.8297283) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_620_direccon CALLE ANTONIO PERNANDEZ CALLECR4 INTERIOR SIN RANCHOBA EL LUERO DE LA CRUZ, 2016 EL LUERO DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUERO Y CALLE CONTELORON, EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO, Ins-102.371637, Ins-21.8297283) | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 304 | 2021 | 5 | AGU2030223992 | Proyecto de inversión | 541469.04 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | CONSTRUCCION DE FRENTE DE AGUA INTIBADA EN SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MONTE DE SANTA ISABEL- monto:541469.04, modificado:5345.68044 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | | | 174183 | 5 | 645 | 433 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_620_direccon CALLE REAL DE ASIENTO, FRACCIONAMIENTO SANTA ISABEL, 2080 SANTA ISABEL (FRACCIONAMIENTO) PABELLON DE METALICA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REAL DE CAÑAMBA Y CALLE REAL DE AGUATES, CALLE REAL DE ZACAFLACA LA CRUZ SIN LLEVAR A CABO, Ins-102.2672338, Ins-21.82925797) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_620_direccon CALLE REAL DE ASIENTO, FRACCIONAMIENTO SANTA ISABEL, 2080 SANTA ISABEL (FRACCIONAMIENTO) PABELLON DE METALICA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REAL DE CAÑAMBA Y CALLE REAL DE AGUATES, CALLE REAL DE ZACAFLACA LA CRUZ SIN LLEVAR A CABO, Ins-102.2672338, Ins-21.82925797) | 5,345,680.44 | 5,345,680.44 | 5,345,680.44 | 5,345,680.44 | 5,345,680.44 | 5,345,680.44 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos MAGDAOLA OFE-014-2023, contratos BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVIDO ADAME, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:545680.44, importe_modificado:545680.44) | [ent1] (códig_medidaPon01(ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (Sólo: (observación: La cifra del modificado el pagado debe ser la misma, verifique S.O, usuario:rlmarquez, fecha: 2024-07-22) |
| 305 | 2021 | 5 | AGU2030223748 | Proyecto de inversión | 16500 | [f01] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f02] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f03] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f04] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f05] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f06] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f07] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f08] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f09] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) [f10] (códig_recurso20 25_ramo33_modidad1) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA INTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LOCALIDAD LA CRUZ- monto:16500.0, modificado:15651.54 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | | | 132046 | 5 | 2 | 1 | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE VALERIO TRUJANO 304 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MONTE DE LA CRUZ, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLECCION Y CALLE MENDO DE 1812, EL PROYECTO DE MECORAMIENTO DE LLEVAR A CABO EN EL, Ins-102.3800717, Ins-21.8290561) | [ent1] (códig_municipio1 localidad_1_direccon CALLE VALERIO TRUJANO 304 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MONTE DE LA CRUZ, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLECCION Y CALLE MENDO DE 1812, EL PROYECTO DE MECORAMIENTO DE LLEVAR A CABO EN EL, Ins-102.3800717, Ins-21.8290561) | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [ent1] (códig_obraOtra_numero_contratos VIGOP-PE-AMV-15-2023, contratos PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MINVA, S.A. DE C.V., contrato: INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5) | [ent1] (códig_medidaCalentab (ncl), anexo:1-0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|---------------|------------------------|---|-----------------------|--|--------|---|----|----|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 306 | 2023 | 5 | AGU203020237467 | Proyecto de inversión | 10500 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:36000, modificado:1365 (544) | EQUIPAMIENTO DE CALENTACION SOLAR Y SISTEMAS DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONA LOMA BONITA - 133126 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133126 | 5 | 2 | 0 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE 2007 305 INTERIOR EN COLONA LOMA BONITA, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 ENTRE CALLE ART 4 Y CALLE ART 123, CALLE 1807 EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, (lon: -102.339409, lat: 21.833466) | 4166 | 4539 | 15,651.34 | 15,651.34 | 15,651.34 | 15,651.34 | 15,651.34 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-FPE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MORA, S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 307 | 2023 | 5 | AGU203020237482 | Proyecto de inversión | 122000 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:220000, modificado:1365 (544) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA GENERAL - 133393 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133393 | 5 | 2 | 2 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion:PRIVADA ALBERTO ENRIQUEZ DE ALMAMDA 10 INTERIOR SIN COLONIA GENERAL, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERCE DE NAZZARI, CALLE FELIX DE LA PAZ EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, (lon: -102.323255, lat: 21.828261) | 4166 | 4539 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-15-2023, contratista:CONSTRUCTORA PABELÓN S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:300019.29, importe_modificado:300019.29 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 308 | 2023 | 5 | AGU203020237487 | Proyecto de inversión | 240000 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:240000, modificado:2330 (594) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN EL LIDO LAS CUMBRES - 133477 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133477 | 5 | 5 | 3 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE PICACHO ORIENTE INTERIOR DE COLONIA ESCO LAS CUMBRES, 20179 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 ENTRE CALLE BERNAUDO Y AVENIDA BERNARDO, CALLE GUADALUPE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, (lon: -102.292344, lat: 21.925983) | 4538 | 4539 | 233,000.94 | 233,000.94 | 233,000.94 | 233,000.94 | 233,000.94 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-16-2023, contratista:CONSTRUCTORA PABELÓN S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:300019.29, importe_modificado:300019.29 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:2.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 309 | 2023 | 5 | AGU203020237502 | Proyecto de inversión | 122000 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:220000, modificado:1365 (544) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FACONDIRAMIENT A MUJERES - 133480 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133480 | 5 | 2 | 4 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE MA ACECERON BENITO 28A INTERIOR SIN FACONDIRAMIENT MUJERES LUSTRES, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA CALLE CARMEN ESPERZA MEDINA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EL PROY, (lon: -102.339612, lat: 21.844462) | 4538 | 4539 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-BS-AMV-15-2023, contratista:CONSTRUCTORA PABELÓN S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:300019.29, importe_modificado:300019.29 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 310 | 2023 | 5 | AGU203020237508 | Proyecto de inversión | 122000 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:220000, modificado:1365 (544) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA VILLA DE LOS ANGELES, SECTOR GUADALUPE - 133735 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133735 | 5 | 9 | 2 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE JOSE E ENRIQUE GUTIERREZ 121 INTERIOR EN COLONIA VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE, 201226 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 ENTRE CALLE FELIX DE URBIA Y CALLE BERNARDE DE ANDA, CALLE FELIX, (lon: -102.297444, lat: 21.927593) | 4538 | 4539 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | 116,500.47 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-FPE-AMV-15-2023, contratista:CONSTRUCTORA PABELÓN S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:300019.29, importe_modificado:300019.29 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 311 | 2023 | 5 | AGU203020237507 | Proyecto de inversión | 10000 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:10000, modificado:871 (21) | EQUIPAMIENTO DE CALENTACION SOLAR EN EL MUNICIPIO DE MARIÁ AGO SUCALIDAD DE PAGO BLANCO - 133994 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 133994 | 5 | 3 | 2 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE BLANCO, 2000 PAGO BLANCO, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro1 ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE NUEVA, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE GUADALUPE VICTO, (lon: -102.339612, lat: 21.973551) | 4538 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:VOSP-FPE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MORA, S.A. DE C.V., compromete INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5 | (F1) (c1)u_medidaCuentas0 (94), avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 312 | 2023 | 5 | AGU203020238167 | Proyecto de inversión | 757474.4 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:23474.8, modificado:707 (76-3) | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALICANTABILIDAD CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PANGUETAS Y PANGUETONEN DE LA CALLE EL ROSAL, COLONIA EL ROSAL, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES - 143838 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Secretaría de Obras Públicas | 143838 | 5 | 11 | 13 | (F1) (c1)u_recuro1, localidad 1, direccion: CALLE EL ROSAL, CALLE FELIX DE URBIA Y CALLE BERNARDE DE ANDA, CALLE FELIX, (lon: -102.339612, lat: 21.894132) | 4532 | 4531 | 707,976.30 | 707,976.30 | 707,976.30 | 707,976.30 | 707,976.30 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:FASE-06020-012-20, contratista:MACQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAY S.A. DE C.V., compromete SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:754922.6, importe_modificado:754922.6 | (F1) (c1)u_medidaMetrico Cuadrado, avance:205.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 313 | 2023 | 5 | AGU203020238177 | Proyecto de inversión | 290061.2 | (F1) (c1)u_recuro20 23_ramo33_rmodalidad1_ prog_gm3_ tpo_recuro01 (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:250461.90, modificado:200 (820.16) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, PANGUETAS Y PANGUETONEN EN LA CALLE SIN CARRILES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES - 143772 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Secretaría de Obras Públicas | 143772 | 5 | 19 | 23 | (F1) (c1)u_recuro2, localidad 30, direccion:SECTOR LAZARO CARDENAS, 20734 LAZARO CARDENAS, AGUASCALIENTES (F1) (c1)u_recuro2 ENTRE CALLE CABRETESA FEDERAL 20 Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REY DE ORO LA CALLE DE OCCIDENTAL AL CENTRO DE LA COMANDANÍA DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE AS, (lon: -102.223783, lat: 21.16969239) | 4532 | 4531 | 2,903,920.16 | 2,903,920.16 | 2,903,920.16 | 2,903,920.16 | 2,903,920.16 | (F1) (t1)u_obraOtra, numero_contrato:FASE-06020-020-20, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., compromete SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:730536.89, importe_modificado:730536.89 | (F1) (c1)u_medidaMetrico Cuadrado, avance:205.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|----------------|------------------------|---|--------------------------|--|--------------------|---|-----|-----|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|------------------|-------------------|--|
| 314 | 2023 | 5 | AGU230302288976 | Proyecto de inversión | 1013940 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10139407.5, modificado:951733.64] | REHABILITACIÓN DE FIC. PRIM. RIVANE ARELLANO VALLE, CUC. DEMARL. AGS. | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agapascalentes | FAM-10013-23-2021 | 5 | 187 | 187 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g001: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:GERENADO DE EDUCACION DEBIDO CROMAL, localidad:1, importe, modificado:951733.64) (at:21.89411812)] | 45127 | 45186 | 961,713.54 | 961,713.54 | 961,713.54 | 961,713.54 | 961,713.54 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 315 | 2023 | 5 | AGU230302289603 | Adquisición | 54785.64 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:5, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54785.64, modificado:54785.64] | ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE FIBRA Y ESTANTERÍA | Agapascalentes | Isela María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos indirectos | Municipio de Isela María | FORTA/MUN/05012023 | 5 | 3 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Pie, al metro:5.0, meta_modificada:5.0)] | [g001: (con_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLÉ CASADOS, localidad:102334, (at:21.96)] | 45091 | 45291 | 54,785.64 | 54,785.64 | 54,785.64 | 54,785.64 | 54,785.64 | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obj1: (observación:favor de modificar enlace para que abra directo al contenido de este obra , trimestre:5.0, usuario:foertrmpagae, fecha:2024-07-03)] |
| 316 | 2023 | 5 | AGU230402279537 | Proyecto de inversión | 74861.54 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74861.54, modificado:74861.54] | CONSTRUCCION DE GUARDIANES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA AGUA AZUL, FRANCO DE CALLE DOS DE AGUA, CALLE AGUA CIELA, COL. DOS DE AGUA, ITESU MARIA CENTENO, AGS. 77959 | Agapascalentes | Isela María | Proyecto de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Secretaría de Obras Públicas | 77959 | 5 | 65 | 65 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:130.5, meta_modificada:5)] | [g001: (con_municipio:5, localidad:ASD, direccion:PRIVADA PRIVADA AGUA AZUL INTERIOR O COLINA JESSA MARIA CENTRO, 2020 ITESU MARIA, ITESU MARIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIOS DE AGUA Y CALLE AGUA AZUL, NERVENA SAN LORENZO CONSTRUCCION DE GUARDIANES Y BANQUETAS EN CALLE PR, localidad:10230105, importe, modificado:719999.97)] | 45100 | 45291 | 734,987.51 | 734,987.51 | 734,987.51 | 734,987.51 | 734,987.51 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:100.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obj1: (observación:La cifra del modificado al pagado debe ser la misma (734,987.51) ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. trimestre:5.0, usuario:foertrmpagae, fecha:2024-07-04)] |
| 317 | 2023 | 5 | AGU230402279531 | Proyecto de inversión | 717394.04 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717394.04, modificado:717394.04] | FORM 049 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, VARAS CALLES, EL VILLAGE 78847 | Agapascalentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 78847 | 5 | 36 | 32 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo lineales, meta:20.0, meta_modificada:55.0)] | [g001: (con_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE EL TANQUE RANCHERA EL POVO, 2016 EL POVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PREPARADA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE S DE MANO LA OBRA 021A UBICADA EN CALLE EL TANQUE ENTRE LA CALLE PREPARADA Y CALLE RICARDO FL, localidad:10230126, importe, modificado:1294505.4)] | 45220 | 45241 | 717,394.04 | 717,394.04 | 717,394.04 | 717,394.04 | 717,394.04 | [meta1: (unidad_medida:Metrico lineales, avance:55.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 318 | 2023 | 5 | AGU230302288023 | Proyecto de inversión | 94477.0 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94477.0, modificado:95595.81] | CONDICIONACIÓN DE MANA FERRIZETA, SACATEPECAL, COXUL, AGS. | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agapascalentes | FAM-10026-23-2021 | 5 | 29 | 28 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g001: (con_municipio:4, localidad:38, direccion:Av. Marco A. Barboza yD. 1023, localidad:102307621, (at:21.43742773)] | 45112 | 45231 | 905,952.24 | 905,952.24 | 905,952.24 | 905,952.24 | 905,952.24 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 319 | 2023 | 5 | AGU230402279541 | Proyecto de inversión | 1090778.80 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090778.80, modificado:1090778.80] | FORM 014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO FIBROALCO EN CALLE JOSE MARIA VILLALOBOS EN CALLE CONDOMINIO DE REAL DE ASIENTOS, AGS.784 | Agapascalentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Asientos | 80734 | 5 | 35 | 33 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:376.42, meta_modificada:5)] | [g001: (con_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLÉ JOSE MARIA VILLALOBOS PUEBLO BUENOS DÍAS, 201700 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA BUFA Y CALLE TEPOZAN, CALLE ALLENDE LA OBRA 516 UBICADA EN LA CALLE JOSE MARIA VILLALOBOS ENTRE CALLE LA BUFA Y CALLE T, localidad:1023013794, (at:22.23828261)] | 45180 | 45214 | 1,090,778.80 | 1,090,778.80 | 1,090,778.80 | 1,090,778.80 | 1,090,778.80 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:576.42)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 320 | 2023 | 5 | AGU230302289713 | Proyecto de inversión | 217,714.44 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217,714.44, modificado:217,714.44] | CONDICIONACIÓN DE SEC. GRAL. No. 33 RICARDO FLORES MAGÓN, CUC. DEMARL. AGS. | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agapascalentes | FAM-10048-23-2021 | 5 | 217 | 210 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:1.0)] | [g001: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE EN EDO LOCALIZANTE, localidad:10236911, (at:21.88563849)] | 45148 | 45192 | 272,714.44 | 272,714.44 | 272,714.44 | 272,714.44 | 272,714.44 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 321 | 2023 | 5 | AGU230302289726 | Proyecto de inversión | 11661.0 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:ED, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11661.79, modificado:679473.07] | CONDICIONACIÓN DE LAS CALLES CHAVEZ CRONDO, BARRIALES ATLAS, ASIENTOS, AGS. | Agapascalentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agapascalentes | FAM-10051-23-2021 | 5 | 25 | 25 | [meta1: (unidad_medida:Me, mo Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:1.0)] | [g001: (con_municipio:2, localidad:8, direccion:FRANCOISCO VILA S/N COMUNIDAD BARRIALES (TANQUE DE LA VELA), localidad:102301091, (at:22.24672)] | 45148 | 45237 | 679,473.07 | 679,473.07 | 679,473.07 | 679,473.07 | 679,473.07 | [meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obj1: (observación:El monto del modificado al pagado debe ser el mismo (679,473.07) ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. trimestre:5.0, usuario:foertrmpagae, fecha:2024-07-10)] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|---------|---|---|---------------|------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-------|-------|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|---|---|
| 322 | 2023 | 5 | AGU230302289742 | Proyecto de inversión | 1303936 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1303987,5, modificado:1318368,20] | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-50006-23-2023 | 5 | 30 | 30 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1,0, meta_modificado:1,0] | [g01]: [con_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE BARRERA BENITO SÁENZ No. 34, LA TRINCA, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.1271205, fax:21.81249937] | 45100 | 45239 | 1,018,945.73 | 1,018,945.73 | 1,018,945.73 | 1,018,945.73 | 1,018,945.73 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAM-50006-23-2023, contralista:00ADPAA.LA DE C.V., convocante:00FA, monto:1218945.73, importe_modificado:1218945.73] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 323 | 2023 | 5 | AGU23030228282 | Proyecto de inversión | 1386956 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1386936, modificado:1378123,76] | Obras de Infraestructura en Barrios y "Pavimento con Gravel" y Cuaternarios y Banderas Calle Ixona Victoria entre Calle Catarino Aranda y Calle 5 de Mayo, "Palo Alto, El Clavo" | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFIF-20200103 | 5 | 10662 | 10391 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340,0, meta_modificado:340,0] | [g01]: [con_municipio:10, localidad:1, direccion:EL LLANO, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.91294008] | 45183 | 45242 | 1,378,123.76 | 1,378,123.76 | 1,378,123.76 | 1,378,123.76 | 1,378,123.76 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAFIF-22059-038-23, contralista:EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTU, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1386936, importe_modificado:1386936,05] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obs1]: [observación:INDICAR DE 24 HORAS. Obras de Infraestructura en Barrios - "Pavimento con Gravel" Hidráulico y Cuaternarios y Banderas Calle Ixona Victoria entre Calle Catarino Aranda y Calle 5 de Mayo, "Palo Alto, El Clavo", trimestre:5.5, usuario:maribelbarrios, fecha:2024-06-24] |
| 324 | 2023 | 5 | AGU230302269201 | Proyecto de inversión | 4289371 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4289917, modificado:3518361,40] | REHABILITACION DE ALCANTRILLADO SANTIAGO 19 CALLE IGNACIO LINERRE, SURESTE PVC SANTIAGO 20 DE DIAM CALLE DOMINGO ALLENDE, SURESTE, SURESTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agascalientes | FAFIC-202005(23-2023) | 5 | 132 | 123 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100,0, meta_modificado:100,0] | [g01]: [con_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LINERRE, CACERES MUNICIPAL, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.36517112] | 45170 | 45260 | 3,528,821.07 | 3,528,821.07 | 3,528,821.07 | 3,528,821.07 | 3,528,821.07 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:INAGUA-DIA-DPE-018-2023, contralista:MARTEL, SURESTE, AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:3797001.18, importe_modificado:3797001.18] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obs1]: [observación:La obra del modificado el pago debe ser la misma y debe ser el total ejecutado de la contrato el sistema en lo que por terminado. - trimestre:5.5, usuario:llanostanort, fecha:2024-07-15] |
| 325 | 2023 | 5 | AGU230302273630 | Proyecto de inversión | 1522667 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1522667, modificado:1512967,00] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGADO EN CALLE REVOLUCION, FRANCO DE CALLE SIN NOMBRAR A CALLE LAZARO CARDENAS, COM. CANADA DEL RODO, DELEGACION SURESTE, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agascalientes | José María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Secretaría de Obras Públicas | 8909 | 5 | 38 | 37 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130,0, meta_modificado:130,0] | [g01]: [con_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR O MANCHERA CANADA EL RODO, JOSÉ CARANÁ EL RODO, JOSÉ MAMA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS COM. CANADA DEL RODO, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.90418705] | 45108 | 45291 | 1,522,667.00 | 1,522,667.00 | 1,522,667.00 | 1,522,667.00 | 1,522,667.00 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAFIF-063-2023, contralista:AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jose maria, monto:1495261.50, importe_modificado:1495261.50] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 326 | 2023 | 5 | AGU230302262034 | Proyecto de inversión | 23421 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23421,5, modificado:2341366,24] | CONSTRUCCION DEL SEC. TERC. No. 102 DE ESCUELA DE EDUCACIÓN DEL SAN PATRICK, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-50006-23-2023 | 5 | 71 | 69 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1,0, meta_modificado:1,0] | [g01]: [con_municipio:1, localidad:1, direccion:COLINAS DE SAN PATRICK SIN COLINAS DE SAN PATRICK, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.88932797] | 45143 | 45231 | 2,341,766.24 | 2,341,766.24 | 2,341,766.24 | 2,341,766.24 | 2,341,766.24 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAM-50006-23-2023, contralista:CONSTRUCION, S.A. DE C.V., convocante:00FA, monto:235474.71, importe_modificado:235474.71] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 327 | 2023 | 5 | AGU230302228903 | Proyecto de inversión | 84429 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:84429,2 modificado:80562,61] | CONSTRUCCION DE TERCER TRAMO EN EL MUNICIPIO DE PALOME EN LA CALLE 114651 | Agascalientes | Coahuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coahuila | 114651 | 5 | 3 | 2 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22,54, meta_modificado:22,54] | [g01]: [con_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CANAL INTERCEPTOR PUEBLO COPAMAM, 20469 COHUILCO, ESTADO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SURESTE, CALLE NARCIS VIDES LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN LA CALLE CANAL INTERCEPTOR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE SURESTE, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.36501064] | 45160 | 45219 | 80,562.61 | 80,562.61 | 80,562.61 | 80,562.61 | 80,562.61 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:ADPADMIN-4008-2023, contralista:CONSTRUCION PABELLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COHUILCO, AGS., monto:391542.77, importe_modificado:388361.87] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54] | Terminado | Validado avances | [obs1]: [observación:CONSTRUCION DE TERCER TRAMO EN EL MUNICIPIO DE PALOME EN LA CALLE CANAL INTERCEPTOR, trimestre:5.5, usuario:joaquinmatamoros, fecha:2024-07-10, obs2: [observación:SE ENCUENTRA REALIZANDO LA OBRAS EN LA PLATAFORMA DE LA MESA 2023, SE OMITIÓ COMPLETAR LA OBRA COMPLETA DEL PROYECTO, trimestre:5.5, usuario:joaquinmatamoros, fecha:2024-07-10, obs3: [observación:Justifica en observaciones el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:llanostanort, fecha:2024-07-02], obs4: [observación:Verificar si el monto ejecutado no coincide con el contrato. Identificar el primer día que obra dirigida al contrato. Favor de entregar acta de terminación del proyecto., trimestre:5.0, usuario:llanostanort, fecha:2024-07-02] | |
| 328 | 2023 | 5 | AGU2304022235986 | Proyecto de inversión | 1524874 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:6, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1524874, modificado:1582049,91] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGADO, REHABILITACION DE BANDERAS, GUARNICIONES, ALCANTRILLADO SANTIAGO CON SURESTE, FRENTE A CALLE TOMAS DE MORALES EN PRIVADA BARRILERA, EN COMANDO DE SANTIAGO MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGUA, AGUASCALIENTES 55265 | Agascalientes | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Pabellón de Arteaga | 95286 | 5 | 12 | 18 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407,31, meta_modificado:407,31] | [g01]: [con_municipio:6, localidad:40, direccion:PRIVADA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA BARRILERA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRAR Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNA, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.3999251, tel:21.36501064] | 45096 | 45118 | 1,082,004.91 | 1,082,004.91 | 1,082,004.91 | 1,082,004.91 | 1,082,004.91 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAM-002(2023-001, contralista:MATERIALS TIRUBADOS DE CONTROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGUA, monto:1434280, importe_modificado:1082004.91] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.31] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 329 | 2023 | 5 | AGU230402273679 | Proyecto de inversión | 41204.1 | [f1]: [tipo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:41204,1, modificado:42541,11] | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCION FRANCO DE CALLE SIN NOMBRAR A CALLE LAZARO CARDENAS, COM. CANADA DEL RODO, DELEGACION SURESTE, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Agascalientes | José María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 94346 | 5 | 38 | 37 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76,00, meta_modificado:76,00] | [g01]: [con_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR O O MANCHERA CANADA EL RODO, JOSÉ CARANÁ EL RODO, JOSÉ MAMA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS COM. CANADA DEL RODO CP. JOSÉ CARANÁ EL RODO JS, Ixmiquilpan, Tlax. 39680000, tel:21.90418705] | 45108 | 45291 | 421,054.11 | 421,054.11 | 421,054.11 | 421,054.11 | 421,054.11 | [meta1]: [tipo_obra:Obras, numero_contorno:FAM-002(2023-001, contralista:REMEDIACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jose maria, monto:399978.51, importe_modificado:399978.51] | [meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|-----------|------------------------|---|--------------------------|--|-------------------|---|-------|--|---|---|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 339 | 2023 | 5 | AGU202302288775 | Proyecto de inversión | 1001985 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=7, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1.003985, modificado 937.00(0) | CONDICIONACION DE LA NUEVA CREACION MULTIMEDIA PARA LUMBAR, AG. | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-50040-23-2021 | S | 102 | 98 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:1] | [gen]: [con_municipio:1, localidad:1, [meta_modificado:1]] | 45129 | 45248 | 9,267,407.63 | 9,267,407.63 | 9,267,407.63 | 9,267,407.63 | 9,267,407.63 | [titu]: [tipo_obra]Obra, numero_contrato/AM-10049-23-2023, contrato/INNOVACION R&E CONSTRUCTORES S.A DE CV, comprobante/FPA, monto 926741.6, importe_modificado 9267407.63 | [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [obs]: [observacion]Al tratarse del cierre. La cifra del modificado al parecer debió ser la misma 92,674,076.3 (con espacios) y el que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. [observacion]S.D. usuario/luarabernart, fecha/2024-07-20 |
| 340 | 2023 | 5 | AGU202302126597 | Proyecto de inversión | 433000 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=12, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 333000, modificado 662.00(0) | Modernización de Internet Comarcas Federales No. 70 Porcentaje de Atención a la Ciudadanía General Spqano Emprend (Vendor 0) | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPER/2024/23 | S | 64433 | 63496 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:2.21 00.00] | [gen]: [con_municipio:5, localidad:1, director/2555 MARA, lon-102.46811053, lat:21.8833110] | 45130 | 45349 | 4,322,667.09 | 4,322,667.09 | 4,322,667.09 | 4,322,667.09 | 4,322,667.09 | [titu]: [tipo_obra]Obra, numero_contrato/FAPER/2024-0201-23, contrato/INNOVACION R&E CONSTRUCTORES CA S.A DE CV, comprobante/SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 4169564.49, importe_modificado 433000.00 | [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 2100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 341 | 2023 | 5 | AGU202302295639 | Acción | 89520 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 89520.00, modificado 8952.00(0) | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SELECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ESCUA MARA. 1384 | Apoyables | Jesús María | PRODOM | Municipio de Jesús María | 1384 | N | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:13 7.00] | [gen]: [con_municipio:5, localidad:1, director/CDADO QUE ES PRODOM ET, PROYECTO DE SERVICIO DE LA CARICERA MUNICIPAL, lon-102.304362, lat:21.9611733] | 45108 | 45291 | 895,203.00 | 895,203.00 | 895,203.00 | 895,203.00 | 895,203.00 | [titu]: [tipo_obra]Adquisiciones, numero_contrato/10241, contrato/CREACIONES INDUSTRIALES SA DE CV, comprobante/Municipio de Jesús María, monto 895203.00, importe_modificado 89520.00 | [meta]: [unidad_medida]Papas, avance 182.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 342 | 2023 | 5 | AGU202302289981 | Proyecto de inversión | 137461 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=7, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 137461.00, modificado 137461.00(0) | REHABILITACION ESC. SEC. TEC. NO. 17, CDE DE AGUA CALVALLO, AG. | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10035-23-2023 | S | 51 | 50 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:1] | [gen]: [con_municipio:3, localidad:1, director/CDADO QUE ES PRODOM ET, PROYECTO DE SERVICIO DE LA CARICERA MUNICIPAL, lon-102.304362, lat:21.9611733] | 45174 | 45255 | 1,371,461.00 | 1,371,461.00 | 1,371,461.00 | 1,371,461.00 | 1,371,461.00 | [titu]: [tipo_obra]Obra, numero_contrato/FAM-10035-23-2023, contrato/VELEZ, S.A DE CV, comprobante/FPA, monto 129377.19, importe_modificado 129377.19 | [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 343 | 2023 | 5 | AGU202302288683 | Proyecto de inversión | 132946 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=7, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 132946.00, modificado 1426.540.63(0) | REHABILITACION ESC. SEC. PRIM. VICENTE GUERRERO, FRACC. LOMA BONITA, AG. | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | | S | 128 | 124 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:1] | [gen]: [con_municipio:1, localidad:1, director/ARTUCOLO NUMERO 130, LOMA BONITA, lon-102.340786, lat:21.8333733] | 45122 | 45211 | 1,426,549.61 | 1,426,549.61 | 1,426,549.61 | 1,426,549.61 | 1,426,549.61 | [titu]: [tipo_obra]Obra, numero_contrato/AM-10026-23-2023, contrato/INNOVATOR R&E CONSTRUCTORES AND DESIGN, S.A DE CV, comprobante/FPA, monto 1426549.6, importe_modificado 1426549.93 | [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 344 | 2023 | 5 | AGU202302271534 | Adquisición | 1078107.7 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 36, modalidad I, pmo_gm=2, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1078107.70, modificado 1.0378107.00(0) | EQUIPAMIENTO PARA LA REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION DE RIESGO PARA FOPSP 23 | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FOPSP-01-2023 | S | 639 | 2056 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:4 5.00] | [gen]: [con_municipio:2, localidad:1, director/José María Méndez 38, 20715 Blvd de Asentón, Ag, lon-102.093820, lat:22.2345512], gen2: [con_municipio:3, localidad:1, director/C. Independencia SEDEN, Las Flores, 26005 Calvillo, Ag, lon-102.7349238, lat:21.8404513], gen3: [con_municipio:6, localidad:1, director/Alfonso Bernal Salazar 500, Plutarco Elías Calles, 20677 Pabellón de Arriaga, Ag, lon-102.2050996, lat:22.34483429], gen4: [con_municipio:1, localidad:1, director/AV AGUASCALIENTES, snc Futuri, La Terraza, 20189 Aguascalientes, Ag, lon-102.25431078, lat:21.83882461], gen5: [con_municipio:1, localidad:1, director/José María Méndez 38, 20715 Blvd de Asentón, Ag, lon-102.093820, lat:22.2345512], gen6: [con_municipio:3, localidad:1, director/C. Independencia SEDEN, Las Flores, 26005 Calvillo, Ag, lon-102.7349238, lat:21.8404513] | 45118 | 45291 | 10,378,107.35 | 10,378,107.35 | 10,378,107.35 | 10,378,107.35 | 10,378,107.35 | [titu]: [tipo_obra]Adquisiciones, numero_contrato/1672/2023, contrato/SECOR, comprobante/INSTITUCION DE MEXICO S.A DE CV, comprobante/SECRETARIA DE FINANZAS, monto 132782082.7, importe_modificado 1078107.31, [titu]: [tipo_obra]Adquisiciones, numero_contrato/163/2023-DIRECTA-SEGIDG, comprobante/MA EMPRESARIAL, S.A. DE CV, comprobante/SECRETARIA DE FINANZAS, monto 622744.08, importe_modificado 622744.08, [titu]: [tipo_obra]Adquisiciones, numero_contrato/16/2023-ADICION-SEGIDG, comprobante/INSTITUCION DE MEXICO S.A. DE CV, comprobante/SECRETARIA DE FINANZAS, monto 132782082.7, importe_modificado 132782082.71 | [meta]: [unidad_medida]Papas, avance 381.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 345 | 2023 | 5 | AGU202302271533 | Adquisición | 186964 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 36, modalidad I, pmo_gm=2, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 186964.00, modificado 1863779.51(0) | EQUIPAMIENTO PARA SUPUESTO A LA MEDIDA DEL CONTROL DE GESTION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA POLICIA PARA FOPSP 23 | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FOPSP-05-2023 | S | 639 | 2056 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:5 00] | [gen]: [con_municipio:6, localidad:1, director/Alfonso Bernal Salazar 500, Plutarco Elías Calles, 20677 Pabellón de Arriaga, Ag, lon-102.2050996, lat:22.34483429], gen2: [con_municipio:1, localidad:1, director/AV AGUASCALIENTES ESQ, Futuri, La Terraza, 20189 Aguascalientes, Ag, lon-102.25431078, lat:21.83882461], gen5: [con_municipio:1, localidad:1, director/José María Méndez 38, 20715 Blvd de Asentón, Ag, lon-102.093820, lat:22.2345512], gen6: [con_municipio:3, localidad:1, director/C. Independencia SEDEN, Las Flores, 26005 Calvillo, Ag, lon-102.7349238, lat:21.8404513] | 45118 | 45291 | 1,863,779.31 | 1,863,779.31 | 1,863,779.31 | 1,863,779.31 | 1,863,779.31 | [titu]: [tipo_obra]Adquisiciones, numero_contrato/300/2023-DIRECTA-SEGIDG, comprobante/INGENIERIA ASSOCIATA Y DISEÑO, S.A DE CV, comprobante/SECRETARIA DE FINANZAS, monto 358744.51, importe_modificado 158744.51 | [meta]: [unidad_medida]Papas, avance 61.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 346 | 2023 | 5 | AGU202302288787 | Proyecto de inversión | 62400 | IFI (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pmo_gm=7, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 624097.00, modificado 62409.00(0) | REHABILITACION ESC. PRIM. 16 DE FEBRERO, SANTAYUD, PARQUE DE ARTEAGA. | Apoyables | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-50047-23-2023 | S | 95 | 93 | [meta]: [unidad_medida]MeM en Cuadros. [meta_modificado:1] | [gen]: [con_municipio:6, localidad:1, director/CDADO QUE ES PRODOM ET, PROYECTO DE SERVICIO DE LA CARICERA MUNICIPAL, lon-102.304362, lat:21.9611733] | 45132 | 45188 | 624,097.00 | 624,097.00 | 624,097.00 | 624,097.00 | 624,097.00 | [titu]: [tipo_obra]Obra, numero_contrato/AM-10047-23-2023, contrato/INNOVACION R&E CONSTRUCTORES S.A DE CV, comprobante/FPA, monto 598302.22, importe_modificado 598302.22 | [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 356 | 2021 | 5 | AGU203022026902 | Adquisición | 13116.16 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-5, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 13116.16 2, modificado 1051 09 633 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 51101 | Apuascaltenses | Jaime María | Programa de Inversión de Apuascaltenses | Comunicaciones | Municipio de Arica Marina | FORTAAM/001/2021 | 5 | | 17 | 30 | | | | | | | | | | | (R1) (C10) (Observación de observación de la adquisición: https://drn.mn/n/au/tr?w=031QH https://drn.mn/n/au/tr?w=031QI https://drn.mn/n/au/tr?w=031QJ https://drn.mn/n/au/tr?w=031QK https://drn.mn/n/au/tr?w=031QL https://drn.mn/n/au/tr?w=031QM https://drn.mn/n/au/tr?w=031QN https://drn.mn/n/au/tr?w=031QO https://drn.mn/n/au/tr?w=031QP https://drn.mn/n/au/tr?w=031QR https://drn.mn/n/au/tr?w=031QS https://drn.mn/n/au/tr?w=031QT https://drn.mn/n/au/tr?w=031QU https://drn.mn/n/au/tr?w=031QV https://drn.mn/n/au/tr?w=031QW https://drn.mn/n/au/tr?w=031QX https://drn.mn/n/au/tr?w=031QY https://drn.mn/n/au/tr?w=031QZ) [meta1] [unidad_medida] Equipo de cómputo, avance 2 031 | | | |
| 357 | 2021 | 5 | AGU203022028238 | Proyecto de inversión | 318060.00 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-12, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 318060.00, modificado 2736 06 582 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico en Avenida Cuzco - Fuldamiento en Calle Pueblo de San Marcos y Blvd. Ciudademar. Arica, Catamar? | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Utilidades | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 25067/21 | 5 | 728924 | 696681 | | | | | | | | | | | | (R1) (C10) (Observación Favor de modificar el enlace para que abra en el contexto específico de esta obra. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-03) [meta1] [unidad_medida] Matrón Cuadrón, avance 2914 410 | | | |
| 358 | 2021 | 5 | AGU203022028294 | Proyecto de inversión | 3052162.00 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-12, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3052162.00, modificado 2736 06 582 | Rehabilitación integral de la superficie de pavimento del Esp. Ruta XX, Esp. de Circulación. Frente entre Carreres 75, Orizales y Avenida Francisco Arce. Arequipa, Catamar? | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Utilidades | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 25055/21 | 5 | 728924 | 696681 | | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Matrón Cuadrón, avance 25007 651 | | |
| 359 | 2021 | 5 | AGU203022028295 | Proyecto de inversión | 4299150.00 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-25, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4299150.00, modificado 4759 08 300 | Consolidación Parque Urbano Juan Torres | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 25052/21 | 5 | 728924 | 696681 | | | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Matrón Cuadrón, avance 378 491 | |
| 360 | 2021 | 5 | AGU203022029191 | Acción | 202158.4 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-4, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 202158.4, modificado 227 02 231 | MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO - 15141 | Apuascaltenses | Pabellón de Arequipa | PRODOM | Municipio de Pabellón de Arequipa | | 5141 | N | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Computador, avance 1 01 | (R1) (Observación Favor de modificar los enlaces para que abran directo al contrato. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-10) | |
| 361 | 2021 | 5 | AGU203022029592 | Acción | 11483 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-4, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 11483, modificado 3606 20 031 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO - 15180 | Apuascaltenses | Pabellón de Arequipa | PRODOM | Municipio de Pabellón de Arequipa | | 5180 | N | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Estudio de prevención, avance 1 01 | (R1) (Observación Favor de modificar los enlaces para que abran directo al contrato. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-10) | |
| 362 | 2021 | 5 | AGU20302270051 | Proyecto de inversión | 112776.00 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-7, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 112776.00, modificado 1140 738 13 | REHABILITACION DEL PRMA CICLOPELA VICTORIA, LA ESCUELA AGENTES | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Apuascaltenses | FAM-10061- 23-2021 | 5 | | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Matrón Cuadrón, avance 1 01 | (R1) (Observación Favor de modificar los enlaces para que abran directo al contrato. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-10) | |
| 363 | 2021 | 5 | AGU20302270063 | Proyecto de inversión | 245203 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-7, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 245203, modificado 2308 02 463 | CONSOLIDACION DEL PRMA RIEBA EN ETAPA MAGAZ, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS 2da SECCION, ASS. | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Apuascaltenses | FAM-10052- 23-2021 | 5 | | 71 | 69 | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Matrón Cuadrón, avance 1 01 | (R1) (Observación Favor de modificar los enlaces para que abran directo al contrato. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-10) | |
| 364 | 2021 | 5 | AGU203022029238 | Proyecto de inversión | 638308.33 | (R1) (C10) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_pmi-12, tipo_recurso FED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 638308.33, modificado 3188 04 663 | RECONSTRUCCION DE POZO DE AGUA FRIA DE SDO RIEBA EN LA ZONA PROFUNDO, FRACC. SANTA BARBARA, GABARRA MUNICIPAL, SAN FCO. DE LOS RIOS, A.S.S. | Apuascaltenses | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Apuascaltenses | FAFEF- 25070/23 (2023) | 5 | 665 | 553 | | | | | | | | | | | | | [meta1] [unidad_medida] Pozo, avance 1 01 | (R1) (Observación Favor de modificar los enlaces para que abran directo al contrato. trimestre 6, usuario: hestherojirgen, fecha: 2024-07-10) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|--------|---|------|------|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|------------------|--|--|---|
| 375 | 2021 | 5 | AGU2030302259961 | Proyecto de inversión | 5823.77 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:5823.77; modificado:5823.77] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ESCUELA PATRIOTISMO, EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 22876 | Aguaclentadas | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 22876 | 5 | 1 | 3 | [meta1] (unidad_medida:Cal (kwh),meta:1.0; meta_modificado:1.0) | [f001] (c)w_municipio:11; localidad:147; direccion:CALLE BIRESTAR SAN COLOMBA ENTRE CALLE ANTONCHISTA, 20304 FRENTECALLE 1, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y LA OBRAS DE CALCANERA COLUMBA PATRIOTISMO AL DERECHO DE CALCANERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, lon: 102.2515447; lat:22.06237993] | 40200 | 45291 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:FASUMUN-056/2023; contratista:FRASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; monto:582376.84; importe; modificado:582376.84] | [meta1] (unidad_medida:Calentado (kwh), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 376 | 2021 | 5 | AGU203030226044 | Proyecto de inversión | 14741.31 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:14741.31; modificado:1741.31] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRACC. BARRANCA, EN CALCANERA MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 22649 | Aguaclentadas | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 22649 | 5 | 6 | 6 | [meta1] (unidad_medida:Cal (kwh),meta:3.0; meta_modificado:3.0) | [f001] (c)w_municipio:11; localidad:1; direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ #2 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BURENAVISTA, 20308 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUZMÁN ESPARZA ESPARZA Y CALLE FRANCISCO GUEL ESPARZA, lon:102.2092024; lat:22.073292360] | 40200 | 45291 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:FASUMUN-056/2023; contratista:FRASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; monto:582376.84; importe; modificado:582376.84] | [meta1] (unidad_medida:Calentado (kwh), avance:3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 377 | 2021 | 5 | AGU2030302260463 | Proyecto de inversión | 40766.39 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:40766.39; modificado:4076.39; modificado:4076.39] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRACC. BARRANCA, EN CALCANERA MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 22670 | Aguaclentadas | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 22670 | 5 | 19 | 16 | [meta1] (unidad_medida:Cal (kwh),meta:7.0; meta_modificado:7.0) | [f001] (c)w_municipio:11; localidad:1; direccion:PRIVADA SANTA BARBARA, 20308 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SANTA ANA Y PRIVADA SAN GOMEZ AVENIDA SANTA BARBARA LA OBRAS EN ENCLAVE, lon:102.2626361; lat:22.06250782] | 40200 | 45291 | 40,766.38 | 40,766.38 | 40,766.38 | 40,766.38 | 40,766.38 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:FASUMUN-056/2023; contratista:FRASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; monto:582376.84; importe; modificado:582376.84] | [meta1] (unidad_medida:Calentado (kwh), avance:7.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 378 | 2023 | 5 | AGU2030302262069 | Proyecto de inversión | 2030000 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:6; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:2030000.0; modificado:1815.291.853] | REHABILITACION DEL MERCADO GUILLEMO PRIETO ESTACIONES PARA CONCENTRACION DE MICHOCOS EN AREA DE LOCALIDADES - 380576 | Aguaclentadas | Aguaclentadas | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Aguaclentadas | 380576 | 5 | 976 | 859 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado,meta:1224.0; meta_modificado:124.0) | [f001] (c)w_municipio:1; localidad:1; direccion:CALLE GUILLEMO PRIETO COLUMBA AVISTA, 20400 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS SAGREDO Y CALLE BELLA EN EL MERCADO GUILLEMO PRIETO LA OBRAS EN LA CALLE GUILLEMO PRIETO NO. 224 COLON, lon:102.2866796; lat:21.892195033] | 40169 | 45260 | 1,815,231.85 | 1,815,231.85 | 1,815,231.85 | 1,815,231.85 | 1,815,231.85 | 1,815,231.85 | [f001] (t)po_obra:Obras; numero_contrato:FASUMUN-055-2023; contratista:SERVICIO PROFESIONALES SAA, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES; monto:1887761.54; importe; modificado:1887761.54] | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0) | Terminado | Validado avances | [obj1] (observación LA OBRAS SE EJECUTO AL 100% CON EL MONTO EJERCIDO, remite:5.0, usuario:tsathompson, fecha:2024-07-23) | [obj1] (observación Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no concorda con el contrato, remite:5.0, usuario:tsathompson, fecha:2024-07-23) |
| 379 | 2021 | 5 | AGU2030302261879 | Proyecto de inversión | 23295.45 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:23295.45; modificado:2329.5073] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA CALCANERA DE CHICALOTE EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 23459 | Aguaclentadas | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 23459 | 5 | 10 | 9 | [meta1] (unidad_medida:Cal (kwh),meta:4.0; meta_modificado:4.0) | [f001] (c)w_municipio:11; localidad:10; direccion:CALLE ZACATECAS 13 INTERIOR DE CANTO ESTACION CHICALOTE, 20306 CHICALOTE (ESTACION) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERROVIARIA Y LA OBRAS DE LOCALIDAD LA LOCALIDAD DE CHICALOTE AL SURESTE DE LA OBRAS, lon:102.2338672; lat:22.01116953] | 40200 | 45291 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:FASUMUN-056/2023; contratista:FRASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; monto:582376.84; importe; modificado:582376.84] | [meta1] (unidad_medida:Calentado (kwh), avance:7.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 380 | 2023 | 5 | AGU2030302260518 | Proyecto de inversión | 9431133.13 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:9431331.26; modificado:9376.951.990] | PERFORACION DE CODO PROFUNDO EN LA HERMANA DE 1204 MANTENIMIENTO - 23453 | Aguaclentadas | Aguaclentadas | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguaclentadas | 23453 | 5 | 1197 | 1075 | [meta1] (unidad_medida:Pie (ft),meta:1.0; meta_modificado:1.0) | [f001] (c)w_municipio:1; localidad:1; direccion:PROLONGACION ROSOLFO LANDEROS GALEZOS, 20307 LA HERMANA (AMPLIACIÓN) AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA LA HERMANA Y CALLE BELLA CANTO, ESTO PUDO SER UBICADO EN EL SUR DE LA PRIVADA LA HERMANA EN ESTO ES, lon:102.2266971; lat:21.912622844) | 40184 | 45263 | 9,376,591.09 | 9,376,591.09 | 9,376,591.09 | 9,376,591.09 | 9,376,591.09 | [f001] (t)po_obra:Obras; numero_contrato:FASUMUN-CAP-07-2023; contratista:SERVICIOS VERTECALES SRA SA DE CV; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; importe; modificado:9376591.09] | [meta1] (unidad_medida:Pie(s)), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 381 | 2021 | 5 | AGU2030302260518 | Proyecto de inversión | 23295.45 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:23295.45; modificado:2329.5073] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN FRACCIONAMIENTO EL CARONAL, EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 22468 | Aguaclentadas | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 22468 | 5 | 9 | 11 | [meta1] (unidad_medida:Cal (kwh),meta:4.0; meta_modificado:4.0) | [f001] (c)w_municipio:11; localidad:139; direccion:CALLE EL MAGUET 115 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO EL CARONAL, 20304 EL CARONAL (FRACCIONAMIENTO) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEOPOLDAS Y CALLE CHORRANA, LA OBRAS DE LOCALIDAD EN EL FRACC. EL CARONAL, lon:102.2620146; lat:22.036303880] | 40200 | 45291 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:FASUMUN-056/2023; contratista:FRASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.; concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; monto:582376.84; importe; modificado:582376.84] | [meta1] (unidad_medida:Calentado (kwh), avance:4.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 382 | 2021 | 5 | AGU2030302264853 | Acción | 21798.0 | [f1] (c)ib_recurso:20 23_ramo:33; modalidad:1; prog_gm:4; tpo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); monto:21798.0; modificado:2305.41.902] | ADQUISICION DE COMPUTADORAS - 0793 | Aguaclentadas | Calvillo | PRODOM | Comisión Municipal de Calvillo | Municipio de Calvillo | 20733 | 5 | 0 | 0 | [meta1] (unidad_medida:Computadora,meta:15.0; meta_modificado:15.0) | [f001] (c)w_municipio:3; localidad:1; direccion:CAMINO QUE SE PRODUCE EL PROYECTO DE LICA EN LA CARRETERA MUNICIPIO, lon:102.738763; lat:21.8460073] | 40180 | 45260 | 230,543.92 | 230,543.92 | 230,543.92 | 230,543.92 | 230,543.92 | [f001] (t)po_obra:Adquisiciones; numero_contrato:SFA-ADQUISICION-15-2023; contratista:GRUPO MOLINA SA DE CV; concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO; monto:857873.28; importe; modificado:857873.28] | [meta1] (unidad_medida:Computadora, avance:15.0) | Terminado | Validado avances | [obj1] (observación EL MONTO DEL CONTRATO NO CONCORDA CON EL EJERCIDO, VALOR DE HUD EN CONTRATO POR EL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTE PROYECTO DE EL SISTEMA FAVOR DE AGREGAR ACTA DE TERMINACION DEL PROYECTO, SE ADELGAZO LINE DE ACTA DE EJERCIDO, remite:5.0, usuario:marmamaterola, fecha:2024-07-11) | [obj1] (observación Favor de agregar justificación porque el monto ejercido no concorda con el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, remite:5.0, usuario:tsathompson, fecha:2024-07-20) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------|-----------------------|----------|---|--|---------------|---------------------------|---|-------------------------|--|--------|---|----|--|---|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 383 | 2023 | 1 | AGU2030302264838 | Acción | 59585.8 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33084.6, modificado:5296.8451) | ADQUISICIÓN DE BIENES - 20744 | Agasajalentes | Califú | PRDOM | Municipio de Califú | 20744 | N | 0 | 0 | [meta]: (unidad_medida:Pie2, meta:20.0, meta_modificada:20.0) | [g01]: (cve_municipio:3, localidad:1, director:DAÑO QUE ES PROMUE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASCERA MUNICIPAL, longitud:738751, lat:21.846907) | 45121 | 45300 | 92,460.90 | 92,460.90 | 92,460.90 | 92,460.90 | 92,460.90 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-21-2023, contratista:GRUPO MOLSON SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILO, monto:837873.28, importe_modificado:837873.28) | [meta]: (unidad_medida:Pie2, avance:20.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 384 | 2023 | 5 | AGU2030302264839 | Acción | 26664 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26664.0, modificado:3049.2451) | ADQUISICIÓN DE BIENES - 20745 | Agasajalentes | Califú | PRDOM | Municipio de Califú | 20745 | N | 0 | 0 | [meta]: (unidad_medida:Pie2, meta:4.0, meta_modificada:4.0) | [g01]: (cve_municipio:3, localidad:1, director:DAÑO QUE ES PROMUE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASCERA MUNICIPAL, longitud:738751, lat:21.846907) | 45110 | 45229 | 26,437.45 | 26,437.45 | 26,437.45 | 26,437.45 | 26,437.45 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-21-2023, contratista:GRUPO MOLSON SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILO, monto:837873.28, importe_modificado:837873.28) | [meta]: (unidad_medida:Pie2, avance:4.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 385 | 2023 | 5 | AGU2030302264864 | Acción | 69311 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69311.0, modificado:6054.0333) | ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 3792 | Agasajalentes | Califú | PRDOM | Municipio de Califú | 20782 | N | 0 | 0 | [meta]: (unidad_medida:LICENCIAS, meta:20.0, meta_modificada:20.0) | [g01]: (cve_municipio:3, localidad:1, director:DAÑO QUE ES PROMUE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASCERA MUNICIPAL, longitud:738751, lat:21.846907) | 45110 | 45191 | 60,540.03 | 60,540.03 | 60,540.03 | 60,540.03 | 60,540.03 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-21-2023, contratista:GRUPO MOLSON SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILO, monto:837873.28, importe_modificado:837873.28) | [meta]: (unidad_medida:LICENCIAS, avance:20.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 386 | 2023 | 5 | AGU2030302260187 | Proyecto de inversión | 69885.8 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69885.24, modificado:6985.342) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD DE EX VÍREDO, GUADALUPE EN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 224830 | Agasajalentes | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 224830 | S | 23 | 24 | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, meta:12.0, meta_modificada:12.0) | [g01]: (cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE VÍREDO SANTA RITA 139 INTERIOR SAN FRANCISCO INTERIOR EX VÍREDO GUADALUPE, 2023 EX VÍREDO GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES EN LA CALLE VÍREDO SANTA TERESA Y CALLE VÍREDO CALIFORNIA, CALLE VÍREDO CAN, longitud:2763905, lat:21.95976883) | 45200 | 45291 | 69,885.22 | 69,885.22 | 69,885.22 | 69,885.22 | 69,885.22 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FADAMUN-2023, contratista:EMAGLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE LOS ROMO, monto:582376.84, importe_modificado:582376.84) | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, avance:12.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 387 | 2023 | 1 | AGU2030302264868 | Acción | 589 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890.0, modificado:1336.8469) | ARCHIVO CON LAVI - 20950 | Agasajalentes | Califú | PRDOM | Municipio de Califú | 20850 | N | 0 | 0 | [meta]: (unidad_medida:Maquinas de escribir y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0) | [g01]: (cve_municipio:3, localidad:1, director:DAÑO QUE ES PROMUE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASCERA MUNICIPAL, longitud:738751, lat:21.846907) | 45110 | 45301 | 11,868.69 | 11,868.69 | 11,868.69 | 11,868.69 | 11,868.69 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-21-2023, contratista:GRUPO MOLSON SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILO, monto:837873.28, importe_modificado:837873.28) | [meta]: (unidad_medida:Maquinas de escribir y equipo, avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 388 | 2023 | 5 | AGU2030302261600 | Proyecto de inversión | 11647.4 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11647.54, modificado:1164.754) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 23343 | Agasajalentes | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 23343 | S | 3 | 3 | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, meta:2.0, meta_modificada:2.0) | [g01]: (cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE VÍREDO SANTA RITA 139 INTERIOR SAN FRANCISCO INTERIOR EX VÍREDO GUADALUPE, 2023 EX VÍREDO GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES EN LA CALLE CONCEPCION GUADALUPE Y CALLE BUSAMILLAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD D, longitud:2879482, lat:21.97999353) | 45202 | 45291 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FADAMUN-2023, contratista:EMAGLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE LOS ROMO, monto:582376.84, importe_modificado:582376.84) | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 389 | 2023 | 5 | AGU20303022629437 | Proyecto de inversión | 712171.4 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712171.4, modificado:712171.48) | REHABILITACIÓN FOM 026 VILLA JÁMEZ CENTRO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA FRANCISCO I. MANDRI POSITIVO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA COMUNIDAD D, longitud:2879482, lat:21.97999353) | Agasajalentes | Ajutot | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Ajutot | 381551 | S | 53 | 50 | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.73, meta_modificada:255.73) | [g01]: (cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA COMUNIDAD D, longitud:2879482, lat:21.97999353) | 45072 | 45101 | 712,171.48 | 712,171.48 | 712,171.48 | 712,171.48 | 712,171.48 | [t01]: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:CADOR-FOM-026-2020, contratista:CONSTRUCIONES HERMANOS CALIFORNIA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE AJUTOT, monto:71371.48, importe_modificado:71371.48) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.73) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 390 | 2023 | 5 | AGU2030302261611 | Proyecto de inversión | 46590.15 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46590.16, modificado:4659.033) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO - 31384 | Agasajalentes | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 31384 | S | 17 | 16 | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, meta:8.0, meta_modificada:8.0) | [g01]: (cve_municipio:11, localidad:151, direccion:CALLE EIRO 218 INTERIOR SIN EIRO PUEBLO DE LA VIREDA, 2023 EX VÍREDO GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMERICANA Y CALLE ENRIQUE DE JAVES SANTANA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA, longitud:2879482, lat:21.96007343) | 45200 | 45291 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | [t01]: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FADAMUN-2023, contratista:EMAGLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE LOS ROMO, monto:582376.84, importe_modificado:582376.84) | [meta]: (unidad_medida:Calentadores, avance:8.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 391 | 2023 | 5 | AGU2030302262098 | Proyecto de inversión | 272982.8 | [f1]: (código_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:1, ppto_gm:4, tpo_recurso:FID RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272982.8, modificado:2729.828) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CONVIVENCIONALES EN SAN JOSÉ DEL BARRANCO EN LA COMUNIDAD DE LOS ROMO EN AGUASCALIENTES - 25664 | Agasajalentes | San Francisco de los Romo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 25664 | S | 10 | 9 | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.36, meta_modificada:36.36) | [g01]: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SALUD AD INSIGNIFICANTE INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 2024 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 15 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMPLER, CALLE ECOLOGIA LA OBRA SE UBICA, longitud:2633383, lat:22.06000031) | 45200 | 45291 | 272,982.8 | 272,982.8 | 272,982.8 | 272,982.8 | 272,982.8 | [t01]: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:FADAMUN-03/2023, contratista:FRASAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:168443.00, importe_modificado:168443.00) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.36) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|---------------------------|---|----------------------|--|-------|---|---|--|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--|------------------|-------------------|---|---|
| 392 | 2021 | 5 | AGU20302262441 | Proyecto de inversión | 124848.2 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:124848.2, modificado:1264 (6-14)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMARTOMO EN FERRATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23767 | Agascalientes | San Francisco de los Ríto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríto | 23767 | 5 | 1 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Meta Cuadrada], meta:18.62, meta_modificado:18 (2)] | [f01]: [ow_municipio:11, localidad:7], dirección:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SAN RANCIERA EL FERRATE, 2020 EL FERRATE, SAN FRANCISCO DE LOS RÍO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LOS ROMO RIBL, CALLE RIBL LA OBRERA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN NÚMERO ENTRE CALLE, lon: -102.3707321, lat:22.0664778] | 45200 | 45291 | 126,488.15 | 126,488.15 | 126,488.15 | 126,488.15 | 126,488.15 | [f01]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSMUN 034/2023, convenio:CONTRATO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO], monto:117131.28, importe_modificado:117131.28] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.62] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 393 | 2023 | 5 | AGU20302262138 | Proyecto de inversión | 264,138.15 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:264138.15, modificado:2641 (6-15)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COMARTOMO EN GUAYANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23097 | Agascalientes | San Francisco de los Ríto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríto | 23097 | 5 | 5 | 8 | [meta]: [unidad_medida:Meta Cuadrada], meta:37.24, meta_modificado:37 (24)] | [f01]: [ow_municipio:11, localidad:112], dirección:CALLE NIÑOS HERÓES DE LOS COCOTEROS DEL INTERIOR EN EDO FRANCISCO SICO, 2020 EL NIÑO (GUAYANA), SAN FRANCISCO DE LOS RÍO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE S DE MAYO LA OBRERA DE UBICADA EN LA CALLE, lon: -102.3708504, lat:22.0654940] | 45200 | 45291 | 264,138.15 | 264,138.15 | 264,138.15 | 264,138.15 | 264,138.15 | [f01]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSMUN 032/2023, convenio:CONTRATO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO], monto:136507.21, importe_modificado:136507.21] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.24] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 394 | 2023 | 5 | AGU203022621013 | Proyecto de inversión | 17471.31 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:17471.31, modificado:1747 (1-11)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTAMIENTO O BURN VILLAS DEL VERDE, EN SAN FRANCISCO DE LOS RÍO - 23792 | Agascalientes | San Francisco de los Ríto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríto | 23792 | 5 | 7 | 4 | [meta]: [unidad_medida:Calentador(es)], meta:3.0, meta_modificado:3 (2)] | [f01]: [ow_municipio:11, localidad:19], dirección:CALLE SAN DANIEL EL INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO URB VILLA DEL VERDE, 2355 URBILLA DEL VERDE (FRACCIONAMIENTO URB VILLA DEL VERDE, 2355 SAN FRANCISCO DE LOS RÍO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN DIEGO Y LA OBRERA DE UBICADA LOCALIZADA AL SUR, lon: -102.3734506, lat:22.03001893)] | 45200 | 45291 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | [f01]: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:FSMUN 036/2023, convenio:FRANCO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO], monto:582378.84, importe_modificado:582378.84] | [meta]: [unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 395 | 2023 | 5 | AGU203022625217 | Proyecto de inversión | 96,663.86 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:96663.86, modificado:966 (4-6)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CAMPAS DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS RÍO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23792 | Agascalientes | San Francisco de los Ríto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríto | 23792 | 5 | 5 | 4 | [meta]: [unidad_medida:Meta Cuadrada], meta:6.31, meta_modificado:6 (3)] | [f01]: [ow_municipio:11, localidad:1], dirección:CALLE SANTA CRUZ 404 CUATROCENTOS CUATRO INTERIOR EN COMPLE AMAPOLAS DEL RÍO, 2020 SAN FRANCISCO DE LOS RÍO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FERRONDO GUERRA, CALLE FRANCISCO J. MADRERO LA O, lon: -102.3472136, lat:22.0383738] | 45200 | 45291 | 96,663.86 | 96,663.86 | 96,663.86 | 96,663.86 | 96,663.86 | [f01]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSMUN 034/2023, convenio:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO], monto:117131.28, importe_modificado:117131.28] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.31] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 396 | 2023 | 5 | AGU20302264896 | Acción | 112761.0 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:112761.0, modificado:1290 (6-10)] | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA | Agascalientes | Calulit | PRODOM | Municipio de Calulit | 37025 | N | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida:FOTOCOPIADORAS], meta:1.0, meta_modificado:1 (1)] | [f01]: [ow_municipio:9, localidad:1, director:DAVID QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASERITA MUNICIPAL, lon: -102.718751, lat:21.8469077] | 45139 | 45247 | 129,009.76 | 129,009.76 | 129,009.76 | 129,009.76 | 129,009.76 | [f01]: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-23-2023, convenio:GRUPO MOLIN SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALULIT], monto:7813.28, importe_modificado:817871.28] | [meta]: [unidad_medida:FOTOCOPIADORAS], avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 397 | 2021 | 5 | AGU20302264897 | Acción | 77134.17 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:77134.17, modificado:7636 (6-10)] | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTADORA | Agascalientes | Cosío | PRODOM | Municipio de Cosío | 39042 | N | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Computadoras], meta:3.0, meta_modificado:3 (3)] | [f01]: [ow_municipio:4, localidad:1, director:DAVID QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASERITA MUNICIPAL, lon: -102.300044, lat:22.3664093] | 45122 | 45290 | 76,360.00 | 76,360.00 | 76,360.00 | 76,360.00 | 76,360.00 | [f01]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133974, convenio:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:77134.17, importe_modificado:76360.00] | [meta]: [unidad_medida:Computador, avance:3.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f01]: [observación:SE ACTUALIZA LIGA DE FIDUCIARIA C CONTRATO DE LOS GASTOS, trimestre 5.0, usuario:joemartinezma, fecha:2024-07-10] | [f01]: [observación:Favor de actualizar liga de evidencia o contrato porque no se puede acceder a ella, trimestre 5.0, usuario:joemartinezma, fecha:2024-07-10] |
| 398 | 2023 | 5 | AGU20302264898 | Acción | 1235.14 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1235.14, modificado:250 (7)] | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COBLENZ | Agascalientes | Cosío | PRODOM | Municipio de Cosío | 39213 | N | 0 | 0 | [meta]: [unidad_medida:Equipos], meta:2.0, meta_modificado:2 (2)] | [f01]: [ow_municipio:4, localidad:1, director:DAVID QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CASERITA MUNICIPAL, lon: -102.300044, lat:22.3664093] | 45122 | 45290 | 2,502.70 | 2,502.70 | 2,502.70 | 2,502.70 | 2,502.70 | [f01]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133974, convenio:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1331.14, importe_modificado:2502.70] | [meta]: [unidad_medida:Módem, equipo, avance:2.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f01]: [observación:SE ACTUALIZA LIGA DE FIDUCIARIA C CONTRATO DE LOS GASTOS, trimestre 5.0, usuario:joemartinezma, fecha:2024-07-10] | [f01]: [observación:Favor de modificar o actualizar las liga de trabajo y evidencia, debido a que no se puede acceder a ella, trimestre 5.0, usuario:joemartinezma, fecha:2024-07-10] |
| 399 | 2021 | 5 | AGU20302262530 | Proyecto de inversión | 112,232.45 | [f1]: [tipo_recurso:20, r1: rmo:3], [modalidad]: [prog_gm:4], [tipo_recursos]: [FONDECOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:112232.45, modificado:1122 (14-4)] | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA CONCEPCION EN SAN FRANCISCO DE LOS RÍO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23799 | Agascalientes | San Francisco de los Ríto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríto | 23799 | 5 | 2 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Meta Cuadrada], meta:13.2, meta_modificado:13 (2)] | [f01]: [ow_municipio:11, localidad:12], dirección:CALLE BENITO JUAREZ 104 CIENTO CUATRO INTERIOR EN PUEBLO LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS RÍO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTO ZAFATA Y CALLE FRANCISCO J. MADRERO LA OBRERA DE UBICADA EN LA CALLE BENITO, lon: -102.2714614, lat:22.03669719] | 45200 | 45291 | 112,232.45 | 112,232.45 | 112,232.45 | 112,232.45 | 112,232.45 | [f01]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSMUN 032/2023, convenio:FRANCO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍO], monto:1084419.59, importe_modificado:1084419.59] | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|---------------------------|---|-------------------------|--|--------|---|---------|-------|---|--|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 400 | 2021 | 5 | AGU20302262957 | Proyecto de inversión | 95594.91 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 95594.91) modificado: 95594.91 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BARRIBAN EN EL BARRIO DE CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 238113 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 238113 | 5 | 1 | 5 | [meta]: (unidad_medida:Meta en Cuadrados metros, modificado:6.51, meta_modificado:6.51) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE ZAGATECAS 3105 TRESCIENTOS DIEZ INTERIOR EN PARQUE EDUCACIONAL CHADRADE, 2019A CHADRADE EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES, CALLE SARAOLA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE AGUASCALIENTES VICTORIA LA OBRA SE UB, lon--102.2338907, lat:21.01230542) | 40200 | 45291 | 95,594.91 | 95,594.91 | 95,594.91 | 95,594.91 | 95,594.91 | [meta]: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:6.51) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 401 | 2021 | 5 | AGU203022629194 | Proyecto de inversión | 262471.77 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 262471.77) modificado: 262471.77 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 238257 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 238257 | 5 | 3 | 4 | [meta]: (unidad_medida:Meta en Cuadrados metros, modificado:36.96, meta_modificado:36.96) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BDA TRESCIENTOS CUATRO INTERIOR EN BARRIO LA CONCEPCION, 20303 LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CONCEPCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICARA E, lon--102.20235862, lat:21.03632540) | 40200 | 45291 | 262,469.98 | 262,469.98 | 262,469.98 | 262,469.98 | 262,469.98 | [meta]: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:36.96) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 402 | 2021 | 5 | AGU20302261103 | Proyecto de inversión | 29118.84 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 29118.84) modificado: 29118.84 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD DE LA SIENDEGA DEL BARRIO EN SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS. 33404 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 230401 | 5 | 16 | 10 | [meta]: (unidad_medida:Meta en metros, modificado:5.0, meta_modificado:5.0) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 200 INTERIOR EN EDO LA ESCONDIDA EL SALADO, 20304 LA ESCONDIDA (EL SALADO), SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANTONIO FERRAZ, CALLE NIÑOS HEREDAS LA OBRA SE LOCAL, lon--102.23811464, lat:21.03448090) | 40200 | 45291 | 29,118.84 | 29,118.84 | 29,118.84 | 29,118.84 | 29,118.84 | [meta]: (unidad_medida:Clasificado, avance:5.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 403 | 2021 | 5 | AGU20302262976 | Proyecto de inversión | 82282.47 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 82282.47) modificado: 82282.47 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BARRIBAN EN EL PARROCIAMIENTO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23897 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 23897 | 5 | 3 | 4 | [meta]: (unidad_medida:Meta en Cuadrados metros, modificado:5.77, meta_modificado:5.77) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZARZAR DEL CUATROCIENTOS CINCO INTERIOR EN PARROCIAMIENTO LOS RÍOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMO DE VIVAS SUR Y CALLE NIÑOS HEREDAS, CALLE MATAMOROS LA, lon--102.2402703, lat:21.07712533) | 40200 | 45291 | 82,281.88 | 82,281.88 | 82,281.88 | 82,281.88 | 82,281.88 | [meta]: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:5.77) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 404 | 2021 | 5 | AGU20302266646 | Adquisición | 1131424.48 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm5, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1.131424.48) modificado: 1.01920271 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO DE CÁMARA WEB DE 60 MEGAPÍXELS Y CÁMARA WEB DE 40 MEGAPÍXELS Y CÁMARA WEB DE 30 MEGAPÍXELS CON ROTAMARTILLO. 101 | Agascalientes | Agascalientes | Programa de inversión de Adquisiciones | Transportes y vehículos | Municipio de Agascalientes | 004 | 5 | 3795.96 | 50994 | [meta]: (unidad_medida:Meta en metros, modificado:3.0, meta_modificado:3.0) | [job1]: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENCIAL MERCEDES BORBORA KM 4.5 DESDE CALLE NIÑOS AGUASCALIENTES, AGL, lon--102.26873, lat:21.82342) | 44627 | 45291 | 10,395,920.00 | 10,395,920.00 | 10,395,920.00 | 10,395,920.00 | 10,395,920.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Terminado | Validado avances | [job1]: (observación:Observación sobre el contrato correspondiente a la adquisición, trimestre:6, cantidad:1, fecha:2024-07-03), [job2]: (observación:Favor de subir las imágenes de la adquisición, trimestre:5, usuario:baelrospagae, fecha:2024-07-03) | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 405 | 2021 | 5 | AGU20302261197 | Proyecto de inversión | 23295.04 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23295.04) modificado: 23295.04 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS. 23906 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 230906 | 5 | 7 | 7 | [meta]: (unidad_medida:Meta en metros, modificado:4.0, meta_modificado:4.0) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE GUADALUPE MELLENDE 405 INTERIOR EN EDO LORETO CIENCO DEL TORO, 20302 LORETO SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JOSE NUÑEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon--102.2621474, lat:21.00068177) | 40200 | 45291 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | 23,295.07 | [meta]: (unidad_medida:Clasificado, avance:4.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 406 | 2021 | 5 | AGU20302263697 | Proyecto de inversión | 206115.49 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 206115.49) modificado: 121336.99 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CIRCUNDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 13369 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ríos | 238696 | 5 | 18 | 18 | [meta]: (unidad_medida:Meta en litros, modificado:17.8, meta_modificado:17.8) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:12, direccion:CIRCUITO ESCUELAS INTERIOR DOMINIO CONDOMINIO PUEBLO LA CONCEPCION, 20303 LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARA EN EL CIRCUITO ESCUELAS ENTRE LA CALLE Y, lon--102.2977980, lat:21.0347051) | 40200 | 45291 | 112,195.50 | 112,195.50 | 112,195.50 | 112,195.50 | 112,195.50 | [meta]: (unidad_medida:Metrico litros, avance:17.8) | Terminado | Validado avances | [job1]: (observación:En la presente obra observe el avance, cumpliendo las metas programadas, trimestre:5, usuario:baelrospagae, fecha:2024-07-08) | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 407 | 2021 | 5 | AGU203022629702 | Proyecto de inversión | 100193.16 | [f1]: (idb_recursos20 21_ramo31_modidad1, prog_gm4, tpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 100193.16) modificado: 100193.16 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO BARRIBAN EN EL EDO DE LA GUANAJUVAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23875 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 23875 | 5 | 3 | 3 | [meta]: (unidad_medida:Meta en Cuadrados metros, modificado:6.51, meta_modificado:6.51) | [job1]: (ow_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO 211 CINTO DIEZ INTERIOR EN EDO MANCHO SICO, 20308 EL NIÑO (DORADO), SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEREDAS LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE, lon--102.2681921, lat:21.9830119) | 40200 | 45291 | 100,193.16 | 100,193.16 | 100,193.16 | 100,193.16 | 100,193.16 | [meta]: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:6.51) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|---------------------------|---|-------------------------|--|--------|---|------|------|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 408 | 2021 | 5 | AGU203020229199 | Proyecto de inversión | 8923812.71 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:8923812.71 modificado:8923812.71 | CONSTRUCCION DE LA RED O BANDA DE CONEXION DE AGUA POTABLE DESDE PUDO HERRERA A LOCALIDADES 1A HASTA 5 DEL MUNICIPIO DE GUAYAMA TRES OTRAS FRACCIONES CALIENTE L, DONA ROSA DEL SOL, AGUASCALIENTES 23927 | Agascalientes | Agascalientes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes | 23927 | 5 | 8786 | 7953 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:1795.5, meta_modificado:1795.5) | [f01] (s0r_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMAR COLONIA DISCALIENTE, 2036 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LA COMARCITA EN LA EMPEZA EN AV ALAMAR RECORRE LA CALLE EL REFUGIO HASTA AV AGUASCALIENTES DESPUES DE, lon.:02.2902242, lat.:21.89126266) | 45184 | 45275 | 8,923,812.71 | 8,923,812.71 | 8,923,812.71 | 8,923,812.71 | 8,923,812.71 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN-CAP-06-2022, contratista:MARTEL, ARQUITECTURA Y ENGENIA S.A.71 DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8159580.51, importe_modificado:8923812.71) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:1795.5) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f01]: (observacion:Error de verificar la fotografía de termino, termino:5.5, usuario:laertheguar, fecha:2024-07-18) |
| 409 | 2021 | 5 | AGU2030202261985 | Proyecto de inversión | 247360.75 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:247360.75 modificado:247360.75 | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN CERRADA SAN FRANCISCO EN CARRERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 235178 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 235178 | 5 | 5 | 6 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:34.95, meta_modificado:34.95) | [f01] (s0r_municipio:11, localidad:1, direccion:CERRADA LA PROVIDENCIA LOS CERROS SEÑAL INTERIOR EN CERRADA SAN FRANCISCO, 2033 SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16, CARLOS SALINAS DE GORTYER Y CALLE SAN FRANCISCO, lon.:02.2016548, lat.:21.06660251) | 45200 | 45291 | 247,359.01 | 247,359.01 | 247,359.01 | 247,359.01 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN 03/2023, contratista:FRANCISCO CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:1684415.59, importe_modificado:1684415.59) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:34.95) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 410 | 2021 | 5 | AGU2030202262351 | Proyecto de inversión | 395194.38 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:395194.38 modificado:395194.38 | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN CARRERA GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN AGUASCALIENTES 237013 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 237013 | 5 | 9 | 9 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:55.63, meta_modificado:55.63) | [f01] (s0r_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE SANTA CRUZ 235 CERROS DE DONA YRE INTERIOR EN CARRERA GOMEZ, 20350 MACANZO J GOMEZ ECORNAL SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA LOMERA Y CALLE PONCE, CALLE SAN JUAN LA OBRA DE LERONA EN LA, lon.:02.2479754, lat.:21.97629161) | 45200 | 45291 | 395,194.38 | 395,194.38 | 395,194.38 | 395,194.38 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN 03/2023, contratista:CONDOMINIO CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:1368397.19, importe_modificado:1368397.19) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:55.63) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 411 | 2021 | 5 | AGU2030202262721 | Proyecto de inversión | 1040600.00 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:1040600.00 modificado:1040600.00 | CONSTRUCCION DE PASEO PARA BARRIO ESCOBEDO EN CALLE MARRANO ESCOBEDO EN CARRERA MUNICIPAL DE PALD ALTO 20391 | Agascalientes | El Llano | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de El Llano | 238791 | 5 | 15 | 14 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante de Construcción, meta:412.0, meta_modificado:412.0) | [f01] (s0r_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE MARRANO ESCOBEDO CIUDAD PALD ALTO, 2039 PALD ALTO EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE EN VICTORIA, CALLE LIBERTAD LA OBRA DE GUADALUPE DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CALLE MARRANO EL, lon.:02.3616585, lat.:21.91869138) | 45197 | 45236 | 1,040,600.00 | 1,040,600.00 | 1,040,600.00 | 1,040,600.00 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:039-23-ADMUN-NE-036, contratista:DOZ ARCHITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1001187.84, importe_modificado:1001187.84) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante de construcción, avance:412.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 412 | 2021 | 5 | AGU2030202262736 | Proyecto de inversión | 233028.27 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:233028.27 modificado:233028.27 | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN CARRERA DEL COMANDO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN AGUASCALIENTES modificado:233028.27 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 238862 | 5 | 7 | 3 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:12.62, meta_modificado:12.62) | [f01] (s0r_municipio:11, localidad:4, direccion:CALE PRIVADA LABOR CARRETERAS CON CERRO NUEVO INTERIOR EN ESBO LORETTO JONAS DEL TORO, 2035 LORETTO JONAS DEL TORO, SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 206 WALTER Y CALLE VEINTE OCHERO EN LA OBRA EL, lon.:02.24411624, lat.:21.00139457) | 45200 | 45291 | 233,028.27 | 233,028.27 | 233,028.27 | 233,028.27 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN 03/2023, contratista:CONDOMINIO CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:1368397.19, importe_modificado:1368397.19) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:12.62) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 413 | 2021 | 5 | AGU2030202292911 | Proyecto de inversión | 375150.00 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:375150.00 modificado:375150.00 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS FRACCIONES REALES AGUASCALIENTES 23472 | Agascalientes | Agascalientes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agascalientes | 23472 | 5 | 12 | 8 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:30.0, meta_modificado:30.0) | [f01] (s0r_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN MARCOS COLONIA LA BARRANCA DE GUADALUPE, 20310 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE CALCE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD LA BARRANCA FASE FACIL PARA LLEGAR AL, lon.:02.13678234, lat.:21.86911161) | 45176 | 45200 | 375,150.00 | 375,150.00 | 375,150.00 | 375,150.00 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN-0048-2021, contratista:ARCPMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:380023.74, importe_modificado:346026.74) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:55.77) | Validado avances | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 414 | 2021 | 5 | AGU2030202261288 | Proyecto de inversión | 17471.31 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:17471.31 modificado:17471.31 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CARRERA DEL COMANDO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN AGUASCALIENTES 23554 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 23554 | 5 | 7 | 9 | [meta]: (entidad_medida:Calentador, meta:3.0, meta_modificado:3.0) | [f01] (s0r_municipio:11, localidad:17, direccion:CALE NIÑOS PEÑEZ EN INTERIOR EN ESBO DOO DE AGUA DEL MESQUITE, 20357 ARELLANO ECORNAL SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE MARTEL BARRER, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE DOO DE, lon.:02.19322783, lat.:21.00020240) | 45200 | 45291 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | [f01] (tpoobra:Adquisición, numero_contrato:ADMN 03/2023, contratista:FRANCO ARQUITECTURA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:182376.34, importe_modificado:182376.34) | [meta]: (entidad_medida:Calentador (lit), avance:3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 415 | 2021 | 5 | AGU2030202262031 | Proyecto de inversión | 142357.99 | [f1]: (s16r_recurso:2021_ramo:33_modidad:1_prg_gm:4_tpo_recursos:FEEDBACK CONVENCIONAL) monto:142357.99 modificado:142357.99 | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN CARRERA DEL COMANDO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN AGUASCALIENTES 235388 | Agascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ríos | 235388 | 5 | 3 | 3 | [meta]: (entidad_medida:Medio Cuadrante, meta:18.62, meta_modificado:18.62) | [f01] (s0r_municipio:11, localidad:16, direccion:CALE TECNICO ROJULO LOPEZ MATOS INTERIOR EN PASADISE ESTACION CHICALOTE, 20316 CHICALOTE INTERIOR SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SINALOA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon.:02.30212444, lat.:21.01316669) | 45200 | 45291 | 142,357.99 | 142,357.99 | 142,357.99 | 142,357.99 | [f01] (tpoobra:Obra, numero_contrato:ADMN 03/2023, contratista:CONDOMINIO CONTRERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, monto:1368397.19, importe_modificado:1368397.19) | [meta]: (entidad_medida:Metrico Cuadrante, avance:18.62) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---|--|---|--------------------|---|-----------|---|----|----|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|---|
| 416 | 2021 | 5 | AGU204022823135 | Proyecto de inversión | 736,758.48 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto781758.48, modificado736758.48 | REHABILITACION DE OBRAS DE ENTUBAMIENTO Y RED DE AGUA CALIENTE EN EL BARRIO MANRIQUE DE TEPICZALA - 271042 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Municipio de Tepic | 271042 | 5 | 54 | 48 | [meta: (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance93.0] | [R01] (s)ub_municipio0, localidad6, direccionCALLE PULIDO RAMIREZ PUEBLO EL BARRANCO, 28057, BARRANCO, TEPICZALA CALLE AJARDON OBREGON Y CALLE CRISTINA ENTRE CALLE DOMINGUEZ, CALLE VALENTE Y CALLE LA CRUZ SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO, ton-102.24722875, (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance93.0, (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance93.0 | 41211 | 45291 | 736,758.48 | 736,758.48 | 736,758.48 | 736,758.48 | [R01] (s)ub_obraCivil, numero_contratoCIE-023-FADSA-2023-005, contratoJOSE MANUEL YÁÑEZ SUÁREZ, convocante MUNICIPIO DE TEPICZALA, monto736758.48, importe_modificado781758.48 | [meta: (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance93.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 417 | 2021 | 5 | AGU20402295335 | Proyecto de inversión | 18,130.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto18130.00, modificado18130.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL RODOO - 331425 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Municipio de Calvo | 331425 | 5 | 12 | 14 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance7.0] | [R01] (s)ub_municipio3, localidad78, direccionPRIVADA PIND 202 O INTERIOR O BANCHEIRA EL RODOO, 20031 EL RODOO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIND Y CALLE LAUREL, BANCHEIRA AL RODOO SE INSTALARAN 7 CISTERNAS 1 EN LA CALLE PIND 1 EN LA CALLE CARRIBO AL RODOO 1 EN, ton-102.7468822, (s)ub_medidaPiezas, avance7.0 | 45261 | 45291 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | [R01] (s)ub_obraAdquisiciones, numero_contratoSFA-ADQUISICION-20-2023, contratoBRACAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto1105200.00, importe_modificado1105200.00 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance7.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 418 | 2021 | 5 | AGU20402296846 | Proyecto de inversión | 25,900.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto25900.00, modificado25900.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JESUS - 337953 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Municipio de Calvo | 337953 | 5 | 17 | 12 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance10.0] | [R01] (s)ub_municipio3, localidad84, direccionPROCELDACION ARTICULO 3 INTERIOR O BANCHEIRA SAN JESUS, 20020 SAN JESUS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL, BANCHEIRA AL RODOO SE INSTALARAN 20 CISTERNAS 1 EN LA CALLE PRIVADA GOBERNADO EN, ton-102.6077690, (s)ub_medidaPiezas, avance10.0 | 45261 | 45291 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | [R01] (s)ub_obraAdquisiciones, numero_contratoSFA-ADQUISICION-20-2023, contratoBRACAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto1105200.00, importe_modificado1105200.00 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance10.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 419 | 2021 | 5 | AGU20402282343 | Acción | 149,930.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto149930.00, modificado149930.00 | 55 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 271130 | Otros Proyectos | Agua y saneamiento | Municipio de Aguilillas | 271130 | N | 0 | 0 | [meta: (s)ub_medidaVehiculos, avance1.0] | [R01] (s)ub_municipio1, localidad1, direccionDADO 056 DE SANTI ROBERTO EL PROYECTO DE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, ton-102.296047, (s)ub_medidaVehiculos, avance1.0 | 45210 | 45275 | 149,930.00 | 149,930.00 | 149,930.00 | 149,930.00 | [R01] (s)ub_obraServicios, numero_contratoFASMMUN-0039-2023, contratoHUMAN FACTOR DE AGUASCALIENTES S DE CV, convocante MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto149930.00, importe_modificado149930.00 | [meta: (s)ub_medidaVehiculos, avance1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 420 | 2021 | 5 | AGU20402282354 | Acción | 1,005,952.32 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto1005952.32, modificado1005952.32 | 332 Servicio de maquila, repostería, paquería y condecoración relacionadas - 271202 | Otros Proyectos | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Abastecimiento Municipal de Aguilillas | 271202 | N | 0 | 0 | [meta: (s)ub_medidaServicio, avance1.0] | [R01] (s)ub_municipio1, localidad1, direccionDADO 056 DE SANTI ROBERTO EL PROYECTO DE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, ton-102.296047, (s)ub_medidaServicio, avance1.0 | 45210 | 45291 | 1,005,952.32 | 1,005,952.32 | 1,005,952.32 | 1,005,952.32 | [R01] (s)ub_obraServicios, numero_contratoDU059/2023, contratoROLANDO RAMIREZ SOTO, convocante MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto6785.140, importe_modificado6785.140 | [meta: (s)ub_medidaServicio, avance1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 421 | 2021 | 5 | AGU20402282359 | Acción | 974,400.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto974400.00, modificado974400.00 | 332 Servicio de maquila, repostería, paquería y condecoración relacionadas - 271234 | Otros Proyectos | Agua y saneamiento | Municipio de Aguilillas | 271234 | N | 0 | 0 | [meta: (s)ub_medidaServicio, avance1.0] | [R01] (s)ub_municipio1, localidad1, direccionDADO 056 DE SANTI ROBERTO EL PROYECTO DE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, ton-102.296047, (s)ub_medidaServicio, avance1.0 | 45210 | 45291 | 974,400.00 | 974,400.00 | 974,400.00 | 974,400.00 | [R01] (s)ub_obraServicios, numero_contratoFASMMUN-0038-2023, contratoISAAC ALEJANDRO LOPEZ AMARCA, convocante MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto974400.00, importe_modificado974400.00 | [meta: (s)ub_medidaServicio, avance1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [R01] (s)ub_observación LA OBRA SE REALIZO Y SE ENTREGO AL 100% CON EL MOVIMIENTO DE FONDOS, (s)ub_medidaServicio, avance1.0, (s)ub_medidaServicio, avance1.0 |
| 422 | 2021 | 5 | AGU20402293770 | Proyecto de inversión | 347,838.90 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto347838.90, modificado347838.90 | CONSTRUCCION DE COMODOS FERIA EN PRIMARIA EN UNO DE LOS LOCALIDADES DE LA LOCALIDAD DE ROSQUERA, CONFORMANDO ESTANCIAS DE ROSQUERA - 347838.90 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Region de Ramos | 347838.90 | 5 | 69 | 63 | [meta: (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance67.0] | [R01] (s)ub_municipio7, localidad28, direccionCALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESTANCIAS DE ROSQUERA, 28037 ESTANCIAS DE ROSQUERA, REGION DE RAMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LADINO CORDERO Y CALLE 4 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ENCINTE, ton-102.33235841, (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance67.0, (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance67.0 | 45261 | 45299 | 347,838.90 | 347,838.90 | 347,838.90 | 347,838.90 | [R01] (s)ub_obraCivil, numero_contratoAF-FASMMUN-0706-22, contratoDULIO USOR CABRERA, convocante MUNICIPIO DE REGION DE RAMOS, monto347838.90, importe_modificado347838.90 | [meta: (s)ub_medidaMetros Cuadrados, avance67.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 423 | 2021 | 5 | AGU20402295335 | Proyecto de inversión | 12,950.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto12950.00, modificado12950.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO LAS PLAS - 333813 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Municipio de Calvo | 333813 | 5 | 6 | 4 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance5.0] | [R01] (s)ub_municipio3, localidad121, direccionCALLE DE LA CRUZ 208 O INTERIOR O BANCHEIRA CRUCERO LAS PLAS, 20800 CRUCERO LAS PLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 4 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ENCINTE, ton-102.33235841, (s)ub_medidaPiezas, avance5.0, (s)ub_medidaPiezas, avance5.0 | 45272 | 45291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | [R01] (s)ub_obraAdquisiciones, numero_contratoSFA-ADQUISICION-20-2023, contratoBRACAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto1105200.00, importe_modificado1105200.00 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance5.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 424 | 2021 | 5 | AGU20402296846 | Proyecto de inversión | 23,310.00 | [R1] (s)ub_recurso20 23_ramo33, modalidad1, pmo_gm4, tpo_recursoFD RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto23310.00, modificado23310.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SOLIDARIDAD - 338136 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Municipio de Calvo | 338136 | 5 | 19 | 15 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance9.0] | [R01] (s)ub_municipio3, localidad121, direccionCALLE RESPONDEBILIDAD 211 O INTERIOR O BANCHEIRA SOLIDARIDAD, 20800 SOLIDARIDAD, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENCILTO SOLIDARIDAD NORTE Y CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD SUR, CALLE UNIDAD 16, INSTALARAN 9 CISTERNAS 1 EN, ton-102.7054492, (s)ub_medidaPiezas, avance9.0 | 45261 | 45291 | 23,310.00 | 23,310.00 | 23,310.00 | 23,310.00 | [R01] (s)ub_obraAdquisiciones, numero_contratoSFA-ADQUISICION-20-2023, contratoBRACAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto1105200.00, importe_modificado1105200.00 | [meta: (s)ub_medidaPiezas, avance9.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|-----------|---|--------------------------|------------------------|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 425 | 2021 | 5 | AGU2040229688 | Proyecto de inversión | 31080 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD EL CURVERO SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 31080.0, modificado:31080.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD EL CURVERO 137505 | Agrupamientos | Calulla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulla | 337501 | 5 | 21 | 22 | [meta: (unidad_medida:Pha) meta_modificado:11.0] | [gnc: (cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CAJE FRANCISCO VILLA 134 E INTERIOR D O BANCHEIRA EL CURVERO (CURVERO), 3434 EL CURVERO (CURVERO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA 134 Y CALLE SUZUKA, CALLE DINAMARCA 3 INSTALACION 12 CISTERNAS 1 EN LA CALLE DAMN, lon: 102.4811968, lat: 21.86209743)] | 45261 | 45291 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | [t01: (tipo_obra:Adaptaciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 105240.0, importe_modificado:1105240.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:12.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 426 | 2021 | 5 | AGU20402294931 | Proyecto de inversión | 350110 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE MEXELAS MUNICIPIO DE TERPEZALA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 350210.2, modificado:350210.2] | REHABILITACION DE RED DE AGUAS ENTUBADAS EN LA LOCALIDAD DE MEXELAS MUNICIPIO DE TERPEZALA 127794 | Agrupamientos | Terpezala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Terpezala | 327704 | 5 | 58 | 42 | [meta: (unidad_medida:Meta) meta_modificado:1.0] | [gnc: (cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MEXELAS, 2020 MEXELAS, TERPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANABANDOS Y CALLE ACOLFO LOPEZ MARTOS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRAS SE LEVABAN A CABO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MEXELAS LA CUA, lon: 102.8724751, lat: 21.31498471)] | 45241 | 45261 | 350,210.23 | 350,210.23 | 350,210.23 | 350,210.23 | 350,210.23 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-ADQ-009-FAISM-2023-09, contratista:COE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE TERPEZALA, monto 249691.96, importe_modificado:249691.96)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 427 | 2021 | 5 | AGU20402294636 | Proyecto de inversión | 2146701.73 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE MEXELAS MUNICIPIO DE TERPEZALA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 2146701.73, modificado:2146701.73] | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO BANCASITAS Y PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE MEXELAS MUNICIPIO DE TERPEZALA 127774 | Agrupamientos | Terpezala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Terpezala | 327774 | 5 | 58 | 42 | [meta: (unidad_medida:Meta) meta_modificado:1.0] | [gnc: (cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MEXELAS, 2020 MEXELAS, TERPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANABANDOS Y CALLE ACOLFO LOPEZ MARTOS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRAS SE LEVABAN A CABO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MEXELAS LA CUA, lon: 102.8724751, lat: 21.31510381)] | 45250 | 45282 | 2,146,701.73 | 2,146,701.73 | 2,146,701.73 | 2,146,701.73 | 2,146,701.73 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-ADQ-009-FAISM-2023-09, contratista:COE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE TERPEZALA, monto 249691.96, importe_modificado:249691.96)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 428 | 2021 | 5 | AGU20402295959 | Proyecto de inversión | 12950 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE LOS ANJOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 12950.0, modificado:12950.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANJOS 337557 | Agrupamientos | Calulla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulla | 337557 | 5 | 9 | 8 | [meta: (unidad_medida:Pha) meta_modificado:5.0] | [gnc: (cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CAJE RIO IBERMA SANTIAGO 420 INTERIOR D RANCHO LA LOS ANJOS, 2038 EL MONTECILLO LOS ANJOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESCUPEY Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE EJERCITO NACIONAL DE INSTALACION 5 CISTERNAS 1 EN LA CALLE PE, lon: 102.8828286, lat: 21.8738422)] | 45261 | 45291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | [t01: (tipo_obra:Adaptaciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 105240.0, importe_modificado:1105240.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 429 | 2021 | 5 | AGU20402296919 | Proyecto de inversión | 1022000 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE SANALBA EL BARRANCO MUNICIPIO DE TERPEZALA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 1022000.0, modificado:1022000.0] | AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLES BULMARDO PERERA, ESUS RODRIGUEZ, AVILA, ESUS VAZQUEZ, MANUEL DIAZ EN LA COMUNIDAD GAMA DEL REFUGIO 131703 | Agrupamientos | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de El Llano | 337603 | 5 | 52 | 52 | [meta: (unidad_medida:Meta) meta_modificado:55.0] | [gnc: (cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CAJE BULMARDO PERERA ESUS RODRIGUEZ, DOLIVERA Y MANUEL DIAZ DE REFUGIO, 20334 LOMAS DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRITERAS SAN LUIS POSTO AGUASCALIENTES Y CALLE FRANCISCO MADRA, LA OBRAS SE LEVABAN A CABO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MEXELAS LA CUA, lon: 102.8724751, lat: 21.81415196)] | 45261 | 45291 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-23-FAISM-REF-021023, contratista: E. BRIAN STING CERNA PONCE, concorsante: MUNICIPIO DE EL LLANO, monto 1024253.30, importe_modificado:1024253.30)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 430 | 2021 | 5 | AGU20402295431 | Proyecto de inversión | 41440 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD MESA GRANDE MUNICIPIO DE BANCHEIRA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 41440.0, modificado:41440.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD MESA GRANDE 393138 | Agrupamientos | Calulla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulla | 331928 | 5 | 29 | 32 | [meta: (unidad_medida:Pha) meta_modificado:14.0] | [gnc: (cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CAJE FRANCISCO VILLA 207 Y D INTERIOR D BANCHEIRA MESA GRANDE, 2030 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA 207 Y CALLE ALVARO OBREGON SE INSTALARAN 12 CISTERNAS 2 EN LA CAL, lon: 102.7225489, lat: 21.8020622)] | 45261 | 45291 | 41,440.00 | 41,440.00 | 41,440.00 | 41,440.00 | 41,440.00 | [t01: (tipo_obra:Adaptaciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 105240.0, importe_modificado:1105240.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:18.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 431 | 2021 | 5 | AGU20402277235 | Proyecto de inversión | 994191.03 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES MUNICIPIO DE TERPEZALA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 994191.03, modificado:994191.03] | OSOS CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO BANCASITAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES MUNICIPIO DE TERPEZALA 121586 | Agrupamientos | Calulla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calulla | 215881 | 5 | 51 | 37 | [meta: (unidad_medida:Meta) meta_modificado:50.0] | [gnc: (cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CAJE OBERRO INTERIOR EN RANCHO CERRO BLANCO, 2060 CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NERVO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA 207 Y CALLE ALVARO OBREGON SE INSTALARAN 12 CISTERNAS 2 EN LA CAL, lon: 102.7225489, lat: 21.8020622)] | 45200 | 45230 | 994,191.03 | 994,191.03 | 994,191.03 | 994,191.03 | 994,191.03 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-FAISMUN-23-038, contratista:COE ELECTROINSTRUMENTOS Y EDIFICACION SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 994191.03, importe_modificado:994191.03)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.25)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 432 | 2021 | 5 | AGU20402282442 | Proyecto de inversión | 854322.44 | [FI: (cve_recursos:20 25, ramo:33, modalidad: I, prog_gm:4, tipo_recursos:FD) FASES DE EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD EL BARRANCO MUNICIPIO DE TERPEZALA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 854322.44, modificado:854322.44)] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EQUIPAMIENTO BANCASITAS Y PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL BARRANCO MUNICIPIO DE TERPEZALA 127354 | Agrupamientos | Terpezala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Terpezala | 27354 | 5 | 54 | 46 | [meta: (unidad_medida:Meta) meta_modificado:71.0] | [gnc: (cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLI PAULSTRO RAMIREZ PUEBLO DE BARRANCO, 2005 DE BARRANCO, TERPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE VALENTE GONZALEZ FABIAN LA OBRAS SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCO, lon: 102.2472589, lat: 21.27897954)] | 45216 | 45260 | 854,322.44 | 854,322.44 | 854,322.44 | 854,322.44 | 854,322.44 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-RE-003-FAISM-2023-02) contratista:COE MANAGER VÍZQUEZ SA DE CV, concorsante: MUNICIPIO DE TERPEZALA, monto 854322.44, importe_modificado:854322.44)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|---|---------------|----------------|---|--------------------|-----------------------------|--------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 433 | 2021 | 5 | AGU230402282451 | Proyecto de inversión | 15107843 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29976.2067, modificado:14 2021(9497))</p> <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29976.2067, modificado:14 2021(9497))</p> | CONSTRUCCION DE PARQUE CULTURA (BARRIO LA TAPA) EN LAS CIRCUNDA DE LAS CULTURAS 4 77615 | Agascalientes | Agascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Agascalientes | 271015 | 5 | 2358 | 2450 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraOtra, numero_contrato:FADMN-0100-2021, convenio:FINANCIAMIENTO CONVENIO MUNICIPIO AGASCALIENTES, monto:958093.53, importe_modificado:1.5107843(97))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avencer:4850.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 434 | 2021 | 5 | AGU230402282419 | Proyecto de inversión | 31716 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31700.0, modificado:13 09 2021(1309))</p> | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO, MUNICIPIO- 318454 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calixtlahuacán | 343454 | 5 | 100 | 90 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraAdquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20 2023, convenio:EROGACIÓN DE AGASCALIENTES SA DE CV, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:105200.0, importe_modificado:310700(0))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Tanques, avencer:1.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 435 | 2021 | 5 | AGU230402295448 | Proyecto de inversión | 2546 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546.0, modificado:2590 00)</p> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO 132014 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calixtlahuacán | 332014 | 5 | 1 | 3 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraAdquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20 2023, convenio:EROGACIÓN DE AGASCALIENTES SA DE CV, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:105200.0, importe_modificado:310700(0))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Pasas, avencer:1.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 436 | 2021 | 5 | AGU230402287078 | Proyecto de inversión | 27962 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27962.36 1, modificado:2796 2 36)</p> | REHABILITACION DE TECHO FIBRA EN LA LOCALIDAD DE MESA GRANDE - 289133 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calixtlahuacán | 289133 | 5 | 26 | 18 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_Servicio, numero_contrato:SFA-SEDDO-18-2023, convenio:IDEA AFREDO REYES RUIZ, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:99656.6, importe_modificado:99656.6)</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avencer:532.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 437 | 2021 | 5 | AGU230402290956 | Proyecto de inversión | 18130 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18130.0, modificado:1813 0 0)</p> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE MALPASCO- 337754 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calixtlahuacán | 337754 | 5 | 8 | 8 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraAdquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20 2023, convenio:EROGACIÓN DE AGASCALIENTES SA DE CV, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:105200.0, importe_modificado:1107200(0))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Pasas, avencer:7.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 438 | 2021 | 5 | AGU230402295497 | Proyecto de inversión | 2590 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590.0, modificado:2590 00)</p> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 332313 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calixtlahuacán | 332313 | 5 | 3 | 3 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraAdquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20 2023, convenio:EROGACIÓN DE AGASCALIENTES SA DE CV, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:105200.0, importe_modificado:1107200(0))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Pasas, avencer:1.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 439 | 2021 | 5 | AGU230402295550 | Proyecto de inversión | 12950 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12950.0, modificado:1295 0 0)</p> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE ABAD - 332365 | Agascalientes | Calixtlahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calixtlahuacán | 332365 | 5 | 6 | 10 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraAdquisición, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20 2023, convenio:EROGACIÓN DE AGASCALIENTES SA DE CV, comprobante MUNICIPIO DE CAUVALCO, monto:105200.0, importe_modificado:1107200(0))</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Pasas, avencer:5.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 440 | 2021 | 5 | AGU230402297312 | Proyecto de inversión | 516240 | <p>[F1] (sitio_recurso:20 23, rami:33, modalidat:1, ppro_gm:4, rpo_recursosFDIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516240.0, modificado:5164 0 0)</p> | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE CUARENTENARIO Y CEBERTO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA MUNICIPAL DE CALIXTLAHUACAN - 319550 | Agascalientes | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de El Llano | 339550 | 5 | 20 | 19 | | | | | | | | | <p>[I101] (Iipo_obraOtra, numero_contrato:025-23-F-ADMAUN-ADI-030, convenio:GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:510977.92, importe_modificado:510977.92)</p> <p>[meta1] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avencer:88.0)</p> | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|--------|---|--|---------------|----------|---|--------------|-----------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441 | 2023 | 5 | AGU20402297320 | Proyecto de inversión | 2506 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2506.00, modificado:2506.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD BAÑO DE COLOMOS - 25990 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 38990 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE ROBLE 100 A INTERIOR D BANCHEIRA BAÑO DE COLOMOS, 20844 BAÑO DE COLOMOS CAJULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LINDON SE INSTALAN 1 CISTERNAS EN LA CALLE ROBLE DE LA COMUNIDAD DE BAÑO DE COLOMOS DEL MUN, lon:-102.6648846, lat:21.8809715)] | 45261 | 45291 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | [t04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 442 | 2023 | 5 | AGU20402220848 | Proyecto de inversión | 1812 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:18120.00, modificado:1812.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 343767 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 343767 | 5 | 17 | 12 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE GUILLEMO PRETO 120-D INTERIOR SAN BANCHEIRA SAN NICOLAS, 20853 BENTO JUREZ (FRACCIONAMIENTOS) LOCALIDAD AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCIANO BERGUA Y CALLE DANIEL SERVANTES, CALLE FRANCISCO ZAMCO SE INSTALAN 7 CISTERN, lon:-102.7028125, lat:21.80531248) | 45261 | 45291 | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | [t04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:7.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 443 | 2023 | 5 | AGU20402295537 | Proyecto de inversión | 2506 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2506.00, modificado:2506.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL PAPANON - 32349 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 32349 | 5 | 1 | 4 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CUARTO BRANCO INTERIOR D BANCHEIRA EL PAPANON, 20810 EL PAPANON CAJULLO AGUASCALIENTES ENTRE Y SE INSTALAN 1 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJULLO AGUASCAL, lon:-102.703488, lat:21.90214879)] | 45261 | 45291 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | [t04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 444 | 2023 | 5 | AGU20402287136 | Proyecto de inversión | 39946 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:39946.00, modificado:39946.00) | REHABILITACION DE TERCIO INTERIOR DE LA LOCALIDAD DEL MANJADO - 203449 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 203449 | 5 | 26 | 14 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE JARDIN 335 D INTERIOR D BANCHEIRA MALPASO, 20834 MALPASO CAJULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRITOS CALLE JARDIN, CALLE LAUREL SE REHABILITAN 20 TERCIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE DEL MUNICIPIO DE CAJULLO, lon:-102.6649734, lat:21.80537937)] | 45261 | 45291 | 39,946.22 | 39,946.22 | 39,946.22 | 39,946.22 | 39,946.22 | [t04: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDESO-18-2023, contratista:JOSE ALFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:998655.6, importe_modificado:998655.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 445 | 2023 | 5 | AGU20402277313 | Proyecto de inversión | 53300 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:53300.00, modificado:53300.00) | AMPLIACION RED ELÉCTRICA EN PRODUCCION DE ENERGIA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL REFUGIO EL LLANO, AGS. - 219300 | Agropecuarias | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de El Llano | 219300 | 5 | 27 | 27 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)] | [g01: (ow_municipio:10, localidad:41, direccion:PRIVADA OLIVO BRANCHER LOMAS DEL REFUGIO, 20388 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA) EL LLANO, ENTRE PRIVADA OLIVO Y CALLE VIELTA LA CERVA E LOCALIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA PRODUCCION DE LA PRIVADA OLIVO AL, lon:-102.0787008, lat:21.80798872)] | 45189 | 45218 | 533,000.00 | 533,000.00 | 533,000.00 | 533,000.00 | 533,000.00 | [t04: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:038-23-FASMAUN-RE-04-2023, contratista:CHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1005506.13, importe_modificado:1005506.13)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 446 | 2023 | 5 | AGU20402295839 | Proyecto de inversión | 7770 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:7770.00, modificado:7770.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA - 333651 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 333651 | 5 | 5 | 3 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:74, direccion:PRIVADA CESMO 101 D INTERIOR D D BANCHEIRA LA RINCONADA, 20822 LA RINCONADA, CAJULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANANÍ Y CALLE DE LA CALLE, SE INSTALAN 3 CISTERNAS 1 EN LA CALLE ROSA, 1 EN LA CALLE PRIVADA PND 1 EN LA CALLE, lon:-102.7978264, lat:21.78876633)] | 45261 | 45291 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | [t04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 447 | 2023 | 5 | AGU20402293984 | Proyecto de inversión | 12950 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:12950.00, modificado:12950.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LA MEDIA LUNA - 33859 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 33859 | 5 | 6 | 8 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE DEL SOL 111 D INTERIOR D D BANCHEIRA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CAJULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COMETA Y CALLE DEL SOL, SE INSTALAN 5 CISTERNAS 1 EN LA CALLE FRENO 1 EN LA CALLE DEL SOL 1 EN LA CALLE FUD, lon:-102.8093974, lat:21.7995917)] | 45261 | 45291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | [t04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAJULLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 448 | 2023 | 5 | AGU20402293972 | Proyecto de inversión | 401466 | [R1] (c4b_recursos20 23_ramo33_medialid1: prog_gm4: tipo_recursos FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:401466.16, modificado:401466.16) | ADM 047 AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PALMATEZ, VILLA PALMATEZ - 32047 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 32047 | 5 | 16 | 17 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)] | [g01: (ow_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO VILLA JUREZ CENTRO, 20700 VILLA JUREZ, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENTO JUREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO MADRDO ORIENTE LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA C., lon:-102.08781023, lat:21.99269346)] | 45180 | 45192 | 401,466.26 | 401,466.26 | 401,466.26 | 401,466.26 | 401,466.26 | [t04: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135645, contratista: convocante:AGENCIADO DE SERVICIOS, monto:401466.26, importe_modificado:401466.26)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|----------|---|--------------------------|-----------------------|--------|---|----|----|---|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 449 | 2021 | 5 | AGU20402295581 | Proyecto de inversión | 2421196.03 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2421196.03, modificado:2421 196.03)) | FOM 051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PORTLANDO EN GUADALUPE DE ITZAM - 133500 | Agascalientes | Aseentos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Aseentos | 33250 | 5 | 67 | 67 | (meta: (unidad_medida:Meta Cuadrados, meta:1329.01, meta_modificado:21 63.4)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:25, direccion:CALL INTERCOMUNICACION BARRANZA RANCHERA GUADALUPE DE ATIL, 2020 GUADALUPE DE ATIL, ASEANTOS DE ATIL, ENTRE OLIVARES SARDANA Y MARIANO MATAACOROS, CALLE LOS DOMINADO ESCUELA MORETA LA OBRA ESTA LAMCADA. (om-1223203889) (m:21.28721889)) | 4206 | 4235 | 2,421,196.03 | 2,421,196.03 | 2,421,196.03 | 2,421,196.03 | 2,421,196.03 | (f161: (lpo_obra:Obra, numero_contrato:C-FOM-02-2021/010, contratista:PAVIER SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE ASENTOS, importe_modificado:2421196.03)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2393.43)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 450 | 2023 | 5 | AGU20402295885 | Proyecto de inversión | 7770.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7770.00, modificado:7770.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD MESA DEL ROBLE - 533720 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 33370 | 5 | 3 | 8 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:5.0, meta_modificado:5.0)) | (ps1: (ov_municipio:5, localidad:46, direccion:CALE VALENTIN GOMEZ FARIAS 0 INTERIOR O 0 BANCHERA MESA DEL ROBLE CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE EL V. Y SE INSTALARAN 3 CISTERNAS EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL ROBLE 0, (om-10273929538) (m:21.76493124)) | 4206 | 4291 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:3.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 451 | 2021 | 5 | AGU20402287193 | Proyecto de inversión | 31956.08 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31956.08, modificado:3195 6.08)) | REHABILITACION DE TERCIO FRONTE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31956.08 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 29362 | 5 | 28 | 28 | (meta: (unidad_medida:Meta Cuadrados, meta:608.0, meta_modificado:60 8.0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:21, direccion:CALE SUEÑA 410 0 INTERIOR O BANCHERA EL CUERVERO CUERVENOS, 2008 EL CUERVERO CUERVENOS, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE AMADO NEURO Y CALLE AMADO NEURO, SE REHABILITARAN SE TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOTA, (om-10274023784) (m:21.86020492)) | 4206 | 4291 | 31,956.08 | 31,956.08 | 31,956.08 | 31,956.08 | 31,956.08 | (f161: (lpo_obra:Servicio, numero_contrato:SA-SEDES0-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:98600.00, importe_modificado:98600.00)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 452 | 2021 | 5 | AGU20402297084 | Proyecto de inversión | 12950.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12950.00, modificado:1295 0.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD EL MAGUEY - 338304 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 338304 | 5 | 6 | 4 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:5.0, meta_modificado:5.0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:41, direccion:CALE LINDA VISTA 111 0 INTERIOR O BANCHERA EL MAGUEY, 2008 EL MAGUEY, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL ACUNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE PABLO MURDA SE INSTALARAN 3 CISTERNAS 1 EN LA CALLE PRIVADA LINDA VISTA 1 EN L, (om-10274067245) (m:21.90382026)) | 4206 | 4291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:3.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 453 | 2021 | 5 | AGU20402297187 | Proyecto de inversión | 31125.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31100.00, modificado:3108 0.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SIDO BENTO SUAREZ - 341125 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 341125 | 5 | 22 | 13 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:3.0, meta_modificado:1.2 0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:315, direccion:CALE BEOCHA 2 202 0 INTERIOR O SIDO BENTO SUAREZ EL POSICION, 2008 SIDO CALVILLO (EL POLVORIN) (SECTION BENTO SUAREZ, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE MATEO RECALDO Y SE INSTALARAN 13 CISTERNAS EN LA CALLE SA, (om-10277312928) (m:21.83862200)) | 4206 | 4291 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | 31,080.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:12.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 454 | 2021 | 5 | AGU20402295918 | Proyecto de inversión | 12950.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12950.00, modificado:1295 0.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LA PANADERA - 533812 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 533812 | 5 | 8 | 13 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:5.0, meta_modificado:5.0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:60, direccion:CALE SAN SIGRID 114 0 INTERIOR O 0 BANCHERA LA PANADERA, 2008 LA PANADERA CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO CALLE PUERTO ESCOBADO, CALLE CHAPIA SE INSTALARAN 5 CISTERNAS 1 EN LA CALLE SAN SIGRID 1 EN LA CALLE, (om-10274096824) (m:21.86020492)) | 4206 | 4291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:5.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 455 | 2023 | 5 | AGU20402297788 | Proyecto de inversión | 51800.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:51800.00, modificado:5180 0.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD AMBRO DUCALIENTILLO - 341159 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 341159 | 5 | 41 | 40 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:20.0, meta_modificado:20 0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:56, direccion:PROLONGACION CUMHUTMOC 214 0 INTERIOR O BANCHERA AMBRO DUCALIENTILLO, 20032 AMBRO DUCALIENTILLO, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE AMBRO DEL FRATE Y PRVADA AMBRO DEL FRATE, SE INSTALARAN 20 CISTERNAS 1 EN LA CA, (om-10277386271) (m:21.83362200)) | 4206 | 4291 | 51,800.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:20.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 456 | 2021 | 5 | AGU20402297789 | Proyecto de inversión | 28490.00 | (F1: (srb_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: (psg_gm:4, srg_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:28490.00, modificado:2849 0.00)) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD ESCUELA LOPEZ MATOS - CALLE 141160 | Agascalientes | Calulfo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 341160 | 5 | 24 | 17 | (meta: (unidad_medida:Piea al, meta:11.0, meta_modificado:11 0)) | (ps1: (ov_municipio:3, localidad:381, direccion:CALE FRANCISCO MARQUEZ 100 0 INTERIOR O 0 COLONIA LOPEZ MATOS, 20082 IDENTIFICADO AGUDO LOPEZ MATOS (CCONAL), CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATOS GARDENAS Y CALLE JUAN MEDEL, CALLE JUAN ESCUELA SE INSTALARAN 11 CIST, (om-10274096818) (m:21.85677913)) | 4206 | 4291 | 28,490.00 | 28,490.00 | 28,490.00 | 28,490.00 | 28,490.00 | (f161: (lpo_obra:Adquisición, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.00, importe_modificado:105200.00)) | (meta: (unidad_medida:Pieas, avance:11.00)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|----------|---|--------------|-----------------------|--------|---|----|----|--|--|--|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 437 | 2023 | 5 | AGU230402295237 | Proyecto de inversión | 771 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:77700, modificado:1770 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE - 332580 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 332060 | 5 | 4 | | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:6.0; meta_modificado:6.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA 225 D INTERIOR D 0 RANCHERA EL SAUTRE, 20802 EL SAUTRE, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE ERREN LARDIN Y CALLE GARDENIA, CALLE CONSTRUCCION DEBITE SE INSTALAN 3 CISTERNAS 1 EN LA CALLE MANDO 1 EN LA CALLE AVIADO, lon: -102.70981041, lat:21.82208612)] | 43261 | 45291 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 438 | 2023 | 5 | AGU230402295631 | Proyecto de inversión | 1554 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:155400, modificado:1554 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ABAJO - 332701 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 332701 | 5 | 8 | 7 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:6.0; meta_modificado:6.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE CONSTITUCIONES 134 D INTERIOR D 0 RANCHERA JALISCO DE ABAJO, 20802 JALISCO DE ABAJO, AGUSCALIENTES ENTRE CALLE ERREN LARDIN Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LOPEZ MATEOS SE INSTALAN 8 CISTERNAS 1 EN LA CALLE COPI, lon: -102.80513246, lat:21.77076993)] | 43261 | 45291 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 439 | 2023 | 5 | AGU230402295938 | Proyecto de inversión | 1554 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:155400, modificado:1554 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL TERNERO DE LA MADRE - 333838 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 333838 | 5 | 8 | 5 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:6.0; meta_modificado:6.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:70, direccion:PRIVADA 2DA REVOLUCION 10A D INTERIOR D 0 RANCHERA EL TERNERO DE LA MADRE, 20802 EL TERNERO DE LA MADRE, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE ERREN LARDIN Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLE LAZARUS GARDENIA SE INSTALAN 8 CISTERNAS 1 EN LA CALLE COPI, lon: -102.8722974, lat:21.02472053)] | 43261 | 45291 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 440 | 2023 | 5 | AGU230402296105 | Proyecto de inversión | 2500 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:250000, modificado:2500 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LA TERESA - 334428 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 334428 | 5 | 1 | 2 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:1.0; meta_modificado:1.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:94, direccion:PRIVADA 28 DE SEPTIEMBRE 207 A INTERIOR D 0 RANCHERA LA TERESA, 20802 LA TERESA, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CALLE LA COMENDANTE DE LA TERESA DEL MUNICIPIO DE CALVI, lon: -102.7083312, lat:21.91804745)] | 43261 | 45291 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 441 | 2023 | 5 | AGU230402297123 | Proyecto de inversión | 2500 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:250000, modificado:2500 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD COLONIAS - 334846 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 334846 | 5 | 2 | 0 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:1.0; meta_modificado:1.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE OLIVOS 238 D INTERIOR D 0 RANCHERA COLOMOS, 20802 COLOMOS, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE ERREN LARDIN Y CALLE CONSTITUCION 2 CISTERNAS EN LA COMENDANTE DE COLOMOS DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, lon: -102.65954093, lat:21.88296993)] | 43261 | 45291 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 442 | 2023 | 5 | AGU230402297451 | Proyecto de inversión | 5180 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:518000, modificado:5180 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO - 339967 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 339967 | 5 | 6 | 1 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:2.0; meta_modificado:2.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:234, direccion:CALLE VAGUETO 111 D INTERIOR D 0 LOCALIDAD G. GUAYABO, 20802 EL GUAYABO, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE HACIENDA SAN RAFAEL Y CALLE CONSTITUCION 2 CISTERNAS 1 EN LA CALLE VAGUETO 1 EN LA CALLE CERRO DE LOS NEGROS DE LA CO, lon: -102.7098097, lat:21.84943118)] | 43261 | 45291 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 443 | 2023 | 5 | AGU230402295238 | Proyecto de inversión | 10360 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:1036000, modificado:1036 (0.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LOS PATOS - 332403 | Aguscalientes | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 332403 | 5 | 5 | 4 | | | | [meta1: (unidad_medida:Pieza) meta_monto:4.0; meta_modificado:4.0] | [g001: (con_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE 18 DE MARZO 103 D INTERIOR D 0 RANCHERA LOS PATOS, 20802 LOS PATOS, CALVILLO AGUSCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS SE INSTALAN 4 CISTERNAS EN LAS OBTENIDAS CALLES DE LA COMUNA, lon: -102.7485021, lat:21.80426912)] | 43261 | 45291 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | [meta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGLAR DE AGUSCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105300.0, importe_modificado:1105300.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 444 | 2023 | 5 | AGU230402294500 | Proyecto de inversión | 1512670.25 | [FI: (c)ib_r_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_rpro_gmru4_rpro_recursoFD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVIVIDOS), monto:1512670.25, modificado:1512670.25)] | OBRA DE AMPARACION DE RED ELECTRICA PARA CALLES, GUAYABUNAS - 337132 | Aguscalientes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 337132 | 5 | 48 | 44 | | | | [meta1: (unidad_medida:Metro lineal) meta_monto:84.0; meta_modificado:84.0] | [g001: (con_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE PIRAMIDES BANCHEA AGUASCALIENTES, 20729 CAJALABAN, ASIENTOS AGUSCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL ANTONIO Y CALLE AZOUDO LOPEZ MATEOS, CALLE ARROYO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PIRAMIDES ENTRE CALLE SAN MIGUEL ANTONIO, lon: -102.38432063, lat:22.14302412)] | 45197 | 45226 | 1,512,670.25 | 1,512,670.25 | 1,512,670.25 | 1,512,670.25 | 1,512,670.25 | [meta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:C-F004-RE-2023/006, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:2140476.4, importe_modificado:2140476.4)] | [meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-----------|--|--|----------------|----------|---|--------------------|--|--------|---|----|----|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 465 | 2021 | 5 | AGU20402286032 | Proyecto de inversión | 10386 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33800.0, modificado 10386.0 [E] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DEL TRAMACA, 534100 | Agapascálentes | Calulio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 134100 | 5 | 9 | 8 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_4(0.0) modificado 4.0 [E] | [g01] (con_municipio:0, localidad:00, direccion:CALE AV TENANZA 201 0 INTERIOR O BANQUERA TEMACAL, 20800 TEMACAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TEMACAL, CALVILLO TEMACAL, CAMBIA EN LA LABOR DE INSTALAR LAS COTERNAS EN LA CALLE ALAMO 2 EN LA CALLE AVENIDA TEMACAL, lon: -102.71651894, lat: 21.00484411) | 45261 | 45291 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | [t01] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015-23-FADMAUN-RE-015, contratista:BRIGADAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 1105300.0, importe_modificado 1105300.0) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 4.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 466 | 2021 | 5 | AGU20402275702 | Proyecto de inversión | 47600 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 476000.0, modificado 476000.0 [E] | ARMACION RED ELECTRICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMERO ENTRE CALLA HERRERA Y CALLE MAQUIN MADRAS EN LA COLUMNA DE EL NOVILLO, EL LLANO, AGS, modificado 476000.0 [E] | Agapascálentes | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de el Llano | 176929 | 5 | 13 | 23 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_7(0.0) modificado 7.0 [E] | [g01] (con_municipio:10, localidad:07, direccion:CALE JOSEFA ORTIZ DE ROMERO ENTRE CALLA HERRERA Y CALLE MAQUIN MADRAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN CENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA A UN COSTADO DEL CAMINO DE PU, lon: -101.99577948, lat: 21.02276997) | 45176 | 45205 | 476,000.00 | 476,000.00 | 476,000.00 | 476,000.00 | 476,000.00 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:015-23-FADMAUN-RE-015, contratista: F. SECTOR RUSO MORNADO LUCENA, convocaante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto 1398880.18, importe_modificado 1398880.18) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 7.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 467 | 2021 | 5 | AGU20402288693 | Proyecto de inversión | 507545.38 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 507545.38, modificado 507545.38 [E] | FORM 042 ARMACION DE LOS ELECTROS EN LA CAMBERRA MUNICIPAL, AGENTES, 63232 | Agapascálentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 301292 | 5 | 43 | 43 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_1(0.0) modificado 1.0 [E] | [g01] (con_municipio:2, localidad:01, direccion:CALE JOSE MARIA CHAVEZ PUEBLO AGENTES CENTRO, 20720 AGENTES, AGENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGENTES Y CALLE DIEGO DE IBARRA, CALLE GUANAJUBI, CALLE ESTE LA UNIDAD EN LA CALLE JOSE MARIA CHAVEZ ENTRE CALLE AGENTES Y CALLE, lon: -102.88722795, lat: 21.23978273) | 45236 | 45251 | 507,545.38 | 507,545.38 | 507,545.38 | 507,545.38 | 507,545.38 | [t01] (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:136825, contratista:CONVENIO MUNICIPIO DE AGENTES, monto 507545.4, importe_modificado 507545.38) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 248.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 468 | 2021 | 5 | AGU20402288695 | Proyecto de inversión | 129500 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 129500.0, modificado 129500.0 [E] | REPARAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL TERPETA DE AMBIA, 301204 | Agapascálentes | Calulio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 301204 | 5 | 8 | 3 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_5(0.0) modificado 5.0 [E] | [g01] (con_municipio:3, localidad:120, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA 10 INTERIOR O BANQUERA EL TERPETA DE AMBIA, OBRA EN TERPETA DE AMBIA, LOCALIDAD DE AMBIA, LOCALIDAD DE AMBIA, COTERNAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL TERPETA, lon: -102.73840027, lat: 21.39881833) | 45243 | 45291 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | [t01] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA ADQUISICION 30-2021, contratista:BRIGADAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 1105300.0, importe_modificado 1105300.0) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 3.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 469 | 2021 | 5 | AGU20402288248 | Proyecto de inversión | 7899.24 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7899.24, modificado 7899.24 [E] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS SALIN, 209226 | Agapascálentes | Calulio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 209226 | 5 | 9 | 4 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_1(0.0) modificado 1.0 [E] | [g01] (con_municipio:3, localidad:06, direccion:CALE JOSE MANUEL VARELA 100 8 INTERIOR O BANQUERA EL SALZ, 20922 E. SALZ, 20922 E. SALZ, ENTRE CALLE ROSAL Y SE EN LA LOCALIDAD DE LOS SALIN EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SALZ DE LOS SALIN DEL MUNICIPIO, lon: -102.61737862, lat: 21.88092813) | 45257 | 45291 | 7,899.24 | 7,899.24 | 7,899.24 | 7,899.24 | 7,899.24 | [t01] (tipo_Obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-18-2021, contratista:JOSE AURELIO ROSALES RUIZ, convocaante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 98800.6, importe_modificado 98800.6) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 131.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 470 | 2021 | 5 | AGU20402275739 | Proyecto de inversión | 125000 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 125000.0, modificado 125000.0 [E] | CONSTRUCCION PLAZA PARA REPARTICION DE EDUCACION FISCAL ANEXA A LA ESCUELA SINGULAR DE FACTORIA EN LA CALLE AZARDO CARDENAS DE LA COMANDANCIA ODD 0, modificado 125000.0 [E] | Agapascálentes | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de el Llano | 176904 | 5 | 76 | 93 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_6(0.0) modificado 6.0 [E] | [g01] (con_municipio:10, localidad:04, direccion:CALE LUIS CARDENAS EDD ODD DE AGUA DE CRUCITAS, 30330 ODD DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENTO JARRE, CALLE SANABON NÚÑEZ MONTEAL LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL AREA DE PL, lon: -101.95188846, lat: 21.95309493) | 45168 | 45240 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:017-23-FADMAUN-RE-012-SCCP, contratista: C. JOSE MANUEL VARELA LAUCADO, convocaante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto 1209513.84, importe_modificado 1209513.84) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 600.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 471 | 2021 | 5 | AGU20402288250 | Proyecto de inversión | 15978.49 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 15978.49, modificado 15978.49 [E] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA JALISCH DE AMBIA, 299273 | Agapascálentes | Calulio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Organismo Operador de Servicios de Agua de Calulio | 299273 | 5 | 18 | 8 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_3(0.0) modificado 3.0 [E] | [g01] (con_municipio:3, localidad:13, direccion:CALE ISULS MARIA 100 INTERIOR O BANQUERA JALISCH DE AMBIA, OBRA JALISCH DE AMBIA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENTO JARRE, CALLE SANABON NÚÑEZ MONTEAL LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL AREA DE PL, lon: -101.95188846, lat: 21.95309493) | 45257 | 45291 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | [t01] (tipo_Obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-18-2021, contratista:JOSE AURELIO ROSALES RUIZ, convocaante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 98800.6, importe_modificado 98800.6) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 304.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 472 | 2021 | 5 | AGU20402288288 | Proyecto de inversión | 133663.12 | [FI] (Sis), recurso 20 21, ramo 33, modalidad E, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 133663.12, modificado 133663.12 [E] | FORM 041 A CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIANO ZAPATA, TANQUE PIEDO, 299383 | Agapascálentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 299383 | 5 | 15 | 15 | [meta] (unidad_medida:Meta) meta_1(0.0) modificado 1.0 [E] | [g01] (con_municipio:2, localidad:04, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA BANQUERA TANQUE VIEJO, 20713 TANQUE VIEJO, AGENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO OLIVARES SANTIANA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE, lon: -102.80999749, lat: 21.05674243) | 45238 | 45267 | 129,584.74 | 129,584.74 | 129,584.74 | 129,584.74 | 129,584.74 | [t01] (tipo_Obra:Obras, numero_contrato:C-F0M-RE-2021/011, contratista:CONSTRICCIONES LUCHO HERRANDES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE AGENTES, monto 116836.77, importe_modificado 116836.77) | [meta] (unidad_medida:Meta, avanca 121.0) [E] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--|-----------------------|--------------|---|---|---------------|----------|--------------------------|------------------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 473 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 998.56 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 998.56, modificado 998.56] | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN EL FRACONAMIENTO 5 AV. VENTURA-209421 | Agropecuarias | Cañabo | Vivienda | Municipio de Cañabo | 209421 | 5 | 11 | 7 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=100.0, meta_modificado=10.0) | [R01] (Sev_municipio_9, localidad 414, direccion: CALLE CONREGIDORA 122 INTERIOR - FRACONAMIENTO ANTICRESTA, ZONDO ANDICRESTA) FRACONAMIENTO INTERIOR EN ENTRE CALLE PATRIMONIO Y CALLE CARRETERA 4 BORDO, CALLE SERVO DE LA NICHO DE REHABILITARAN 5 TECHO, lon: -102.7246291, lat: 21.8613073) | 45257 | 45291 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | [c101] (Ipo_obraServicios, numero_contrato: SA-SEDES0-18-2021, contraiva: JOSE AUFREDO ROSALES RUZ, convocara: MUNICPIO DE CAÑABO, monto=9985.6, importe_modificado=9985.6) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avencer=100.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 474 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 177,762.79 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 177,762.79, modificado 177,762.79 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MALPASO, CALVALLO, AGUASCALIENTES, 126296 | Agropecuarias | Cañabo | Agua y saneamiento | Municipio de Cañabo | 126296 | 5 | 58 | 46 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=200.7, meta_modificado=10.0) | [R01] (Sev_municipio_9, localidad 41, direccion: CALLE ALLENDE INTERIOR SIN MANOJERA MALPASO, ZONA MALPASO, CALVALLO AGUASCALIENTES EN LA CALLE MALAVILLAS Y CALLE NEGROS, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE ENTRE MALAVILLAS Y NEGROS EN LA LOCALIDAD DE MALPASO CAÑABO, lon: -102.8545399, lat: 21.8625951) | 45168 | 45197 | 177,762.79 | 177,762.79 | 177,762.79 | 177,762.79 | 177,762.79 | [c101] (Ipo_obraOtra, numero_contrato: SCP-FASUM-23-427, contraiva: CONSTRUCCIONES APOX SA DE CV, convocara: MUNICPIO DE CAÑABO, monto=177762.8, importe_modificado=177762.8) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avencer=100.7) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 475 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 583,447.84 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 583,447.84, modificado 583,447.84 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRERAS EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MALPASO, CALVALLO, AGUASCALIENTES, 126296 | Agropecuarias | Cañabo | Transportes y utilidades | Secretaría de Obras Públicas | 126296 | 5 | 50 | 50 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=810.12, meta_modificado=41.0) | [R01] (Sev_municipio_5, localidad 34, direccion: CALLE RUIZ RESURTA INTERIOR SIN ERIO GARCIA A DOS, ZONA GARCIA A DOS, JESUS MARIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RUIZ RESURTA Y CALLE RUIZ RESURTA INTERIOR SIN ERIO GARCIA A DOS ZONA MARIA AGUA, lon: -102.4934988, lat: 21.8286139) | 45184 | 45291 | 583,447.84 | 583,447.84 | 583,447.84 | 583,447.84 | 583,447.84 | [c101] (Ipo_obraOtra, numero_contrato: FOM DF-ADE-003-2021, contraiva: MVVALENCIA SA DE CV, convocara: MUNICPIO DE CAÑABO, monto=542201.78, importe_modificado=542201.78) | [meta] (unidad_medida_Metros, avencer=411.52) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 476 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 1,425,539.35 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1,425,539.35, modificado 1,425,539.35 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN CALLE INSURGENTES EN EL INTERIOR SIN MANOJERA EL CUBREDO COYUDO, ZONA EL CUBREDO (CUBREDO), CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN NAIMARO, PRECIDA SIGORON CAVANO REAL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA C, lon: -102.8825828, lat: 21.85977628) | Agropecuarias | Cañabo | Agua y saneamiento | Municipio de Cañabo | 127828 | 5 | 58 | 46 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=810.16, meta_modificado=81.0) | [R01] (Sev_municipio_9, localidad 21, direccion: CALLE INSURGENTES Y CALLE CAVANO INTERIOR SIN MANOJERA EL CUBREDO COYUDO, ZONA EL CUBREDO (CUBREDO), CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN NAIMARO, PRECIDA SIGORON CAVANO REAL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA C, lon: -102.8825828, lat: 21.85977628) | 45191 | 45246 | 1,425,539.35 | 1,425,539.35 | 1,425,539.35 | 1,425,539.35 | 1,425,539.35 | [c101] (Ipo_obraOtra, numero_contrato: SCP-FASUM-21-021, contraiva: CADE ELECTROENERGIA Y EDUCACION SA DE CV, convocara: MUNICPIO DE CAÑABO, monto=130549.32, importe_modificado=142599.88) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avencer=810.16) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 477 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 211,711.33 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 211,711.33, modificado 211,711.33 | CONSTRUCCION DE SORBEFRASE EN CALLE FELICIA EN LA LOCALIDAD DE CENEGA GRANDE, AGUASCALIENTES, 227996 | Agropecuarias | Asientos | Educación | Municipio de Asientos | 227996 | 5 | 66 | 65 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=600.25, meta_modificado=27.0) | [R01] (Sev_municipio_2, localidad 11, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CENEGA GRANDE, ZONZA CENEGA GRANDE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE FELICIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MA, lon: -102.0207709, lat: 21.189595881) | 45194 | 45215 | 211,711.33 | 211,711.33 | 211,711.33 | 211,711.33 | 211,711.33 | [c101] (Ipo_obraAdministración directa, numero_contrato: 136823, contraiva: convocara: MUNICPIO DE ASIENTOS, monto=390404.94, importe_modificado=211711.33) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avencer=279.06) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 478 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 196,263.61 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 196,263.61, modificado 196,263.61 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES REAL DE ASIENTOS - 299747 | Agropecuarias | Asientos | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 299747 | 5 | 22 | 21 | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, monto=125.0, meta_modificado=12.7) | [R01] (Sev_municipio_2, localidad 1, direccion: CALLE SANTA CRUZ PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20720 ASIENTOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CRUZ CALLE ANASCALO, CALLE GUANAJAY LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE LA CALLE LA CRUZ Y CALLE ANASCALO AL SURESTE, lon: -102.0878745, lat: 21.23804112) | 45238 | 45267 | 196,263.61 | 196,263.61 | 196,263.61 | 196,263.61 | 196,263.61 | [c101] (Ipo_obraOtra, numero_contrato: CFOM-86-202/011, contraiva: CONSTRUCCIONES LUCIO HERRANDES SA DE CV, convocara: MUNICPIO DE ASIENTOS, monto=116368.77, importe_modificado=116368.77) | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, avencer=127.79) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 479 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 186,347.50 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 186,347.50, modificado 186,347.50 | REHABILITACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSA DE CENEGA GRANDE, AGUASCALIENTES, 291173 | Agropecuarias | Asientos | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 291173 | 5 | 44 | 43 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, monto=213.16, meta_modificado=1.0) | [R01] (Sev_municipio_2, localidad 13, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO CENEGA GRANDE, ZONZA CENEGA GRANDE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE ROSA DE CENEGA AL OESTE DEL CAMPO DE BOLS, lon: -102.0207709, lat: 21.22070429) | 45093 | 45093 | 186,347.50 | 186,347.50 | 186,347.50 | 186,347.50 | 186,347.50 | [c101] (Ipo_obraAdministración directa, numero_contrato: 136824, contraiva: convocara: MUNICPIO DE ASIENTOS, monto=148236.38, importe_modificado=186347.50) | [meta] (unidad_medida_Piezas, avencer=1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 480 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 221,321.16 | [R1] (S4b_recurso2021_ramo33_moda1e1_prg_gm4_tpo_recursos) REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 221,321.16, modificado 221,321.16 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ ROSA MORELOS, COLONIA PALFUMADO ELIAS, ASIENTOS, 191282 | Agropecuarias | Asientos | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 191282 | 5 | 15 | 14 | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, monto=213.16, meta_modificado=21.84) | [R01] (Sev_municipio_2, localidad 4, direccion: CALLE JOSÉ MARIA MORELOS BANCOS PALFUMADO ELIAS CALLES, 20721 PALFUMADO ELIAS CALLES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANDRÉS BARRON DE ROSAS - LORITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ, lon: -102.0860241, lat: 21.22204424) | 45221 | 45244 | 221,321.16 | 221,321.16 | 221,321.16 | 221,321.16 | 221,321.16 | [c101] (Ipo_obraOtra, numero_contrato: C-CDOR-FOM-202/014, contraiva: C-DEID LUCY GARCIA, convocara: MUNICPIO DE ASIENTOS, monto=221321.16, importe_modificado=221321.16) | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, avencer=218.56) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--------|---|-----|---|--|--|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|---------------------|--|---|-------------------|
| 481 | 2023 | 5 | AGU230402276263 | Proyecto de inversión | 1798104.39 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1798104.39, modificado:1798104.39] | COM 029 REPARACION DE SERVIDOR DE AGUA POTABLE, EL POLVO - 191401 | Aguascalientes | Asiomas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asiomas | 191401 | 5 | 155 | 138 | [meta1: (unidad_medida)Me metros, meta_modificado:138.69.7] | [R01: (con_municipio)2, localidad:41, direccion:CALLE 3 DE MAYO MANCHERA EL POVOLO, 20740 EL POVOLO, AGENTES DE SERVICIOS EN LA CALLE FRANCISCO AGUIRRE CALLE FRANCISCO ANSEL BARRERNA, CALLE FRANCISCO CALLE 13 EN LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO AGUIRRE Y CALLE 13 EN LA OBRERA, tel: 022 1091880, fax: 022 1333743(91)] | 41100 | 45135 | 1,798,104.39 | 1,798,104.39 | 1,798,104.39 | 1,798,104.39 | 1,798,104.39 | [R01: (tipo_obra)Obras, numero_contrato:COM-029-2023/004, contratista:CONSTRUCCIONES LUCHO HERRANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIOMAS, monto:1798104.39, importe_modificado:1798104.39] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:138.7] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 482 | 2023 | 5 | AGU230402288509 | Proyecto de inversión | 19973.11 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:19973.11, modificado:19973.11] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DEL CRUCERO DE LAS RUAS - 300688 | Aguascalientes | Cadaflo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cadaflo | 300688 | 5 | 14 | 10 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:18.6(0)] | [R01: (con_municipio)3, localidad:131, direccion:CALLE 23 DE SEPTIEMBRE 4 INTERIOR SA MANCHERA CRUCERO LAS PLAS, 20850 CRUCERO LAS PLAS, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO SE REHABILITARAN 10 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES, tel: 022 703075, fax: 21 8260628(7)] | 45239 | 45291 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES BLAZ, convocante:MUNICIPIO DE CADAFLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6(4)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:180(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 483 | 2023 | 5 | AGU230402288514 | Proyecto de inversión | 13981.18 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13981.18, modificado:13981.18] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN TEOCOSO - 800007 | Aguascalientes | Cadaflo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cadaflo | 300507 | 5 | 13 | 14 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:24.6(0)] | [R01: (con_municipio)3, localidad:76, direccion:CALLE LAMBEL 130 INTERIOR O MANCHERA 14, RODERO, 03870 EL RODERO, CALLE CALVO ENTRE CALLES CERENO Y CALLE 200, EN LA LOCALIDAD DE SAN TEOCOSO SE REHABILITARAN 7 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RODERO DEL MUNICIPIO DE CADAFLO, tel: 022 7470334, fax: 21 8693454(4)] | 45257 | 45291 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES BLAZ, convocante:MUNICIPIO DE CADAFLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6(4)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:266(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 484 | 2023 | 5 | AGU230402289118 | Proyecto de inversión | 5991.93 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5991.93, modificado:5991.93] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL SAUTRE - 300526 | Aguascalientes | Cadaflo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cadaflo | 300526 | 5 | 4 | 7 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:11.4(0)] | [R01: (con_municipio)3, localidad:79, direccion:CALLE AZUCENAS 114 INTERIOR DE MANCHERA EL SAUTRE, 20850 EL SAUTRE, CALVILLO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALVO Y CALLE PRIVADA GARDENIA SE REHABILITARAN 3 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUTRE DEL MUN, tel: 022 7717036, fax: 21 8213334(4)] | 45257 | 45291 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES BLAZ, convocante:MUNICIPIO DE CADAFLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6(4)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:114(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 485 | 2023 | 5 | AGU230402288511 | Proyecto de inversión | 17975.8 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:17975.8, modificado:17975.8] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN TEOCOSO - 800513 | Aguascalientes | Cadaflo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cadaflo | 300533 | 5 | 20 | 10 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:34.7(0)] | [R01: (con_municipio)3, localidad:84, direccion:CALLE ARTICULO 4 500 INTERIOR O MANCHERA SAN TEOCOSO, 20850 SAN TEOCOSO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 3 Y CALLE ARTICULO 3.6 SE REHABILITARAN 9 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN TEOCOSO DEL MUN, tel: 022 60160007, fax: 21 9195959(5)] | 45257 | 45291 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES BLAZ, convocante:MUNICIPIO DE CADAFLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6(4)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:342(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 486 | 2023 | 5 | AGU230402288519 | Proyecto de inversión | 11983.87 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:11983.87, modificado:11983.87] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMBIZO GUACALENTELLO - 800648 | Aguascalientes | Cadaflo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cadaflo | 300583 | 5 | 16 | 7 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:22.8(0)] | [R01: (con_municipio)3, localidad:86, direccion:PROLONGACION CUALHTEMOC 216 A INTERIOR A MANCHERA AMBIZO GUACALENTELLO, 20852 AMBIZO GUACALENTELLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMBIZO DE LOS BRILLOS Y CALLE CUALHTEMOC, SE REHABILITARAN 6 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES, tel: 022 8107308(8)] | 45257 | 45291 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES BLAZ, convocante:MUNICIPIO DE CADAFLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6(4)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:228(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 487 | 2023 | 5 | AGU230402288549 | Proyecto de inversión | 2214448.39 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2214448.39, modificado:2214448.39] | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALZADA PTE DE AV POLIDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES AGOS - 300653 | Aguascalientes | Agascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Municipio de Agascalientes | 300653 | 5 | 384 | 348 | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta_modificado:90.0(0)] | [R01: (con_municipio)1, localidad:1, direccion:AVIENDA POLIDUCTO COLONIA RODOLFO LANDEROS GALILEOS, 20370 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVIENDA RODOLFO LANDEROS GALILEOS Y CALLE TRUPE TRUPE, CALLE PAULINA A INTERVENIR EL AV. POLIDUCTO CALZADA PONIENTE, tel: 022 2462038, fax: 21 9002254(8)] | 45261 | 45291 | 2,214,448.39 | 2,214,448.39 | 2,214,448.39 | 2,214,448.39 | 2,214,448.39 | [R01: (tipo_obra)Obras, numero_contrato:FASIM-01-006-2023, contratista:VARIED CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:21147606.61, importe_modificado:2214448.39(1)] | [meta1: (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance:900(0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 488 | 2023 | 5 | AGU230402293018 | Acción | 244000.00 | [R1: (S18)_recurso20 23_ramo33_modalidad1, prog_gm4.4, tipo_recurso040 REALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:244000.00, modificado:244000.00] | 332 Servicio de maquila, carpintería, pintura, albañilería y electricidad - 244000.00 | Aguascalientes | Agascalientes | Otros Proyectos | Municipio de Agascalientes | 321638 | 7 | 0 | 0 | [meta1: (unidad_medida)SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificado:1.0(0)] | [R01: (con_municipio)1, localidad:1, direccion:CAMINO QUE ES COSTO RODRIGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO AGUIRRE, tel: 022 296647, fax: 21 8799293] | 45260 | 45291 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 | [R01: (tipo_obra)Servicios, numero_contrato:CP5-001-2023, contratista:DELA PAULINA PLACENCIA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:12000.00, importe_modificado:12000.00] | [meta1: (unidad_medida)SERVICIOS, avance:1.0(0)] | Terminado | Validado avances | [R01: (observación)La obra se ejecutó al 100% con el monto ejecutado no coincide con el contrato, trimestre 5.0, usuario:tsat@agppm, fecha:2024-07-13] | [R01: (observación)Favor de agregar justificación porque el monto ejecutado no coincide con el contrato, trimestre 5.0, usuario:tsat@agppm, fecha:2024-07-13] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----------------|----------------|---|--------------------|------------------------------|--------|---|------|------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|---|--|
| 489 | 2023 | 5 | AGU230402275964 | Proyecto de inversión | 1798301.39 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1798301.39, modificado:1798301.39] | CONSTRUCCION DE 1ERNA ETAPA DE PARQUE DE JUEGOS EN LA COLONIA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE TRUJANO LA FLORES, FRENTE AL TEMPLO LA FLORES, REGISTRO MARGARITA, CUSCO MARRA, AGS. - 184140 | Apagacalientes | Isela María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | 184140 | 5 | 276 | 276 | [meta: (unidad_medida:Cuadrados metros, meta:10, meta_modificada:10)] | [g01: (ow_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR EN COLONIA LA FLORES, 2090 LA FLORES, 2090 MARRA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE UNO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E INTERIOR DE COLONIA LA FLORES, lon=-102.2048899, lat=21.98387449)] | 45184 | 45291 | 1,798,530.56 | 1,798,530.56 | 1,798,530.56 | 1,798,530.56 | [t001: (t)po_obra:Ctra, numero_contrato:FCM DP DE 022-2023, contratista:JORGE JIMENEZ GARCIA, convocante:municipio de jesus maria, monto:1755107.91, importe_modificado:1755107.91] | [meta: (unidad_medida:Canchales, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 490 | 2023 | 5 | AGU230402288547 | Proyecto de inversión | 35363.5 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:35363.5, modificado:35363.5)] | REHABILITACION DE TECHO FIRME DE LA LOCALIDAD DE COICALIENTE-300702 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 300702 | 5 | 33 | 33 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE 24 DE JUNIO 104 INTERIOR A CIUDAD COICALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MOCTEZUMA, SE REMEDIAN 08 T techos EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL COICALIENTE DEL MUN, lon=-102.67913345, lat=21.87002633)] | 45257 | 45291 | 35,951.60 | 35,951.60 | 35,951.60 | 35,951.60 | [t001: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:98855.6, importe_modificado:98855.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 491 | 2023 | 5 | AGU230402288534 | Proyecto de inversión | 179791.5 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:179791.5, modificado:179791.5)] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DE CENEDO BLANCO-300729 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 300729 | 5 | 9 | 4 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE CORDERO 271 INTERIOR EN MANCHERA CENEDO BLANCO, 2090 CENEDO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PERIBOY V. SE REMEDIAN 08 T techos EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL CENEDO BLANCO DEL MUNICIPIO, lon=-102.80217234, lat=21.8413228291)] | 45297 | 45291 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | [t001: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:98855.6, importe_modificado:98855.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 492 | 2023 | 5 | AGU230402288584 | Proyecto de inversión | 9986.56 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:9986.56, modificado:9986.56)] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DE CODO DE AGUA-300700 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 300700 | 5 | 10 | 9 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:17, direccion:PRIVADA JAMUGUA 203 INTERIOR EN MANCHERA CODO DE AGUA, 2094 CODO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE REMEDIAN 08 T techos EN LAS DIFERENTES CALLES D, lon=-102.79043893, lat=21.79431893)] | 45297 | 45291 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | [t001: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:98855.6, importe_modificado:98855.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 493 | 2023 | 5 | AGU230402288336 | Proyecto de inversión | 1445639.93 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:1445639.93, modificado:1476593.02)] | OBRA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE JAZUL, COL. BUENAVISITAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGS. - 208372 | Apagacalientes | Apagacalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Apagacalientes | 208372 | 5 | 1300 | 1300 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de Construcción, meta:248.0, meta_modificada:248.0)] | [g01: (ow_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ALVARADO COLONA INCOHERENTES, 2037 AGUASCALIENTES, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BRAL LOS MORA LA OBRA ESTARA UBICADA DENTRO DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CANAL, MATEO, lon=-102.310003, lat=21.84600303)] | 45226 | 45291 | 1,476,593.02 | 1,476,593.02 | 1,476,593.02 | 1,476,593.02 | [t001: (t)po_obra:Ctra, numero_contrato:FCM/MUN-028-2023, contratista:ELCTRO LUMINARIA Y PROVEEDOR DE OCCIDENTE S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3411952.37, importe_modificado:3419381.02)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:248.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [ob1: (observación: Favor de agregar acta de terminación del proyecto, trimestre: I, usuario: dlozopepaga, fecha: 2024-07-20)] |
| 494 | 2023 | 5 | AGU230402277038 | Proyecto de inversión | 744211.45 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:744211.45, modificado:744211.45)] | ERRADICACION DE CENEDOS EN LA LOCALIDAD DE CALVILLO, AGUASCALIENTES 23294 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Calvillo | 23294 | 5 | 63 | 49 | [meta: (unidad_medida:Autómetros, meta:110.0, meta_modificada:110.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:16, direccion:INTERIOR EN MANCHERA EL TIEMPO DEL REPUJIO, 2094 EL TIEMPO DEL REPUJIO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE ORIENTE, CALLE PINO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES PINO ORIENTE Y PINO, lon=-102.81832847, lat=21.86578982)] | 45215 | 45274 | 744,211.45 | 744,211.45 | 744,211.45 | 744,211.45 | [t001: (t)po_obra:Ctra, numero_contrato:SCF-FAM/MUN-23-033, contratista:ROBERTO SILVA ANON, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:720916.56, importe_modificado:720916.56)] | [meta: (unidad_medida:Autómetros, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | [ob1: (observación: VA SE MODIFICÓ EL PRECIO DEL CONTRATO, trimestre: I, usuario: mramirez, fecha: 2024-07-11)] | [ob2: (observación: Favor de modificar el enlace del convenio usuario: dlozopepaga, fecha: 2024-07-10)] |
| 495 | 2023 | 5 | AGU230402277079 | Proyecto de inversión | 221349.68 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:221349.68, modificado:221349.68)] | RECONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS EN BORDOVAR BORDOVAR SANDEON CALVILLO, AGUASCALIENTES 213129 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calvillo | 213129 | 5 | 58 | 46 | [meta: (unidad_medida:Pasos, meta:1, meta_modificada:1)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:55, direccion:BOLESAVAD RODOLFO LANEROS GALLEGOS INTERIOR EN COLONIA COICALIENTE, 2094 COICALIENTE, ENTRE CALLE PERDON Y CALLE MELANDEY LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BORDOVAR BORDOVAR LANEROS GALLEGOS ENTRE LAS CAL, lon=-102.871555, lat=21.86192229)] | 45174 | 45293 | 221,349.68 | 221,349.68 | 221,349.68 | 221,349.68 | [t001: (t)po_obra:Ctra, numero_contrato:SCF-FAM/MUN-23-025, contratista:ELCTRO LUMINARIA Y PROVEEDOR DE OCCIDENTE S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:221349.68, importe_modificado:221349.68)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 496 | 2023 | 5 | AGU230402288592 | Proyecto de inversión | 5991.93 | [R1: (s)isr_recurso:20 23_ramo:33; modalidad: (p)g_pmu:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONALES), monto:5991.93, modificado:5991.93)] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DE PIEDRAS CHINAS-300777 | Apagacalientes | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 300777 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE TOPAZO 104 INTERIOR EN MANCHERA PIEDRAS CHINAS, 2094 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PERLA Y SE REMEDIAN 3 T techos EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS CHINAS DEL MUNICIPIO, lon=-102.8708337, lat=21.92084811)] | 45297 | 45291 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | [t001: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:98855.6, importe_modificado:98855.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|---------------|----------|---|--------------------|-----------------------|--------|---|--|----|----|--|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|---|--|
| 497 | 2023 | 5 | AGU230402276698 | Proyecto de inversión | 338476.76 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 338476.76, modificado 339476.45) | 33034 CONSTRUCCIÓN CANAM PUJOMA SOBRE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CALVALLO, AS-203680 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Cachillo | 203680 | 5 | | 42 | 38 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:1.0; meta_modificada:1.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:57, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BANCHEIRA CDO DE AGUA, 203680 LAS VIBORAS ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE HERMANOS GALANZA, CALLE MAMAMOROS LA OBRA FORA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CAL, lon: -102.78597518, lat: 21.796809593) | 41203 | 45231 | 338,476.45 | 338,476.45 | 338,476.45 | 338,476.45 | 338,476.45 | [info:] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CFP-FADIMON-23-205, contratista:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:339476.45, importe_modificado:339476.45) | [meta:] (unidad_medida:Meta, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | 10861 (observación:YA SE MODIFICÓ EL INEJECZAE CONVINTO, tiene que ser el usuario:mariaelena@ca.gov.ec, fecha:2024-07-11) | 10861 (observación:Favor de modificar el avance del contrato debido a que no se puede acceder a el, tiene que ser el usuario:mariaelena@ca.gov.ec, fecha:2024-07-11) |
| 498 | 2023 | 5 | AGU230402288611 | Proyecto de inversión | 1997.31 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado: 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA LOCALIDAD DE EL MAGLEY - 300809 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 300809 | 5 | | 1 | 0 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:38.0; meta_modificada:38.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:41, direccion:CALE REFORMA 205 INTERIOR O BANCHEIRA EL MAGLEY, 20832 EL MAGLEY, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD Y LA VIVIENDA SE UBICA A 20 METROS DE LA IGLESIA DE LA CONSOLACION, lon: -102.83689776, lat: 21.902969950) | 45230 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:38.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 499 | 2023 | 5 | AGU230402288614 | Proyecto de inversión | 1997.31 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado: 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA COMUNIDAD DE PALD ALTO - 300840 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 300840 | 5 | | 0 | 3 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:38.0; meta_modificada:38.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:59, direccion:CALE MEXICO 210 INTERIOR SN BANCHEIRA PALD ALTO, 20832 PALD ALTO, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE ARGENTINA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CANCHITA DE BAZQUETRILO, lon: -102.84263385, lat: 21.041633880) | 45230 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:38.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 500 | 2023 | 5 | AGU230402288632 | Proyecto de inversión | 3994.61 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3994.61, modificado: 3994.61) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA COMUNIDAD DE LAS TRINAJAS - 300872 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 300872 | 5 | | 2 | 1 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:76.0; meta_modificada:76.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 206 INTERIOR SN BANCHEIRA LAS TRINAJAS, 20862 LAS TRINAJAS, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE S DE FEBRERO Y CALLE REHABILITACION 3 TERCEROS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS TRINAJAS DEL MUNICIPIO DE, lon: -102.77493004, lat: 21.81273481) | 45257 | 45201 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:76.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 501 | 2023 | 5 | AGU230402288635 | Proyecto de inversión | 21970.42 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 21970.42, modificado: 21970.42) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA COMUNIDAD DE CHOCAYUTIBO - 300928 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 300928 | 5 | | 18 | 15 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:41.0; meta_modificada:41.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:24, direccion:CALLE MAR CASPISO 203 INTERIOR SN BANCHEIRA CHOCAYUTIBO SAN SEBASTIÁN, 20830 CHOCAYUTIBO SAN SEBASTIÁN, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN SEBASTIÁN Y CALLE MAR CASPISO REHABILITACION 11 TERCIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE L, lon: -102.70300009, lat: 21.87131970) | 45257 | 45201 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:41.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 502 | 2023 | 5 | AGU230402288646 | Proyecto de inversión | 1997.31 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado: 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA LOCALIDAD DE CDO DE AGUA DE LOS SANTOS - 300980 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 300980 | 5 | | 1 | 3 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:38.0; meta_modificada:38.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:247, direccion:CALE CUARTO BLANCO INTERIOR O BANCHEIRA CDO DE AGUA DE SANTO, 20880 CDO DE AGUA DE LOS SANTOS, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA A 100 METROS DE BARBOTOS EL MEXICANO, lon: -102.72462983, lat: 21.889990053) | 45230 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:38.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 503 | 2023 | 5 | AGU230402288655 | Proyecto de inversión | 1997.31 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado: 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS - 301029 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 301029 | 5 | | 1 | 1 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:38.0; meta_modificada:38.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:108, direccion:PRIMADA MEXICO 111 INTERIOR O BANCHEIRA LAS VIBORAS VIBORAS LAS VIBORAS VIBORAS LAS VIBORAS, 20830 LAS VIBORAS VIBORAS LAS VIBORAS, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y LA VIVIENDA SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL TIRACDO DE AGUA DEL MEXICANO, lon: -102.88768498, lat: 21.868517403) | 45230 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:38.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 504 | 2023 | 5 | AGU230402275667 | Proyecto de inversión | 32829.30 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 32829.30, modificado: 32829.30) | DOM 02 B REPARACION DE RED ELÉCTRICA RUIDERA - 376172 | Agropecuarias | Alientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Alientos | 376172 | 5 | | 27 | 25 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:106.0; meta_modificada:106.0 | [g01] (ow_municipio:2, localidad:10, direccion:CALE DIVO BANCHEIRA CALDERA, 2074 CALDERA, ASENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LONDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DIVO ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL SURESTE DE, lon: -102.320641, lat: 21.35903084) | 45236 | 45255 | 325,829.30 | 325,829.30 | 325,829.30 | 325,829.30 | 325,829.30 | [info:] (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:336648, contratista:MUNICPIO DE ASENTOS, monto:78248.84, importe_modificado:78248.84) | [meta:] (unidad_medida:Metricos metros, avance:106.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 505 | 2023 | 5 | AGU230402288665 | Proyecto de inversión | 1997.31 | (R) (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recursos (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado: 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA LOCALIDAD DE LABOR - 301119 | Agropecuarias | Cachillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cachillo | 301119 | 5 | | 1 | 0 | [meta:] (unidad_medida:Meta) meta:38.0; meta_modificada:38.0 | [g01] (ow_municipio:0, localidad:97, direccion:CALE EL PEÑONAL INTERIOR O BANCHEIRA EL SAIZ DE LA LABOR, 20830 EL SAIZ DE LA LABOR, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE Y LA VIVIENDA SE UBICA PALANCO LA PUEBLA FORA DEL RIO LA TRINAJA, lon: -102.64483724, lat: 21.92603311) | 45239 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [info:] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALVALLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:38.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-----------|---|---------------|-----------------|---|--------------------------|------------------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 506 | 2021 | 5 | AGU2040228668 | Proyecto de inversión | 19973 | (R1, (c)21, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm4, tipo_recurso 4) REAFIRMACIÓN DE TERZO PISO EN LA LOCALIDAD DE MESA DELA ROSA. 303153 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Caballo | 303153 | 5 | 1 | 1 | [meta1, (c)21, medida 38 00] [meta2, (c)21, medida 38 00] [meta3, (c)21, medida 38 00] | [g01: (c)w_municipio 3, localidad 46, (e)accion 3) REAFIRMACIÓN DE TERZO PISO EN LA LOCALIDAD DE MESA DELA ROSA. 303153. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 46, (e)accion 3) REAFIRMACIÓN DE TERZO PISO EN LA LOCALIDAD DE MESA DELA ROSA. 303153. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 46, (e)accion 3) REAFIRMACIÓN DE TERZO PISO EN LA LOCALIDAD DE MESA DELA ROSA. 303153. | 45200 | 45201 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [t01: (t)po_obraServicio, numero_contrato SFA SEDESD-18-2021, contrato 105 AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante MUNICIPIO DE CALVILO, monto 99855.6, importe_modificado 99855.6] | [meta1, (c)21, medida 38 00] [meta2, (c)21, medida 38 00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 507 | 2021 | 5 | AGU20402290632 | Proyecto de inversión | 94329.69 | 3304 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDIDO PARQUEADO EN CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR EN CALLE FERRER DE LA LARON, CALVILO AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Caballo | 130623 | 5 | 46 | 43 | [meta1, (c)21, medida 89 50] [meta2, (c)21, medida 89 50] [meta3, (c)21, medida 89 50] | [g01: (c)w_municipio 3, localidad 95, (e)accion 3) CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR EN CALLE FERRER DE LA LARON, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 95, (e)accion 3) CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR EN CALLE FERRER DE LA LARON, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 95, (e)accion 3) CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR EN CALLE FERRER DE LA LARON, CALVILO AGUASCALIENTES. | 42153 | 45292 | 943,529.69 | 943,529.69 | 943,529.69 | 943,529.69 | 943,529.69 | [t01: (t)po_obraObras, numero_contrato SGP FASIMUN-23-046, contrato 107 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILO, monto 901115.43, importe_modificado 901115.43] | [meta1, (c)21, medida 89 50] [meta2, (c)21, medida 89 50] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 508 | 2021 | 5 | AGU20402276692 | Proyecto de inversión | 411253.5 | 3303 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ALCANARILLADO EN CALLE MAR ARABIGO CALVILO AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Caballo | 203447 | 5 | 58 | 46 | [meta1, (c)21, medida 89 50] [meta2, (c)21, medida 89 50] [meta3, (c)21, medida 89 50] | [g01: (c)w_municipio 3, localidad 24, (e)accion 3) CALLE MAR ARABIGO INTERIOR EN RANCHERIA MALPAZCO, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 24, (e)accion 3) CALLE MAR ARABIGO INTERIOR EN RANCHERIA MALPAZCO, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 24, (e)accion 3) CALLE MAR ARABIGO INTERIOR EN RANCHERIA MALPAZCO, CALVILO AGUASCALIENTES. | 45182 | 45211 | 411,253.58 | 411,253.58 | 411,253.58 | 411,253.58 | 411,253.58 | [t01: (t)po_obraObras, numero_contrato SGP FASIMUN-23-030, contrato 108 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILO, monto 916607.7, importe_modificado 411253.58] | [meta1, (c)21, medida 89 50] [meta2, (c)21, medida 89 50] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 509 | 2021 | 5 | AGU20402280838 | Proyecto de inversión | 52901.8 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MESA GRANDI 20202 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Caballo | 302992 | 5 | 8 | 13 | [meta1, (c)21, medida 7 3] [meta2, (c)21, medida 7 3] [meta3, (c)21, medida 7 3] | [g01: (c)w_municipio 3, localidad 47, (e)accion 3) CALLE EMILIANO ZARAGOZA INTERIOR EN RANCHERIA MESA GRANDI 20202. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 47, (e)accion 3) CALLE EMILIANO ZARAGOZA INTERIOR EN RANCHERIA MESA GRANDI 20202. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 47, (e)accion 3) CALLE EMILIANO ZARAGOZA INTERIOR EN RANCHERIA MESA GRANDI 20202. | 52907 | 45291 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | [t01: (t)po_obraServicio, numero_contrato SFA SEDESD-17-2023, contrato 109 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILO, monto 547367.2, importe_modificado 547367.2] | [meta1, (c)21, medida 7 3] [meta2, (c)21, medida 7 3] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 510 | 2021 | 5 | AGU20402285079 | Proyecto de inversión | 582499.79 | REAFIRMACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE ROMOS, CALVILO AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 284904 | 5 | 58 | 50 | [meta1, (c)21, medida 20 7 3] [meta2, (c)21, medida 20 7 3] [meta3, (c)21, medida 20 7 3] | [g01: (c)w_municipio 7, localidad 24, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 7, localidad 24, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 7, localidad 24, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. | 45231 | 45291 | 582,499.79 | 582,499.79 | 582,499.79 | 582,499.79 | 582,499.79 | [t01: (t)po_obraObras, numero_contrato HE-FASIMUN-028-23, contrato 110 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto 1325961.54, importe_modificado 582499.79] | [meta1, (c)21, medida 20 7 3] [meta2, (c)21, medida 20 7 3] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 511 | 2021 | 5 | AGU20402279681 | Proyecto de inversión | 30229.6 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS CHINAS 215888 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Caballo | 230888 | 5 | 6 | 3 | [meta1, (c)21, medida 4 3] [meta2, (c)21, medida 4 3] [meta3, (c)21, medida 4 3] | [g01: (c)w_municipio 3, localidad 60, (e)accion 3) CALLE RUBEN 129 INTERIOR EN RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 60, (e)accion 3) CALLE RUBEN 129 INTERIOR EN RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 3, localidad 60, (e)accion 3) CALLE RUBEN 129 INTERIOR EN RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, CALVILO AGUASCALIENTES. | 45297 | 45291 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | [t01: (t)po_obraServicio, numero_contrato SFA SEDESD-17-2023, contrato 111 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CALVILO, monto 547367.2, importe_modificado 3047367.2] | [meta1, (c)21, medida 4 3] [meta2, (c)21, medida 4 3] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 512 | 2021 | 5 | AGU20402285089 | Proyecto de inversión | 470561.28 | PISA 031 CAMPLACION DE RED ELECTRICA, PARA CALLES, VIVIENDAS DE PONENTE, AGENTES AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Azueta | 284961 | 5 | 31 | 27 | [meta1, (c)21, medida 78 00] [meta2, (c)21, medida 78 00] [meta3, (c)21, medida 78 00] | [g01: (c)w_municipio 2, localidad 60, (e)accion 3) CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VIDUAS DE PONENTE, 2019 VIVIENDAS DE PONENTE, AGENTES AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 2, localidad 60, (e)accion 3) CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VIDUAS DE PONENTE, 2019 VIVIENDAS DE PONENTE, AGENTES AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 2, localidad 60, (e)accion 3) CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VIDUAS DE PONENTE, 2019 VIVIENDAS DE PONENTE, AGENTES AGUASCALIENTES. | 45071 | 45087 | 470,561.28 | 470,561.28 | 470,561.28 | 470,561.28 | 470,561.28 | [t01: (t)po_obraAdministración directa, numero_contrato 136645, contrato 112 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto 470561.28, importe_modificado 470561.28] | [meta1, (c)21, medida 78 00] [meta2, (c)21, medida 78 00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 513 | 2021 | 5 | AGU20402285110 | Proyecto de inversión | 731463.75 | REAFIRMACIÓN DE BANCOS EN RINCON DE ROMOS, CALVILO AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Rincón de Romos | 285013 | 5 | 58 | 50 | [meta1, (c)21, medida 5 4] [meta2, (c)21, medida 5 4] [meta3, (c)21, medida 5 4] | [g01: (c)w_municipio 7, localidad 34, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 7, localidad 34, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. [g01: (c)w_municipio 7, localidad 34, (e)accion 3) CALLE BALBUENA Y GUADALUPE VICTORIA EN ROMOS CALVILO AGUASCALIENTES. | 45231 | 45291 | 731,463.75 | 731,463.75 | 731,463.75 | 731,463.75 | 731,463.75 | [t01: (t)po_obraObras, numero_contrato HE-FASIMUN-028-23, contrato 113 RECURSOS Y CONTRATACIONES ROSA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto 1325961.54, importe_modificado 731463.75] | [meta1, (c)21, medida 5 4] [meta2, (c)21, medida 5 4] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|--------|---|--|---------------|-------------|---|--------------------------|------------------------------|--------|---|----|----|--|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 514 | 2021 | 5 | AGU230402279692 | Proyecto de inversión | 75574 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75574.4, modificado:75574.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE FUERA DE FRAGUA. 235944 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Gaxito | 235944 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:171, direccion:CALLE ARROYO LA CAÑADA 102 INTERIOR SN RANCHERA PUERTA DE FRAGUA PRESA LA COCORNQ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE CABRETTA A PALO ALTO, LA VIVIENDA DE E, ltr-102-17027774, ltr-21-99980883)] | 45245 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5472617.2, importe_modificado:5472617.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), avance:1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 515 | 2021 | 5 | AGU230402280082 | Proyecto de inversión | 37788 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37788.0, modificado:37787.0] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LAPON - CS8157 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Gaxito | 288157 | 5 | 8 | 7 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), meta:5.0, meta_modificada:5.0] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:136, direccion:CALLE JAZMIN 110 INTERIOR DE RANCHERA JARDINES DE SAN ISIDRO COLONIA LAPON, ZARCO JARDINES DE SAN ISIDRO COLONIA LAPON, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORRIENTE A PALO ALTO Y CALLE VIOLETA SE INSTALARAN 5 CALENTADORES, ltr-102-70426423, ltr-21-88882031)] | 45257 | 45291 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5472617.2, importe_modificado:5472617.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), avance:5.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 516 | 2021 | 5 | AGU230402280093 | Proyecto de inversión | 98246 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:6, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98246.2, modificado:98246.2] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SOLIDARIDAD - S28212 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Gaxito | 238211 | 5 | 23 | 24 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), meta:13.0, meta_modificada:13.0] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:120, direccion:CALLE PRAXITELENDIA 645 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, DIBO SOLIDARIDAD (FRACCIONAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CIRCUITO NORTE Y CIRCUITO SUR, CALLE ANESTRO SE INSTALARAN 13 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALD, ltr-102-70792020, ltr-21-88887910)] | 45257 | 45291 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5472617.2, importe_modificado:5472617.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), avance:13.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 517 | 2021 | 5 | AGU230402274543 | Proyecto de inversión | 907397 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907397.3, modificado:907397.3] | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRICATAS EN CALLE ANASTACIO RODRIGUEZ FRONTE DE MAS BARRIO VISTAS DE VANDERHO, RELEGACION VANDERHO, JESUS MARIA, AGS. - 345552 | Agropecuarias | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Obras Públicas | 145562 | 5 | 68 | 63 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:776.2, meta_modificada:776.2] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE ANASTACIO RODRIGUEZ INTERIOR Y PUEBLO GENERAL, BARRIO ZARAGOZA VANDERHO, 20000 BUENAVISTA, JESUS MARIA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EVOLUCION Y CALLE ANASTACIO, ltr-102-45982363, ltr-21-88509940)] | 45170 | 45291 | 907,397.30 | 907,397.30 | 907,397.30 | 907,397.30 | 907,397.30 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:RFMD-IRE-001-2021, contrato:CONSTRUCCION LOPEZ DE GARCIA, concorrencia:municipio de jesu maria, monto:876109.26, importe_modificado:876109.26)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), avance:776.23] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 518 | 2021 | 5 | AGU230402281247 | Proyecto de inversión | 75574 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75574.4, modificado:75574.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA - S20517 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Gaxito | 265027 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:40, direccion:CALLE DEL SOL 110 INTERIOR DE RANCHERA LA MEDIA LUNA, 20082 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE DEL SOL, SE INSTALARA 1 CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA EN LA CALLE DEL SOL EN, ltr-102-88027050, ltr-21-79967638)] | 45257 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5472617.2, importe_modificado:5472617.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), avance:1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 519 | 2021 | 5 | AGU2304022727315 | Proyecto de inversión | 644140 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644140.6, modificado:644140.6) | 23042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRILECO EN CALLE MAR CAMBIO EN EL CIRCUNTERIO SAN ISIDRO, CALVILLO, AGUASCALIENTES 23009 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Gaxito | 255095 | 5 | 53 | 34 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:493.13, meta_modificada:493.13] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE MAR ANASTASIO INTERIOR SN RANCHERA CHUQUITERIO SAN ISIDRO, 20083 CHUQUITERIO (SAN ISIDRO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE CANTABRICO, CALLE MAR AZUL LA GOMA ESTA UBICADA EN LA CALLE MAR ANASTASIO EN, ltr-102-70232363, ltr-21-87342474)] | 45230 | 45298 | 644,140.60 | 644,140.60 | 644,140.60 | 644,140.60 | 644,140.60 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SCF-FANAMIN-23-041, contrato:CONSTRUCCION LOPEZ DE CALVILLO SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:644140.62, importe_modificado:644140.62)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), avance:493.13] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 520 | 2021 | 5 | AGU230402280496 | Proyecto de inversión | 120918 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120918.4, modificado:120918.4) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - S20682 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Gaxito | 206822 | 5 | 29 | 28 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), meta:16.0, meta_modificada:16.0] | [g01: (cve_municipio:9, localidad:300, direccion:CALLE RIO LERMA 203 INTERIOR DE RANCHERA LOS ANGELES, 20083 EL MONARCILLO LOS ANGELES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEDIA LUNA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE RIO TUPYAN SE INSTALARAN 16 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD, ltr-102-88216746, ltr-21-87379514)] | 45257 | 45291 | 120,918.40 | 120,918.40 | 120,918.40 | 120,918.40 | 120,918.40 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5472617.2, importe_modificado:5472617.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s)), avance:16.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 521 | 2021 | 5 | AGU230402274532 | Proyecto de inversión | 566562 | [FI] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD) FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566562.3, modificado:566562.3) | CONSTRUCCION DE EMPEDADO CON REJERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BRUCE DE ARROYO EDN BARRIOSA ESTATA, NDO 99 HACIA EL TEMPLO, COMUNIDAD BARRIOSA A DIOS, RELEGACION VANDERHO, JESUS MARIA, AGS. - 345552 | Agropecuarias | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Obras Públicas | 145566 | 5 | 50 | 50 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:371.83, meta_modificada:371.83)] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE BRUCAS A DIOS, JESUS MARIA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BAZ REJERNA Y CALLE DE ARROYO CON CARRERA ESTATA, 99 AL TEMPLO DELEGACION VANDERHO JESUS MARIA AGS, ltr-102-46242840, ltr-21-92884048)] | 45170 | 45291 | 566,562.33 | 566,562.33 | 566,562.33 | 566,562.33 | 566,562.33 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:RFMD-ACE-054-2021, contrato:ARVALENCIA S.A. DE C.V. concorrencia:municipio de jesu maria, monto:547534.11, importe_modificado:547534.11)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), avance:371.83] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|---------------|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------|---|-----|----|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 522 | 2023 | 5 | AGU230402281212 | Proyecto de inversión | 7557 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7557.4, modificado:7557.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE TERNERO DEL REFUGIO - 265100 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265100 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal, Material): meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:1), direccion:CALE EL CERRO INTERIOR O RANCHERA EL TERNERO DEL REFUGIO, 20862 TERNERO DEL REFUGIO, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PENEY Y SE INSTALAN UN CALENTADOR SOLAR EN LA CALLE EL CERRO DE LA COMUNIDAD DEL TERNERO DEL R. No.-102.845494, tel:21.8659703] | 4237 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [t01: (tpoobra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 523 | 2023 | 5 | AGU230402281214 | Proyecto de inversión | 108800 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:108800.6, modificado:108800.6] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE ARIBA - 265105 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265105 | 5 | 11 | 24 | [meta: (unidad_medida:Cal Material): meta:14.0, meta_modificado:14.0] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:33), direccion:CALE AGUASCALIENTES 302 INTERIOR SIN RANCHERA JALICHE DE ARIBA, 20954 JALICHE DE ARIBA, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERRITOS Y CALLE VERACRUZ, CALLE COCO DE INSTALAN 14 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE I, lon: 102.793508, tel:21.7760707] | 45297 | 45291 | 105,801.60 | 105,801.60 | 105,801.60 | 105,801.60 | 105,801.60 | [t01: (tpoobra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:4.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 524 | 2023 | 5 | AGU230402274958 | Proyecto de inversión | 103163.8 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:103028.96, modificado:103163.8) | 3030 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DOMICILIO EN CALLE ALEJANDRO MALDONADO, CAVALLO, AGUASCALIENTES 23853 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Cahillo | 128581 | 5 | 55 | 41 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:435.38, meta_modificado:415.38)] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:4), direccion:CALE ALEJANDRO INTERIOR SIN RANCHERA MARIAPA, 20834 MARIAPA, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE MORELOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALEJANDRO ENTRE CALLES MARAVILLAS Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MAL, lon: 102.66548505, tel:21.86146199] | 45297 | 45288 | 1,030,258.55 | 1,030,258.55 | 1,030,258.55 | 1,030,258.55 | 1,030,258.55 | [t01: (tpoobra:Obras, numero_contrato:SOP-FADAMON-23-044, contratista:CAF RUCKY Y CONSTRUCTORES RUCK SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:995140.42, importe_modificado:995140.42)] | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado), avance:435.38] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 525 | 2023 | 5 | AGU230402280137 | Proyecto de inversión | 219164 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:219164.4, modificado:219164.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE GUCALENTE - 23846 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 238365 | 5 | 43 | 38 | [meta: (unidad_medida:Cal Material): meta:29.0, meta_modificado:29.0] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:10), direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE 23844 INTERIOR SIN CIUDAD GUCALENTE, 20844 GUCALENTE, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE PALMA FRENDE SE INSTALARAN 29 CALENTADORES SOLARES EN LAS DL lon: 102.6761482, tel:21.8770738] | 45297 | 45291 | 219,164.40 | 219,164.40 | 219,164.40 | 219,164.40 | 219,164.40 | [t01: (tpoobra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:29.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 526 | 2023 | 5 | AGU230402277934 | Proyecto de inversión | 475000 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:475000.0, modificado:475000.0)] | AMPLIACION RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO ESPARZA EN LA ZONA LA PAZ - 234375 | Agropecuarios | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de el Llano | 234973 | 5 | 12 | 13 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:13.0, meta_modificado:13.0)] | [g01: (cve_municipio:10, localidad:124), direccion:CALE FRANCISCO ESPARZA SUCIAL LA UNION LA PAZ, 20338 LA UNION LA PAZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRONCOSO PEREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD LA UNION I lon: 102.03700483, tel:21.86916833] | 45197 | 45226 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | [t01: (tpoobra:Obras, numero_contrato:028-23-FADAMON-RE-SPAFID, contratista:CAF CONSTRUCTORES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:305056.13, importe_modificado:305056.13)] | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado), avance:13.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 527 | 2023 | 5 | AGU230402281300 | Proyecto de inversión | 302296 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:302296, modificado:302296)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE ARABO - 265174 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265174 | 5 | 4 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cal Material): meta:4.0, meta_modificado:4.0] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:32), direccion:CALE LIMEZ MATOS 320 INTERIOR SIN RANCHERA JALICHE DE ARABO, 20862 JALICHE DE ARABO, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CONSTITUCION DE 1977, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ SE INSTALARAN 4 CALIENTA, lon: 102.80200104, tel:21.17074288] | 45297 | 45291 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | [t01: (tpoobra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:4.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 528 | 2023 | 5 | AGU230402280136 | Proyecto de inversión | 22672 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:22672.2, modificado:22672.2)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE COLOMOS - 238499 | Agropecuarios | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 238499 | 5 | 8 | 8 | [meta: (unidad_medida:Cal Material): meta:3.0, meta_modificado:3.0] | [g01: (cve_municipio:5, localidad:20), direccion:PRIVADA OLIVOS 238 INTERIOR SIN RANCHERA COLOMOS, 20834 COLOMOS, CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y PRIVADA NICOLA S EN EL INTERIOR DE CALENTADORES SOLARES EN LAS DE FRENTE CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLOMOS DEL MUNDO, lon: 102.65925725, tel:21.880389154] | 45297 | 45291 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | [t01: (tpoobra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:3.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 529 | 2023 | 5 | AGU230402281305 | Proyecto de inversión | 166050 | [FI: (solv_recursos:20 23_nemo:33, modalidad:1, pmo_gm:4, tpo_recursos:FD) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:166050, modificado:166050)] | MEJORA A LA VIVEREDA ESTUPE ESCOLICAS EN PABELLON DE ARTESIA - 65320 | Agropecuarios | Palafox de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palafox de Arriaga | 265202 | 5 | 123 | 82 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:41.0, meta_modificado:41.0)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:1), direccion:CIUDAD, 0000 PABELLON DE ARTESIA, EL PROYECTO DE ESTUPE ESCOLICAS SE REALIZARA EN LAS COLONIAS DE, lon: 102.27841398, tel:21.14750411] | 45268 | 45291 | 166,050.00 | 166,050.00 | 166,050.00 | 166,050.00 | 166,050.00 | [t01: (tpoobra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-11-2023, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTESIA, monto:526000.0, importe_modificado:526000.0)] | [meta: (unidad_medida:Estufa), avance:41.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|--------|---|---|---------------|------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------|---|-----|-----|--|---|--------|--------|------------|------------|------------|------------|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 530 | 2023 | 5 | AGU230402281311 | Proyecto de inversión | 151140 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151140, modificado:151140.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE NAJAFASO 26532 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 26532 | 5 | 19 | 30 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:20.0, meta_modificado:20.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE ROSALES 214 INTERIOR SN BANCIERA NAJAFASO 2088 MALPASO, CAHILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE FRANCISCO MADRUGA, CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE INSTALAMAN 20 CALIENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NAJAFASO 2 EN LA CA, (nro:102.6641506, (n:21.85921962)) | 42,97 | 45,291 | 151,140.00 | 151,140.00 | 151,140.00 | 151,140.00 | 151,140.00 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:20.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 531 | 2023 | 5 | AGU230402281316 | Proyecto de inversión | 869101 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869101.0, modificado:869101.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CAVALLO-265374 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265374 | 5 | 204 | 187 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:115.0, meta_modificado:115.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 102 INTERIOR EN COLONIA LIBERAL, ZONA CAVALLO ENTRE CALLE CONCEPCION ARRIAGA Y CALLE GUILLERMO PRIETO SE INSTALAMAN 115 CALIENTADORES SOLARES EN CAVALLO EN LA COL, (nro:102.7183305, (n:21.84011028)) | 42,97 | 45,291 | 869,101.00 | 869,101.00 | 869,101.00 | 869,101.00 | 869,101.00 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:115.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 532 | 2023 | 5 | AGU230402281340 | Proyecto de inversión | 134800 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134800.0, modificado:134800.0) | MEJORA A LA VIVIENDA TECHO CON LAMINAS DE PAVIMENTO EN ARTAGAS 265425 | Agrupamientos | Pueblo de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Artaga | 265425 | 5 | 55 | 40 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.08, meta_modificado:137.08) | [g01] (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 PABELLON DE ARTAGA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECHO CON LAMINAS DE PAVIMENTO REALIZADA EN LAS COLONIAS DE PABELLON DE ARTAGA, (nro:102.27614912, (n:21.14914987)) | 42,96 | 45,291 | 132,480.16 | 132,480.16 | 132,480.16 | 132,480.16 | 132,480.16 | [c01] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AR-12-2023, contravista:EN SOLA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE ARTAGA, monto:368640.15, importe_modificado:368640.15) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.08) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 533 | 2023 | 5 | AGU230402280235 | Proyecto de inversión | 151148 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151148.4, modificado:151148.4) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE COLOMO 258864 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 258864 | 5 | 3 | 4 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:2.0, meta_modificado:2.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:301, direccion:CALLE MANZANILLA 108 INTERIOR DE RANCHERIA BAJO DE COLOMO, ZONA BAJO DE COLOMO, ZONA BAJO DE COLOMO, ENTRE CALLE ESCOBAR Y CALLE TECNIO DE INSTALAMAN 2 CALIENTADORES SOLARES EN LAS OFERTAS CALLES EN LA LOCALIDAD DEL, (nro:102.60585894, (n:21.88008643)) | 42,97 | 45,291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 534 | 2023 | 5 | AGU230402280641 | Proyecto de inversión | 128470 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128470.8, modificado:128470.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CUERPO DE CABALLEROS 262121 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262121 | 5 | 35 | 29 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:176, meta_modificado:176) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE DELSIANO JATAPA 813 INTERIOR DE RANCHERIA EL CUERPO DE CABALLEROS, ZONA EL CUERPO DE CABALLEROS, ENTRE CALLE SOLANDEA Y CALLE DELSIANO SE INSTALAMAN 17 CALIENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE, (nro:102.8834095, (n:21.8629731)) | 42,97 | 45,291 | 128,470.80 | 128,470.80 | 128,470.80 | 128,470.80 | 128,470.80 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:17.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 535 | 2023 | 5 | AGU230402279544 | Proyecto de inversión | 356762 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356762.9, modificado:356762.9) | CONSTRUCCION DE BARRIANDAS, BARRIETAS Y BARRIANDAS EN LA LOCALIDAD DE CARNETERA MUNICIPIO DE TEPIC 254959 | Agrupamientos | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Tepic | 254959 | 5 | 22 | 28 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificado:299.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CARNETERA, ZONA CARNETERA, TEPIC CALLE 10 DE MAYO CALLE 10 DE SEPTIEMBRE LA TORRE SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CARNETERA A TRES CUADRAS DE LA CARNETERA FEDESA, (nro:102.2669198, (n:21.19791177)) | 42,911 | 45,294 | 356,762.32 | 356,762.32 | 356,762.32 | 356,762.32 | 356,762.32 | [c01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-ADQ-004-PASDA-2023-004, contravista:CONSTRUYE Y CONSTRUYENTES DELA MAMA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE TEPIC, monto:536762.32, importe_modificado:536762.32) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 536 | 2023 | 5 | AGU230402281402 | Proyecto de inversión | 906880 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906880.8, modificado:906880.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PUEBLA 265650 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265650 | 5 | 25 | 17 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:12.0, meta_modificado:12.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:122, direccion:CALLE CAMPECHE 208 D INTERIOR D FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUICUCAR, ZONA VALLE HUICUCAR (FRACCIONAMIENTO VALLE HUICUCAR) AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE HUICUCAR Y CALLE COLIMA SE INSTALAMAN 12 CALIENTADORES SOLAR, (nro:102.74099737, (n:21.8707021)) | 42,97 | 45,291 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:12.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 537 | 2023 | 5 | AGU230402280665 | Proyecto de inversión | 906880 | [FI] (ciclo_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906880.8, modificado:906880.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ARBOLEDA 262434 | Agrupamientos | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262434 | 5 | 20 | 23 | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), meta:2.0, meta_modificado:2.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:411, direccion:CALLE YABACHIN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACC ARBOLEDA, ZONA FRACCIONAMIENTO DE CAVALLO ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE JACARANDIAS, CALLE GUAYABO SE INSTALAMAN 12 CALIENTADORES SOLARES EN LA, (nro:102.72931299, (n:21.86058918)) | 42,97 | 45,291 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | 90,688.80 | [c01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/SEDES0-17-2023, contravista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAHILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentador(s), avance:12.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|--------|---|--|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 538 | 2021 | 5 | AGU20402279942 | Proyecto de inversión | 1360330 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:380032.0, modificado:1380 31.2) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN FIDELIS, 257475 | Agropecuarios | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 257475 | 5 | | 28 | 24 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:18.0, meta_modificado:18 0) | [g01] (ow_municipio:9, localidad:84, direccion:CALLE ARTICULO 4 200 INTERIOR SN BANCHEIRA SAN TADÓ, 202030 SAN TADÓ, CALULIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 200 Y CALLE ARTICULO 300, CALLE ARTICULO 75 DE INSTALAMEN 18 CALVATACIONES EN LA COMUNIDAD DE SAN FIDELIS EN EL Lote: 502 4972078, tel:21.93499963) | 4257 | 45291 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | [t01] (Ipo_obra:Servicio, numero_contrato:SA/SEDESU-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:564781.2, importe_modificado:564781.2) | [meta] (unidad_medida:Centímetros, avance:18.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 539 | 2021 | 5 | AGU20402282069 | Proyecto de inversión | 357781.8 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:357781.8, modificado:3577 81.80) | FORM CBO SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARVA CALLES, AREA DE AGENTES - 69336 | Agropecuarios | Asientos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 269956 | 5 | | 27 | 26 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:150.0, meta_modificado:30 0.0) | [g01] (ow_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AGENTOS CENTRO, 20720 AGENTOS AGENTOS AGUASCALIENTES EN TRE CALLE EMILIANO ZARAGOZA 4 Y CALLE TEPOZAN LA OBRA ESTÁ UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA AL 102 DEL PARRAL DE Lote: 502 0924681, tel:21.2327344) | 45075 | 45294 | 357,781.89 | 357,781.89 | 357,781.89 | 357,781.89 | 357,781.89 | [t01] (Ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1386642, contratista:COMUNICACIONES MINKNPO DE AGENTOS, monto:364741.89, importe_modificado:357781.89) | [meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 540 | 2021 | 5 | AGU20402280743 | Proyecto de inversión | 15114.8 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15114.8, modificado:1511 4.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ARIBA, 262678 | Agropecuarios | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 262678 | 5 | | 5 | 3 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:2.0, meta_modificado:2 0) | [g01] (ow_municipio:3, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZARAGOZA S O D INTERIOR O BANCHEIRA E TERPATE DE ARIBA, ZONA EL TERPATE DE ARIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE CALVATACIONES SOLIMES EN LA LOCALIDAD DE TERPATE DE ARIBA 1 EN LA CAL Lote: 502 7370792, tel:21.7890664) | 45257 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [t01] (Ipo_obra:Servicio, numero_contrato:SA/SEDESU-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:564781.2, importe_modificado:564781.2) | [meta] (unidad_medida:Centímetros, avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 541 | 2021 | 5 | AGU20402280736 | Proyecto de inversión | 22672.20 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:22672.2, modificado:2267 2.2) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LOS PATOS, 262739 | Agropecuarios | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 262739 | 5 | | 9 | 6 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificado:1 0) | [g01] (ow_municipio:6, localidad:84, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 402 INTERIOR SN BANCHEIRA LOS PATOS, 202030 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIAMON, SE INSTALAMEN 3 CALVATACIONES SOLIMES EN LA LOCALIDAD DE LOS PATOS Y EN LA CAL Lote: 502 7021788, tel:21.80288811) | 45257 | 45291 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | [t01] (Ipo_obra:Servicio, numero_contrato:SA/SEDESU-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:564781.2, importe_modificado:564781.2) | [meta] (unidad_medida:Centímetros, avance:0.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 542 | 2021 | 5 | AGU20402283351 | Proyecto de inversión | 673589.73 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:673589.73, modificado:6735 89.73) | 3204 CONSTRUCCION DE PARQUEO DE CONCRETO DE CALLE CALLE EN CALLE CALLE, LOS ARCOS, CALVILLO, AGUASCALIENTES, 276645 | Agropecuarios | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Calulio | 276645 | 5 | | 46 | 33 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.57, meta_modificado:42 1.57) | [g01] (ow_municipio:5, localidad:385, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR EN COLONIA LOS ARCOS, 20838 OCCASALIENTES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRENO LAS PALMAS Y CALLE LAUREL EN LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LAUREL ENTRE CALLE FRENO LAS PALMAS Y CALLE LAUREL EN Lote: 502 68174013, tel:21.87516781) | 45246 | 45275 | 673,589.73 | 673,589.73 | 673,589.73 | 673,589.73 | 673,589.73 | [t01] (Ipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-FADAMON-23-042, contratista:INGENIERIA A20 DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:73249.76, importe_modificado:673249.76) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.57) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 543 | 2021 | 5 | AGU20402283901 | Proyecto de inversión | 677564.10 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:677564.1, modificado:6775 64.1) | CONSTRUCCION DE PUERTECILLAS, BARRIQUETAS Y BARRIQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TERPATE, 303149 | Agropecuarios | Terpate | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Terpate | 303149 | 5 | | 53 | 42 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:632.0, meta_modificado:63 2.0) | [g01] (ow_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FURBERO EL PORVENIR, 20613 EL PORVENIR, TERPATE, AGUASCALIENTES, CALLE CALLE MIGUEL CALLE FRANCISCO MADRADO LA OBRA DE LEVANTA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO O, Lote: 502 23326249, tel:21.23664802) | 45240 | 45275 | 677,564.10 | 677,564.10 | 677,564.10 | 677,564.10 | 677,564.10 | [t01] (Ipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-RE-04-FADAM-2023-02, contratista:JOSE MANUEL VAREZ SUAREZ, comprobante:MUNICIPIO DE TERPATE, monto:677564.1, importe_modificado:677564.1) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 544 | 2021 | 5 | AGU20402278120 | Proyecto de inversión | 282,000.00 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:282000.00, modificado:2820 00.00) | CONSTRUCCION DEL ALcantarillado EN LA CALLE FRANCISCO JAVIERO DE LA PAZ-40212, 282000 | Agropecuarios | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de El Llano | 282000 | 5 | | 10 | 11 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:90.0, meta_modificado:90 0) | [g01] (ow_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE FRANCISCO ALONSO LIDO LA UNIÓN (LA PAZ), 30103 LA UNIÓN (LA PAZ), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA OBRA DE LOCALIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA EN LA CALLE FRANCISCO ALONSO DE LA COMUNIDAD, Lote: 502 03107725, tel:21.8691313) | 45197 | 45226 | 282,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | [t01] (Ipo_obra:Obras, numero_contrato:020-23-FADAMUN-AD6-018/019, contratista:UB DORING, EQUIPOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:646939.29, importe_modificado:282000.00) | [meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 545 | 2021 | 5 | AGU20402279978 | Proyecto de inversión | 588,000.00 | [FI] (ciclo_recursos:20 21, ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:588000.00, modificado:5880 00.00) | REHABILITACION DEL ALcantarillado EN AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE MARIAMON DE LA COMUNIDAD DE EL NOVILO, EL LLANO AGUASCALIENTES, 257635 | Agropecuarios | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de El Llano | 257635 | 5 | | 33 | 33 | [meta] (unidad_medida:Meta, meta:220.0, meta_modificado:22 0.0) | [g01] (ow_municipio:10, localidad:57, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BANCHEIRA EL NOVILO, 20318 EL NOVILO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOAQUIN MACIAS, LA OBRA DE LOCALIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ TRAMO DE Lote: 502 02248677, tel:21.82248677) | 45210 | 45248 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | [t01] (Ipo_obra:Obras, numero_contrato:022-23-FADAMUN-AD6-020, contratista:TRAFUEREN PLANEACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:541303.74, importe_modificado:541303.74) | [meta] (unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|---------|--|---|--------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|--------|---|-----|-----|---|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 546 | 2023 | 5 | AGU23040227983 | Proyecto de inversión | 136033 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 136033.2, modificado 136033.2] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA PANADERA - 257676 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 257676 | S | | 36 | 36 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 18.0, meta_modificado 18.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:40, direccion:CAJE AGUPLICO 205 INTERIOR D RANCHERA LA PANADERA, 20520 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE TANKALA, CALLE PUERTO BARRIO SE INSTALARAN 18 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE, lon: -102.69161834, lat: 21.8604041) | 4257 | 45291 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | 136,033.20 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 18.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 547 | 2023 | 5 | AGU230402280376 | Acción | 1099727 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1,099,727.50, modificado 1,099,727.50] | 332 Servicio de limpieza, pintura, operaria y actividades relacionadas. - 259707 | Agrupaciones | Ayuntamiento | Otros Proyectos | Ayuntamiento | 259707 | N | | 0 | 0 | [meta: (unidad_medida:OB (valor):), meta 0.0, meta_modificado 0.0] | [gen: (ow_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO DE ES GATO PORRETO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -102.89275, lat: 21.2383173)] | 44927 | 45291 | 1,099,727.50 | 1,099,727.50 | 1,099,727.50 | 1,099,727.50 | 1,099,727.50 | [titu: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137299, contrato:, comarcante:MUNICIPIO DE AYUENTES, monto:1046605.25, importe_modificado:1099727.5)] | [meta: (unidad_medida:SERVICIOS (S), avance 1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 548 | 2023 | 5 | AGU230402280765 | Proyecto de inversión | 529018 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 529018.4, modificado 529018.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SOCIALENTILLO - 262778 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262778 | S | 16 | 10 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 7.0, meta_modificado 7.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:50, direccion:CAJE EL FRAYE 214 B INTERIOR D RANCHERA ARROYO SOCIALENTILLO, 20812 ARROYO SOCIALENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE CALIFORNIA, SE INSTALARAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOC, lon: -102.7308929, lat: 21.8687154)] | 4257 | 45291 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 7.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 549 | 2023 | 5 | AGU230402280766 | Proyecto de inversión | 226720 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 226720.2, modificado 226720.2] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LAS TRINAJAS - 262781 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262781 | S | 5 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 3.0, meta_modificado 3.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:50, direccion:CAJE FRESCO 211 INTERIOR EN RANCHERA LAS TRINAJAS, 20812 LAS TRINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ANABA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS TRINAJAS, 1 EN L, lon: -102.7767094, lat: 21.8127644)] | 4257 | 45291 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 550 | 2023 | 5 | AGU230402280782 | Proyecto de inversión | 45344 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 45344.4, modificado 45344.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL RINCONO - 252871 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 252871 | S | 9 | 11 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 6.0, meta_modificado 6.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:78, direccion:CAJE PNO INTERIOR D RANCHERA EL RINCONO, 20510 EL RINCONO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE CALIFORNIA, SE INSTALARAN 6 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONO, 2 EN LA CALZ PNO 2 EN LA CAL EN PROYECTO 1 PREV PNO, lon: -102.7687094, lat: 21.8711777)] | 4257 | 45291 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 551 | 2023 | 5 | AGU230402281137 | Proyecto de inversión | 320000 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 320000.0, modificado 320000.0] | CONSTRUCCION ESCOLAR EN LA ESCUELA DE DERECHA DE PALO ALTO EN CARRILLOS CONCEJO PALO ALTO, LOCALIDAD EL PROGRESO, EL LLANO, AGU. - 264955 | Agrupaciones | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de el Llano | 264955 | S | 217 | 201 | [meta: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta 330.0, meta_modificado 330.0)] | [gen: (ow_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS CONOS PALO ALTO COLONIA EL PROGRESO, 20530 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD MIGUEL ANGELE AMBERNIA MESA Y CALLE IGNACIO LOPEZ BAYON LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO LA ZONA DE, lon: -102.9700294, lat: 21.91847593)] | 4230 | 45288 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | [titu: (ipo_obra:Obras, numero_contrato:024-23-FAMAMU-LPE-023, contrato:INSTRUMENTOS Y PROYECTOR CAJETA S.A. DE C.V., comarcante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:285920.22, importe_modificado:285920.22) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance 15.8 0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 552 | 2023 | 5 | AGU230402279631 | Proyecto de inversión | 151148 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 151148.4, modificado 151148.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO - 255602 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 255602 | S | 3 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 2.0, meta_modificado 2.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:59, direccion:CAJE MEXICO 114 INTERIOR EN RANCHERA PALO ALTO, 20510 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE CALIFORNIA, SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO RE, lon: -102.88425447, lat: 21.04216889)] | 4240 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 553 | 2023 | 5 | AGU230402280788 | Proyecto de inversión | 302296 | [FI] (c) (u) recurso 20 23, rama 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 302296.4, modificado 302296.4] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE AGUA - 42937 | Agrupaciones | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262917 | S | 4 | 0 | [meta: (unidad_medida:Cal (valor):), meta 4.0, meta_modificado 4.0] | [gen: (ow_municipio:3, localidad:57, direccion:CAJE MIGUEL HIDALGO 2 D INTERIOR D RANCHERA OJO DE AGUA, 20554 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, 1 EN LA CALLE MIGUEL, lon: -102.78618973, lat: 21.79767545)] | 4257 | 45291 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | [titu: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comarcante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: (unidad_medida:Calentador (kW), avance 4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|---------------|--------------------|---|-------------------------|---|--------|---|------|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 554 | 2023 | 5 | AGU230402287355 | Proyecto de inversión | 5991.33 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto5991.05, modificado5991.05] | REHABILITACION DE TENDRO FIRME EN CALLE DEL EJECUTIVO DE EL ZAPOTE - 254035 | Agropecuarias | Calif)lio | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calif)lio | 284033 | 5 | 6 | 2 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_114.0, meta_modificado114.0] | [p)ro1: (s)ub_municipio3, localidad105, (d)irecci)n CALLE HERRERO 145 INTERIOR O MANCHERA EL ZAPOTE DE LA LAVOR, 20565 EL ZAPOTE DE LA LAVOR, CALVALDO AGUILAR CALLE ENTRE CALLE FRANCISCO HERRERO Y 36 REHABILITACION Y TENDOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, monto98855.0, importe_modificado98855.0] | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | [t)ipo: (t)ipo_obraServicios, numero_contrato5FA-SIDE00-18-2023, contratistaIDSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocaci)nMUNICIPIO DE CALIF)LIO, monto98855.0, importe_modificado98855.0] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance114.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 555 | 2023 | 5 | AGU230402284548 | Proyecto de inversión | 564399.86 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto564399.86, modificado564399.86] | REHABILITACION DE RED DE FRENALZ SANTUARIO EN CALLE ALEGRIA PRIMO DE CALLE REFUGIO ABELARDO MAS 205 METROS EN ESTE CALLE SIN NOMBRE, COLONIA NUEVA, SECCION MARGARITA, JESUS MARIA, SAN JUAN, - 282524 | Agropecuarias | Jes)s Maria | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisi)n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jes)s Maria | 282524 | 5 | 15 | 15 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_185.0, meta_modificado185.0] | [p)ro1: (s)ub_municipio5, localidad41, (d)irecci)n CALLE ALEGRIA INTERIOR SIN COLONIA COLONIA SAN JUAN, 0000 SAN JUAN (COLONIA), RESO TORRE AGUASCALIENTES, ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE ALEGRIA, REHABILITACION DE RED DE OMBRAE SANTUARIO EN CALLE ALEGRIA TRAMO DE CALLE REFUGIO, monto564399.86, importe_modificado564399.86] | 564,399.86 | 564,399.86 | 564,399.86 | 564,399.86 | 564,399.86 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoCAM-FASUM-002-2023, contratistaIDSE ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JES)S MARIA, AGUASCALIENTES, monto564399.86, importe_modificado564399.86] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance185.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 556 | 2023 | 5 | AGU230402287797 | Proyecto de inversión | 269637.71 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto269637.71, modificado269637.71] | REHABILITACION DE TENDRO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALIF)LIO 294296 | Agropecuarias | Calif)lio | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calif)lio | 294296 | 5 | 248 | 184 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_115.0, meta_modificado115.0] | [p)ro1: (s)ub_municipio3, localidad1, (d)irecci)n PRIVADA 2 PRESIDA GUANAUAT0 238 A INTERIOR O COLOMBIA CHICAGO, JIBES CALVALDO, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE REFUGIO, monto269637.01, importe_modificado269637.01] | 269,637.01 | 269,637.01 | 269,637.01 | 269,637.01 | 269,637.01 | [t)ipo: (t)ipo_obraServicios, numero_contrato5FA-SIDE00-18-2023, contratistaIDSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocaci)nMUNICIPIO DE CALIF)LIO, monto98855.0, importe_modificado98855.0] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance115.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 557 | 2023 | 5 | AGU230402287710 | Proyecto de inversión | 697354.80 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto697354.80, modificado697354.80] | REHABILITACION DE RED DE FRENALZ ABELARDO EN LA LOCALIDAD DE LOS MONTES DEL MONTE DE TERPELA - 256676 | Agropecuarias | Terpe)la | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Terpe)la | 256676 | 5 | 51 | 33 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_204.0, meta_modificado204.0] | [p)ro1: (s)ub_municipio9, localidad19, (d)irecci)n CALLE FRANCISCO VILA PUEBLO DIO DE AGUA DE DIO DE AGUA DE LOS MONTES, TERPELA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE REFUGIO, CANTONIA LA OBRA SE LLEVARA CABE EN LA COMUNIDAD DE DIO DE AG, monto697354.80, importe_modificado697354.80] | 697,354.80 | 697,354.80 | 697,354.80 | 697,354.80 | 697,354.80 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoCE-AD-04-FA04-2023-008, contratistaKOMI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocaci)nMUNICIPIO DE TERPELA, monto697354.80, importe_modificado697354.80] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance204.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 558 | 2023 | 5 | AGU230402281543 | Proyecto de inversión | 1649102.84 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto1649102.84, modificado1649102.84] | CONSTRUCCION DE TENDRO EN ESPACIO PRODUCTIVO Y BENS EN LA LOCALIDAD DE CALIF)LIO MUNICIPIO DE TERPELA - 256625 | Agropecuarias | Terpe)la | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Urbanizaci)n | Municipio de Terpe)la | 256625 | 5 | 210 | 140 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_44.0, meta_modificado44.0] | [p)ro1: (s)ub_municipio9, localidad51, (d)irecci)n CALLE EDUARDO I COMESA PUEBLO CALDERA, 2000 CALDERA, TERPELA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE S DE MARY Y CALLE EDUARDO I COMESA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANTONIA DE CALIF)LIO MULTIPLES DE LA ESCUINA QUE HAC, monto1649102.84, importe_modificado1649102.84] | 1,649,102.84 | 1,649,102.84 | 1,649,102.84 | 1,649,102.84 | 1,649,102.84 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoCE-HE-021-F404-2023-005, contratistaIDSE MANUEL YAÑEZ SALCUDO, convocaci)nMUNICIPIO DE TERPELA, monto1649102.84, importe_modificado1649102.84] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance44.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 559 | 2023 | 5 | AGU230402284481 | Proyecto de inversión | 344484.19 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto344484.19, modificado344484.19] | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO CON PAVIMENTO ASFALTADO EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIVIENTE JARNEY CALLE AGUILAR LOPEZ MATOOL, LOCALIDAD MULLANO, APELLON DE ARTAGUA, AGUASCALIENTES - 280176 | Agropecuarias | Pabell)n de Artaga | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Pabell)n de Artaga | 280176 | 5 | 1679 | 1637 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_614.27, meta_modificado614.27] | [p)ro1: (s)ub_municipio6, localidad7, (d)irecci)n CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO JARNEY, 2065 EMILIANO JARNEY, PABELL)N DE ARTAGUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA BARRIVIENTE JARNEY Y CALLE AGUILAR LOPEZ MATOOL, LOCALIDAD MULLANO, APELLON DE ARTAGUA, AGUASCALIENTES, monto344484.19, importe_modificado344484.19] | 344,484.19 | 344,484.19 | 344,484.19 | 344,484.19 | 344,484.19 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoFM-024-2023-024, contratistaIDSE MONTANANA CANO S.A. DE C.V., convocaci)nMUNICIPIO DE TERPELA, monto344484.19, importe_modificado344484.19] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance614.27] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 560 | 2023 | 5 | AGU230402279493 | Proyecto de inversión | 631116.83 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto631116.83, modificado631116.83] | REHABILITACION DE OMBRAE SANTUARIO EN CALLE POTABLE EN RINCON DE BOMBOS LOCALIDAD RINCON DE BOMBOS, RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JARAGUA, CALLE ARABOJO EL TRAMO DE CALLE LICENCIADO FRANCISCO PRIMO VERDAD - 248927 | Agropecuarias | Rincon de Bombos | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincon de Bombos | 248927 | 5 | 37 | 35 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_94.31, meta_modificado94.31] | [p)ro1: (s)ub_municipio7, localidad1, (d)irecci)n CALLE LICENCIADO FRANCISCO PRIMO VERDAD COLONIA RINCON DE BOMBOS, RINCON DE BOMBOS, RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JARAGUA, CALLE ARABOJO EL TRAMO DE CALLE LICENCIADO FRANCISCO, monto631116.83, importe_modificado631116.83] | 631,116.83 | 631,116.83 | 631,116.83 | 631,116.83 | 631,116.83 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoHE-FASUM-030-23 (Segunda Vuelta), contratistaSAN CAETANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaci)nMUNICIPIO DE RINCON DE BOMBOS, monto631116.83, importe_modificado631116.83] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance94.31] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 561 | 2023 | 5 | AGU230402284249 | Proyecto de inversión | 891003.15 | [FI: (s)ub_recurso20 23_ramo33, mod)ad)at, (p)rog_p)ro4, (t)ipo_recursoFD (A)PORTACIONES, (S)UBSIDIOS Y (C)ONVENIOS, monto891003.15, modificado891003.15] | REHABILITACION DE BARRIDA PERIF)RICA EN RINCON DE BOMBOS LOCALIDAD RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EDUARDO I COMESA Y CALLE ARABOJO, CALLE YERROQUILMAN LA ESCUINA PRIMARIA DIEGO RINCON DE BOMBOS DE VIVAR - 281283 | Agropecuarias | Rincon de Bombos | Proyecto de Inversi)n de Infraestructura Social | Educaci)n | Municipio de Rincon de Bombos | 281283 | 5 | 250 | 250 | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, meta_171.75, meta_modificado171.75] | [p)ro1: (s)ub_municipio7, localidad1, (d)irecci)n CALLE CHARUTER BARRO DE CHORA, 2048 RINCON DE BOMBOS, RINCON DE BOMBOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EDUARDO I COMESA Y CALLE ARABOJO, CALLE YERROQUILMAN LA ESCUINA PRIMARIA DIEGO RINCON DE BOMBOS DE VIVAR SE ENCUENTRA LIBERADA DENTRO, monto891003.15, importe_modificado891003.15] | 891,003.15 | 891,003.15 | 891,003.15 | 891,003.15 | 891,003.15 | [t)ipo: (t)ipo_obraO)ra, numero_contratoHE-FASUM-027-23, contratistaCONSTRUCTORA PABELL)N S.A. DE C.V., convocaci)nMUNICIPIO DE RINCON DE BOMBOS, monto891003.15, importe_modificado891003.15] | [meta: (s)entid_medidaMat)ros Cuadros, avance171.75] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|---------------------------|--|--------------------------|---|--------|---|------|------|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 562 | 2023 | 5 | AGU230402284617 | Proyecto de inversión | 265236.6 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 265236.47, modificado:2028 296.47) | CONSTRUCCION DE CANGANO DE BOMBEO Y OBRAS DE BOMBEO DE 27 PASADOS ENTRE EL DIAMETRO DE 404 Y 11 METROS DE PROFUNDIDAD, Y SESO MARIA, AGUASCALIENTES. 282825 | Agascalientes | Isiela Maria | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Isiela Maria | Agua y saneamiento | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 282825 | 5 | 17 | 17 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:282825.11 | [f001] (s06_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO O BANCO SAN PEDRO, 2023 ISIELA MARIA, SESO MARIA AGUASCALIENTES ENTRE PASADOS ENTRE LOS CHECHUAYES Y CALLE AGUASCALIENTES, AVENIDA PANCHO SAN FERNANDEZ, CONSTRUCCION DE CANGANOS DE BOMBEO AL FINAL DE LA CALLE AGUASCALIENTES, lon: -102.33524958, lat: 21.95580560) | 41230 | 45291 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:FADIMUN-CAPASAMM-020-2023, contrato:020 MARCEL VAREZ SAUCEDO, convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISIELA MARIA, AGUASCALIENTES, monto:2627095.41, importe_modificado:2627095.41), (t002) (tpo_obraObrs, numero_contrato:CAM-FADIMUN-009-2023, contrato:009 MARCEL VAREZ SAUCEDO, convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISIELA MARIA, AGUASCALIENTES, monto:912709.61, importe_modificado:268296.47) | [meta] (s16)_medidaPasos, fuente:1.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 563 | 2023 | 5 | AGU230402287993 | Proyecto de inversión | 581212.5 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 581212.5, modificado:3512 31.43) | OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLE SIN BOMBEO Y CALLE FELIPE ANGELES, NOTICIFICACIONES, monto 581212.5, modificado:3512 31.43) | Agascalientes | Asientos | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 294823 | 5 | 35 | 32 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:581212.5, modificado:37 7.43) | [f001] (s06_municipio:2, localidad:28, direccion:CALE SAN MARCEL VAREZ SAUCEDO, JLOTEPEC, 2020 BICENTENARIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE BENITO HERRERA, CALLE SAN MARCOS LA OBRERA ESTABANOSA DE LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE LA CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE, lon: -102.07899171, lat: 21.89713259) | 45189 | 45218 | 581,212.61 | 581,212.61 | 581,212.61 | 581,212.61 | 581,212.61 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:CADOR-FDM-2023/013, contrato:CADOR RAMONDOMINGUEZ, convenio: MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:581212.61, importe_modificado:581212.61) | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, fuente:1.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 564 | 2023 | 5 | AGU230402284663 | Proyecto de inversión | 265236.6 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 265236.47, modificado:2658 296.47) | CONSTRUCCION DE CANGANO DE BOMBEO DE 11 METROS DE PROFUNDIDAD, Y SESO MARIA, AGUASCALIENTES. 282825 | Agascalientes | Isiela Maria | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Isiela Maria | Agua y saneamiento | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 282825 | 5 | 19 | 17 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:282825.11, modificado:31 1.0) | [f001] (s06_municipio:5, localidad:1, direccion:CDONIA MARAVILLAS, 2020 MARAVILLAS, SESO MARIA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA PASOS DE LAS MARAVILLAS Y AVENIDA PANCHO SAN FERNANDEZ, CONSTRUCCION DE CANGANOS DE BOMBEO AL COSTADO DEL BEO SAN PEDRO ENTRE PASOS DE LOS, lon: -102.33822508, lat: 21.9548873) | 45230 | 45291 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | 2,658,296.47 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:CAM-FADIMUN-020-2023, contrato:HONORIO MEDINA DOMINGUEZ, convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISIELA MARIA, AGUASCALIENTES, monto:254292.04, importe_modificado:268296.47), (t002) (tpo_obraObrs, numero_contrato:PADAMUN-CAPASAMM-021-2023, contrato:HONORIO MEDINA DOMINGUEZ, convenio:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISIELA MARIA, AGUASCALIENTES, monto:348292.04, importe_modificado:254292.04) | [meta] (s16)_medidaPasos, fuente:1.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 565 | 2023 | 5 | AGU230402286832 | Proyecto de inversión | 388.00 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 388.00, modificado:388.00) | SUBRAYADO E INSTALACION DE LA CERCILLA DE LA ALCANTARILLA O ARBOLADAS, 19176 | Agascalientes | Cahillo | Municipio de Cahillo | Vivienda | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 291718 | 5 | 2 | 1 | [meta] (s16)_medidaEstrucFutiles, monto:388.00, modificado:10 1.1) | [f001] (s06_municipio:6, localidad:41, direccion:CALE COLONN 118 O BENTON O BANCERA FRACCIONAMIENTO ARBOLADAS, 2020 ARBOLADAS DE CALVALLO (FRACCIONAMIENTO ARBOLADAS, 2020 CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ARBOLADA, LA VIVIENDA DE ENCUESTA 7 CUADRA DE L, lon: -102.79212340, lat: 21.83038272) | 45261 | 45291 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:SA-SEDESU-17-2023, contrato:COMERCIALIZADORA COLIBSA SA DE CV, convenio: MUNICIPIO DE CALVALLO, monto:567780.7, importe_modificado:567810.7) | [meta] (s16)_medidaEstrucFutiles, fuente:1.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 566 | 2023 | 5 | AGU230402284339 | Proyecto de inversión | 262546.14 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 262546.14, modificado:2624 48.14) | MEZCLA A LA PROPORCION FINME PABELLON DE ARTAGA, 281728 | Agascalientes | Pabellón de Artaga | Municipio de Pabellón de Artaga | Vivienda | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 281728 | 5 | 49 | 34 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:262546.14, modificado:40 0.0) | [f001] (s06_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SAN COLOM, 2020 PABELLON DE ARTAGA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERDUGO Y CALLE VERDUGO, 2020 VERDUGO, AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO DE PISO FINME SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, lon: -102.27951369, lat: 21.84932513) | 45268 | 45291 | 262,448.14 | 262,448.14 | 262,448.14 | 262,448.14 | 262,448.14 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:FDM-025/0203-020, contrato:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:82010.4, importe_modificado:82010.4) | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, fuente:400.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 567 | 2023 | 5 | AGU230402283977 | Proyecto de inversión | 865,817.33 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 865817.33, modificado:8658 17.33) | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE ASFALTO CON PAVIMENTO CON PAVIMENTO FRACCIONADO PRIV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NÚMERO 10 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD MALINDANG, PABELLON DE ARTAGA, AGUASCALIENTES. 728207 | Agascalientes | Pabellón de Artaga | Municipio de Pabellón de Artaga | Transportes y vialidades | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 280207 | 5 | 1679 | 1637 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:865817.33, modificado:10 1.1) | [f001] (s06_municipio:6, localidad:7, direccion:CALL PRIV BENITO JUAREZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2020 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE MEDIA LUNA LA OBRERA REALIZADO EN LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ, lon: -102.29952133, lat: 22.10469802) | 45257 | 45291 | 865,817.33 | 865,817.33 | 865,817.33 | 865,817.33 | 865,817.33 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:FDM-020/0203-020, contrato:GRUPO EMPRESARIAL CADE SA DE CV, convenio: MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:865817.33, importe_modificado:264817.33) | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, fuente:561.15) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 568 | 2023 | 5 | AGU230402284438 | Proyecto de inversión | 10506.13 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 10506.00, modificado:7024 03.13) | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RINCÓN DE COMO LOCALIDAD SAN JUAN DE LA NATURA, AGUASCALIENTES. 282306 | Agascalientes | Rincón de Ramos | Municipio de Rincón de Ramos | Agua y saneamiento | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 282306 | 5 | 17 | 13 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:10506.00, modificado:80 0.0) | [f001] (s06_municipio:7, localidad:41, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO PUEBLO SAN JUAN DE LA NATURA, 2020 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE RAMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PULFARCO ELIAS CALLES Y CALLE PEDRO DIAZ, CALLE LAZARO CARDENAS EL TRAMO DE LA CALLE AVENIDA FEDER, lon: -102.22249209, lat: 22.36347980) | 45231 | 45291 | 104,403.13 | 104,403.13 | 104,403.13 | 104,403.13 | 104,403.13 | [f001] (tpo_obraObrs, numero_contrato:AM-FADIMUN/TOM-12, contrato:DANIEL FRANCO RAMOS, convenio:MUNICIPIO DE RINCÓN DE RAMOS, monto:10403.13, importe_modificado:8040.13) | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, fuente:80.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 569 | 2023 | 5 | AGU230402287648 | Proyecto de inversión | 69,885.19 | [f1] (s16)_recurso20 23_nro33_modadad1_ pte_gm4_ tpo_recursoFD RALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 69885.22, modificado:6988 5.19) | EQUIPAMIENTO DE CALIENTADOR SOLAR EN FRACCIONAMIENTO LA RIBERA EN SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, 256187 | Agascalientes | San Francisco de los Rios | Municipio de San Francisco de los Rios | Vivienda | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | 256187 | 5 | 25 | 24 | [meta] (s16)_medidaMetros Cuadrados, monto:69885.22, modificado:11 0.0) | [f001] (s06_municipio:11, localidad:138, direccion:CALE SANTIAGO 207 INTERIOR SAN FRANCISCOAMATELA RIBERA, 2028 LA RIBERA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE SAN ANTONIO TLAYAPAN, CALLE LA RIBERA LA OBRERA EN FUENTE AL SOL, lon: -102.28838484, lat: 21.95647499) | 45200 | 45291 | 69,885.19 | 69,885.19 | 69,885.19 | 69,885.19 | 69,885.19 | [f001] (tpo_obraAdquisiciones, numero_contrato:FADIMUN 096/2023, contrato:BRADIAN DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:582376.84, importe_modificado:582376.84) | [meta] (s16)_medidaCaldentados (ml), fuente:12.03) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|--|---|---------------|-------------------|---|------------------------|--|--------|---|--------|--------|---|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------|----------|-------------------|---|
| 570 | 2023 | 5 | AGU230402286989 | Proyecto de inversión | 540080 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 540080.00, modificado: 540080.00 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO COMPACTADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COMANDANTE LA PURTA, FOCOL AGU. 292554 | Agropecuarias | Caso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidad | Municipio de Casco | 292554 | 5 | 19 | 13 | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0, meta_modificada: 43.0]] | [meta: [ow_municipio: 4, localidad: 36, direccion: CALLE NIÑOS HEROES COLONA LA PURTA, 29272 LA PURTA, CODIGO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DELA ESCUELA Y CARRETERA LATERAL DEL MUNICIPIO PANAMERICANA AS, CALLE ANEXO REVOLTA LA OBRA DE INCENDIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE Q. tel: 33-33331544] | 49262 | 45283 | 540,152.37 | 540,152.37 | 540,152.37 | 540,152.37 | 540,152.37 | [meta: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: ADF/ASIMUN-4011-2023, contratista: EDIFICACIONES FINCA S.A DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CASCO AGU., monto: 633483.30, importe_modificado: 883483.30]] | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 571 | 2023 | 5 | AGU230402287877 | Proyecto de inversión | 11505989 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 540080.00, modificado: 540080.00 | CONSTRUCCION DE FOCO PROFUNDO Y 192 BOMBAS 5 TIRAS BOMBA ZONA CORTAMANTA NOROCC. 292155 | Agropecuarias | Ajustamientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Comisión Cuadripartita de Agua Potable y Aseweramiento del Municipio de Aguascalientes | 292155 | 5 | 128860 | 124763 | [meta: [unidad_medida: Puestos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]] | [meta: [ow_municipio: 1, localidad: 792, direccion: FRACCIONAMIENTO NATURA, 20236 EL CHIFLIDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE EL CALLE FREN. AV. JOSE DE ESQUERRE HASTA EL FREN. LEONARDO A BRU CAMINO QUE NIÑOS DA LA CALLE PASO DE LA ESPALANADA FRACC. FLOREDA TEL: (01-202) 239356, tel: 21-936753]] | 49227 | 45291 | 11,169,989.75 | 11,169,989.75 | 11,169,989.75 | 11,169,989.75 | 11,169,989.75 | [meta: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: FATMIN-CPA-10-2021, contratista: BOMBAZ SA DE CV, convocante: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto: 1380232627, importe_modificado: 11505989787]] | [meta: [unidad_medida: Puestos(), avance: 1.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | [meta: [observacion: Revisar la cifra y corregirla, ya que al calcular del informe definitivo ya se debe de tener un avance del 100% de lo contrario el proyecto estaría incompleto, informe S.S. susano Huatamont, fecha: 2024-07-20]] |
| 572 | 2023 | 5 | AGU230402287903 | Proyecto de inversión | 803166 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 803166.00, modificado: 803166.00 | CONSTRUCCION DE FOCO PROFUNDO Y 156 BOMBAS 5 TIRAS BOMBA ZONA CORTAMANTA NOROCC. 292327 | Agropecuarias | Ajustamientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Comisión Cuadripartita de Agua Potable y Aseweramiento del Municipio de Aguascalientes | 292327 | 5 | 143466 | 133508 | [meta: [unidad_medida: Puestos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]] | [meta: [ow_municipio: 1, localidad: 520, direccion: CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC AGUASCALIENTES ENTRE EL CALLE FREN. AV. JOSE DE PALMIRAS (CRUCIAS AGUASCALIENTES ENTRE EL FREN. LA CALLE DE LOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y ORDENAMIENTO A DON QUIJOTA TEL: (01-202) 239356, tel: 21-936753]] | 49232 | 45291 | 8,501,661.00 | 8,501,661.00 | 8,501,661.00 | 8,501,661.00 | 8,501,661.00 | [meta: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: FATMIN-CPA-11-2022, contratista: BOMBAS VERTICALES BVA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto: 7920288.66, importe_modificado: 803166.00]] | [meta: [unidad_medida: Puestos(), avance: 1.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 573 | 2023 | 5 | AGU230402285312 | Proyecto de inversión | 599474.15 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 599474.15, modificado: 599474.15 | RECONSTRUCCION DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARVA CALLES, BARRIALES EL ALAMO - 286660 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 286660 | 5 | 39 | 33 | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0, meta_modificada: 57.0]] | [meta: [ow_municipio: 2, localidad: 7, direccion: CALLE BENITO JIMÉNEZ BANDERAS BARRIALES AGUASCALIENTES EL ALAMO, 20700 BARRIALES AGUASCALIENTES ENTRE EL CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INSURGENTES LA OBRA ESTA UBICADA EN, tel: 302-0181547, tel: 22-23887800]] | 40068 | 45280 | 599,474.15 | 599,474.15 | 599,474.15 | 599,474.15 | 599,474.15 | [meta: [tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 136644, contratista: COMISARIA MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto: 599474.15, importe_modificado: 599474.15]] | [meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance: 571.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 574 | 2023 | 5 | AGU230402313334 | Proyecto de inversión | 403205 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 403205.00, modificado: 403205.00 | RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA TEOCHO CON LAMINAS ZONAS ZARCO 407772 | Agropecuarias | Pavilón de Artago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pavilón de Artago | 407772 | 5 | 17 | 14 | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0, meta_modificada: 96.5]] | [meta: [ow_municipio: 6, localidad: 24, direccion: COLONIA QOO ZARCO, 2084 QOO ZARCO OCCASIONAL, PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE EL FREN. DE TEOCHO CON LAMINAS SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD COLONIA QOO ZARCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, tel: 302-24207765, tel: 22-23887800]] | 49260 | 45291 | 40,320.05 | 40,320.05 | 40,320.05 | 40,320.05 | 40,320.05 | [meta: [tipo_obra: Adecuaciones, numero_contrato: APR-12-2023, contratista: FIN COLAR DE AGUASCALIENTES S.A. DE CV., convocante: MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto: 368640.15, importe_modificado: 368640.15]] | [meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance: 96.5]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 575 | 2023 | 5 | AGU230402313340 | Proyecto de inversión | 230403 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 230403.00, modificado: 230403.00 | RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA TEOCHO CON LAMINAS ZONAS ZARCO 407846 | Agropecuarias | Pavilón de Artago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pavilón de Artago | 407846 | 5 | 9 | 8 | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0, meta_modificada: 53.54]] | [meta: [ow_municipio: 6, localidad: 26, direccion: EDICO QOO ZARCO (LA LOMA), 2084 EDICO QOO ZARCO (LA LOMA), PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE EL FREN. DE TEOCHO CON LAMINAS SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EDICO QOO ZARCO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE A, tel: 302-25407991, tel: 22-23887800]] | 49260 | 45291 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | [meta: [tipo_obra: Adecuaciones, numero_contrato: APR-12-2023, contratista: FIN COLAR DE AGUASCALIENTES S.A. DE CV., convocante: MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto: 368640.15, importe_modificado: 368640.15]] | [meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance: 53.54]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 576 | 2023 | 5 | AGU230402312789 | Proyecto de inversión | 1839389 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1839389.00, modificado: 1839389.00 | RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA TEOCHO CON LAMINAS ZONAS ZARCO 407838 | Agropecuarias | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 407838 | 5 | 16 | 15 | [meta: [unidad_medida: Luces, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0]] | [meta: [ow_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CALLE SAN GERONIMO PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20720 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL BARRIO Y CALLE SAN GERONIMO ENTRE CALLE EL BARRIO Y CALLE INDEPENDENCIA AL EST., tel: 302-09978676, tel: 22-23757233]] | 49261 | 45275 | 18,938.69 | 18,938.69 | 18,938.69 | 18,938.69 | 18,938.69 | [meta: [tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 136827, contratista: COMISARIA MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto: 183938.7, importe_modificado: 303836.6]] | [meta: [unidad_medida: Luminaria, avance: 2.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 577 | 2023 | 5 | AGU2304023122061 | Proyecto de inversión | 475545.17 | IRI (código_recurso: 20 23, ramo: 33, modalidad: 1, prog_gm: 4, tipo_recurso: FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 475545.17, modificado: 475545.17 | RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA TEOCHO CON LAMINAS ZONAS ZARCO 408144 | Agropecuarias | Tepesalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepesalá | 408144 | 5 | 35 | 24 | [meta: [unidad_medida: Meta=435.0, meta_modificada: 23.0]] | [meta: [ow_municipio: 9, localidad: 6, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 20066 FRONTO PABELLON DE ARTIAGA-LIEN SONORA KM.0 CENTRO 35 + 100 PUEBLO CARICHERAL, 20766 CARICHERAL, ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE 20066 CARRETERA FEDERAL 73 Y CALLE SENOR DE TEPIC, LA OBRA DE, tel: 302-24124761, tel: 22-23887800]] | 49268 | 45289 | 475,545.17 | 475,545.17 | 475,545.17 | 475,545.17 | 475,545.17 | [meta: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CE-HE-03/FASIM-2023-013 012-013-020, contratista: INGENIERO FUGO MEDRANO (ECONOMIA), convocante: MUNICIPIO DE TEPIC, monto: 1081672.31, importe_modificado: 1681672.31]] | [meta: [unidad_medida: Metro Cuadrado, avance: 230.0]] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-----------|---|--|--------------|--------------------|---|--------------|---------------------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 578 | 2021 | 5 | AGU2040211206 | Proyecto de inversión | 16200 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16200.0, modificado:1620 0.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA ESTUPELAS AGUISTIN DE LOS RIOS 401340 | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 401340 | 5 | 12 | 0 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:4 0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:249, direccion:MANCHEHA SAN AGUSTIN DE LOS PUERTOS, 20665 SAN AGUSTIN DE LOS PUERTOS, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTUPELAS AGUISTIN DE LOS RIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE L MUNICIPIO DE PABELLON, ton: 202 3134302, (e:21.1070851))] | 42268 | 45291 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | [c161: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:526500.0, importe_modificado:526500.0)] | [meta: (unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 579 | 2021 | 5 | AGU2040211390 | Proyecto de inversión | 430735.61 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:430735.6 1, modificado:4307 35.61)] | AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION Y ALAMBADO PUBLICO EN LA CALLE DE SEPTIEMBRE DE SAN ANTONIO TORREJALTA MUNICIPIO DE TEPEZALA - TDMOT | Apacualentes | Tepezala | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Tepezala | 408097 | 5 | 36 | 24 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:64 2.0)] | [gpo: (con_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PERICO SAN ANTONIO, 20635 SAN ANTONIO, TORREJALTA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE JUAN DE TOULZA, CANALIZACION DE AGUAS CARIPIA CAMINO A LOS ALAMITOS LA OTRA REALIZADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ton: 202 2518931, (e:21.2384277)] | 45264 | 45286 | 430,735.61 | 430,735.61 | 430,735.61 | 430,735.61 | 430,735.61 | [c160: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CE-HE-003-FASMA-2023-011 02-010-010, contratista:INTECTOR PUSO MERRANO ECOSIA, comprobante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:181872.21, importe_modificado:181872.11)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.20)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 580 | 2021 | 5 | AGU20402119317 | Proyecto de inversión | 30000 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:30000.0, modificado:3000 0.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA BARRIO DONJO EMILIANO ZAPATA, 421876 | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 412676 | 5 | 9 | 8 | [meta: (unidad_medida:Cu metros Cuadrados, meta_modificado:3 0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:7, direccion:CELDONA EMILIANO ZAPATA, 2065 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PABELLON DE ARTAGA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGU, ton: 202 3202038, (e:21.1066211)] | 42268 | 45291 | 299,492.22 | 299,492.22 | 299,492.22 | 299,492.22 | 299,492.22 | [c161: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:ISA-02A2023-024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:698E15.16, importe_modificado:698E15.16)] | [meta: (unidad_medida:Cuatro(s), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 581 | 2021 | 5 | AGU2040211762 | Proyecto de inversión | 56700 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:56700.0, modificado:5670 0.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA ESTUPELAS AGUISTIN DE LOS RIOS - TDMOT | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 401548 | 5 | 42 | 26 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:14 0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:4, direccion:EDJO SAN JUAN DE LOS RIOS, 2067 SAN JUAN DE LOS RIOS, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTUPELAS AGUISTIN DE LOS RIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGU, ton: 202 3130739, (e:21.1169047)] | 42268 | 45291 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | [c161: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:526500.0, importe_modificado:526500.0)] | [meta: (unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 582 | 2021 | 5 | AGU20402113775 | Proyecto de inversión | 16200 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16200.0, modificado:1620 0.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA ESCUELA EL AGUACALIENTE | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 405601 | 5 | 9 | 7 | [meta: (unidad_medida:Cu metros Cuadrados, meta_modificado:4 0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:341, direccion:MANCHEHA EL MACHO, 2068 EL MACHO, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MACHO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGU, ton: 202 3216177, (e:21.1421846)] | 42268 | 45291 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | [c161: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:526500.0, importe_modificado:526500.0)] | [meta: (unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 583 | 2021 | 5 | AGU20402119398 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10000.0, modificado:9993 0.94)] | MEJORA A LA VIVIENDA BARRIO DONJO LAS ANIMAS - 431177 | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 431177 | 5 | 3 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cu metros Cuadrados, meta_modificado:1 0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:2, direccion:CELDONA LAS ANIMAS, 2068 LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE BARRIO DE LEVIRAMA CADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGU, ton: 202 3217814, (e:21.0926137)] | 42268 | 45291 | 99,830.74 | 99,830.74 | 99,830.74 | 99,830.74 | 99,830.74 | [c160: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:ISA-02A2023-024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:698E15.16, importe_modificado:698E15.16)] | [meta: (unidad_medida:Cuatro(s), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 584 | 2021 | 5 | AGU20402107982 | Proyecto de inversión | 27398.74 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27398.74, modificado:2739 8.74)] | CONSTRUCCION DE TECHO FRIO CON LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUTRE 184502 | Apacualentes | Cañalizo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalizo | 184902 | 5 | 2 | 5 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:32 4)] | [gpo: (con_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE EL SAUTRE 114 INTERIOR O MANCHEHA EL SAUTRE, 2060 EL SAUTRE, CAÑALIZO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OBRERA Y LA OBRERA EN LA CALLE OBRERA DE LA COMUNIDAD DE EL SAUTRE A ESPANOLA DE EL SAUTRE DE LA OLA, ton: 202 7720236, (e:21.8306901)] | 42264 | 45291 | 27,398.74 | 27,398.74 | 27,398.74 | 27,398.74 | 27,398.74 | [c161: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEEDSO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA COLISA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAÑALIZO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.4)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 585 | 2021 | 5 | AGU20402114105 | Proyecto de inversión | 6564 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6564.0, modificado:6564 0.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA PISO FINCA SANTIAGO | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 411122 | 5 | 12 | 11 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:10 0.0)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:4, direccion:EDJO SAN JUAN DE LOS RIOS, 2067 SAN JUAN DE LOS RIOS, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FINCA SE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGU, ton: 202 3173192, (e:21.1170241)] | 42268 | 45291 | 65,612.04 | 65,612.04 | 65,612.04 | 65,612.04 | 65,612.04 | [c161: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:ISA-021/023-025, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:82010.43, importe_modificado:82010.43)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 586 | 2021 | 5 | AGU20402113442 | Proyecto de inversión | 34560.04 | [FI: (Ciclo_recurso:20 23_nro:33, modalidad: prog_pme:4, tipo_recurso:FO BRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:34560.04, modificado:3456 0.04)] | MEJORA DE LA VIVIENDA CON LAMINAS EMILIANO ZAPATA - 408358 | Apacualentes | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 408358 | 5 | 14 | 16 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta_modificado:82 7.7)] | [gpo: (con_municipio:6, localidad:7, direccion:CELDONA EMILIANO ZAPATA, 2065 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECHO CON LAMINAS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, ton: 202 3206121, (e:21.1070297)] | 42268 | 45291 | 34,560.04 | 34,560.04 | 34,560.04 | 34,560.04 | 34,560.04 | [c161: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:368640.15, importe_modificado:368640.15)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.76)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------|---|------|------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 596 | 2021 | 5 | AGU2020402307973 | Proyecto de inversión | 42704.82 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 42704.82 modificado 42704.82(0) | CONSTRUCCION DE Techo firme CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE SOLIDARIIDAD 88308 | Agrupamientos | Calulio | Vivienda | Municipio de Calulio | 383908 | 5 | 5 | 2 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 50.5, meta_modificado 50.5) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 9, localidad 120, direccion CALLE CONCENTRACION 119 INTERIOR) FRACCIONAMIENTO SOLIDARIIDAD 2820 CONSTRUCCION DE Techo firme EN LAS CALLES MATRIDENTES ENTRE CALLE MATRIDENTES Y CALLE BARRANCO, SE CONTRIBUIRAN 2 TECHOS firmes EN LA LOCALIDAD DEL FRACC. lsm-102 70837088, lsm-102 888874453) | 42604 | 45291 | 42,704.82 | 42,704.82 | 42,704.82 | 42,704.82 | 42,704.82 | [c01] (tpo_obra_Servicios, numero_contrato SFA SEDES0-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE CALULIO, monto 547367.2, importe_modificado 547367.2) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 50.5) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 597 | 2023 | 5 | AGU2020402307547 | Proyecto de inversión | 74824.80 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 74824.80 modificado 74824.80 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LOS MARTINEZ A LOS URA, PABELON DE ARTAGA, AGUASCALIENTES, 355734 | Agrupamientos | Pabellón de Artaga | Agua y saneamiento | Municipio de Pabellón de Artaga | 355734 | 5 | 33 | 20 | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, meta 360.0, meta_modificado 360.0) | [g01] (ow_municipio 6, localidad 154, direccion CANCHO THAMO LOS MARTINEZ - LOS URA, MARLEN QUEDERO LOS MARTINEZ 2 - 320 COLONIA LOS MARTINEZ, 2085 LOS MARTINEZ, PABELON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZACION EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ EN, lsm-102 222419, lsm-102 09529131) | 45291 | 45291 | 748,242.80 | 748,242.80 | 748,242.80 | 748,242.80 | 748,242.80 | [c01] (tpo_obra_Obra, numero_contrato FPM-007/2023-007, contratista C. CESAR ALVARO MURDO COMESA, concenante MUNICIPIO DE PABELON DE ARTAGA, monto 74824.8, importe_modificado 74824.8) | [meta] (unidad_medida_Metros lineales, avance 360.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 598 | 2021 | 5 | AGU2020402307914 | Proyecto de inversión | 80462.65 | [FI] (Sis) recurso 20 28, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 80462.65 modificado 80462.65(2.85) | CONSTRUCCION DE Techo firme CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, 65759 | Agrupamientos | Calulio | Vivienda | Municipio de Calulio | 365759 | 5 | 6 | 4 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 95.15, meta_modificado 95.15) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 9, localidad 382, direccion CALLE LOPEZ MATEOS 110 INTERIOR D BANCHEA LA FORTUNA, 2034 LA FORTUNA, CALLES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE INDUSTRIALES CONTRIBUIRAN 3 TECHOS DE LAMINA MULTIPANEL EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD D, lsm-102 04813023, lsm-102 87892408) | 45264 | 45291 | 80,462.65 | 80,462.65 | 80,462.65 | 80,462.65 | 80,462.65 | [c01] (tpo_obra_Servicios, numero_contrato SFA SEDES0-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE CALULIO, monto 547367.2, importe_modificado 547367.2) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 95.15) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 599 | 2021 | 5 | AGU2020402307477 | Proyecto de inversión | 14737.59 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 14737.59 modificado 14737.59 | REDONA A LA PUENDE CALVITACIONES CANAL, 823265 | Agrupamientos | Pabellón de Artaga | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 382365 | 5 | 8 | 0 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificado 3.0) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 6, localidad 236, direccion COLOMIA EL CANAL, 23667 EL CANAL, PABELON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZACION DE LA COMANDESA DE CANAL DEL MUNICIPIO DE PABELON DE ARTAGA AGU, lsm-102 34239951, lsm-102 24829788) | 45268 | 45291 | 14,737.59 | 14,737.59 | 14,737.59 | 14,737.59 | 14,737.59 | [c01] (tpo_obra_Adquisiciones, numero_contrato APR-08-2023, contratista COMINA LOGISTICS SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE PABELON DE ARTAGA, monto 982506.08, importe_modificado 982506.08) | [meta] (unidad_medida_Centímetros cúbicos, avance 3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 600 | 2021 | 5 | AGU2020402311221 | Proyecto de inversión | 14119.98 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 14119.98 modificado 14119.98 | SUMINISTRO DE CISTERNAS LA ROSADORA - 397236 | Agrupamientos | Pabellón de Artaga | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 397236 | 5 | 4 | 4 | [meta] (unidad_medida_Piezas, meta 2.0, meta_modificado 2.0) [meta] (unidad_medida_Piezas, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 6, localidad 362, direccion COLONIA LA ROSADORA, 2065 LOS PALAZONES (PANELS) PABELON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZACION DE CISTERNAS DE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA PIZCADERA DEL MUNICIPIO DE PABELON DE ARTAGA AGU, lsm-102 29413372, lsm-102 1902929) | 45268 | 45291 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | [c01] (tpo_obra_Adquisiciones, numero_contrato APR-08-2023, contratista COMINA LOGISTICS SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE PABELON DE ARTAGA, monto 352999.6, importe_modificado 352999.6) | [meta] (unidad_medida_Piezas, avance 2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 601 | 2021 | 5 | AGU2020402309993 | Proyecto de inversión | 1202999.96 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1202999.96 modificado 1202999.96 | CONSTRUCCION DE PARQUE LA REDONDA PRIMERA ETAPA VALLE DE LOS CACTUS, 392167 | Agrupamientos | Agua Calientes | Urbanización | Municipio de Agua Calientes | 392167 | 5 | 1400 | 1700 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 71.0, meta_modificado 71.0) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 1, localidad 1, direccion CALLE PASO DEL LA REDONDA COLONIA VALLE DE LOS CACTUS, 0106 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAMUEL MENENZ Y CALLE ARTENA LA SALUD, LA OBRA ESTA UBICADA EN PASO DEL LA REDONDA DEL C. SALVADOR RAMIR, lsm-102 233708A, lsm-102 86942642) | 45261 | 45291 | 1,198,569.12 | 1,198,569.12 | 1,198,569.12 | 1,198,569.12 | 1,198,569.12 | [c01] (tpo_obra_Obra, numero_contrato FASMUN-0130-2023, contratista ROSALES GUITEBERZ GERARDO ALIENDRO, concenante MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 1198569.12, importe_modificado 1198569.12) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 71.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 602 | 2021 | 5 | AGU2020402307972 | Proyecto de inversión | 88513.14 | [FI] (Sis) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 88513.14 modificado 88513.14 | CONSTRUCCION DE Techo firme CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA, 365938 | Agrupamientos | Calulio | Vivienda | Municipio de Calulio | 365938 | 5 | 11 | 13 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 9, localidad 36, direccion CALLE RIO LERMA DON INTERIOR DE BANCHEA LA LABOR, 2085) LA LABOR CALULIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO CASAS GRANDES Y CALLE RIO BALAS, SE CONTRIBUIRAN 3 TECHOS firmes CON LAMINA MULTIPANEL EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA, lsm-102 86926515, lsm-102 96225572) | 45264 | 45291 | 88,513.14 | 88,513.14 | 88,513.14 | 88,513.14 | 88,513.14 | [c01] (tpo_obra_Servicios, numero_contrato SFA SEDES0-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE CALULIO, monto 547367.2, importe_modificado 547367.2) | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 104.67) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 603 | 2021 | 5 | AGU2020402307973 | Proyecto de inversión | 11658.00 | [FI] (Sis) recurso 20 21, ramo 33, modalidad I, prog_gm4, tpo_recursos FRADES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 11658.00 modificado 11658.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LARON, 365939 | Agrupamientos | Calulio | Vivienda | Municipio de Calulio | 365939 | 5 | 6 | 5 | [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificado 3.0) [meta] (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 104.67, meta_modificado 104.67) | [g01] (ow_municipio 3, localidad 276, direccion CALLE OSMANTUNG 14 INTERIOR DE BANCHEA JARDINES DE SAN SEBASTIEN COLONIA LARON, 2020 JARDINES DE SAN SEBASTIEN COLONIA LARON, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CLAVE DE REALAZAR 1 PREZAS DE ESTIFAS ECO, lsm-102 02468382, lsm-102 88826513) | 45261 | 45291 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | [c01] (tpo_obra_Servicios, numero_contrato SFA SEDES0-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, concenante MUNICIPIO DE CALULIO, monto 547367.2, importe_modificado 547367.2) | [meta] (unidad_medida_Estufas, avance 3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|----------|---|--|---------------|--------------------|---|----------|---------------------------------|--------|---|--|---|----|---|---|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 604 | 2021 | 5 | AGU20402313492 | Proyecto de inversión | 11520.01 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15320.01, modificado:1152 0.01) | MEODRA A LA VIVIENDA TECNO CON LAMINAS EL FEDERAL SEGUNDO 40838 | Agascalientes | Pabellón de Artega | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artega | 40838 | 5 | | 4 | 5 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:27.57, meta_modificado:27 57)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:240, direccion:RANCHERA EL PERDIDA SEGUNDO, 20605 EL FEDERAL, SEGUNDO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECNO CON LAMINAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PERDIDA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, tel: 022 33385267, fax:22 33380443)] | 42,968 | 45,291 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contrato:CONTRATO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:368640.15, reporte_modificado:368640.15)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.57)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 605 | 2021 | 5 | AGU20402307553 | Proyecto de inversión | 22832.28 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:22832.28, modificado:2283 2.28) | CONSTRUCCION DE TECNO FIBRE CON LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LA PANADERA - BORDO | Agascalientes | Cahuilo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahuilo | 38269 | 5 | | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:27.0, meta_modificado:27 0)] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOCAL 304 INTERIOR O RANCHERA LA PANADERA, 20831 LA PANADERA, CALLELOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BRENDA Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NOCAL EN LA CALLE CERCA DE LA FABRICA DE PASTES SA, tel: 022 69224451, fax:21 86809077)] | 45,264 | 45,291 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA SEDESOL-17-2021, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS SA DE CV, monto:547367.2, reporte_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 606 | 2021 | 5 | AGU20402307558 | Proyecto de inversión | 24562.05 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:24562.05, modificado:2456 2.05) | MEODRA A LA VIVIENDA CALIENTADORES SOLARES GABARATO 382702 | Agascalientes | Pabellón de Artega | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artega | 382702 | 5 | | 7 | 6 | [meta: (unidad_medida:Cal entadores, meta:3.0, meta_modificado:3 0)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:COLONIA EL GABARATO, 20668 EL GABARATO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALIENTADORES SOLARES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GABARATO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, tel: 022 34137084, fax:22 08632054)] | 45,268 | 45,291 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | 24,562.05 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-08-2021, contrato:CONTRATO LOGISTICA S.A DE CV, monto:982500.08, reporte_modificado:982500.08)] | [meta: (unidad_medida:Centada res, avance:3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 607 | 2021 | 5 | AGU20402307553 | Proyecto de inversión | 7772.00 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7772.00, modificado:7772 00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PATOS 382713 | Agascalientes | Cahuilo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahuilo | 382713 | 5 | | 3 | 2 | [meta: (unidad_medida:Estad os Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3 0)] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE 5 DE MAYO 200 INTERIOR DE RANCHERA LOS PATOS, 20831 LOS PATOS, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 6 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE CALLE GIMNIO ZARAGOZA DE INTALACION Y PIZAS DE SISTEMAS ECOLOGICOS EN LA COMUNIDAD, tel: 022 34137084, fax:21 8508593)] | 45,261 | 45,291 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA SEDESOL-17-2021, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS SA DE CV, monto:547367.2, reporte_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Estad os Cuadrados, avance:3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 608 | 2021 | 5 | AGU20402313454 | Proyecto de inversión | 23040.03 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23040.03, modificado:2304 0.03) | MEODRA A LA VIVIENDA TECNO CON LAMINAS EL GABARATO 408421 | Agascalientes | Pabellón de Artega | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artega | 408421 | 5 | | 8 | 11 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:55.54, meta_modificado:55 54)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:2066 EL GABARATO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECNO CON LAMINAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL GABARATO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, tel: 022 34137084, fax:22 08632054)] | 45,268 | 45,291 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contrato:CONTRATO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:368640.15, reporte_modificado:368640.15)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.54)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 609 | 2021 | 5 | AGU20402313472 | Proyecto de inversión | 11520.01 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:11520.01, modificado:1152 0.01) | MEODRA A LA VIVIENDA TECNO CON LAMINAS LOS LIRA 408370 | Agascalientes | Pabellón de Artega | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artega | 408370 | 5 | | 4 | 7 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:27.57, meta_modificado:27 57)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:RANCHERA LOS LIRA, 20605 LOS LIRA, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECNO CON LAMINAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, tel: 022 22522734, fax:22 33380443)] | 45,268 | 45,291 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | 11,520.01 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contrato:CONTRATO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:368640.15, reporte_modificado:368640.15)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.57)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 610 | 2021 | 5 | AGU20402313995 | Proyecto de inversión | 3286.02 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3286.02, modificado:3286 0.02) | MEODRA A LA VIVIENDA FIBRE FEDERAL SEGUNDO 410768 | Agascalientes | Pabellón de Artega | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artega | 410768 | 5 | | 6 | 6 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:50.0, meta_modificado:50 0)] | [g01: (cve_municipio:6, localidad:240, direccion:RANCHERA EL PERDIDA SEGUNDO, 20605 EL FEDERAL, SEGUNDO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE FIBRE FEDERAL SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PERDIDA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA ADS, tel: 022 33385267, fax:22 33380443)] | 45,268 | 45,291 | 32,806.02 | 32,806.02 | 32,806.02 | 32,806.02 | 32,806.02 | [t01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FEM-023/023-025, contrato:CONTRATO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, monto:82010.45, reporte_modificado:82010.45)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 611 | 2021 | 5 | AGU20402329878 | Proyecto de inversión | 58602.85 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: p_m_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:58602.85, modificado:5860 2.85) | CONSTRUCCION DE TECNO FIBRE CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRENO DEL REFUGIO - 345322 | Agascalientes | Cahuilo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahuilo | 345322 | 5 | | 3 | 3 | [meta: (unidad_medida:Me tró Cuadrados, meta:65.9, meta_modificado:65 9)] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PNO3 127 INTERIOR O RANCHERA EL TERRENO DEL REFUGIO, 20864 EL TERRENO DEL REFUGIO, CALLELOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BRENDA Y LAS DOS OBRAS SE UBICAN EN LA CALLE PNO3 CERCA DE LA CASITA DEL TERRENO EN LA COMUNIDAD, tel: 022 34631990, fax:21 86847248)] | 45,291 | 45,291 | 58,602.85 | 58,602.85 | 58,602.85 | 58,602.85 | 58,602.85 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA SEDESOL-17-2021, contrato:CONTRATACION DE SERVICIOS SA DE CV, monto:547367.2, reporte_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.9)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------|---|-----|-----|---|--|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 612 | 2021 | 5 | AGU20402208791 | Proyecto de inversión | 84056.63 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:84056.63, modificado:839971.91] | REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO REYES Y CALLE TENOCCHITLAN. ASISTENTE TECNICO: 145551 | Agua y saneamiento | Rinón de Romos | Municipio de Rinón de Romos | 345151 | 5 | 95 | 83 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificado:81.0)] | [p01: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TENOCCHITLAN BARRIO DE OTONA, ZONA RINCON DE ROMOS, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DRACON ALVARO REYES Y CALLE ALVARO REYES Y CALLE TENOCCHITLAN SE ENCUENTRA EN LA CALLE AMARILLO, No. 302 32517647 (lat:22.23203851)) | 4261 | 45291 | 839,371.91 | 839,371.91 | 839,371.91 | 839,371.91 | 839,371.91 | [c01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:0-FASUN-0708-21, contrato:EGM ALBERTO GOMEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:839371.91, importe_modificado:839371.91)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 613 | 2021 | 5 | AGU20402130911 | Proyecto de inversión | 53999.85 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:53999.85, modificado:53999.85] | MEJORA A LA VIVIENDA ESTERIL EL LABARATO - 188128 | Vivienda | Pabellón de Artega | Municipio de Pabellón de Artega | 188128 | 5 | 34 | 23 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:15.0, meta_modificado:15.0)] | [p01: (cve_municipio:6, localidad:10, direccion:RANCHERA EL GABARATO, 20668 GABARATO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CORTINAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL GABARATO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MS, No. 302 3431086 (lat:22.08649222)) | 4268 | 45291 | 53,999.85 | 53,999.85 | 53,999.85 | 53,999.85 | 53,999.85 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-10-2021, contrato:CORONA LOGISTICS S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:971997.41, importe_modificado:971997.41)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:15.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 614 | 2021 | 5 | AGU20402130963 | Proyecto de inversión | 7059.99 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7059.99, modificado:7059.99] | SUMINISTRO DE CORTINAS EL YERBANO - 190156 | Vivienda | Pabellón de Artega | Municipio de Pabellón de Artega | 190156 | 5 | 3 | 4 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [p01: (cve_municipio:6, localidad:176, direccion:CALLE MONTE DEL INFENSO RANCHERA EL YERBANO, 20668 YERBANO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CORTINAS DE LETANIA A CABO EN EL DOMICILIO MONTE DEL INFENSO DE LA COMUNIDAD DEL, No. 302 2451674 (lat:22.15373668)) | 4268 | 45291 | 7,059.99 | 7,059.99 | 7,059.99 | 7,059.99 | 7,059.99 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-09-2021, contrato:CORONA LOGISTICS S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:35299.6, importe_modificado:35299.6)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 615 | 2021 | 5 | AGU20402131077 | Proyecto de inversión | 35299.96 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35299.96, modificado:35299.96] | SUMINISTRO DE PANELES SANTIAGO - 394650 | Vivienda | Pabellón de Artega | Municipio de Pabellón de Artega | 394650 | 5 | 15 | 10 | [meta: (unidad_medida:Phu al, meta:5.0, meta_modificado:5.0)] | [p01: (cve_municipio:6, localidad:49, direccion:ESQ. SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CORTINAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MS, No. 302 31740786 (lat:22.1197336)) | 4268 | 45291 | 35,299.96 | 35,299.96 | 35,299.96 | 35,299.96 | 35,299.96 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-09-2021, contrato:CORONA LOGISTICS S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:35299.6, importe_modificado:35299.6)] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 616 | 2021 | 5 | AGU20402134211 | Proyecto de inversión | 40421.59 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:40421.59, modificado:40421.59] | CONSTRUCCION DE TENDRO FRASE MULTIPANEL EN LA CALIDAD DE FIDIO CALVILLO BENTO JUAREZ - 40421.59 | Vivienda | Calvillo | Municipio de Calvillo | 411644 | 5 | 0 | 4 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.8, meta_modificado:47.8)] | [p01: (cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE POZO 5 INTERIOR RANCHERA ESQ. CALVILLO BENTO JUAREZ, 20668 CALVILLO BENTO JUAREZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICALGO Y LA CIBRA SE UBICA ATREAS LA EN RANCHERA EN EL, No. 100 71310709 (lat:21.8381349)] | 4264 | 45291 | 40,421.59 | 40,421.59 | 40,421.59 | 40,421.59 | 40,421.59 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF-SEDESOL-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.8)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 617 | 2021 | 5 | AGU20402128936 | Proyecto de inversión | 1484547.79 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1484547.79, modificado:1386919.01) | REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO REYES Y CALLE TENOCCHITLAN. ASISTENTE TECNICO: 1484547.79 | Agua y saneamiento | Rinón de Romos | Municipio de Rinón de Romos | 346105 | 5 | 201 | 191 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.5, meta_modificado:254.5)] | [p01: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIAS MARIAS VARIAS FRACCIONAMIENTO SOLIDARIAS, ZONA RINCON DE ROMOS, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERRER BERRO Y CALLE ADOLFO RUZ CONTINE, CALLE ISABEL ESPANA ROMERO EN EL FRANCO AN INTERIOR DE LA CA, No. 100 38121207 (lat:22.2366613)] | 4261 | 45291 | 1,398,619.01 | 1,398,619.01 | 1,398,619.01 | 1,398,619.01 | 1,398,619.01 | [c01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FASUN-030-21, contrato:ENRIQUE AVILA HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1398619.01, importe_modificado:1398619.01)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.5)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 618 | 2021 | 5 | AGU20402130508 | Proyecto de inversión | 74264.10 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:74264.1, modificado:74264.1) | CONSTRUCCION DE TENDRO FRASE CON LAMINA MULTIPANEL EN LA CALIDAD DE FIDIO CALVILLO BENTO JUAREZ - 777587 | Vivienda | Calvillo | Municipio de Calvillo | 377587 | 5 | 8 | 4 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.2, meta_modificado:87.2)] | [p01: (cve_municipio:3, localidad:216, direccion:CALLE CARRITERA PRESA OROVERDE VEGA INTERIOR O RANCHERA EL CHACOTE, 20668 CHACOTE BARRIO DE LA PRESA DE LA OROVERDE), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y SE CONSTRUBAN 8 TENDRO FRASES CON LAMINA MULTIPANEL EN LA CALLE, No. 100 70037843 (lat:21.92367971)] | 4264 | 45291 | 74,264.10 | 74,264.10 | 74,264.10 | 74,264.10 | 74,264.10 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF-SEDESOL-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.2)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 619 | 2021 | 5 | AGU20402132096 | Proyecto de inversión | 8100.00 | [R1] (ciclo_municipio:20, rama:33, modalidad:), pme_gm:4, tipo_municipio:0 RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8100.00, modificado:8100.00] | MEJORA A LA VIVIENDA ESTERIL ESCUDERAS ESCUDERAS ALSEMAN - 029827 | Vivienda | Pabellón de Artega | Municipio de Pabellón de Artega | 029827 | 5 | 8 | 0 | [meta: (unidad_medida:Etapas, meta:2.0, meta_modificado:2.0)] | [p01: (cve_municipio:6, localidad:47, direccion:RANCHERA MIGUEL ALSEMAN (SECADORA), 20668 MIGUEL ALSEMAN (SECADORA) PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CORTINAS ECLOGICAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA SECADORA MIGUEL ALSEMAN DEL MUNICIPIO DE P, No. 302 2861326 (lat:22.12666602)] | 4268 | 45291 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2021, contrato:EN SOLA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:226500.0, importe_modificado:226500.0)] | [meta: (unidad_medida:Etapas, avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|----------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------|---|------|-------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 620 | 2011 | 5 | AGU/20402311096 | Proyecto de inversión | 141139 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 141139.88 modificado: 141139.88) | CUMPLIMIENTO DE COSTERAS SAN LUIS DE LETRAS, 396505 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arreaga | 396505 | 5 | 4 | 3 | [meta: [unidad_medida:Pa u, meta:2.0, meta_modificado:2 .0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:40, direccion:EDIO SAN LUIS DE LETRAS, ZOBES SAN LUIS DE LETRAS, ZOBES SAN LUIS DE LETRAS Y EL PROYECTO DE REALIZACION DE SAN LUIS DE LETRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, top: 102.209848, lat: 22.1305178) | 141139.88 | 141139.88 | 141139.88 | 141139.88 | 141139.88 | [f01] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:AP/02-2021, contratista:COBISA LOGISTICS S.A DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 100396.4, importe_modificado: 103299.4) | [meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 621 | 2011 | 5 | AGU/20402301846 | Proyecto de inversión | 345666.81 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 345666.81 modificado: 345666.81) | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA CONTORNADA EN LA CALE LOS GUITEZRES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA - 57123 | Agapalesientes | Tepezala | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Municipio de Tepezala | 37123 | 5 | 54 | 36 | [meta: [unidad_medida:Me tro lineal, meta:105.6, meta_modificado:10 5.6] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LOS GUITEZRES PUEBLO TEPEZALA CENTRO, ZOBOD TEPEZALA, TEPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUEPA A TENDR Y CALLE HEREDIA LA INDEPENDENCIA, CALLE HEREDIA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLES LOS GUITEZRES EN EL CENTRO D, top: 102.1018074, lat: 22.2230269) | 45257 | 45282 | 345,666.81 | 345,666.81 | 345,666.81 | 345,666.81 | [f01] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:CE-RE-004-FASM-2023-015, contratista:VISARQ CONSTRUCCIONES SAS DE CV, conveniente:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto 100054.4, importe_modificado: 106318.48) | [meta1] [unidad_medida:Metricos lineales, avance: 100.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 622 | 2011 | 5 | AGU/20402303818 | Proyecto de inversión | 349156.12 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 349156.12 modificado: 349156.12) | REHABILITACION DE ALA CALLES PERDIDAS UBICADO DENTRO DEL CENTRO DE COMERCIO COMUNITARIO S DEBIDO AL CALLEADO COLUMNA 5 DEBIDO AL CALLEADO COLUMNA 5 DE MAYO. PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, 39039 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Pueblo de Arreaga | 39039 | 5 | 1919 | 14143 | [meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado, meta:100.0, meta_modificado:10 0.0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABITO COLUMNA 5 DE MAYO, 20079 PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLES PABLO DESLGADO DE LIRA SAL Y CALLE DEL DOMINIO, CALLE FELIPE ANGELES EL PROYECTO DE REALIZACION EN LA ALCA DE, top: 102.2821546, lat: 22.1443703) | 45261 | 45291 | 349,516.12 | 349,516.12 | 349,516.12 | 349,516.12 | [f01] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:RMA-03/2023-030, contratista:JONATHAN SANCHEZ FIGUEROA, conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 109158.12, importe_modificado: 109158.12) | [meta1] [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance: 100.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 623 | 2011 | 5 | AGU/20402303939 | Proyecto de inversión | 39399.89 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 39399.89 modificado: 39399.89) | MEJORAS A LA VIVIENDA COSTERAS LA ROMANA - 384684 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arreaga | 384684 | 5 | 34 | 24 | [meta: [unidad_medida:Est ado Civil, meta:11.0, meta_modificado:11 .0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANIMAS, 20880 LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE COSTERAS SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MCL, top: 102.2167809, lat: 22.09230548) | 45260 | 45291 | 39,599.89 | 39,599.89 | 39,599.89 | 39,599.89 | [f01] (tipe_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP/ 30-2021, contratista:COBISA LOGISTICS S.A DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 971997.41, importe_modificado: 971997.41) | [meta1] [unidad_medida:Piezas, avance: 11.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 624 | 2011 | 5 | AGU/20402312160 | Proyecto de inversión | 24300.00 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24300.00 modificado: 24300.00) | MEJORA DE TENDENCIAS ESTRUCAS ECOLOGICAS LAS ROMANA - 402011 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arreaga | 402011 | 5 | 17 | 15 | [meta: [unidad_medida:Est ado Civil, meta:6.0, meta_modificado:6.0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANIMAS, 20880 LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZACION EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MCL, top: 102.2070872, lat: 22.0937336) | 45268 | 45291 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | [f01] (tipe_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP/11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 23600.00, importe_modificado: 23600.00) | [meta1] [unidad_medida:Estado(a) Civil, avance: 6.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 625 | 2011 | 5 | AGU/20402314319 | Proyecto de inversión | 49385.38 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 49385.38 modificado: 49385.38) | CONSTRUCCION DE Techo FIRME CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE LOS LOPEZ - 411944 | Agapalesientes | Cajillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cajillo | 411944 | 5 | 3 | 5 | [meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado, meta:58.4, meta_modificado:58.4] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE LOS MEDZOTOS SI INTENDR MANCHERA PATERNO DE LOS LOPEZ, 2084 PATERNO DE LOS LOPEZ CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOMINGO GARCERAN ONDEXO Y SE CONSTRUIRAN 3 TECHOS FIRMES CON LAMINA MULTIPANEL EN DEFERENTE C, top: 102.480912, lat: 21.9878499) | 45264 | 45291 | 49,385.38 | 49,385.38 | 49,385.38 | 49,385.38 | [f01] (tipe_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SERVICO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA CONCRE SA DE CV, conveniente:MUNICIPIO DE CAJILLO, monto 547780.7, importe_modificado: 54780.7) | [meta1] [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance: 58.4]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 626 | 2011 | 5 | AGU/20402301497 | Proyecto de inversión | 617844.06 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 617844.06 modificado: 617844.06) | REHABILITACION DE MULTIINFORMATIVO EN COMUNIDAD DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, 355463 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Pueblo de Arreaga | 355463 | 5 | 256 | 209 | [meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado, meta:130.0, meta_modificado:130.0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO MADRINO COLUMNA 15 GABARITO, 20668 EL GABARITO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES EL PROYECTO DE REALIZACION EN LA CALLE FRANCISCO MADRINO EN LA COMUNIDAD DE, top: 102.1341551, lat: 22.0877173) | 45257 | 45291 | 617,844.06 | 617,844.06 | 617,844.06 | 617,844.06 | [f01] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:FMA-000/2023-000, contratista:OFER MEXICANA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 617844.06, importe_modificado: 617844.06) | [meta1] [unidad_medida:Piezas, avance: 6.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 627 | 2011 | 5 | AGU/20402303840 | Proyecto de inversión | 75897.49 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75897.49 modificado: 75897.49) | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CON CONSTRUCCION DE CERCAS PERMANENTES DE CONCRETO EN EL PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, 350463 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Pueblo de Arreaga | 350463 | 5 | 240 | 202 | [meta: [unidad_medida:Me tro Cuadrado, meta:130.0, meta_modificado:130.0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO MADRINO COLUMNA 15 GABARITO, 20668 EL GABARITO, PABELLON DE ARTEAGA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLES QUEDERA Y CALLE BIZCARRA DEL CALLE BIZCARRA DEL EL PROYECTO DE REALIZACION EN EL PARQUE PUBLICO UBICADO, top: 102.2806184, lat: 22.15402102) | 45261 | 45291 | 75,897.49 | 75,897.49 | 75,897.49 | 75,897.49 | [f01] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:FMA-G20/2023-030, contratista:OZA MANUEL NIEVE SAUCEDO, conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 75897.49, importe_modificado: 75897.49) | [meta1] [unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance: 100.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 628 | 2011 | 5 | AGU/20402312148 | Proyecto de inversión | 20350.00 | (f1) (id): recurso 20 23_ramo 33, modalidad: prog_gm:4, tipe_mecanismo: SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20350.00 modificado: 20350.00) | MEJORA A LA VIVIENDA ESTRUCAS ECOLOGICAS LOS SARA - 402089 | Agapalesientes | Pueblo de Arreaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arreaga | 402089 | 5 | 11 | 9 | [meta: [unidad_medida:Est ado Civil, meta:5.0, meta_modificado:5.0] | (f01) (ow_municipio:6, localidad:10, direccion:MANCHERA LOS SARA, 2068 LOS SARA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZACION ECOLOGICAS SA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LOS SARA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MCL, top: 102.2231411, lat: 22.10942226) | 45268 | 45291 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | [f01] (tipe_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP/11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto 23600.00, importe_modificado: 23600.00) | [meta1] [unidad_medida:Estado(a) Civil, avance: 5.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|---|--|--------------|--------------------|---|---------|---------------------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 629 | 2020 | 5 | AGU202040213847 | Proyecto de inversión | 32823 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 32823.0, modificado 32823.0) | MEDINA EN LA VIVERDA FID FIDM DEL BAYO-410378 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 410378 | 5 | 4 | 5 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 10.0, meta_modificada:0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:35, direccion:COLENA EL BAYO, 2084 EL BAYO, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL BAYO EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGL, lon=-102.26231817, lat=21.1112812)] | 45260 | 45291 | 32,808.02 | 32,808.02 | 32,808.02 | 32,808.02 | 32,808.02 | [t01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FOM-021/2023-021, contralista:CONCRETO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, ABL SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 820150.45, importe_modificado:820150.45)] | [meta: (unidad_medida:Metrico Cuadrado, avance 50.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 630 | 2021 | 5 | AGU202040219740 | Proyecto de inversión | 39300.10 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 39300.24, modificado 39300.24) | MEDINA A LA VIVERDA CALIENTADOS SOLARES COLONIA CDO ZANCO, -382276 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 382276 | 5 | 22 | 18 | [meta: (unidad_medida:Calentador), meta 8.0, meta_modificada:8.0] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:24, direccion:COLONIA CDO ZANCO, 2084 CDO ZANCO (COLONIA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALIENTADOS SOLARES SE REALIZAN EN LA COLONIA CDO ZANCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGL, lon=-102.2484214, lat=21.10040554)] | 45260 | 45291 | 39,300.24 | 39,300.24 | 39,300.24 | 39,300.24 | 39,300.24 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:API-DE-2023, contralista:CODINA LOGISTICA S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 982506.08, importe_modificado:982506.08)] | [meta: (unidad_medida:Calentador, avance 0.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 631 | 2021 | 5 | AGU2020402103244 | Proyecto de inversión | 30999.90 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30999.9, modificado 30999.9) | MEDINA A LA VIVERDA SISTEMAS SAN LUIS DE LETRAS -18802 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 18802 | 5 | 28 | 22 | [meta: (unidad_medida:Panel solar, meta 10.0, meta_modificada:10.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:40, direccion:2006 SAN LUIS DE LETRAS, 2086 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALIENTADOS SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGL, lon=-102.2609371, lat=21.13631913)] | 45260 | 45291 | 35,999.90 | 35,999.90 | 35,999.90 | 35,999.90 | 35,999.90 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:API-10-2023, contralista:CODINA LOGISTICA S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 91997.41, importe_modificado:91997.41)] | [meta: (unidad_medida:Panel solar, avance 10.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 632 | 2021 | 5 | AGU2020402107461 | Proyecto de inversión | 24562.65 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24562.65, modificado 24562.65) | MEDINA A LA VIVERDA CALIENTADOS SOLARES EIDO CDO ZANCO LA UDMA, -382320 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 382320 | 5 | 14 | 11 | [meta: (unidad_medida:Calentador), meta 5.0, meta_modificada:5.0] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:185, direccion:EIDO CDO ZANCO (LA UDMA), 2084 EIDO CDO ZANCO (LA UDMA), PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALIENTADOS SOLARES SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD EIDO CDO ZANCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, lon=-102.2529314, lat=21.11567542)] | 45260 | 45291 | 24,562.65 | 24,562.65 | 24,562.65 | 24,562.65 | 24,562.65 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:API-08-2023, contralista:CODINA LOGISTICA S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 982506.08, importe_modificado:982506.08)] | [meta: (unidad_medida:Calentador, avance 5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 633 | 2021 | 5 | AGU2020402107467 | Proyecto de inversión | 20667.44 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20667.44, modificado 20667.44) | CONSTRUCCION DE TECHO FRASE CON LAMINA MULTIPANE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ROBLE, -382339 | Agudamientos | Cañillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Cañillo | 382339 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 24.44, meta_modificada:24.44)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:46, direccion:FRASE VALENTE GOMEZ FERRAS 303 INTERIO O BANDERITA MESA DEL ROBLE, 2086 MESA DEL ROBLE, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE Y LA CALLE VALENTE GOMEZ FERRAS 1 LA OTRA Y LA CALLE VALENTE GOMEZ FERRAS A UN COSTADO DE LA, lon=-102.78972676, lat=21.78929213)] | 45261 | 45291 | 20,667.44 | 20,667.44 | 20,667.44 | 20,667.44 | 20,667.44 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDES0-17-2023, contralista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAÑILLO, monto 547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metrico Cuadrado, avance 24.44)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 634 | 2020 | 5 | AGU2020402109253 | Proyecto de inversión | 14399.96 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 14399.96, modificado 14399.96) | MEDINA A LA VIVERDA SISTEMAS SANTA SABEL, -388070 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 388070 | 5 | 9 | 9 | [meta: (unidad_medida:Panel solar, meta 4.0, meta_modificada:4.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:302, direccion:FRACCIONAMINT O SANTA SABEL, 2080 SANTA SABEL (FRACCIONAMIENTO), PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE SISTEMAS DE REALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO DE SANTA SABEL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTA, lon=-102.2674989, lat=21.08087542)] | 45260 | 45291 | 14,399.96 | 14,399.96 | 14,399.96 | 14,399.96 | 14,399.96 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:API-10-2023, contralista:CODINA LOGISTICA S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 971997.41, importe_modificado:971997.41)] | [meta: (unidad_medida:Panel solar, avance 4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 635 | 2020 | 5 | AGU2020402109261 | Proyecto de inversión | 115199.68 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 115199.68, modificado 115199.68) | MEDINA A LA VIVERDA CALIENTADOS SOLARES SANTIAGO, -388094 | Agudamientos | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Pabellón de Artaga | 388094 | 5 | 95 | 67 | [meta: (unidad_medida:Panel solar, meta 32.0, meta_modificada:32.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:45, direccion:EIDO SANTIAGO, 20667 SANTIAGO, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE EXTENSO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA AGL, lon=-102.31732894, lat=21.11810304)] | 45260 | 45291 | 115,199.68 | 115,199.68 | 115,199.68 | 115,199.68 | 115,199.68 | [t01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:API-10-2023, contralista:CODINA LOGISTICA S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 971997.41, importe_modificado:971997.41)] | [meta: (unidad_medida:Panel solar, avance 32.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 636 | 2021 | 5 | AGU2020402104523 | Proyecto de inversión | 3886.00 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3886.00, modificado 3886.00) | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA FOTOCOLICA EN LA LOCALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO O POPULAR, -388084 | Agudamientos | Cañillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Cañillo | 388084 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Etiqueta, meta 1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (ow_municipio:5, localidad:222, direccion:CALLE DURANGO 208 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUJUCAR, 2085 VALLE DE HUJUCAR (FRACCIONAMIENTO POPULAR, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE VALLE DE HUJUCAR LA VIVERDA SE JUCA, lon=-102.79217028, lat=21.82029421)] | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDES0-17-2023, contralista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAÑILLO, monto 547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Etiqueta, avance 1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 637 | 2020 | 5 | AGU2020402104589 | Proyecto de inversión | 97561.49 | (FI: (c)ib, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: I, prog_gm_4, tipo_recurso FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 97561.49, modificado 97561.49) | CONSTRUCCION DE TECHO FRASE CON LAMINA MULTIPANE EN LA LOCALIDAD DEL BODEO, -37727 | Agudamientos | Cañillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Viverda | Municipio de Cañillo | 37727 | 5 | 14 | 8 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 115.37, meta_modificada:115.37)] | [g01: (ow_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE LAUREL 114 INTERIOR O BANDERITA EL BODEO, 2080 EL BODEO, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIO, CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FRASE CON LAMINA MULTIPANE EN LAS DIFERENTES CALLES DEL BODEO DEL MUNICIPIO DE CAÑILLO, lon=-102.74788014, lat=21.88078890)] | 45261 | 45291 | 97,561.49 | 97,561.49 | 97,561.49 | 97,561.49 | 97,561.49 | [t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDES0-17-2023, contralista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAÑILLO, monto 547367.2, importe_modificado:547367.2)] | [meta: (unidad_medida:Metrico Cuadrado, avance 115.37)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------|---|---|--------|---|-----|-----|--|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 638 | 2021 | 5 | AGU202402104545 | Proyecto de inversión | 971001.1 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 971001.1, modificado 971001.1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLES ENTRE AV. TORRES Y CALLE ARROYO EL BIEGO 158611 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Comisión Ejecutiva de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes | 108811 | 5 | 154 | 142 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:54.58 [0]) | [R01] (solv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PERA Y MONTE COLOMNA EL BIEGO, 2020) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AV. TORRES Y CALLE ARROYO EL BIEGO, LAS CALLES PERA Y MONTE COLOMNA ESTAN ENTRE LAS CALLES PARRILLAS EL BIEGO Y LA MANZANA, lon: -102.24779351, lat: 21.8903821 | 42261 | 45291 | 971,591.78 | 971,591.78 | 971,591.78 | 971,591.78 | 971,591.78 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAGMUN-CAJ-18-2020, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 954969.81, importe_modificado 971001.1) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 639 | 2021 | 5 | AGU202402106629 | Proyecto de inversión | 2144 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 2144.0, modificado 2144.0 | CONSTRUCCION DE TECHO FRÍASE EN LA LOCALIDAD DE LABOR - 378043 | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Calvillo | 378043 | 5 | 1 | 3 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:25 [0]) | [R01] (solv_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS 1 INTERIOR O RANCHERA EL SAJE DE LABOR, 2018 EL SAJE DE LABOR CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TORRES 3, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RODOLFO LANDEROS DEL SAJE DE LABOR CERCA DE LA, lon: -102.8449387, lat: 21.9962011 | 45264 | 45291 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | [R01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 640 | 2021 | 5 | AGU202402299139 | Proyecto de inversión | 955887 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 955887.2, modificado 949137.07 | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN BARRIOS DE ROMOS, ROMOS DE ROMOS, ASIENTAMIENTO ROMON DE ROMOS CENTRO CALLE IGNACIO ALONSO PONIENTE - 347047 | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Rincón de Romos | 347047 | 5 | 59 | 55 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.15, meta_modificado:13 [0]) | [R01] (solv_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALONSO PONIENTE COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, ZONA RINCÓN DE ROMOS, ROMOS DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE TENDIQUILAN, FRAMDO DE LA CALLE IGNACIO ALONSO PONIENTE EN, lon: -102.12478382, lat: 21.2124023 | 45261 | 45291 | 949,117.07 | 949,117.07 | 949,117.07 | 949,117.07 | 949,117.07 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:RE-FAGMUN-031-21, contrato:ACCABANDY Y CONSTRUCCIONES GEPES S.A. DE C.V., concorsante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto 949117.07, importe_modificado 949117.07) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118 [10]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 641 | 2021 | 5 | AGU202402102021 | Proyecto de inversión | 22672 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 22672.2, modificado 22672.2 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO - 357779 | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Calvillo | 357779 | 5 | 6 | 5 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3 [0]) | [R01] (solv_municipio:9, localidad:224, direccion:CALLE OBRERO DE LOS NEGROS 24 INTERIOR DE COLONIA EL GUAYABO, 2010 EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE CALLE PRETO Y CALLE MADRITO, SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, 2 EN LA CAL, lon: -102.7297882, lat: 21.84942118 | 45264 | 45291 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | 22,672.20 | [R01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Calentadores Solares, avance:3 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 642 | 2021 | 5 | AGU202402103070 | Proyecto de inversión | 21322.2 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 21322.82, modificado 21322.82 | CONSTRUCCION DE TECHO FRÍASE CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE MALPASO - 348454 | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Calvillo | 348454 | 5 | 5 | 1 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.45, meta_modificado:27.45 [0]) | [R01] (solv_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE OLVIDO 102 INTERIOR O RANCHERA MALPASO, 2014 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE PARRILLAS EL BIEGO, BUENOS AIRES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OLVIDO A 200 METROS CERCA DE LA OBRA, lon: -102.86313477, lat: 21.89030049 | 45264 | 45291 | 21,322.82 | 21,322.82 | 21,322.82 | 21,322.82 | 21,322.82 | [R01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.45 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 643 | 2021 | 5 | AGU202402102817 | Proyecto de inversión | 739937.94 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 739937.94, modificado 739937.94 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 461028 | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Tepic | 461028 | 5 | 42 | 28 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificado:24 [0]) | [R01] (solv_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUERTO EL REFUGIO, 2006 EL REFUGIO, TEPIC AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PARRILLAS EL BIEGO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA CALLE ADOLFO LOPE, lon: -102.22873163, lat: 21.37214838 | 45291 | 45282 | 739,937.94 | 739,937.94 | 739,937.94 | 739,937.94 | 739,937.94 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CE RE-024-FAGM-2023-017 (R), concorsante:ROMOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE TEPIC, monto 1154866.36, importe_modificado 1154866.36) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 644 | 2021 | 5 | AGU202402105286 | Proyecto de inversión | 22451.14 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 22451.14, modificado 22451.14 | CONSTRUCCION DE TECHO FRÍASE CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE CHICOMILTEPEC - 376748 | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Calvillo | 376748 | 5 | 1 | 5 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:25 [0]) | [R01] (solv_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR MONTERRIBANO 103 INTERIOR O RANCHERA CHICOMILTEPEC SAN ISIDRO, 2018 CHICOMILTEPEC SAN ISIDRO, 2018 CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REYES CALLES Y CALLE MAR EGO, SE CONSTRUIRA 1 TECHO FRÍASE CON LAMINA MULTIPANEL, lon: -102.7018018, lat: 21.8759481 | 45264 | 45291 | 22,451.14 | 22,451.14 | 22,451.14 | 22,451.14 | 22,451.14 | [R01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.5 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 645 | 2021 | 5 | AGU202402105677 | Proyecto de inversión | 2144 | [R1] (solv_recursos2021_ramo33_modalidad1_tipo_recursosFED) (RPTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto 2144.0, modificado 2144.0 | CONSTRUCCION DE TECHO FRÍASE CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 378491 | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Calvillo | 378491 | 5 | 1 | 3 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:25 [0]) | [R01] (solv_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE 5 MAYO 103 INTERIOR O RANCHERA LAS ANIMAS, 2018 LAS ANIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASO Y CALLE REYES CALLES LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE LA BOCA DE AGUA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon: -102.75038984, lat: 21.84016661 | 45264 | 45291 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | 21,441.00 | [R01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDES0-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORBESA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25 [0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|--------------|--------------------|---|----------|---------------------------------|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 646 | 2023 | 5 | AGU230402303097 | Proyecto de inversión | 15982.6 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 15982.68, modificado 15982.68 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE LAS FUERTES | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 384609 | 5 | 2 | 2 | (meta) (unidad_medida) Meta 28 (5) meta_modificado 18 (9) | (g01) (con_municipio) 9, localidad 110, direccion CALLE MIGUEL HIDALGO 103 INTERIOR O BANCHEIRA CRUCERO LAS FUERTES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 O FERROVIA CALLE DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA M. Irujo-102 762317, tel 21 82730744 | 45264 | 45291 | 15,982.68 | 15,982.68 | 15,982.68 | 15,982.68 | 15,982.68 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 18 (9) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 647 | 2023 | 5 | AGU230402303098 | Proyecto de inversión | 11336.0 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 11336.0, modificado 11336.0 | EQUIPAMIENTO DE CAJETEROS SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA - 557931 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 157911 | 5 | 21 | 23 | (meta) (unidad_medida)Cajeteros(5), meta 15.0, meta_modificado 15 (0) | (g01) (con_municipio) 3, localidad 382, direccion CALLE FRANCISCO Y MADERO 219 INTERIOR SIN BANCHEIRA LA FORTUNA, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONDOMINIO SE INSTALARAN 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE, telefono 46820906, tel 21 87892123 | 45264 | 45291 | 113,361.00 | 113,361.00 | 113,361.00 | 113,361.00 | 113,361.00 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 15 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 648 | 2023 | 5 | AGU230402303122 | Proyecto de inversión | 56488.75 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 56488.75, modificado 56488.75 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE FRACC. ARBOLEDAS - 384609 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 384609 | 5 | 3 | 5 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 66 (8) meta_modificado 66 (8) | (g01) (con_municipio) 9, localidad 411, direccion CALLE MARGOLAS INTERIOR O FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 28000 ARBOLEDAS DE CALVILLO FRACCIONAMIENTO EN CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GABRIELA Y CALLE CRUJO, SE CONSTRUBAN 3 TECHOS FIRME CON LAMINA MULTIP. Irujo-102 7621193, tel 21 86287744 | 45264 | 45291 | 56,488.75 | 56,488.75 | 56,488.75 | 56,488.75 | 56,488.75 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 66 (8) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 649 | 2023 | 5 | AGU230402303398 | Proyecto de inversión | 3886.00 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 3886.00, modificado 3886.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 305986 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 305986 | 5 | 2 | 1 | (meta) (unidad_medida)Bomba, meta 1.0, meta_modificado 1 (0) | (g01) (con_municipio) 9, localidad 81, direccion CALLE INDEPENDENCIA 209 INTERIOR SIN BANCHEIRA SAN RAFAEL, 20200 SAN RAFAEL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONTINENTAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARRADA CONTINENTAL LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA A 60 MTS AL NORTE DE LA BARRERA, Irujo-102 7606187, tel 21 9190284 | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Estufas, avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 650 | 2023 | 5 | AGU230402303734 | Proyecto de inversión | 14460.44 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 14460.44, modificado 14460.44 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DEL TEPETATE DE ARRIAGA - 378683 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 378683 | 5 | 1 | 1 | (meta) (unidad_medida)Meta 17 (1) meta_modificado 17 (1) | (g01) (con_municipio) 3, localidad 119, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA 110 INTERIOR O BANCHEIRA EL TEPETATE DE ARRIAGA, CERCA DE LA FERIA DE ARRIAGA, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE DE ARRIAGA, CIRC. Irujo-102 73849066, tel 21 78880431 | 45264 | 45291 | 14,460.44 | 14,460.44 | 14,460.44 | 14,460.44 | 14,460.44 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 17 (1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 651 | 2023 | 5 | AGU230402308149 | Proyecto de inversión | 19280.59 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 19280.59, modificado 19280.59 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYARDO - 384602 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 384602 | 5 | 2 | 2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 22 (8) meta_modificado 22 (8) | (g01) (con_municipio) 3, localidad 224, direccion CALLE VAGUERIA INTERIOR O BANCHEIRA EL GUAYARDO, 2000 EL GUAYARDO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO PITO Y CALLE CERRO DE LA UOLANA, LA OBRA SE UBICA A 3 CUARDRAS DE LA TIENDA DE UOLANA EN LA CALLE VAGUERIA EN EL GU. Irujo-102 7398106, tel 21 84940381 | 45264 | 45291 | 19,280.59 | 19,280.59 | 19,280.59 | 19,280.59 | 19,280.59 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-17-2023, contratista COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado 5647367.2 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 22 (8) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 652 | 2023 | 5 | AGU230402308163 | Proyecto de inversión | 53999.86 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 53999.86, modificado 53999.86 | MEJORA A LA OBRERA SISTEMAS EL CANAL - 384666 | Agriculturas | Pañuelo de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pañuelo de Arriaga | 384666 | 5 | 44 | 37 | (meta) (unidad_medida)Meta 26 (8) meta_modificado 26 (0) | (g01) (con_municipio) 6, localidad 236, direccion COCHINA EL CANAL, 20667 EL CANAL, PAÑUELOS DE ARRIAGA AGUASCALIENTES ENTRE LA OBRA, CALLE AGUASCALIENTES EN EL PROYECTO DE ENTORNO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL CANAL DEL MUNICIPIO DE PAÑUELOS DE ARRIAGA, Irujo-102 34427659, tel 21 34380439 | 45260 | 45291 | 53,999.86 | 53,999.86 | 53,999.86 | 53,999.86 | 53,999.86 | (t01) (tipo_obra)Adquisiciones, numero_contrato APH-20-2021, contratista OBRA LOGISTICA S A DE CV, concorsante MUNICIPIO DE PAÑUELOS DE ARRIAGA, monto 971997.41, importe_modificado 971997.41 | (meta) (unidad_medida)Pistas, avance 13 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 653 | 2023 | 5 | AGU230402301209 | Proyecto de inversión | 19373.11 | (P1) (S18) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tipo_recursos FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto 19373.11, modificado 19373.11 | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 152429 | Agriculturas | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 152429 | 5 | 23 | 23 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 180 (0) meta_modificado 18 (0) | (g01) (con_municipio) 3, localidad 382, direccion CALLE GUADALUPE 110 INTERIOR O BANCHEIRA LA FORTUNA, 20584 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONDOMINIO Y CALLE FRANCISCO BARRERA, SE REHABILITARA 5 TECHOS EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO 1 TECHOS DE CALLE EMILIANO, Irujo-102 66821978, tel 21 87892123 | 45264 | 45291 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | (t01) (tipo_obra)Servicios, numero_contrato SFA SEDESOL-18-2023, contratista OSA AUFREDO ROSALES RUIZ, concorsante MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 99855.6, importe_modificado 99855.6 | (meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 180 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|---------|---|--|---------------|---------------------|----------------------------------|--------|---|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 654 | 2021 | 5 | AGU200402104317 | Proyecto de inversión | 10701 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:505180, modificado:505180 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPA EN LA LOCALIDAD DE LA PARRA 369566 | Agropecuarios | Califolia | Municipio de Califolia | 367566 | 5 | | 21 | 23 | [meta] (unidad_medida:Etq) meta:12.0; meta_modificada:11.0 | [gnc] (códig_municipio:3, localidad:1, direccion:CALL 100 INTERIOR EN COLONIA ERIAL, 2008 CALIFOLIA, CALIFOLIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45261 | 45291 | 50,518.00 | 50,518.00 | 50,518.00 | 50,518.00 | 50,518.00 | [ctm] (tipe_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SDESDO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALIFOLIA, monto:547761.7, importe_modificado:547761.7) | [meta] (unidad_medida:Etq) avance:13.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 655 | 2021 | 5 | AGU200402109378 | Proyecto de inversión | 1141383 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:1141383, modificado:1151483.86 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTRILADO EN LA CALLE PADRE CALDRON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TEPEZALA - ATNQUE | Agropecuarios | Tepezala | Municipio de Tepezala | 34762 | 5 | | 02 | 54 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0) | [gnc] (códig_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PADRE CALDRON PUBLICO SAN ANTONIO, 205 SAN ANTONIO, TEPIC, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45254 | 45291 | 1,151,483.86 | 1,151,483.86 | 1,151,483.86 | 1,151,483.86 | 1,151,483.86 | [ctm] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:CE-RE-04-FADSM-2021-04, contratista:IDQZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, comprobante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1141383.13, importe_modificado:1141383.13) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 656 | 2021 | 5 | AGU200402106408 | Proyecto de inversión | 20021 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:2000.41, modificado:2000.41 | CONSTRUCCION DE TERCER PARRAL CON LAMINA GALVALUME EN LA LOCALIDAD DE EL CERRVENO - ATNQUE | Agropecuarios | Califolia | Municipio de Califolia | 37761 | 5 | | 4 | 4 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65) | [gnc] (códig_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE RAMON CORDONA 30 INTERIOR O BANCARRIA EL CUERVO CUERVENOS, 20814 EL CUERVO (CUERVENOS), CALIFOLIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45264 | 45291 | 39,301.43 | 39,301.43 | 39,301.43 | 39,301.43 | 39,301.43 | [ctm] (tipe_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SDESDO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALIFOLIA, monto:547761.7, importe_modificado:547761.7) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.65) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 657 | 2021 | 5 | AGU200402100810 | Proyecto de inversión | 697994 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:697994.96, modificado:697994.96 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA PABELLON DE ARTAGUA AGUASCALIENTES | Agropecuarios | Pabellón de Artagua | Municipio de Pabellón de Artagua | 33039 | 5 | | 111 | 90 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.1, meta_modificada:45.1) | [gnc] (códig_municipio:6, localidad:19, direccion:COLONIA LOS LIRA, 2085 LOS LIRA, PABELLON DE ARTAGUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y EL PROYECTO DE REALIZACION EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRA PABELLON DE ARTAGUA AGUASCALIENTES (módig:22466847, tel:22.105197318) | 45257 | 45291 | 697,994.96 | 697,994.96 | 697,994.96 | 697,994.96 | 697,994.96 | [ctm] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:FSM-001/0203-001, contratista:HEXCE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGUA, monto:697994.96, importe_modificado:697994.96) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 658 | 2021 | 5 | AGU200402102994 | Proyecto de inversión | 354782 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:354782.4, modificado:354782.4 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE INYECTAMIENTO CON FOSFORO ALFALCO EN CALLE NERCO, TERRE ENTRE CALLE SODICO LOPEZ MATOS Y AV. S DE NERCO, LOCALIDAD PABELLON DE ARTAGUA, AGUASCALIENTES 361870 | Agropecuarios | Pabellón de Artagua | Municipio de Pabellón de Artagua | 361870 | 5 | | 1824 | 1492 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.96, meta_modificada:500.96) | [gnc] (códig_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE NERCO, COLONIA NERCO, PABELLON DE ARTAGUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45257 | 45291 | 354,782.40 | 354,782.40 | 354,782.40 | 354,782.40 | 354,782.40 | [ctm] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:FSM-021/0203-021, contratista:CARLOS EDUARDO MARCAS CHAVEZ, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGUA, monto:85617.31, importe_modificado:854782.4) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 659 | 2021 | 5 | AGU200402104092 | Proyecto de inversión | 388 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3886.0, modificado:3886.0 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRICA 366295 | Agropecuarios | Califolia | Municipio de Califolia | 366295 | 5 | | 1 | 0 | [meta] (unidad_medida:Etq) meta:1.0; meta_modificada:1.0 | [gnc] (códig_municipio:3, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO 805 INTERIOR DE BANCARRIA LA TIRICA, CALIFOLIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ctm] (tipe_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SDESDO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALIFOLIA, monto:547761.7, importe_modificado:547761.7) | [meta] (unidad_medida:Etq) avance:1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 660 | 2021 | 5 | AGU200402104093 | Proyecto de inversión | 85649 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:85649.64, modificado:85649.64 | REHABILITACION DE VIALUM EN LA PLAZA DE FERRILOS PATROL, CARRANZA MUNICIPAL, PABELLON DE ARTAGUA, AGUASCALIENTES 365021 | Agropecuarios | Pabellón de Artagua | Municipio de Pabellón de Artagua | 365021 | 5 | | 17619 | 14416 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.96, meta_modificada:559.96) | [gnc] (códig_municipio:6, localidad:1, direccion:CALL PNO SUAREZ COLONIA PABELLON DE ARTAGUA CENTRO, 20670 PABELLON DE ARTAGUA, PABELLON DE ARTAGUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45261 | 45275 | 85,649.64 | 85,649.64 | 85,649.64 | 85,649.64 | 85,649.64 | [ctm] (tipe_obra:Obras, numero_contrato:FSM-021/0203-021, contratista:MANUEL CONTRERAS SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGUA, monto:85649.64, importe_modificado:85649.64) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.96) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 661 | 2021 | 5 | AGU200402104315 | Proyecto de inversión | 7772 | [FI] (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FED) RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:7772.0, modificado:7772.0 | SUBMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPA EN LA LOCALIDAD DE JALTICO DE BRAVO - 367900 | Agropecuarios | Califolia | Municipio de Califolia | 367900 | 5 | | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Etq) meta:2.0; meta_modificada:2.0 | [gnc] (códig_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL ALONSO 100 INTERIOR DE BANCARRIA JALTICO DE BRAVO, 2082 JALTICO DE BRAVO, CALIFOLIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE BAUTISTA Y CALLE SEMARPO FIGUEROA, CALLE MARIANO ESCOBEDO DE INTALMAN 11 PIZAS DE ESTUPA ECOLÓGICAS EN (módig:2145538, tel:21.84073547) | 45261 | 45291 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [ctm] (tipe_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SDESDO-17-2021, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALIFOLIA, monto:547761.7, importe_modificado:547761.7) | [meta] (unidad_medida:Etq) avance:2.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|---|---------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 662 | 2023 | 5 | AGU20240230647 | Proyecto de inversión | 38857.7 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 38857.740), modificado 38857.740) | CONSTRUCCION DE TECNO FRIGERADOR MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE PANDALITO 77294 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 377294 | 5 | 4 | 3 | (meta1: (unidad_medida:Meta 40.0%), meta_modificada:45.95) | (g001: (con_municipio:9, localidad:59, direccion:CAJAL COSTA, RICA 200 INTERIOR O BANCHEIRA PAGO ALTO, 20800 PAGO ALTO, CAJALITO AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, SE CONSTRUIRAN 2 TECNO FRIGERADOR LAMINA MULTIPANEL EN LA CALLE COSTA RICA Y CALLE SAN SALV, lon: -102.0811236, lat: 22.03960113)) | 45264 | 45291 | 38,857.16 | 38,857.16 | 38,857.16 | 38,857.16 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:5473617.2, importe_modificado:5473617.2)) | (meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:45.95)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 663 | 2023 | 5 | AGU202402304113 | Proyecto de inversión | 38861 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 38861.0), modificado 38861.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTERECOLOGIA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA 16561 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 366361 | 5 | 1 | 1 | (meta1: (unidad_medida:Meta 60.0%), meta:1.0, meta_modificada:5.2) | (g001: (con_municipio:3, localidad:72, direccion:CALLE CARRETERA A PALO ALTO 401 INTERIOR EN BANCHEIRA LA PRIMAVERA, 20801 LA PRIMAVERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE LA VIVIENDA SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon: -102.0882786, lat: 22.03902290)) | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:5473617.2, importe_modificado:5473617.2)) | (meta1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 664 | 2023 | 5 | AGU202402304317 | Proyecto de inversión | 7772 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 7772.0), modificado 7772.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTERECOLOGIA EN LA LOCALIDAD DE MEDA LUNA - 87772 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 367772 | 5 | 3 | 2 | (meta1: (unidad_medida:Estufa(s)), meta:2.0, meta_modificada:2.0) | (g001: (con_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE DEL SOL 178 INTERIOR EN BANCHEIRA LA MEDA LUNA, 20802 LA MEDA LUNA, CAJALITO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MEDA LUNA Y CALLE DEL SOL, CALLE COMETA SE INSTALAN 2 PRESAS DE ESTERECOLOGIA EN LA COMUNIDAD DE MEDA LUNA, lon: -102.0816939, lat: 22.03984811)) | 45261 | 45291 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:5473617.2, importe_modificado:5473617.2)) | (meta1: (unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 665 | 2023 | 5 | AGU202402303313 | Proyecto de inversión | 10799.9 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 10799.9), modificado 10799.9) | MEDIANA LA PAVENIDA CISTERNAS COLONIAS MEZQUITE - 10344 | Agropecuarios | Pañolón de Arriaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pañolón de Arriaga | 10344 | 5 | 7 | 3 | (meta1: (unidad_medida:Pie(s) A, meta:3.0, meta_modificada:3.0) | (g001: (con_municipio:6, localidad:181, direccion:COLONIA EL MEZQUITE, ZONA EL MEZQUITE (EDONAL), EL PROYECTO DE OBRAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD COLONIA EL MEZQUITE DEL MUNICIPIO DE PAÑOLÓN DE ARRIAGA AGU, lon: -102.2237047, lat: 22.07603667)) | 45268 | 45291 | 10,799.97 | 10,799.97 | 10,799.97 | 10,799.97 | (info1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-10-2023, contratista:COMINA LOGISTICA S.A DE CV., concenante:MUNICIPIO DE PAÑOLÓN DE ARRIAGA, monto:97199341, importe_modificado:97199341)) | (meta1: (unidad_medida:Pie(s), avance:3.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 666 | 2023 | 5 | AGU202402300496 | Proyecto de inversión | 7770 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 7770.0), modificado 7770.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS JARDINES DE SAN IDONIO - 351760 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 351760 | 5 | 6 | 6 | (meta1: (unidad_medida:Pie(s) A, meta:3.0, meta_modificada:3.0) | (g001: (con_municipio:3, localidad:126, direccion:CALLE VIOLETA 400 INTERIOR O BANCHEIRA JARDINES DE SAN IDONIO COLONIA LIMON, 20800 JARDINES DE SAN IDONIO ECOLONIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE JARDINES SE INSTALARAN 3 CISTERNAS 1 EN LA C, lon: -102.7047058, lat: 22.08126033)) | 45261 | 45291 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | (info1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRIDA-AR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0)) | (meta1: (unidad_medida:Pie(s), avance:3.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 667 | 2023 | 5 | AGU202402302650 | Proyecto de inversión | 30229.60 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 30229.6), modificado 30229.6) | REPLANTAMIENTO DE CAJALITADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DEL POTRERO DE LOS LOPEZ - 30427 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 30427 | 5 | 5 | 7 | (meta1: (unidad_medida:Meta 40.0%), meta:4.0, meta_modificada:4.0) | (g001: (con_municipio:3, localidad:402, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR EN BANCHEIRA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20804 POTRERO DE LOS LOPEZ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE FRESCO, SE INSTALAN 4 CAJALITADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE LOS LOPEZ. 1, lon: -102.0812708, lat: 21.88761151)) | 45257 | 45291 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:5473617.2, importe_modificado:5473617.2)) | (meta1: (unidad_medida:Calentador(s), avance:4.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 668 | 2023 | 5 | AGU202402302658 | Proyecto de inversión | 33954.20 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 33954.20), modificado 33954.20) | REHABILITACION DE TECNO FRIGERADOR MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOZ - 30044 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 30044 | 5 | 27 | 24 | (meta1: (unidad_medida:Meta 60.0%), meta:175.9, meta_modificada:60.0) | (g001: (con_municipio:3, localidad:182, direccion:CALLE RIO BALSAS 001 INTERIOR O BANCHEIRA LOS ARCOZ, 20844 EL MORANCILLO LOS ARCOZ, CAJALITO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BALSAS 2, TECHOS EN LA CALLE 1, lon: -102.08160022, lat: 22.07878761)) | 45257 | 45291 | 33,954.29 | 33,954.29 | 33,954.29 | 33,954.29 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-18-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6)) | (meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:64.0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 669 | 2023 | 5 | AGU202402302662 | Proyecto de inversión | 41928.62 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 41928.62), modificado 41928.62) | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BARRILADO PARA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE LOS LOPEZ - 30457 | Agropecuarios | Tepezalá | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Tepezalá | 30457 | 5 | 35 | 24 | (meta1: (unidad_medida:Meta 60.0%), meta:175.9, meta_modificada:17.5) | (g001: (con_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZARZA PUBLICO DEL REFUGIO, 2006 EL REFUGIO, TEPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLES PUERTO MATOS Y CALLE PLUFANCO EGAS CALLES, CALLE PRONADA LA OBRERA LLEVARA A CABO EN LA CALLE EMILIANO ZARZA DE LA COMUNDA, lon: -102.2242241, lat: 22.17224457)) | 45257 | 45282 | 414,928.62 | 414,928.62 | 414,928.62 | 414,928.62 | (info1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-RE-004-FASMA-2023-017-018, contratista:ROMAR-ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, monto:114866.36, importe_modificado:114866.36)) | (meta1: (unidad_medida:Metrico metros, avance:17.5)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 670 | 2023 | 5 | AGU202402304134 | Proyecto de inversión | 13372.63 | (R1: (S18, recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, tipo_recursos) RALES RECONSTRUCCION SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 13372.63), modificado 13372.63) | CONSTRUCCION DE TECNO FRIGERADOR MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE SAN DE LOS VALLES - 36679 | Agropecuarios | Cañalito | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cañalito | 36679 | 5 | 6 | 6 | (meta1: (unidad_medida:Meta 60.0%), meta:175.9, meta_modificada:60.0) | (g001: (con_municipio:3, localidad:181, direccion:CALLE PINDA LA PALMA 300 INTERIOR O BANCHEIRA EL SAIZ, 20812 EL SAIZ, CAJALITO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MEDA LUNA Y CALLE DEL SOL, CALLE COMETA SE INSTALAN 2 PRESAS CON LAMINA MULTIPANEL EN LAS CALLES PINDA LA PALMA Y LON: -102.01557665, lat: 22.08009153)) | 45264 | 45291 | 13,372.63 | 13,372.63 | 13,372.63 | 13,372.63 | (info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA SEDSO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, concenante:MUNICIPIO DE CAJALITO, monto:5473617.2, importe_modificado:5473617.2)) | (meta1: (unidad_medida:Metrico Cuadrados, avance:60.75)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|----------|--|--|---------------|----------|---|----------|-----------------------|--------|---|----|----|----|--|---|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 671 | 2021 | 5 | AGU20402304138 | Proyecto de inversión | 777 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:7772.0, modificado:7772.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA PANADERIA, 366972 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 366972 | 5 | | 1 | 4 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:2.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:0), direccion:CALE VIBACRUZ 212 INTERIOR EN RANCHERIA LA PANADERIA, 208814 LA PANADERIA, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENEZUELA Y AVENIDA ALAMANDA, AVENIDA ALAMANDA SE INSTALARAN 2 PIZAS DE ESTUPE ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE LA PANADERIA, lon: -102.8918873, lat:21.86526384) | 42361 | 42391 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:2.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 672 | 2021 | 5 | AGU20402304140 | Proyecto de inversión | 772 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:772.0, modificado:772.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DEL CUERVENO - 366969 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 366969 | 5 | | 2 | 2 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:2.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:2), direccion:CALE AMADO NERVO 133 INTERIOR EN RANCHERIA EL CUERVENO, 20834 EL CUERVENO (CUERVENO), CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA AMADO NERVO, SE INSTALARAN 2 PIZAS DE ESTUPE ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD, lon: -102.8928208, lat:21.85928333) | 42361 | 42391 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:2.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 673 | 2021 | 5 | AGU20402304149 | Proyecto de inversión | 388 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:388.0, modificado:388.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE COLONA LOPEZ MATOS, 368070 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 368070 | 5 | | 0 | 1 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:381), direccion:CALE NERVO PEDEZ 402 INTERIOR EN COLONA LOPEZ MATOS, 20821 CUERVENO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO LOPEZ MATOS (COLONIA), CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO LOPEZ MATOS Y CALLE EMERSON, CALLE LAZARO CARDENAS LA VIVIENDA SE ENCUESTRA, lon: -102.72022139, lat:21.8547684) | 42361 | 42391 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 674 | 2021 | 5 | AGU20402304214 | Proyecto de inversión | 38185.65 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:38185.65, modificado:38185.65) | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINAS MULTIPANEL EN LA LOCALIDAD DE CALIFILLO, 307058 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 307058 | 5 | 34 | 31 | | | [meta: (unidad_medida:Meta Cuadrado, meta:451.37, meta_modificado:451.37) | [g01: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA MARTINEZ 7 INTERIOR O RANCHERIA LIBERAL, 2084 CALIFILLO, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FABIAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SE CONSTRUIRAN 17 TECHOS FIRME CON LAMINAS MULTIPANEL EN LAS OFERTAS, lon: -102.7354561, lat:21.84103545) | 42361 | 42391 | 381,855.65 | 381,855.65 | 381,855.65 | 381,855.65 | 381,855.65 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Metrico Cuadrado, avance:451.37) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 675 | 2021 | 5 | AGU20402304413 | Proyecto de inversión | 388 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:388.0, modificado:388.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, 368210 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 368210 | 5 | | 1 | 0 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:74), direccion:AVENIDA PRESA DE LOS SENAS 139 INTERIOR EN RANCHERIA LA RINCONADA, 2082 LA RINCONADA, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATOS Y CALLE GENARDO MANUEL ALTAMIRANO LA VIVIENDA SE ENCUESTRA EN UN CORTADO DE LA PARROQUIA, lon: -102.7984461, lat:21.79509481) | 42361 | 42391 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 676 | 2021 | 5 | AGU20402304484 | Proyecto de inversión | 388 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:388.0, modificado:388.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TRIANA, 368289 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 368289 | 5 | | 2 | 2 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:145), direccion:CALE CARRETERA AL NORDE 206 INTERIOR EN RANCHERIA TRIANA, 20870 TRIANA, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE LA VIVIENDA SE UBICA A 200 MTS AL FUENTE QUE ESTA EN LA ENTRADA AL NORDE, lon: -102.7948704, lat:21.8684959) | 42361 | 42391 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 677 | 2021 | 5 | AGU20402304394 | Proyecto de inversión | 9986.56 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:9986.56, modificado:9986.56) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN SAN NICOLAS, 357471 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 357471 | 5 | | 13 | 12 | | [meta: (unidad_medida:Meta Cuadrado, meta:100.0, meta_modificado:100.0) | [g01: (cve_municipio:3, localidad:81), direccion:CALE JUDASUN HEREDIA 212 INTERIOR O FRACCIONAMIENTO SAN NICOLAS, 2085 SAN NICOLAS, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA VIVIENDA SE UBICA EN MARGARITA MORA, SE REHABILITARAN 1 TECHOS EN LA CALLE AMADO NERVO, lon: -102.7023874, lat:21.8539784) | 42361 | 42391 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-18-2021, contravista:JOSE ALFREDO ROSALES RUIZ, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:9986.56, importe_modificado:9986.56) | [meta: (unidad_medida:Metrico Cuadrado, avance:100.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 678 | 2021 | 5 | AGU20402304487 | Proyecto de inversión | 388 | [R1: (cicr_recurso:20 21_ramo:33; modalidad: prog_gm:4; tipo_recurso:FD) FALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:388.0, modificado:388.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPE ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS DE AGUA, 368362 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 368362 | 5 | | 1 | 1 | | [meta: (unidad_medida:Estu. \$) meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g01: (cve_municipio:3, localidad:17), direccion:CALE CARRETERA A PALPA 223 INTERIOR EN RANCHERIA LOS DE AGUA, 20854 CAYO DE AGUA, CALIFILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CANABAY Y CALLE INDEPENDENCIA, LA VIVIENDA SE ENCUESTRA A 100 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BOLSAS, DE LA COMUNIDAD, lon: -102.7862677, lat:21.7862611) | 42361 | 42391 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ct01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2021, contravista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) | [meta: (unidad_medida:Estu.\$) avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------------|---|--|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------|---|-------|------|--|--|---|-----------|------------------|---|--|
| 679 | 2023 | 5 | AGU20402280067 | Proyecto de inversión | 113316 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 11331612, modificado 11331612) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR | Agapalescentes | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulio | 258073 | 5 | 32 | 16 | (meta: [unidad_medida:Calulio, monto:15.0, meta_modificado:15.0]) (g01: [con_municipio:8, localidad:36, direccion:CALE ROJ VALLES INTERIOR SAN FRANCISCO LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALLE RICARDO CALLE ENTRE CALLE ROJ BRUVO Y CALLE ROJ GRABIA DE HUETLAN DE LOS CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCAL, hpo: 202 8954968, mt: 21.9623311]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA SEDESID-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COLIBSA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CALULLIO, monto:564761.2, importe_modificado:564761.2]) | (meta: [unidad_medida:Calulio, avance:15.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 680 | 2023 | 5 | AGU20402233557 | Proyecto de inversión | 584955.20 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_12, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 584955.20, modificado 584955.20) | Asentamiento, Cuarterones y Equipación de la Calle Lateral Curules Federal Sin Nombre y Calle General Ignacio Zaragoza, León Carrales, Alientos | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2121/03 | 5 | 926 | 850 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificado:30.0]) (g01: [con_municipio:2, localidad:1, direccion:ASENTOS, lon: 202 2068492, mt: 21.2697076]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAFEF-22205-056-23-B, contratista:EGGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocado:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:593515.73, importe_modificado:593515.73]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:300.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 681 | 2023 | 5 | AGU20402260399 | Proyecto de inversión | 5823.77 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5823.77, modificado 5823.77) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PROYECTO DE REVOLUCION 2020, 21.2, entre Calle Municipal en San Francisco de los Rodo - 22624 | Agapalescentes | San Francisco de los Rodo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Rodo | 226261 | 5 | 1 | 1 | (meta: [unidad_medida:Calulio, meta_modificado:1.0]) (g01: [con_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE BANDOL CARRANZA 076 617 INTERIOR SIN PROYECTO DE REVOLUCION, 2030 SAN FRANCISCO DE LOS RODO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VALENTIN GOMEZ PAREJA, CALLE SOLE MARIA CHAVEZ, lon: 202 2073913, mt: 22.0772188]) | (t01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAFAMUN 096/2023, contratista:BRADOLAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RODO, monto:582376.8, importe_modificado:582376.84]) | (meta: [unidad_medida:Calulio, avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 682 | 2023 | 5 | AGU20402263056 | Proyecto de inversión | 1362000 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1362000.0, modificado 1362000.0) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLOGICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. LEONAR VIGARAY Y CALLE JUAN DE VICTORIA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PALO ALTO - JARDON | Agapalescentes | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de el Llano | 240026 | 5 | 15 | 16 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificado:80.7]) (g01: [con_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD CUADRO PALO ALTO, 2030 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LEONAR VIGARAY Y CALLE JUAN DE VICTORIA, CALLE XIX MARIA PNO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA EN LA CALLE LIBRE, lon: 202 2092811, mt: 21.9186788]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:021-FADAMUN-RE-017, contratista:EMANCA ALBA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DEL LLANO, monto:1329598.55, importe_modificado:1329598.55]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:807.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 683 | 2023 | 5 | AGU20402263099 | Proyecto de inversión | 375000 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 375000.0, modificado 375000.0) | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CALLE DE LA CALERA MUNICIPAL DE PALO ALTO - JARDON | Agapalescentes | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de el Llano | 240186 | 5 | 50 | 47 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificado:42.0]) (g01: [con_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE SOR JUANA INES DE LA CALERA MUNICIPAL DE PALO ALTO, 2030 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS LAGUNTOS Y CALLE JUAN DE VICTORIA, CALLE XIX MARIA PNO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA, lon: 202 2092811, mt: 21.9059774]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:020-23-FADAMUN-ADQ-SE-010, contratista:SB (S)RSC, EQUIPOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV, convocado:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:646959.29, importe_modificado:646959.29]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:420.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 684 | 2023 | 5 | AGU20402278698 | Proyecto de inversión | 274416.06 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 274416.06, modificado 274416.06) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO DE CALERA SAN JOSE, AGUASCALIENTES | Agapalescentes | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Calulio | 250482 | 5 | 58 | 46 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:99.50, meta_modificado:99.50]) (g01: [con_municipio:5, localidad:24, direccion:CALE MAR ANABIL INTERIOR SAN FRANCISCO CHICUPULTECO SAN JOSE, 2030 CHICUPULTECO SAN JOSE, CALULLIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CARRETERO, CALLE MAR AZUL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE MAR ANABIL, lon: 202 7024653, mt: 21.8794923]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-FADAMUN-23-036, contratista:CAT BLOCK Y CONSTRUCCIONES RUSA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CALULLIO, monto:248966.58]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:99.50]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 685 | 2023 | 5 | AGU20402293355 | Proyecto de inversión | 11051388.47 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_12, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1.105118987, modificado 1.105118987) | Obras de Infraestructura en Municipio de Calulio Obra en Llano Obra, Palo Alto, El Llano | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2121/03-FAFEF-2205/03 | 5 | 10935 | 2023 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificado:25.0]) (g01: [con_municipio:9, localidad:60, direccion:PRIVADA ZDA PRIVADA ALAMEDA INTERIOR SAN FRANCISCO LA PARRANDA, 20831 LA PARRANDA, CALULLIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMPOCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE TANGULA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZDA PRIVADA ALAMEDA ENTRE LAS CALLES TAMPOCO, lon: 202 8073474, mt: 21.8651238]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAFEF-22058-041-23-B, contratista:OTTE DEL VALLE CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, convocado:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7989078.55, importe_modificado:13053189497]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:2500.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (t01: [observación:Se regresa a petición del capta, usuario:lanarroz, fecha:2024-06-27], o02: [observación:Se regresa a petición del capta, trimestre:5.0, usuario:lanarroz, fecha:2024-06-27], o03: [observación:Se regresa a petición del capta, trimestre:5.0, usuario:lanarroz, fecha:2024-06-27]) |
| 686 | 2023 | 5 | AGU20402276701 | Proyecto de inversión | 363983.43 | (FI) (Sist. recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_gm_4, hpo_recursoFD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 363983.43, modificado 363983.43) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLOGICO EN ZDA PRIVADA ALAMEDA EN LOCALIDAD DE LA PARRANDA, CALULLIO, AGS - 203791 | Agapalescentes | Calulio | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Calulio | 203791 | 5 | 52 | 34 | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:233.00, meta_modificado:23.3]) (g01: [con_municipio:9, localidad:60, direccion:PRIVADA ZDA PRIVADA ALAMEDA INTERIOR SAN FRANCISCO LA PARRANDA, 20831 LA PARRANDA, CALULLIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMPOCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE TANGULA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZDA PRIVADA ALAMEDA ENTRE LAS CALLES TAMPOCO, lon: 202 8073474, mt: 21.8651238]) | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-FADAMUN-23-024, contratista:ORAMPMA SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE CALULLIO, monto:363983.45, importe_modificado:363983.45]) | (meta: [unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:233.45]) | Terminado | Validado avances | (t01: [observación:YA SE MODIFICÓ EL ENCARGO CONVINO, trimestre:5.0, usuario:maternalmurocuervo, fecha:2024-07-11], o02: [observación:SE CORRIÓ ACTA EN TERCER DE PRECETTO, trimestre:5.0, usuario:maternalmurocuervo, fecha:2024-07-11]) | (t01: [observación:Favor de actualizar el link del contrato ya que aparece como privado, Compré esta de terminación ya que no corresponde al proyecto, trimestre:5.0, usuario:lanarroz, fecha:2024-07-10]) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------|----------------------------|---|--------------------------|--|------------------|---|--------|---|---|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|---|-------------------|-------------------|--|---|
| 687 | 2023 | 5 | AGU230402276732 | Proyecto de inversión | 1738383.3 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1738383.3, modificado:1738383.181 | 23039 CONSTRUCCION DE CANCHAS DE LA LOCALIDAD DE LA PANADERA AGUASCALIENTES (SANTO) | Agascalientes | Calillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Calillo | 20487 | 5 | 99 | 43 | [meta] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1738383.3, modificado:1738383.181 | [com] (c) (u) municipio 9, localidad 40, direccion INTERIOR DE BANCEROS LA PANADERA 2038 LA PANADERA CALILO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NOGA Y CALLE ZACATECAS CALLE ALAMEDA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALILO AGUASCALIENTES ENTRE LAS CALLES NOGA, ZACATECAS Y P.A.A. telefono 89943378, fax 21 8602797 | 40202 | 45276 | 1,728,389.18 | 1,728,389.18 | 1,728,389.18 | 1,728,389.18 | 1,728,389.18 | [com] (c) (u) obra obra, numero_contrato COP-FAEMIN-23-012, comitente CONSTRUCTORA ANTONY S.A DE CV, comitente MUNICIPIO DE CALVALLO, monto 1839146.11, importe_modificado 1839146.11 | [meta] (c) (u) medida Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | 10061 (Observación YA SE MODIFICÓ EL FINANCIAMIENTO DE ESTE CONTRATO, tenerse a cuenta de la siguiente forma: usuario: mariamleonu@calillo.gob.mx, fecha: 2024-07-11) | 10061 (Observación Favor de modificar el enlace del contrato debido que no se puede acceder a él, tenerse a cuenta de la siguiente forma: usuario: mariamleonu@calillo.gob.mx, fecha: 2024-07-11) |
| 688 | 2023 | 5 | AGU230402340387 | Proyecto de inversión | 2000000 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2000000, modificado:13923040 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO PARA DAR SERVICIO DE ALIMENTAMIENTO A LAS DECANADAZAS, CENTROS DE LA F.P.T.A.B. DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGOSTADERO AM.S. AGUASCALIENTES, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | FAFE-22102/23 | 5 | 448234 | 436665 | [meta] (c) (u) medida Plan de Cuadrado, meta 464.0, meta_modificada:1 | [com] (c) (u) municipio 1, localidad 35, direccion KM 1 CARRETERA AGOSTADERO, telefono 338319, fax 21 832440 | 40208 | 45882 | 1,709,376.00 | 1,709,376.00 | 1,709,376.00 | 1,709,376.00 | [com] (c) (u) obra obra, numero_contrato NAJUA-DLA-CPR-2023-001, comitente CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVALLO, S.A. DE CV, comitente INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto 1799376.0, importe_modificado 1799376.00 | [meta] (c) (u) medida Planta de Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | 10061 (Observación La cifra del modificado al pagado debe ser la misma y debe ser el total acordado de lo contrario el sistema no le dará por terminado el contrato, tenerse a cuenta de la siguiente forma: usuario: luisramon, fecha: 2024-07-21) | |
| 689 | 2023 | 5 | AGU230402279390 | Proyecto de inversión | 450268.62 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 450268.62, modificado:450268.62 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y DIVANDETES EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO 2036 EL REFUGIO, TIPEZALA AGUASCALIENTES | Agascalientes | Tepezala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Tepezala | 2549D0 | 5 | 36 | 54 | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, meta 464.0, meta_modificada:4 | [com] (c) (u) municipio 9, localidad 24, direccion CALLE EDMUNDO GOMEZ CHICOZ PUEBLO EL REFUGIO 2036 EL REFUGIO, TIPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PULFUNGUE DE LOS CALLES Y CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD EL REFUGIO AL SUR EN LA CALLE GOMEZ CHICOZ, telefono 22525066, fax 22 1998824 | 40211 | 40254 | 450,088.62 | 450,088.62 | 450,088.62 | 450,088.62 | [com] (c) (u) obra obra, numero_contrato CE-AD-003-FAISM-2023-001, comitente JOSE MANUEL VAREZ SUAREZ, comitente MUNICIPIO DE TIPEZALA, monto 450086.62, importe_modificado 450086.62 | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, avance 64.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | |
| 690 | 2023 | 5 | AGU230402334347 | Proyecto de inversión | 124696 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-7, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 124696.0, modificado:124696.0 | REHABILITACION DEL PISO REGULADO CONCRETO DE LOS BARRIOS DE LOS NEGROS, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Pura Educativa del Estado de Aguascalientes | FAE-10072-23-202 | 5 | 165 | 155 | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada:1 | [com] (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion C. BELLAGUARDIA ZONERREZ NO. 110, LOS NEGROS, telefono 20234402, fax 21 8312311 | 40232 | 45275 | 1,236,754.64 | 1,236,754.64 | 1,236,754.64 | 1,236,754.64 | [com] (c) (u) contrato nuevo el trimestre | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | 10061 (Observación Al tratar de cerrar la cifra del modificado al pagado debe ser la misma 1,236,754.64 ya que de lo contrario el sistema no le dará por terminado el contrato, tenerse a cuenta de la siguiente forma: usuario: luisramon, fecha: 2024-07-10) | |
| 691 | 2023 | 5 | AGU230402334337 | Proyecto de inversión | 139055.2 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-12, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 139055.2, modificado:13923040 | Avamiento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, Calle Edgifer Hidalgo y Calle Francisco I. Madero Ote y Calle Independencia Ote, Fracc. Revolución | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFE-20206/23 | 5 | 31618 | 30376 | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, meta 54.0, meta_modificada:54 | [com] (c) (u) municipio 11, localidad 1, direccion Francisco de los ramos, telefono 21797421, fax 22 07998933 | 40221 | 45293 | 1,382,882.96 | 1,382,882.96 | 1,382,882.96 | 1,382,882.96 | [com] (c) (u) obra obra, numero_contrato FAFE-22086-039-23-B, comitente CONSTRUCTORA E INNOVOLABIA GATE, S.A. DE CV, comitente SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 1392324.26, importe_modificado 139055.20 | [meta] (c) (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | |
| 692 | 2023 | 5 | AGU230402281550 | Proyecto de inversión | 17471.31 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 17471.31, modificado:17471.31 | EQUIPAMIENTO DE CALENTAMIENTO SOLAR EN LOCALIDAD ISIDO RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS | Agascalientes | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 232976 | 5 | 3 | 1 | [meta] (c) (u) medida Calle, meta 3.0, meta_modificada:3 | [com] (c) (u) municipio 11, localidad 110, direccion CALLE MORELOS 22 INTERCOMUNICACION BANCOS NUEVO, 20357 BDO RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARQUEZ Y CALLE CONDICO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BANCOS NUEVO AL NOR ORENTE DE L, telefono 225279379, fax 22 07998955 | 40202 | 45291 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | [com] (c) (u) obra Adquisiciones, numero_contrato FADALIN 0822023, comitente BRIGADAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV, comitente MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto 582379.84, importe_modificado 582776.84 | [meta] (c) (u) medida Calle, avance 3.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | |
| 693 | 2023 | 5 | AGU230302264856 | Acción | 7206 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7206.0, modificado:8218 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS | Agascalientes | Calillo | PRODOM | Municipio de Calillo | 20741 | N | 0 | 0 | [meta] (c) (u) medida Computadora, meta 4.0, meta_modificada:4 | [com] (c) (u) municipio 9, localidad 1, direccion DADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, telefono 71873.28, fax 21 8469071 | 40188 | 45183 | 82,186.80 | 82,186.80 | 82,186.80 | 82,186.80 | [com] (c) (u) obra Adquisiciones, numero_contrato SFA-ADQUISICION-21-2023, comitente GRUPO MOLSON SA DE CV, comitente MUNICIPIO DE CALVALLO, monto 857873.28, importe_modificado 857873.28 | [meta] (c) (u) medida Computadora, avance 4.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | | |
| 694 | 2023 | 5 | AGU230302264885 | Acción | 21482 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 21482.0, modificado:2694 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES | Agascalientes | Calillo | PRODOM | Municipio de Calillo | 20786 | N | 0 | 0 | [meta] (c) (u) medida Plan de Cuadrado, meta 4.0, meta_modificada:1 | [com] (c) (u) municipio 9, localidad 1, direccion DADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, telefono 71873.28, fax 21 8469071 | 40110 | 45110 | 26,694.56 | 26,694.56 | 26,694.56 | 26,694.56 | [com] (c) (u) obra Adquisiciones, numero_contrato SFA-ADQUISICION-21-2023, comitente GRUPO MOLSON SA DE CV, comitente MUNICIPIO DE CALVALLO, monto 857873.28, importe_modificado 857873.28 | [meta] (c) (u) medida Plan de Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | | |
| 695 | 2023 | 5 | AGU230302264871 | Acción | 749 | [F1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog. pmi-4, tipo_recurso FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 749.0, modificado:9205 | PROYECTO DE SERVIDORES | Agascalientes | Calillo | PRODOM | Municipio de Calillo | 22984 | N | 0 | 0 | [meta] (c) (u) medida Plan de Cuadrado, meta 4.0, meta_modificada:1 | [com] (c) (u) municipio 9, localidad 1, direccion DADO QUE ES PRODOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, telefono 71873.28, fax 21 8469071 | 40130 | 45260 | 9,205.03 | 9,205.03 | 9,205.03 | 9,205.03 | [com] (c) (u) obra Adquisiciones, numero_contrato SFA-ADQUISICION-21-2023, comitente GRUPO MOLSON SA DE CV, comitente MUNICIPIO DE CALVALLO, monto 857873.28, importe_modificado 857873.28 | [meta] (c) (u) medida Plan de Cuadrado, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | sin observaciones | sin observaciones | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|---|--------|--------|---|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|---|
| 696 | 2023 | 5 | AGU230402273133 | Proyecto de inversión | 747963.12 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:747963.12, modificado:747963.12] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:150000.00, modificado:150000.00] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidades | Municipio de Capatzen | 58944 | 5 | 55 | 49 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:423.65, modificado:423.65] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:423.65, modificado:423.65] | 46114 | 45159 | 747,963.12 | 747,963.12 | 747,963.12 | 747,963.12 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:747963.12, modificado:747963.12] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:423.65, modificado:423.65] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 697 | 2023 | 5 | AGU230402337330 | Proyecto de inversión | 1300000 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Apajascalientes | FAM-30088-23-2023 | 5 | 167 | 183 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | 45276 | 45335 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.00, modificado:1500000.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 698 | 2023 | 5 | AGU230402334408 | Proyecto de inversión | 2129775.99 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPER-20208/23 | 5 | 24299 | 2344 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | 45280 | 45339 | 2,129,239.81 | 2,129,239.81 | 2,129,239.81 | 2,129,239.81 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2129775.99, modificado:2129775.99] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 699 | 2023 | 5 | AGU230402334451 | Proyecto de inversión | 9690466.53 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPER-20209/23 | 5 | 728234 | 696683 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | 45279 | 45368 | 19,690,466.53 | 19,690,466.53 | 19,690,466.53 | 19,690,466.53 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13690466.53, modificado:13690466.53] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 700 | 2023 | 5 | AGU230402334262 | Proyecto de inversión | 2026622.89 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPER-20206/23 | 5 | 33518 | 30379 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | 45265 | 45324 | 2,026,124.28 | 2,026,124.28 | 2,026,124.28 | 2,026,124.28 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.2, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2026622.89, modificado:2026622.89] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 701 | 2023 | 5 | AGU230402334397 | Proyecto de inversión | 3212921.41 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPER-20205/23 | 5 | 24286 | 2344 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | 45279 | 45368 | 3,075,577.71 | 3,075,577.71 | 3,075,577.71 | 3,075,577.71 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3.1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3212921.41, modificado:3212921.41] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 702 | 2023 | 5 | AGU230402228299 | Proyecto de inversión | 569780.24 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | Apajascalientes | San Francisco de los Ríos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ríos | 98462 | 5 | 42 | 42 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | 46110 | 45199 | 565,000.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | 565,000.00 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:569780.24, modificado:569780.24] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 703 | 2023 | 5 | AGU230402338036 | Proyecto de inversión | 1298746.72 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | Apajascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Apajascalientes | FAM-20054-23-2023 | 5 | 238 | 229 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | 45202 | 45272 | 1,298,746.72 | 1,298,746.72 | 1,298,746.72 | 1,298,746.72 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1298746.72, modificado:1298746.72] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 704 | 2023 | 5 | AGU230302333231 | Proyecto de inversión | 1314360 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | Apajascalientes | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San José de Gracia | 49869 | 5 | 4882 | 4319 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | 45071 | 45289 | 462,700.23 | 462,700.23 | 462,700.23 | 462,700.23 | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | [f1] (objeto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1314360.00, modificado:1314360.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f1] (observación El monto de la obra es de 2,026,124.28. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, convenio o documento que acredite el monto. Fecha: 2024-07-15) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-------------|--|---|--------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|---|--------|--------|--|---|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------|------------------|--|---|
| 705 | 2023 | 5 | AGU230402330308 | Proyecto de inversión | 80496 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.7, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 8049619.7, modificado 8049619.7 | CONDIGUDACION EN SALUDIDAD BUENA | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10074-23-2021 | S | 25 | 25 | [meta] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.7, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 8049619.7, modificado 8049619.7 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. MIGUEL RODRIGUEZ EN SANTA MARIA DE CALABAZAR, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. MIGUEL RODRIGUEZ EN SANTA MARIA DE CALABAZAR, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | 45191 | 45295 | 804,961.00 | 804,961.00 | 804,961.00 | 804,961.00 | 804,961.00 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FAM-10074-23-2021, contrato/ANEXO URBANISMO S.A DE CV, convoca/IFA, monto 804961.0, importe_modificado 804961.0 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 706 | 2023 | 5 | AGU230402330592 | Proyecto de inversión | 81266 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.7, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 81266022.72, modificado 81266022.72 | CONDIGUDACION EN SALUDIDAD BUENA | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10070-23-2021 | S | 310 | 299 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.7, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 81266022.72, modificado 81266022.72 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. SANTIAGO EN VISTA DEL ORIENTE, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. SANTIAGO EN VISTA DEL ORIENTE, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | 45210 | 45254 | 812,827.79 | 812,827.79 | 812,827.79 | 812,827.79 | 812,827.79 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FAM-10070-23-2021, contrato/INNOVATION MEXE CONSTRUCCIONES AND DESIGN, S.A DE CV, convoca/IFA, monto 812827.8, importe_modificado 812827.8 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f1] (c) (u) Observación Al finalizar el obra, la cifra del modificado al pagado debe ser la misma 812,827.79 ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. Trimestre 5.0, usuario/taehtrp@ag, fecha 2024-07-02 |
| 707 | 2023 | 5 | AGU230202227834 | Acción | 47360 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 4736000.00, modificado 4736000.00 | 225 Acondicionamiento de espacio de transporte - BIODIS | Agapascuales | San José de Gracia | Otros Proyectos | Municipio de San José de Gracia | | 138058 | N | 0 | 0 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 4736000.00, modificado 4736000.00 | [f1] (c) (u) municipio 5, localidad 1, director C. DAVID QUE ES GASTO RODRIGUEZ EN EL PROYECTO DE BIODIS EN LA CABECERA MUNICIPAL, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | [f1] (c) (u) municipio 5, localidad 1, director C. DAVID QUE ES GASTO RODRIGUEZ EN EL PROYECTO DE BIODIS EN LA CABECERA MUNICIPAL, modificado 1.0, meta_modificado.1.0 | 45110 | 45289 | 417,600.00 | 417,600.00 | 417,600.00 | 417,600.00 | 417,600.00 | [f1] (c) (u) obra_Arrendamiento, numero_contrato CONOS 01 07 2023, contrato/GRUPO TRANSPORTA INGRESOS SURESTE AEREO FERRAZ S.A DE CV, convoca/IA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto 416000.0, importe_modificado 416000.0 | [meta] (c) (u) medida_Vehiculos, avance 1.00 | Terminado | Validado avances | [f1] (c) (u) Observación SE ANEXA CONTRATO ECONOMICAMENTE ESPECIALIZADA FECHA DE TERMINACION DE ARRENDAMIENTO, POR MANTENIMIENTO DEL MISMO EQUIPO EL MONTO QUE SE VA A EJECUTAR POR MES CUANTO UN TOTAL DE 434,000.00, Trimestre 5.0, usuario/taehtrp@ag, fecha 2024-07-15 | |
| 708 | 2023 | 5 | AGU23022250941 | Proyecto de inversión | 613263.15 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 613263.15, modificado 613263.15 | REHABILITACION DE COLECTOR SAN PEDRO EN SAN PEDRO, COMIENDAS MARAVILLAS, JESUS MARIA, AGS. - BIODIS | Agapascuales | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento de Jesús María | 105520 | S | 19 | 17 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 613263.15, modificado 613263.15 | [f1] (c) (u) municipio 5, localidad 1, director C. MARAVILLAS, ZONAS MARAVILLAS, JESUS MARIA AGUASCALIENTES EN EL AVENIDA PASADOS DE LAS MARAVILLAS Y AVENIDA PASADOS DE LOS COMIENDAS, AVENIDA MANCHO SAN PEDRO REHABILITACION DE COLECTOR SAN PEDRO EN SAN PEDRO, modificado 4.0, meta_modificado.4.0 | [f1] (c) (u) municipio 5, localidad 1, director C. MARAVILLAS, ZONAS MARAVILLAS, JESUS MARIA AGUASCALIENTES EN EL AVENIDA PASADOS DE LAS MARAVILLAS Y AVENIDA PASADOS DE LOS COMIENDAS, AVENIDA MANCHO SAN PEDRO REHABILITACION DE COLECTOR SAN PEDRO EN SAN PEDRO, modificado 4.0, meta_modificado.4.0 | 45151 | 45291 | 612,361.35 | 612,361.35 | 612,361.35 | 612,361.35 | 612,361.35 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato CAM-FASIMUN-012-2023, convoca/ENVI, CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE CV, convoca/COMISION DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 613263.15, importe_modificado 613263.15, tpo [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FASIMUN-CAPAMAM-006-2023, convoca/ENVI, CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE CV, convoca/COMISION DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 613263.15, importe_modificado 613263.15 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 14.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 709 | 2023 | 5 | AGU23022220518 | Proyecto de inversión | 1780224.43 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 1780224.43, modificado 1780224.43 | CONSTRUCCION DE RED DE ACANTARILLADO EN LA COLONIA BARRIO AGUASCALIENTES | Agapascuales | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San José de Gracia | 49713 | S | 4882 | 4319 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 1780224.43, modificado 1780224.43 | [f1] (c) (u) municipio 8, localidad 1, director C. ENRIQUE ENRIQUE INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 20100 SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA, 20100 CALLE SERAPATAN PUE Y CALLE SAN PEDRO RODRIGUEZ POLIGONO UBICADO EN LA COLONIA BARRIO AGUASCALIENTES, modificado 92.0, meta_modificado.92.0 | [f1] (c) (u) municipio 8, localidad 1, director C. ENRIQUE ENRIQUE INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, 20100 SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA, 20100 CALLE SERAPATAN PUE Y CALLE SAN PEDRO RODRIGUEZ POLIGONO UBICADO EN LA COLONIA BARRIO AGUASCALIENTES, modificado 92.0, meta_modificado.92.0 | 45061 | 45289 | 1,780,224.43 | 1,780,224.43 | 1,780,224.43 | 1,780,224.43 | 1,780,224.43 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato REMOF-08/2023, convoca/MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERDEAN, convoca/MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, monto 1780224.43, importe_modificado 1780224.43 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 9222.00 | Terminado | Validado avances | [f1] (c) (u) Observación El monto de la obra es de 23 terminos con un monto mayor al del contrato original de recursos por: FOMOS 002-021 y se agrega acta de terminación de obra, Trimestre 5.0, usuario/taehtrp@ag, fecha 2024-07-15 | [f1] (c) (u) Observación Favor de agregar justificación porque el monto escrito no coincide con el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, Trimestre 5.0, usuario/taehtrp@ag, fecha 2024-07-02 |
| 710 | 2023 | 5 | AGU23022219508 | Proyecto de inversión | 3000000.00 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 3000000.00, modificado 3000000.00 | CONSTRUCCION COMISOR ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE LAS CALLES SANTA TERESA Y EL COMANDANTE DE SANTA ROSA, EL LLANO, AGS. - | Agapascuales | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de El Llano | 41734 | S | 79 | 60 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.4, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 3000000.00, modificado 3000000.00 | [f1] (c) (u) municipio 10, localidad 107, director C. SANTA CECILIA MANOYERA SANTA ROSA EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUARDOS Y CALLE SANTA TERESA, CALLE SANTA MONICA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL, modificado 43.8, meta_modificado.43.8 | [f1] (c) (u) municipio 10, localidad 107, director C. SANTA CECILIA MANOYERA SANTA ROSA EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUARDOS Y CALLE SANTA TERESA, CALLE SANTA MONICA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL, modificado 43.8, meta_modificado.43.8 | 45062 | 45151 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato 003-23-FASAMUN-LPF-003, convoca/INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A DE CV, convoca/MUNICIPIO DE EL LLANO, monto 271318.00, importe_modificado 271318.00 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados de construcción, avance 38.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 711 | 2023 | 5 | AGU230402334239 | Proyecto de inversión | 1756271.87 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 1756271.87, modificado 1756271.87 | Obra de Infraestructura en Municipio de San José de Gracia | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFF-22079/23 | S | 24399 | 23947 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 1756271.87, modificado 1756271.87 | [f1] (c) (u) Cuadrados, meta 42.0, meta_modificado.42.0 | [f1] (c) (u) Cuadrados, meta 42.0, meta_modificado.42.0 | 45230 | 45319 | 1,756,271.87 | 1,756,271.87 | 1,756,271.87 | 1,756,271.87 | 1,756,271.87 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FAFF-22079-051-23-R, convoca/CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES OBC S.A DE CV, convoca/SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 1249181.16, importe_modificado 1756271.87 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 42.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 712 | 2023 | 5 | AGU230402334246 | Proyecto de inversión | 2560967.19 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 2560967.19, modificado 2560967.19 | Urbanización horizontal y vertical de Parques de la Cuadrante, Fracc. Cuadrante Nueva Palmera | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFF-2406/23 | S | 728924 | 696683 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 2560967.19, modificado 2560967.19 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. AGUASCALIENTEL, modificado 15.0, meta_modificado.15.0 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. AGUASCALIENTEL, modificado 15.0, meta_modificado.15.0 | 45274 | 45335 | 2,560,967.19 | 2,560,967.19 | 2,560,967.19 | 2,560,967.19 | 2,560,967.19 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FAFF-22083-054-23-R, convoca/CONSTRUCTORA BALDE S.A. DE CV, convoca/SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 2462092.93, importe_modificado 2561027.93 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 16148.93 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 713 | 2023 | 5 | AGU230402334247 | Proyecto de inversión | 15802012.05 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 15802012.05, modificado 15802012.05 | Rehabilitación de Cameta Asfáltica y Pavimentación de la Convención y Perifoneo Perifoneo | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFF-2206/23 | S | 728924 | 696683 | [f1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, pte_pmv.12, tpo_recursoFD RA, SUBIDOS Y CONVENCIONES), monto 15802012.05, modificado 15802012.05 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. AGUASCALIENTEL, modificado 14.0, meta_modificado.14.0 | [f1] (c) (u) municipio 1, localidad 1, director C. AGUASCALIENTEL, modificado 14.0, meta_modificado.14.0 | 45234 | 45308 | 15,801,012.05 | 15,801,012.05 | 15,801,012.05 | 15,801,012.05 | 15,801,012.05 | [f1] (c) (u) obra_Obra, numero_contrato FAFF-22069-042-23-R, convoca/PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S.A. DE CV, convoca/SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 15802012.05, importe_modificado 15802012.05 | [meta] (c) (u) medida_Matros Cuadrados, avance 16038.94 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|---------------|------------------------|---|--------------|---|---------------------|---|--------|--------|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|---|--|
| 714 | 2023 | 5 | AGU230402334480 | Proyecto de inversión | 8444623.3 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8444623.3, modificado:844 623.3) | Rehabilitación de zonas en Calles conseres con pavimento con láminas de La Católica, Fracc. Compañero. | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 2020/03 | 5 | 728024 | 696683 | [meta]: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:446.6, meta_modificado:44 6.6) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:AGOSCALIENTES, tel:+52 2077378, fax:52 2077378, meta:21.92415537) | 45230 | 45204 | 8,444,623.37 | 8,444,623.37 | 8,444,623.37 | 8,444,623.37 | 8,444,623.37 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:FAFEF-22070-046-23-B, contratista:ALTA TORREON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., concorrencia:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:844623.37, importe_modificado:844623.37) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.6) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 715 | 2023 | 5 | AGU230402333889 | Proyecto de inversión | 377338.3 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:377338.3, modificado:377 338.3) | Construcción de Guarniciones y Barricadas pertenecientes al Subterráneo Militarizado total María Chávez | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 2020/03 | 5 | 728024 | 696683 | [meta]: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:372.41, meta_modificado:37 2.41) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:AGOSCALIENTES, tel:+52 2070009, fax:52 20730992) | 45231 | 45209 | 297,850.53 | 297,850.53 | 297,850.53 | 297,850.53 | 297,850.53 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:FAFEF-22076-049-23, contratista:TORRES Y VASQUEZ S.A. DE C.V., concorrencia:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:427338.71, importe_modificado:427338.71) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.41) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 716 | 2023 | 5 | AGU230402324410 | Proyecto de inversión | 10596.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:9, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10596.0, modificado:10 596.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGOSCALIENTES FRACCIONAMIENTO LA VISTA DE ORENTE- 200718 R6 | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agoscalientes | 200718 | 5 | 1 | 1 | [meta]: (unidad_medida:Ca l Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL E SERENQUETI 126 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, 20396 AGOSCALIENTES, AGOSCALIENTES AGOSCALIENTES ENTRE CALLE OREN CANON Y CALLE NUEVO VALLEPARA, CALLE PROGRESO DE LA ENERDANA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | 45231 | 45200 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-17-2023, contratista:PERGO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., concorrencia:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | [meta]: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 717 | 2023 | 5 | AGU230402324472 | Proyecto de inversión | 10596.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:9, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10596.0, modificado:10 596.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGOSCALIENTES FRACCIONAMIENTO LA VISTA DE ORENTE- 200718 R6 | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agoscalientes | 200766 | 5 | 3 | 2 | [meta]: (unidad_medida:Ca l Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL E DEL CAMBITO 203 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ARIQUEZ, 20209 AGOSCALIENTES, AGOSCALIENTES AGOSCALIENTES ENTRE CALLE DEL REY Y CALLE DE LA LAMPA, CALLE DEFENSA NACIONAL EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | 45231 | 45200 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-17-2023, contratista:PERGO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., concorrencia:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | [meta]: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 718 | 2023 | 5 | AGU230402324479 | Proyecto de inversión | 10596.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:9, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:10596.0, modificado:10 596.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGOSCALIENTES FRACCIONAMIENTO LA VISTA DE ORENTE- 200718 R6 | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agoscalientes | 201008 | 5 | 2 | 2 | [meta]: (unidad_medida:Ca l Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL E OREN 100 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO NATURAL, 20126 AGOSCALIENTES, AGOSCALIENTES AGOSCALIENTES ENTRE CALLE SALTAMONTES Y CALLE CALABANCA, CALLE SALTAMONTES EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | 45231 | 45200 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-17-2023, contratista:PERGO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., concorrencia:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:10596.0, importe_modificado:10596.0) | [meta]: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01]: (observación Favor de corrigir ya que del modificado el pagado debe de ser la misma cifra. Al haber del cliente, el modificado debe de ser lo mismo que el pagado de lo contrario el sistema no podrá darlo por terminado. -temealan S. de Cuernavaca/Huastotlan, fecha:2024-07-09) |
| 719 | 2023 | 5 | AGU230402334307 | Proyecto de inversión | 296362.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:12, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:296362.0, modificado:29 6362.0) | Pavimento con concreto hidráulico, Cuarnes y Redes, Cables, Guardas, Frenos y Reglas, entre Calle Placeres Villa y Calle Periferico Zapata, Normas de Plano Interio | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF- 2020/03 | 5 | 728024 | 696683 | [meta]: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:699.57, meta_modificado:6 99.57) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:AGOSCALIENTES, tel:+52 2077378, fax:52 20730992) | 45201 | 45206 | 2,638,912.98 | 2,638,912.98 | 2,638,912.98 | 2,638,912.98 | 2,638,912.98 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:FAFEF-22089-052-23-B, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA S.A. DE C.V., concorrencia:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:296362.0, importe_modificado:296362.0) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.57) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 720 | 2023 | 5 | AGU230402335907 | Aquisición | 369982.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:5, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:369982.0, modificado:36 9982.0) | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS PARA PATRULLAS 4905 | Agoscalientes | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de Jesús María | FORTAMUN/05/2023 | 5 | 60272 | 60233 | [meta]: (unidad_medida:Pie s, meta:10, meta_modificado:10.0) | [g01]: (ov_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA DEL EMBAJO ZAPATA, 200 200A CENTRO, telefono:52 2434960, fax:52 2435515) | 45281 | 45282 | 3,699,820.00 | 3,699,820.00 | 3,699,820.00 | 3,699,820.00 | 3,699,820.00 | [t101]: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DC/7/2023), (contratista:JOSER MOTOR SA DE CV, concorrencia:ALCONFORO DE JESU MARIA, monto:369982.0, importe_modificado:369982.0) | [meta]: (unidad_medida:Pieses, avance:10.0) | Terminado | Validado avances | [d01]: (observación Favor de modificar el primer link para que se vea lista de adquisición (compra) no se cuenta con el estado:contratación avanzada + terminado S. O. usuario:gloriamartinezg, fecha:2024-07-09) | |
| 721 | 2023 | 5 | AGU230402335122 | Proyecto de inversión | 147046.0 | [f1]: (cód_recurso:20 23_ramo:33, modifidat:1, prog_gm:7, tipo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:147046.0, modificado:1 47046.0) | CONSOLIDACIÓN DE CERRAMICA PARA FRACC. VNSA. 005. | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agoscalientes | FAVA-10038- 24-2024 | 5 | 35 | 35 | [meta]: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01]: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:C. JOSE MORGAN RIZZ S/N, VNSA, tel:+52 20726281, fax:52 207355537) | 45210 | 45219 | 1,052,036.14 | 1,052,036.14 | 1,052,036.14 | 1,052,036.14 | 1,052,036.14 | [t101]: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:FAVA-10038-24-2024, contratista:FR PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE C.V., concorrencia:FRFA, monto:1340087.15, importe_modificado:1340087.15) | [meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01]: (observación Al tratarse de Norma. La cifra del modificado al pagado debe ser la misma \$1,052,036.14 ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. -temealan S. O. usuario:Huastotlan, fecha:2024-07-10) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|---|--|----------|------------------------|---|--------------|--|-----------------------------|---|-------|-------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|--|
| 722 | 2021 | 5 | AGU20202214244 | Proyecto de inversión | 35000 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.3, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 35000.0, modificado:1005 2.61)] | CONSTRUCCIÓN DE TECNO PARRA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES O MULETRES - 78420 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 78420 | 5 | 1 | 2 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 16.0, meta_modificada:10 0)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE ROSA VALADEZ DAVILA 33 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO HERRERES LUSTRES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, ENTRE AVENIDA MARIANO HERRERES Y CALLE PANZACA, CALLE ANTONIA LOPEZ CONTRERAS EL PROYECTO DE MEDIANAS, lon: -102.24761, lat: 21.848377) | 4518 | 4518 | 35,012.61 | 35,052.61 | 35,052.61 | 35,012.61 | 35,052.61 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FOOP-861-AM-11-2021, controlante:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, contrato:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:178110.42, importe_modificado:178110.42)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 0.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 723 | 2021 | 5 | AGU20202037280 | Proyecto de inversión | 1349999.78 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.7, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1349999.78, modificado:1349 992.77)] | REHABILITACION DE LA C.C. CIVIL No. 44, SALVADOR MARTINEZ MACIAS, ZONA CENTRO, AGU. | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10081-20-2021 | 5 | 111 | 93 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1 1)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: C. FOMENTO SANCHEZ S/N, COL. CENTRO, lon: -102.212482, lat: 21.8832148)] | 4528 | 4528 | 1,349,657.70 | 1,349,657.70 | 1,349,657.70 | 1,349,657.70 | 1,349,657.70 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FA-10081-23-2021, controlante:YAPAR, S.A DE C.V., convocante:YFA, monto:1349597.7, importe_modificado:1349597.7)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [Entid: (observación:El titular del informe definitivo (firma) la cifra del modificado el pagado debe ser el total (aprox pagado) al cierre: 1,349,657.70 de lo contrario el sistema no lo dará por terminado. - trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-05-20)] |
| 724 | 2021 | 5 | AGU20202213435 | Proyecto de inversión | 6228776.18 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.2, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 622876.18, modificado:6174 616.17)] | Pavimento con concreto hidráulico, Guarnición y banquetas y Rehabilitación de banquetas en la Av. Francisco Pizarro entre Frac. Cultura Olvera y Frac. Mirador de los Caribon | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2008/23 | 5 | 72824 | 60683 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 2007.0, meta_modificada:20 97.0)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: AGUASCALINTEL, lon: -102.248422, lat: 21.9096173)] | 4528 | 4527 | 6,174,616.17 | 6,174,616.17 | 6,174,616.17 | 6,174,616.17 | 6,174,616.17 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FAFEF-2208-210-23-8, controlante:COMPAÑIA HERREROS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5921010.5, importe_modificado:622876.12)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 2007.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 725 | 2021 | 5 | AGU20202334203 | Proyecto de inversión | 2333600.61 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.12, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2333600.61, modificado:2333 600.61)] | Pavimento con concreto hidráulico,Guarnición y banquetas y Rehabilitación de banquetas en la Calle Calle Sanleón Torero entre Calle Francisco Villa y Calle Emiliano Zapata Norma de Fraco Honda | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2208/23-FAFEF-2208/23 | 5 | 72824 | 60683 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 85.0, meta_modificada:85 5.0)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: AGUASCALINTEL, lon: -102.207546, lat: 21.8581371)] | 4528 | 4534 | 2,333,600.61 | 2,333,600.61 | 2,333,600.61 | 2,333,600.61 | 2,333,600.61 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FAFEF-2208-046-23-8, controlante:D.I. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:233942.01, importe_modificado:233960.61)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 85.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 726 | 2021 | 5 | AGU20202214483 | Proyecto de inversión | 35000 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.5, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 35000.0, modificado:4169 6.91)] | CONSTRUCCIÓN DE TECNO PARRA EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARRIAGA SOCIEDAD LAS ANIMAS - BOCAS | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 88304 | 5 | 5 | 3 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 16.0, meta_modificada:10 0)] | [G01: (ov_municipio: 6, localidad: 350, direccion: CALLE ARTURO 85 SOO INTERIOR SIN PUEBLO LAS ANIMAS, 20818 LAS ANIMAS, PABELLÓN DE ARRIAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LETY FEDERAL Y CALLE ARRIAGA 91 EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LEVANEA A CABO DEL EL MUNICIPIO DE PABELLÓN, lon: -102.09498, lat: 21.094381)] | 4518 | 4528 | 41,696.91 | 41,696.91 | 41,696.91 | 41,696.91 | 41,696.91 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FOOP-861-AM-11-2021, controlante:COHEY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:149019.78, importe_modificado:149019.78)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 0.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 727 | 2021 | 5 | AGU20202337321 | Proyecto de inversión | 2484028.36 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.7, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2484028.36, modificado:2484 028.36)] | CONDICIONACIÓN PRIM LUGAR ALTERNANTE, FRACC PASOS DELA INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS RINOS, AGU. | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10080-20-2021 | 5 | 242 | 258 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1 1)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: PASOS DE SANTA RENE S/N, FRACC. PASOS DE LA PROVINCENCIA, lon: -102.273151, lat: 21.025481377)] | 4528 | 4534 | 2,354,704.69 | 2,354,704.69 | 2,354,704.69 | 2,354,704.69 | 2,354,704.69 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FA-10080-23-2021, controlante:OBRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:OFA, monto:234704.79, importe_modificado:234704.79)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [Entid: (observación:La cifra del modificado el pagado debe ser la misma al total que se aprobó: 234,704.69, trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-07-10)] |
| 728 | 2021 | 5 | AGU20202214038 | Proyecto de inversión | 33060 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.9, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0, modificado:3279 7.2)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA CALIENTADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN EL FRACCIONAMIENTO DE SOLIDARIDAD LA SECCION 253560 | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 253560 | 5 | 3 | 3 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada:2 0)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE PANZACA INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD LA SECCION 20106 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, ENTRE AVENIDA SULLO 88 Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE ESPERZO EL PROYECTO DE MEDIANAS DE LEVANEA A CABO DEL EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, lon: -102.244746, lat: 21.969558)] | 4521 | 4520 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FOOP-861-AM-11-2021, controlante:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:193245.61)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 729 | 2021 | 5 | AGU20202334213 | Proyecto de inversión | 4472546.2 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.12, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4472546.2, modificado:4472 546.2)] | Rehabilitación, Sustitución y Mejoramiento de Unidades Médicas en el Hospital Hospital Miguel Hidalgo | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Salud | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2207/23 | 5 | 72824 | 60683 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 90.0, meta_modificada:90 7.5)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: AGUASCALINTEL, lon: -102.2828726, lat: 21.89497949)] | 4527 | 4531 | 4,472,526.25 | 4,472,526.25 | 4,472,526.25 | 4,472,526.25 | 4,472,526.25 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FAFEF-2207-046-23-8, controlante:ALAN DANIEL SILVA ROSA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1336408.17, importe_modificado:4472546.2, meta:1336408.17, importe_modificado:4472546.2)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 90.75)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [Entid: (observación:Se regresa a petición del captaurista, trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-06-27), obs2: (observación:se regresa a petición del captaurista, trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-06-27), obs3: (observación:se regresa a petición del captaurista, trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-06-27), obs4: (observación:Se regresa a petición del captaurista, trimestre:5.0, usuario:llanaroterm, fecha:2024-06-27))] |
| 730 | 2021 | 5 | AGU20202336382 | Proyecto de inversión | 1000000 | [R1: (S16, recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_pme.8, tpo_recursos FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1000000.0, modificado:1000 000.0)] | CONDICIONACIÓN DE CECYTA PANAETL EN LOS CALLES, AGU. | Agencias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-13112-20-2021 | 5 | 39 | 37 | [Entidad: (entidad_medida Métr os Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1 1)] | [G01: (ov_municipio: 1, localidad: 1, direccion: C. VALCOURZ S/N, DESARROLLO ESCOLAR CALLES, F.C.C., lon: -102.277998, lat: 21.88918954)] | 4534 | 4535 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | [Entid: (tipo_obra:Otra, numero_controles:FAM-13112-20-2021, controlante:AS CONSTRUCCIONES SOLUCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:OFA, monto:922461.16, importe_modificado:924513.82)] | [meta: (entidad_medida Métr os Cuadrados, avance: 1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------------|-----------------------|------------|---|---|---------------|------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|-------|-------|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 711 | 2020 | AGU20402137313 | Proyecto de inversión | 520300 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:7, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:5203000, r1_modificador:5016, r1_anexo:10] | CONDICIONACIÓN CENTRALIZADO DE AGUA DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE LUANDI AGS | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agapalesentes | FAMA-00091-20-2021 | 5 | 36 | 31 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:10, localidad:16, meta:1.0, meta_modificador:1)] | 45289 | 45314 | 502,657.37 | 502,657.37 | 502,657.37 | 502,657.37 | 502,657.37 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:FAM-00091-20-2021, contrato:Nº 6. CADU LUIS RAMIREZ MENDOZA, importe:502657.37, importe_modificado:502657.37)] | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 712 | 2021 | AGU204021324100 | Proyecto de inversión | 165400 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:3, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:165400, r1_modificador:1619, r1_anexo:6)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, LOCALIDAD JESÚS GOMEZ PORTUGAL, PARAGUENTIA - 254009 | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapalesentes | 254009 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLI NUEVA 100 INTERIOR UN PUEBLO JESÚS GOMEZ PORTUGAL (MANANTIAS), 2009 JESÚS GOMEZ PORTUGAL PARAGUENTIA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA DOLORES, CALLE PARAGUENTIA JIARME EL PROYECTO, longitud:254009, longitud_modificado:254009)] | 45211 | 45265 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2021, contrato:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 713 | 2021 | AGU204021324102 | Proyecto de inversión | 165400 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:3, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:165400, r1_modificador:1619, r1_anexo:6)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, FRACCIONAMIENTO EL CALVARIO - 254044 | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapalesentes | 254044 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLI NAGARABO INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO EL CALVARIO, 2022 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA TURIBIDE, CALLE TURIBIDE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVABA A CABO EN EL MAJAL, longitud:254044, longitud_modificado:254044)] | 45211 | 45360 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2021, contrato:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 714 | 2020 | AGU204021324103 | Proyecto de inversión | 165400 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:3, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:165400, r1_modificador:1619, r1_anexo:6)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, BARRO DE LA SALUD - 254059 | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapalesentes | 254059 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI SAN MIGUEL 137 INTERIOR EN BARRO DE LA SALUD, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA SOLIDAD, AVINUDA PASEO DE LA PAZ EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVABA A CABO EN EL MAJAL, longitud:254059, longitud_modificado:254059)] | 45211 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2021, contrato:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 715 | 2021 | AGU204021324107 | Proyecto de inversión | 165400 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:3, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:165400, r1_modificador:1619, r1_anexo:6)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, FRACCIONAMIENTO O CHICANALES - 254067 | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapalesentes | 254067 | 5 | 3 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLI SANTO APOSTOL 1308 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO CHICANALES, 2020 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FAPAS VIEJAS, CALLE FELICIANO MARTINEZ EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVABA A CABO EN EL MAJAL, longitud:254067, longitud_modificado:254067)] | 45211 | 45265 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2021, contrato:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 716 | 2021 | AGU204021333370 | Proyecto de inversión | 3051198.60 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:12, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:3051198.60, r1_modificador:3051, r1_anexo:6)] | Obras de Infraestructura en Municipios Pavedimento con concreto hidráulico y Red de Agua Potable en Cameros Paludales entre Arriaga Luis Reyes y Calle Ignacio Almeida El Chayón, Tepic Jalisco | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEP-2006/23 | 5 | 895 | 850 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:13.4, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:9, localidad:12, direccion:TEPECALÁ, longitud:3051198.60, importe_modificado:3051198.60)] | 45225 | 45299 | 3,051,198.69 | 3,051,198.69 | 3,051,198.69 | 3,051,198.69 | 3,051,198.69 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:FAFEP-22063-031-23-B, contrato:VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:277003.21, importe_modificado:3051198.60)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, anexo:13.4)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 717 | 2020 | AGU204021333399 | Proyecto de inversión | 4611132.31 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:12, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:4611132.31, r1_modificador:4611, r1_anexo:3)] | Obras de Infraestructura en Municipios Construcción de Acero Sur Las Arriagas Arriaga Luis Reyes y Calle Chayón, Tepic Jalisco | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEP-2020/23 | 5 | 24299 | 23346 | [meta: (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:98.47, meta_modificador:98.47)] | [R01: (código_municipio:6, localidad:0, direccion:construcción de acero, longitud:4611132.31, importe_modificado:4611132.31)] | 45210 | 45311 | 4,611,132.31 | 4,611,132.31 | 4,611,132.31 | 4,611,132.31 | 4,611,132.31 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:FAFEP-2020/247-23-B, contrato:MATERIAS TERBUROS DE CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4059574.89, importe_modificado:4611132.31)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, anexo:98.47)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 718 | 2020 | AGU204021324111 | Proyecto de inversión | 165400 | [R1: (código_recurso:20, r1_campo:3, r1_modificador:1, r1_preg_preg:3, r1_tipo_recurso:FED, r1_APORTACIONES, r1_SUBSIDIOS Y r1_CONVENIOS), monto:165400, r1_modificador:1619, r1_anexo:6)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, SENDA INDUSTRIAL NACIONAL LAZARDO CARDENAS - 254151 | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapalesentes | 254151 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificador:1)] | [R01: (código_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CONASUPO 114 INTERIOR EN SENDA INDUSTRIAL NACIONAL LAZARDO CARDENAS, 20257 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE TRANSPORTES Y CALLE CONASUPO, AVENIDA FERRETERIA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVABA A CABO EN EL MAJAL, longitud:254151, longitud_modificado:254151)] | 45211 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [R01: (tipo_obra:Obras, número_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2021, contrato:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), anexo:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|---------------|------------------------|---|--------------------|--|-----------------------------|---|--------|--------|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|--|
| 739 | 2023 | 5 | AGU230402334112 | Proyecto de inversión | 165000 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SOPORTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (VILAS DE LAS FUENTES - 54316) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 244153 | 5 | 0 | 3 | [meta] (entidad_medidaCali deMedios), meta:1.0, meta_modificada:1 (1) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI CUTUM PAHTE 212 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILAS DE LAS FUENTES, 2023) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS DANONIA Y CALLE VILAS DE VALLARTA, CALLE VILAS DE PUERTO RICO EL PROYECTO DE, lon-102.237569, lat:21.912383 | 49231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOP-ADD-AFU-17-2023, controlista:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | [meta] (entidad_medidaCalendata), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 740 | 2023 | 5 | AGU230402334117 | Proyecto de inversión | 165000 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SOPORTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (VILAS DEL RIO- 25429) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 244225 | 5 | 1 | 1 | [meta] (entidad_medidaCali deMedios), meta:1.0, meta_modificada:1 (1) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE RO TEOCULITLA 127 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILAS DEL RIO, 2024) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUERTO DE GUARINAS Y CALLE GERONIMO DE LA CURVA, CALLE RO TOMALA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO 5, lon-102.247339, lat:21.889381(1) | 49231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOP-ADD-AFU-17-2023, controlista:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | [meta] (entidad_medidaCalendata), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 741 | 2023 | 5 | AGU230402334118 | Proyecto de inversión | 165000 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SOPORTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (COLONIA ROSA TERAN PEREDO- 25427M) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 244274 | 5 | 2 | 1 | [meta] (entidad_medidaCali deMedios), meta:1.0, meta_modificada:1 (1) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI SILVANO BARBA 407 INTERIOR SIN COLONIA JESU TERAN PEREDO, 2023) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MANA CASTILLO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE RAMONEL PEREZ TERAN EL PROYECTO DE MEL, lon-102.274884, lat:21.870790(1) | 49231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOP-ADD-AFU-17-2023, controlista:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | [meta] (entidad_medidaCalendata), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 742 | 2023 | 5 | AGU230402334119 | Proyecto de inversión | 165000 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SOPORTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (RENCUENTRO- 25428M) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 244298 | 5 | 3 | 2 | [meta] (entidad_medidaCali deMedios), meta:1.0, meta_modificada:1 (1) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE RENCUENTRO 143 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO RENCUENTRO, 2023) AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AV. DE LAS TORRES Y CALLE AV. DEL REY, CALLE MARQUITA MANA JARRE EL PROYECTO DE MEDICAMENTO DEL, lon-102.235981, lat:21.840869(1) | 49231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOP-ADD-AFU-17-2023, controlista:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | [meta] (entidad_medidaCalendata), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 743 | 2023 | 5 | AGU230402334120 | Proyecto de inversión | 4263766.61 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000, modificado:3937 (355.94) | REPARACION RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE PUERTO DE LA CONCEPCION, MANCIPIO DE TEPICHALA - 25436S | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | 244365 | 5 | 165 | 110 | [meta] (entidad_medidaMetricos), meta:117.0, meta_modificada:117 (0) | [objet] (con_municipio:0, localidad:22, direccion:CALLI LOS SAUCES LAZARO CARDENAS SIN NOMBRE LINDO PUERTO DE LA CONCEPCION, 2006) PUERTO DE LA CONCEPCION, TEPICHALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE HIDALGO EL TANQUE REENCUENTRO SE INCLUYERA A 20, lon-102.1307098, lat:21.2004444(1) | 49230 | 45260 | 3,937,355.94 | 3,937,355.94 | 3,937,355.94 | 3,937,355.94 | 3,937,355.94 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:INDAG-CLA-CPE-020-2023, controlista:OTI DE OPERACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:4173647.95, importe_modificado:4173647.95) | [meta] (entidad_medidaMetricos), avance:117 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet] (observación:La obra del modificado el pagado debe ser la misma (total ejecutado) y que de lo contrario el sistema no lo dare por terminado \$3,937,355.94, (tema:tema 5, usuario:lanaveles, fecha:2024-07-16) |
| 744 | 2023 | 5 | AGU230402334123 | Proyecto de inversión | 165000 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm3_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SOPORTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (LOCALIDAD NORIA DE SUCALIENTE - 54316M) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 244374 | 5 | 2 | 3 | [meta] (entidad_medidaCali deMedios), meta:1.0, meta_modificada:1 (1) | [objet] (con_municipio:1, localidad:205, direccion:CALE DONALD 410 INTERIOR SIN FUERTE NORIAS DE SUCALIENTE, 2018) NORIAS DE SUCALIENTE, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUARDO Y CALLE PERLA, CALLE RUIB EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE, lon-102.218417, lat:21.889899(1) | 49231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VIGOP-ADD-AFU-17-2023, controlista:PERGO INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | [meta] (entidad_medidaCalendata), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 745 | 2023 | 5 | AGU230402334370 | Proyecto de inversión | 85361.01 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm7_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85361.01, modificado:8536 (1.03) | REHABILITACION DE FIBRA OPTICA, CALLE PLAN BLANCO, AGUASCALIENTES. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10071-23-2022 | 5 | 213 | 205 | [meta] (entidad_medidaMetricos Cuadrados), meta:213.0, meta_modificada:213 (0) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:C. CANABAL No. 400 PLAN BLANCO, AGUASCALIENTES, lon-102.20984, lat:21.846701(1)) | 49195 | 45224 | 85,361.01 | 85,361.01 | 85,361.01 | 85,361.01 | 85,361.01 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:FAM-10071-23-2022, controlista:ING. JOSE SALDIVAR SOTO, convocante:IFEA, monto:85361.02, importe_modificado:85361.02(1)) | [meta] (entidad_medidaMetricos Cuadrados), avance:1.0(1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 746 | 2023 | 5 | AGU230402334422 | Proyecto de inversión | 387892.20 | [FI] (códv_recurso20 23_ramo33_rmodalidad1_preg_gm12_tipo_recursoFED) (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387892.08, modificado:3878 (9.7) | Asfumeo con concreto hidráulico, Equipaciones y Sempresas y Materiales, Calle Sima Nueva Carretera de a Nomas de Guzman y Calle Luis | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFE-22096/23-FAEF-22096/23 | 5 | 728924 | 656881 | [meta] (entidad_medidaMetricos Cuadrados), meta:704.28, meta_modificada:704 (4.28) | [objet] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTEL, lon-102.2186418, lat:21.889899(1)) | 49265 | 45939 | 3,873,967.97 | 3,873,967.97 | 3,873,967.97 | 3,873,967.97 | 3,873,967.97 | [objet] (tipo_obra:Otra, numero_contorno:FAFE-22096/23-23-R, controlista:ATECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3740157.99, importe_modificado:387892.08(1)) | [meta] (entidad_medidaMetricos Cuadrados), avance:704 (28) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-------|---|---|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 747 | 2023 | 5 | AGU230402324134 | Proyecto de inversión | 16580 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6)) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000, modificado:1619 (8.6)) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 234569 | 5 | 2 | 2 | (meta: [entidad_medida:Cal reador(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (R01) (C= municipio:1, localidad:1, direccion:CAJIL RODOLFO RODANTE 109 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRAS SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR EDUCACIÓN, 20236 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATEO HERNANDEZ PALCOS Y CALLE ATANACIO RODRIGUEZ, C, ton -102-263277, lat:21.939666) | 45231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2023, contravista:PERIOD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | (meta: [entidad_medida:Calentador(s), avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 748 | 2023 | 5 | AGU230402324137 | Proyecto de inversión | 49500 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1000 (2)) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1000 (2)) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 234615 | 5 | 7 | 5 | (meta: [entidad_medida:Cal reador(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0]) | (R01) (C= municipio:1, localidad:1, direccion:CAJIL CHECOMESTOC Y ATOTONILCAN INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO SOLAR Y SOLIDARIDAD 24 SECCIÓN, 20236 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COPOLAHUELA Y CALLE SHIRINE, CALLE ACTUAN EL PROYECTO DE MEDIDAMIENTO DE NIVEL, ton -102-244570, lat:21.8694733) | 45231 | 45260 | 49,195.80 | 49,195.80 | 49,195.80 | 49,195.80 | 49,195.80 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2023, contravista:PERIOD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | (meta: [entidad_medida:Calentador(s), avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 749 | 2023 | 5 | AGU230402324142 | Proyecto de inversión | 33000 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:600 (2)) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:600 (2)) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 234833 | 5 | 8 | 3 | (meta: [entidad_medida:Cal reador(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0]) | (R01) (C= municipio:1, localidad:1, direccion:CAJIL CULTURA OTOM 4317 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULIUMBAS 203, CAL AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA MANA Y CALLE CULTURA OTOM, CALLE CULTURA MANA 210 EL PISO, ton -102-246817, lat:21.910088) | 45231 | 45260 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | 32,797.20 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2023, contravista:PERIOD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | (meta: [entidad_medida:Calentador(s), avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 750 | 2023 | 5 | AGU230402324145 | Proyecto de inversión | 16580 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000, modificado:3519 (8.6)) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000, modificado:3519 (8.6)) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 234956 | 5 | 2 | 3 | (meta: [entidad_medida:Cal reador(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (R01) (C= municipio:1, localidad:1, direccion:CAJIL PAMPANO 110 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO PARRAS, 0317 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TROY Y CALLE CABERNA, CALLE AV. AGUASCALIENTES EL PROYECTO DE MEDIDAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO ton -102-27724, lat:21.915384) | 45231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2023, contravista:PERIOD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | (meta: [entidad_medida:Calentador(s), avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 751 | 2023 | 5 | AGU230402324151 | Proyecto de inversión | 10500 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:1018 (8.6)) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA EDUCACIÓN ALANCO, ton -235025 (8.6)) | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 235025 | 5 | 6 | 3 | (meta: [entidad_medida:Cal reador(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]) | (R01) (C= municipio:1, localidad:1, direccion:CAJIL CARLOS CONTRERAS 104 INTERIOR SIN COLOMA EDUCACIÓN ALAMOS, 20236 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ RAMÍREZ PALCOS Y CALLE JOSÉ RAMÍREZ AMÉRICA, EL PROYECTO DE MEDIDAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO ton -102-339314, lat:21.894761) | 45231 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-ADD-AMV-17-2023, contravista:PERIOD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:593349.6, importe_modificado:593349.6) | (meta: [entidad_medida:Calentador(s), avance:1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 752 | 2023 | 5 | AGU230202214488 | Proyecto de inversión | 36000 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:749 (8.2, 8.6)) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS LOCALIDAD LA HERBA FRACCIONAMIENTO DE ASENTAMIENTO LA HERBA, 46130 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 26330 | 5 | 8 | 8 | (meta: [entidad_medida:Cu arto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0]) | (R01) (C= municipio:11, localidad:118, direccion:CAJIL NAPIZARDO INTERRIACAN SANTIAGO INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LA HERBA 2036 LA HERBA FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS RIOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ANTONIO TAJOMAN Y CALLE FURUCUCA, CALLE COCONCAL EL PROYECTO, ton -102-248055, lat:21.994721) | 45138 | 45380 | 748,962.96 | 748,962.96 | 748,962.96 | 748,962.96 | 748,962.96 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-RE-AMV-11-2023, contravista:OHTY Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3430119.73, importe_modificado:3430119.73) | (meta: [entidad_medida:Cuartos(s), avance:3.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 753 | 2023 | 5 | AGU230202214489 | Proyecto de inversión | 35000 | (R1) (C4)B_recurso20 23_ramo33, modalidad, prog_gm_3, tipo_recurso: FIALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:493 (6.7)) | CONSTRUCCIÓN DE TERCER TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS LOCALIDAD PUERTO DE LA CONCEPCION, 46137 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 46137 | 5 | 2 | 2 | (meta: [entidad_medida:Ma nte(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0]) | (R01) (C= municipio:9, localidad:22, direccion:CAJIL PUJARCO ELAS CALLES 303 INTERIOR SIN PUEBLO PUERTO DE LA CONCEPCION, 0050 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LA HERBA 2036 LA HERBA FRACCIONAMIENTO TERPEZALA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE PRADERITAS EL PROYECTO DE MEDIDAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO ton -102-130862, lat:22.199999) | 45138 | 45280 | 45,636.25 | 45,636.25 | 45,636.25 | 45,636.25 | 45,636.25 | (c101) [tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSOP-RE-AMV-11-2023, contravista:OHTY Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., concursante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3430119.73, importe_modificado:3430119.73) | (meta: [entidad_medida:Manos Cuadradas, avance:18.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|----------|---|--|---------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--------|---|-----|-----|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 761 | 2021 | 5 | AGU20402280596 | Proyecto de inversión | 803493 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1669243, modificado:1696243)] | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN FINCA DE ROMOS DE ROMOS CALLE 22551, FZ. ROMOS CENTRO ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 260735 | Agropecuarias | Riñón de Ramos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Riñón de Ramos | 260735 | 5 | 290 | 250 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.6, meta_modificada:13.6)] | [R01 [con_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOLAR ROMOS FINCA DE ROMOS CENTRO, 26000 FINCA DE ROMOS, RANCHO DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEROICO COLAJEO MEXICANAS Y CALLE MICTLANA, CALLE MEXICO CALLE ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 260735 | 45211 | 45291 | 803,844.96 | 803,844.96 | 803,844.96 | 803,844.96 | 803,844.96 | [R01 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:AD-FADMUN-07010-23, contraente:PREBONDI ESPINOZA SUVA, convocante:MUNICIPIO DE RIÑÓN DE ROMOS, monto:803844.96, importe_modificado:803844.96)] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.6]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 762 | 2021 | 5 | AGU20402270515 | Proyecto de inversión | 1002122 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1001721.78, modificado:1001721.78)] | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y CALLE EN EN EL TERRENO DEL REFUGIO - 212784 | Agropecuarias | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cahillo | 212784 | 5 | 52 | 36 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:64.846]] | [R01 [con_municipio:5, localidad:56, direccion:CALLE ENERO Y ORIENTE INTERIOR SIN RANCHERA EL TERRENO DEL REFUGIO, 208856 EL TERRENO DEL REFUGIO, CARRETERA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINDO Y LA OBRAS ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ENERO Y ORIENTE CORCA DE LA CALLE PINDO EN LA S, No. 102-22848684, No.21-896169444] | 45290 | 45268 | 1,001,721.78 | 1,001,721.78 | 1,001,721.78 | 1,001,721.78 | 1,001,721.78 | [R01 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP-FADMUN-21-2601, contraente:DECONCI CALVILLO SUVA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1001721.78, importe_modificado:1001721.78)] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.846]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 763 | 2021 | 5 | AGU20402281183 | Proyecto de inversión | 49123104 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:49123104, modificado:49123104)] | MEJORA A LA OBRAS CALIENTADOS CALLES PABELLON DE ARTAGA - 264792 | Agropecuarias | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 264792 | 5 | 372 | 224 | [meta: [unidad_medida:Calentados, meta:100.0, meta_modificada:10.0]] | [R01 [con_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AZULES ORION INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLONA PABELLON DE ARTAGA PABELLON DE ARTAGA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINDO SUAREZ Y CALLE VERONIANO CARRANZA, CALLE HEROICO COLAJEO MEXICANAS, No. 102-27952094, No.21-14912271] | 45218 | 45291 | 491,231.04 | 491,231.04 | 491,231.04 | 491,231.04 | 491,231.04 | [R01 [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-08-2023, contraente:CORONA LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:49123104, importe_modificado:49123104)] | [meta: [unidad_medida:Calentados (°C), avance:100.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 764 | 2021 | 5 | AGU20402282236 | Proyecto de inversión | 282397 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:282397, modificado:282397)] | COMIENZO DE OBRAS PABELLON DE ARTAGA - 264886 | Agropecuarias | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 264886 | 5 | 13 | 8 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:4.0]] | [R01 [con_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO COLONA PABELLON DE ARTAGA CENTRO, ENTRE PABELLON DE ARTAGA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERONIANO CARRANZA, CALLE HEROICO COLAJEO MEXICANAS, No. 102-27952094, No.21-1492941]] | 45260 | 45291 | 28,239.97 | 28,239.97 | 28,239.97 | 28,239.97 | 28,239.97 | [R01 [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-09-2023, contraente:CORONA LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:352999.6, importe_modificado:352999.6)] | [meta: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 765 | 2021 | 5 | AGU20402282242 | Proyecto de inversión | 1151997 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1151997, modificado:1151997)] | MEJORA A LA OBRAS CALIENTADOS PABELLON DE ARTAGA - 265011 | Agropecuarias | Pabellón de Artaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 265011 | 5 | 87 | 73 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:12.0]] | [R01 [con_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN COLONA PABELLON DE ARTAGA CENTRO, 26570 PABELLON DE ARTAGA, PABELLON DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERONIANO CARRANZA, CALLE HEROICO COLAJEO MEXICANAS, No. 102-27953171, No.21-14929428]] | 45278 | 45291 | 115,199.73 | 115,199.73 | 115,199.73 | 115,199.73 | 115,199.73 | [R01 [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-10-2023, contraente:CORONA LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto:971997.41, importe_modificado:971997.41)] | [meta: [unidad_medida:Piezas, avance:12.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 766 | 2021 | 5 | AGU20302282248 | Proyecto de inversión | 27427288 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:27427288, modificado:27427288)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 236495 | Agropecuarias | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 236495 | 5 | 6 | 3 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.62, meta_modificada:17.24]] | [R01 [con_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE EDUARDO GOMEZ CINCO 344 ESQUINA CALLE INTERIOR SIN COLONA LA ESCUENDRA EL SALIN, 20264 LA ESCUENDRA (EL SALIN), SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE LA OBRAS SE UBICAN EN CALLE EDUARDO GOMEZ CINCO, No. 102-23394845, No.21-03564972]] | 45200 | 45291 | 274,272.88 | 274,272.88 | 274,272.88 | 274,272.88 | 274,272.88 | [R01 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FADMUN 03/2023, contraente:FRANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:1684415.9, importe_modificado:1684415.90)] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.24]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 767 | 2021 | 5 | AGU20302282287 | Proyecto de inversión | 13800013 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13800013, modificado:13800013)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 237062 | Agropecuarias | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 237062 | 5 | 4 | 4 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.62]] | [R01 [con_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 609 SECCION DE MADRE INTERIOR SIN PUEBLO PASTICADO DE LA VIBRATA, 20268 PUERTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REPOSICION MEXICANA Y CALLE VERONIANO CARRANZA, CALLE NOR, No. 102-23394845, No.21-0384657]] | 45200 | 45291 | 138,000.13 | 138,000.13 | 138,000.13 | 138,000.13 | 138,000.13 | [R01 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FADMUN 03/2023, contraente:FRANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:13800013, importe_modificado:13800013.00]] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.62]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 768 | 2021 | 5 | AGU20302282642 | Proyecto de inversión | 12158488 | [R1, [id], recurso:20 21, ramo:33, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FE (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12158488, modificado:12158488)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 237699 | Agropecuarias | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 237699 | 5 | 1 | 2 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2]] | [R01 [con_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE HANSHAW AVANZA 205 DOCCIONES CINCO INTERIOR SIN ENDO AMANOLAS DEL RIO, 20267 AMANOLAS DEL RIO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FRANCISCO J. MADRIO, MEXICANA VERONIANO CARRANZA LA O, No. 102-23394845, No.21-03826192]] | 45200 | 45291 | 12,158.88 | 12,158.88 | 12,158.88 | 12,158.88 | 12,158.88 | [R01 [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FADMUN 03/2023, contraente:BUETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:1171111.28, importe_modificado:1171111.28)] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|----------|---|---|---------------|------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|---|-----|-----|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|--|
| 778 | 2023 | 5 | AGU23022208984 | Proyecto de inversión | 107564 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 2075645,5, modificado 997327(0) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA EL PASEO RAMIREZ LA LUZ, EL LLANO, ROS. | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-50009-23-2021 | 5 | 12 | 9 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 2075645,5, modificado 997327(0) | [ge01] (csw_municipio:10, localidad:42, direccion:LAS CASAS DE SAN RAFAEL, localidad:105, tel:011-9979972, tel:22-002438715) | 45100 | 45246 | 995,797.47 | 995,797.47 | 995,797.47 | 995,797.47 | 995,797.47 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FA-10009-23-2021, contratista:LA BAY, numero_documento:CONTRATACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:IFPA, monto:1002007, importe_modificado:1002007.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [Nota] (observación: El monto del modificado al pagado debe ser el mismo (Nota Operado) EPO: 737.47 se que de la contable el sistema no lo da así por terminado, formato S.D, usuario:lanavarro@ceiba, fecha:2024-07-03) |
| 779 | 2023 | 5 | AGU23022209290 | Proyecto de inversión | 94083 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 3402512,5, modificado:927416.8(3) | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM. 19 DE MARZO DE 1995, PARCELA AGUA CLARA, ROS. | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-50043-23-2021 | 5 | 90 | 88 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 3402512,5, modificado:927416.8(3) | [ge01] (csw_municipio:1, localidad:1, direccion:ALMA NO. 105, AGUA CLARA, localidad:105, tel:22-2521912, tel:21-86337249) | 45111 | 45245 | 927,416.83 | 927,416.83 | 927,416.83 | 927,416.83 | 927,416.83 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FA-10043-23-2021, contratista:PERSE CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:IFPA, monto:92779720, importe_modificado:92779720(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 780 | 2023 | 5 | AGU23022279483 | Proyecto de inversión | 208889 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 208889.0, modificado 208889.0(0) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL PASEO DE LA FERIA, MARSA, ROS. | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-50008-23-2021 | 5 | 30 | 30 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_7, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 208889.0, modificado 208889.0(0) | [ge01] (csw_municipio:5, localidad:80, direccion:EL REPOSADO, S/N, EL REPOSADO, localidad:102, tel:22-1241612, tel:22-013323215) | 45182 | 45271 | 2,958,895.00 | 2,958,895.00 | 2,958,895.00 | 2,958,895.00 | 2,958,895.00 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FA-10008-23-2021, contratista:ARG, MARIA GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:IFPA, monto:2084697.63, importe_modificado:2084697.63(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 781 | 2023 | 5 | AGU23022215532 | Proyecto de inversión | 1601274 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1601274.4, modificado:1623119.5(0) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO DE LA BUENA CALLE ADOLFO LOPEZ MATINEZ - 21230 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 21230 | 5 | 150 | 110 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1601274.4, modificado:1623119.5(0) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA LOPEZ MATINEZ INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO PABLO DEL BAÑO, 2040 EL BAÑO, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARDOR Y CALLE JUAN PABLO OVALLE, CALLE 6(0)) | 45048 | 45169 | 1,623,119.50 | 1,623,119.50 | 1,623,119.50 | 1,623,119.50 | 1,623,119.50 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-012-23, contratista:CONSTRUCTORA FABELÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1623119.5, importe_modificado:1623119.5(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 782 | 2023 | 5 | AGU23022215538 | Proyecto de inversión | 1476173 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1476173.72, modificado:1399381.8(6) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO INDUSTRIAL CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 21392 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 21392 | 5 | 86 | 82 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 198.0, meta_modificada:131.6(6)) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1476173.72, modificado:1399381.8(6) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA MAGISTERIAL, 2040 RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR FRANCISCO GULL, JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLES 5 DE MAYO EL TRAMO A REALIZAR DE LA CALLE 91, localidad:102, tel:22-1480138, tel:22-22658377) | 45048 | 45169 | 1,399,181.84 | 1,399,181.84 | 1,399,181.84 | 1,399,181.84 | 1,399,181.84 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-019-23, contratista:DE ARRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1599181.84, importe_modificado:1599181.84(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 783 | 2023 | 5 | AGU23022243846 | Proyecto de inversión | 12211736 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 12211736.25, modificado:12211736.25(138.51) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO DE LA BUENA CALLE ADOLFO LOPEZ MATINEZ - 21230 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Municipio de Rincón de Romos | 21240 | 5 | 60 | 60 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 622.66, meta_modificada:62.66(6)) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 12211736.25, modificado:12211736.25(138.51) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE JUGUERO PUEBLO PABLO ESCALERA, 2040 RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARADOR DEL GALLAN Y CALLE CANARIO LA CALLE JUGUERO DE ENCUENTRA/CALLE 2.66(0)) | 45111 | 45262 | 1,230,138.51 | 1,230,138.51 | 1,230,138.51 | 1,230,138.51 | 1,230,138.51 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-016-23 (Segunda Vuelta), contratista: DANIEL RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1210138.15, importe_modificado:1210138.15(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.66(6)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 784 | 2023 | 5 | AGU23022244159 | Proyecto de inversión | 3827075 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 3827075.47, modificado:346876.78(9) | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO DE LA BUENA CALLE ADOLFO LOPEZ MATINEZ - 21230 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 21977 | 5 | 48 | 42 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 93.6, meta_modificada:93.6(0)) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 3827075.47, modificado:346876.78(9) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA DIEGO ROMO DE VIVAR BARRO DE FONCA, 2040 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHARPATEPEC Y CALLE BARRO DE FONCA PRIVADA DIEGO ROMO DE VIVAR ENTRE LAS CALLES CUARENTENO Y BARRO DE FONCA/ENTRADA A LA LOCALIDAD DE VIVAR, localidad:102, tel:22-2261834) | 45119 | 45291 | 346,876.78 | 346,876.78 | 346,876.78 | 346,876.78 | 346,876.78 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-014-23, contratista:JULIO LOBATA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1033499.44, importe_modificado:1033499.44(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.6(0)) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 785 | 2023 | 5 | AGU23022217348 | Proyecto de inversión | 1706863 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1706863.41, modificado:1354912.524(91) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO MAGISTERIAL CALLE 5 DE MAYO 20780 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Municipio de Rincón de Romos | 30780 | 5 | 115 | 85 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 100.0, meta_modificada:10.0(0)) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1706863.41, modificado:1354912.524(91) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO/ENTRADA MAGISTERIAL, 2040 RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOCTOR FRANCISCO GULL, JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE EL TRAMO A REALIZAR DE LA CALLE 5 DE MAYO S/N, localidad:102, tel:22-1310962, tel:22-2261834) | 45040 | 45291 | 1,704,524.91 | 1,704,524.91 | 1,704,524.91 | 1,704,524.91 | 1,704,524.91 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-021-23, contratista:VGI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1704524.91, importe_modificado:1704524.91(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 786 | 2023 | 5 | AGU23022217383 | Proyecto de inversión | 1296765 | [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1296765.33, modificado:1297653.5(6) | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, ASSENTAMIENTO INDEPENDENCIA CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD - 20955 | Agoscalientes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 20955 | 5 | 105 | 95 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 250.0, meta_modificada:23.0(0)) [FI] (cód. recurso 23, rma 33, modif 1, prog_gm_4, tipo_recurso_FO) [APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES] monto 1296765.33, modificado:1297653.5(6) | [ge01] (csw_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL TRAMO A REALIZAR DE LA AV. UNIVERSIDAD DE INDEPENDENCIA S/N, localidad:102, tel:22-3151689, tel:22-2261834(0)) | 45040 | 45291 | 1,297,653.50 | 1,297,653.50 | 1,297,653.50 | 1,297,653.50 | 1,297,653.50 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-FADMUN-014-23, contratista:MATERIALES TRUFADOS DE CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1297653.5, importe_modificado:1297653.5(0)) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|-----|-----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|------------------|---|--|-------------------|
| 787 | 2023 | 5 | AGU230202217460 | Proyecto de inversión | 1596473.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 4, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1596473.0, modificado 80982 (82) | CONSTRUCCIÓN DE PARVATORIO EN BRINCON DE ROMOS LOCALIDAD ROMOS ASENTAMIENTO NOROCCIDENTAL CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANÓN, 13450 | Agapalescentes | Brinón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y Vialidades | Municipio de Brinón de Romos | 13450 | 5 | 35 | 35 | [meta1] (unidad_medida:Meta) meta:80982, meta_modificado:80982 | [p001] (con_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANÓN ESQ. MORELOS, 20440 MORELOS, ENTRE CALLE MIGUEL HERRERA Y CALLE ADRIANA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL TRAMPA A INTERVENIR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANÓN EL, lon: 102.3372048, lat: 22.71627143) | 45048 | 45201 | 899,882.62 | 899,882.62 | 899,882.62 | 899,882.62 | 899,882.62 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:MF-PASMIN-026-23, contravista:ESDRC DOSEDO E INNOVACION S.A. DE C.V., importe:MUNICIPIO DE BRINON DE ROMOS, monto:899882.62, importe_modificado:899882.62 | [meta1] (unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:800.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 788 | 2023 | 5 | AGU230202212541 | Proyecto de inversión | 133042.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 4, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 137042.0, modificado 128153.71 | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN LA CALLE TLACOPAN DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTES DEL MUNICIPIO DE COSO, ACS, modificado 128153.71 | Agapalescentes | Coso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coso | 92272 | 5 | 4 | 1 | [meta1] (unidad_medida:Cuadrados) meta:128153.71, meta_modificado:128153.71 | [p001] (con_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE TLACOPAN BEACHERA ZACATEQUILLAS, 20470 ZACATEQUILLAS, COMO PASAJEROS ENTRE CALLE CULIAPUAC Y CALLE PEREZTEL, CALLE FRENCH LA OBRA SE ENCUENTRA BRINDADA EN LA CALLE TLACOPAN ENTRE LAS CALLES CULIAPUAC PEREZTEL Y FRENCH, lon: 102.3093864, lat: 22.24832923) | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:MFASMIN-4007-2023, contravista:SAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., importe:MUNICIPIO DE COSO, ACS, monto:1021219.68, importe_modificado:1021219.68 | [meta1] (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | 108b1 (observación) DE AGRICULTORES EN ESTE LA RESERVA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA COMO LUGAR DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHA DE CONCLUSIÓN trimestre 5.0, usuario:tlacopan, fecha:2024-07-09) | 108c1 (observación) Modificar el primer link para que abra el contrato. Favor de asegurarse de la terminación del proyecto, trimestre 5.0, usuario:tlacopan, fecha:2024-07-09) | |
| 789 | 2023 | 5 | AGU2302022123990 | Proyecto de inversión | 37829.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 8, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 37829.0, modificado 4212647.04 | CONSTRUCCION DE 2 LABORATORIOS DE ANALISIS DE AGUAS EN EL CUARTO DE LA CIUDAD OLIVERA | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Universidad Autónoma de Agapalescentes | | 6 | 0 | 0 | [meta1] (unidad_medida:Aulas) meta:25000, meta_modificado:25000 | [p001] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES, CALLE UNIVERSITARIA, lon: 102.3146, lat: 21.91796) | 44927 | 45282 | 4,212,647.04 | 4,212,647.04 | 4,212,647.04 | 4,212,647.04 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:MFASMIN-4007-2023, contravista:SAGE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., importe:MUNICIPIO DE COSO, ACS, monto:1021219.68, importe_modificado:1021219.68 | [meta1] (unidad_medida:Aulas, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 790 | 2023 | 5 | AGU230202211707 | Adquisición | 3513007.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 11, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3513007.0, modificado 3481793.36 | EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA GUARNA DE AGUACALIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES 30203 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | PSDF-2023 | 5 | 10 | 23 | [meta1] (unidad_medida:Piezas) meta:30203, meta_modificado:30203 | [p001] (con_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Fraccionamiento Oriente 16 Fraccionamiento 0466 Oaxaca, CP 20190, lon: 102.297896, lat: 21.8778314) | 45017 | 45201 | 3,481,793.36 | 3,481,793.36 | 3,481,793.36 | 3,481,793.36 | [E01] (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:236/0203-LICITACION SEGION, contravista:COMERCIAL GRUPO S.A. DE C.V., importe:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:363480.0, importe_modificado:345480.0, cmo2 (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23/2023-LICITACION SEGION, contravista:EDUARDO FELPE ALONSO VARELA, comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:188729.72, importe_modificado:188729.72, cmo3 (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:332/2023-AG SECION, contravista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., importe:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:79320.00, importe_modificado:71620.00, cmo4 (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:343/2023-LICITACION SEGION, contravista:GISA HARDWARE, S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:743372.38, importe_modificado:743372.34, cmo5 (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:337/23, contravista:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., importe:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:91713.32, importe_modificado:91713.32 | [meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:39.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 791 | 2023 | 5 | AGU2302022126994 | Proyecto de inversión | 28942.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 4, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 28942.0, modificado 420000.00 | REHABILITACION DE REDE DE AGUA POTABLE CALLES DE SANJOSE ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA GUARNA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES 30203 | Agapalescentes | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romos | 30203 | 5 | 42 | 42 | [meta1] (unidad_medida:Meta) meta:160.15, meta_modificado:160.15 | [p001] (con_municipio:11, localidad:112, direccion:CALLES 5 DE MAYO INTERIOR EN ESQ. FRANCISCO SICO, 20358 POZO NEGRO A DOCECEDES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUACALIENTES ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE 5 DE MAYO EXT, lon: 102.2702008, lat: 21.9803519) | 45110 | 45199 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:PSDFM 007 016/2023, contravista:CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO CIVIL, comprobante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:835860.24, importe_modificado:863000.00 | [meta1] (unidad_medida:Metrica, avance:340.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 792 | 2023 | 5 | AGU2302022126996 | Proyecto de inversión | 686195.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 4, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 686195.0, modificado 600000.00 | REHABILITACION DE REDE DE AGUA POTABLE CALLE PARRAS ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANÓN CALLE FRANCISCO VILLA DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES 30243 | Agapalescentes | San Francisco de los Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romos | 30243 | 5 | 74 | 74 | [meta1] (unidad_medida:Meta) meta:345.00, meta_modificado:345.00 | [p001] (con_municipio:11, localidad:112, direccion:CALLE PARRAS INTERIOR EN COLONIA LA ESCONDIDA EL CAJON, 2039 LA ESCONDIDA EL CAJON, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUACALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PANÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ANTONIO FERRAZ LA OBRA SE UB, lon: 102.2368941, lat: 22.0364117) | 45110 | 45199 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:PSDFM 017/2023, contravista:CONSTRUCIONES Y MANTENIMIENTO CIVIL, comprobante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:674227.7, importe_modificado:600000.00 | [meta1] (unidad_medida:Metrica, avance:345.7) | Terminado | Validado avances | 108b1 (observación) En la presente obra observo errores, comprobante de metas programadas, trimestre 5.0, usuario:tlacopan, fecha:2024-07-09) | Sin observaciones | |
| 793 | 2023 | 5 | AGU2302022125038 | Proyecto de inversión | 3223224.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 36, modalidad 1, prog_gm 74, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1284880.00, modificado 1344000.00, cmo2 (t)po_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2077810.0, modificado 1844630.00 | AMPLIACION DE REDE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE LA GUARNA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES 30203 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agapalescentes | AGU-0089-23 | 5 | 258 | 263 | [meta1] (unidad_medida:Metrica) meta:1313.0, meta_modificado:1313.0 | [p001] (con_municipio:11, localidad:16, direccion:lon: 102.2926265, lat: 22.015161) | 45122 | 45212 | 2,861,178.89 | 2,861,178.89 | 2,861,178.89 | 2,861,178.89 | [E01] (t)po_obra:Obras, numero_contrato:NAGUA-DLA-OPF-011-2023, contravista:SAGE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., importe:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:3072260.00, importe_modificado:3072260.00 | [meta1] (unidad_medida:Metrica, avance:1139.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 108c1 (observación) La cifra del modificado es de 4,884,148.12 la cifra del modificado al pagado debe ser la misma, trimestre 5.0, usuario:tlacopan, fecha:2024-07-12) | |
| 794 | 2023 | 5 | AGU230202214834 | Acción | 2077.0 | [P1] (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm 4, tpo_recursos PD PALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2077.0, modificado 184.633 | ADQUISICION DE MAPAS 20734 | Agapalescentes | Calitlán | PRODM | | Municipio de Calitlán | 20734 | 6 | 0 | 0 | [meta1] (unidad_medida:Cuadrados) meta:1.0, meta_modificado:1.0 | [p001] (con_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL QUE SE PROMUEVE EL PROYECTO DE OBRA EN LA CARRETERA FEDERAL, lon: 102.348907) | 45130 | 45231 | 18,414.23 | 18,414.23 | 18,414.23 | 18,414.23 | [E01] (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-22-2023, contravista:GRUPO MOLINA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALVALIJO, monto:857873.28, importe_modificado:867475.38) | [meta1] (unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|-------|--------|--------|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 795 | 2023 | 5 | AGU20202218537 | Acción | 1908 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:33060, modificado:18537.80)</p> <p>INDICACION DE INCENTIVO CON IMPORTE: 3752</p> | Aguaclerentes | Calahorra | PRODOM | Municipio de Calahorra | 20792 | N | 0 | 0 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO QUE ES PROMETIENDO LA CARRERA MUNICIPAL, longitud:718752, lat:21.846907)</p> | 4130 | 4539 | 5,850.99 | 5,850.99 | 5,850.99 | 5,850.99 | 5,850.99 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cobertura, numero_contorno:5FA-ACCUSOCOR-2023, contratista:GRUPO MOLSON SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALAHORRA, monto:57373.28, importe_modificado:57373.28)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 796 | 2023 | 5 | AGU20202218480 | Proyecto de inversión | 134957.2 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:134957.2, modificado:128476.44)</p> <p>REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVILEGIADA, CALAHORRA, COLONIA COLONIA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | Calahorra | Agua y saneamiento | Municipio de Calahorra | 71179 | S | 44 | 36 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:47.58, meta_modificada:47.58]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:3, localidad:20, direccion:PRIVILEGIADA LIMON INTERIOR DE MANCHERA COLOMBOS, 20814 COLONIAS, CALAHORRA AGUACALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y PRIVILEGIADA BARRANCO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIVILEGIADA LIMON ENTRE LA CALLE OLIVOS Y LA PRIVILEGIADA BARRANCO OBRA DE LA OBRA, longitud:4000000, lat:21.88374894)</p> | 4514 | 4516 | 128,436.64 | 128,436.64 | 128,436.64 | 128,436.64 | 128,436.64 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:SOP-FASMUN-23-022, contratista:CONSTRUCTORA DISPO, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALAHORRA, monto:128436.64, importe_modificado:128436.64)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:07.28] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 797 | 2023 | 5 | AGU20202219400 | Proyecto de inversión | 3060000.00 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:3060000.00, modificado:3060000.00)</p> <p>REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVILEGIADA, CALAHORRA, COLONIA COLONIA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | Aguaclerentes | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Municipio de Aguaclerentes | 181371 | S | 1500 | 1200 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:47.58, meta_modificada:47.58]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL SANTIAGO ALVARADO COLONIA INSURGENTES, 20357 AGUACALIENTES, AGUACALIENTES ENTRE CALLE BELLA Y CALLE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL LOS ANJOS LA CANCHA ESTARA UBICADA DENTRO DE MANEJO 2022 UBICADO EN LA CAL, longitud:30992228, lat:21.84934641)</p> | 45160 | 45360 | 3,060,000.01 | 3,060,000.01 | 3,060,000.01 | 3,060,000.01 | 3,060,000.01 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FASMUN-0506-2023, contratista:DRAPHER PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO AGUACALIENTES, monto:284762.48, importe_modificado:306000.02)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:4792.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 798 | 2023 | 5 | AGU20202213532 | Adquisición | 784584.6 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:5, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:784584.6, modificado:784584.6)</p> <p>Adquisición de buses</p> | Aguaclerentes | Aguaclerentes | Programa de inversión de Adquisiciones | Municipio de Aguaclerentes | 30 | S | 484034 | 440451 | <p>[meta]: [unidad_medida:Meta toneladas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:Shawnee Garage Ln Colonia Prino Ventosa, Aguaclerentes, Ag, longitud:31234, lat:21.908713)</p> | 44927 | 45291 | 7,862,997.16 | 7,862,997.16 | 7,862,997.16 | 7,862,997.16 | 7,862,997.16 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FASMUN-0506-2023, contratista:DRAPHER PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO AGUACALIENTES, monto:284762.48, importe_modificado:306000.02)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta toneladas, avance:3.0] | Terminado | Validado avances | [f01]: (Observación Favor de agregar el contrato de la adquisición, trimestre:5.0, usuario:baobhospigae, fecha:2024-07-03), [f02]: (Observación Favor de agregar las imágenes de la adquisición, trimestre:5.0, usuario:baobhospigae, fecha:2024-07-11) | Sin observaciones | |
| 799 | 2023 | 5 | AGU20202213567 | Adquisición | 776200.0 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:5, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:776200.0, modificado:775780.48)</p> <p>Fortalecimiento de parque vehicular de bomberos de protobombas de ataque rápido</p> | Aguaclerentes | Aguaclerentes | Programa de inversión de Adquisiciones | Municipio de Aguaclerentes | 32 | S | 489517 | 442073 | <p>[meta]: [unidad_medida:Meta toneladas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:1, localidad:1, direccion:Ca Calle Bellosa y Calle Dominguete, Aguaclerentes, Ag, longitud:29636, lat:21.879707)</p> | 44927 | 45291 | 7,757,880.48 | 7,757,880.48 | 7,757,880.48 | 7,757,880.48 | 7,757,880.48 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FASMUN-0506-2023, contratista:DRAPHER PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO AGUACALIENTES, monto:284762.48, importe_modificado:306000.02)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta toneladas, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | [f01]: (Observación Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, trimestre:5.0, usuario:baobhospigae, fecha:2024-07-03), [f02]: (Observación Favor de adjuntar imágenes de la adquisición, trimestre:5.0, usuario:baobhospigae, fecha:2024-07-11) | Sin observaciones | |
| 800 | 2023 | 5 | AGU20202227737 | Proyecto de inversión | 450509.5 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:450509.5, modificado:413199.50)</p> <p>REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVILEGIADA, CALAHORRA, COLONIA COLONIA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | San Francisco de los Rios | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Municipio de San Francisco de los Rios | 107342 | S | 12 | 12 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE CONERCIÓN ENTRE LA CALLE REDUCCION MERCADANA SUR Y CALLE EN PUERTO DE LA VIBRIN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES, longitud:107342, lat:21.95598067)</p> | 45110 | 45290 | 431,191.50 | 431,191.50 | 431,191.50 | 431,191.50 | 431,191.50 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FASMUN-027-028/2023, contratista:ECCRETRACCIONES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:89542.11, importe_modificado:89542.11)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:174.0] | Terminado | Validado avances | [f01]: (Observación Es la presente obra obliavo fotos, con fotos de las pruebas programadas, trimestre:5.0, usuario:danierhdez, fecha:2024-07-08) | Sin observaciones | |
| 801 | 2023 | 5 | AGU20202218298 | Proyecto de inversión | 1133110.0 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1133110.0, modificado:993706.99)</p> <p>REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE FIBRA OPTICA EN CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | 344845 | S | 6 | 7 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:93.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTEZ COLONIA VISTA HERBOSA, 20803 EL CERRITO, CIDO AGUACALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE JONACON ALDEA LA OBRA SE LEVANTA A CABO AL PONERSE DE LA CARRERA MUNICIPAL DE CIDO EL ACCESO, longitud:30526174, lat:23.36223923)</p> | 45152 | 45211 | 993,708.99 | 993,708.99 | 993,708.99 | 993,708.99 | 993,708.99 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FAISE-00022-013-21, contratista:CONCRETO BOMBA DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1127538.78, importe_modificado:1127538.78)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:93.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 802 | 2023 | 5 | AGU20202210255 | Proyecto de inversión | 692282.40 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:692282.40, modificado:692847.40)</p> <p>CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | Patibón de Atarje | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Patibón de Atarje | 35392 | S | 239 | 186 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:6, localidad:121, direccion:CALLE JOSE MEDINA ESPARDA COLONIA EL MEDIZQUITO, JONES EL MEDIZQUITO (COLONIA) MEDINA ESPARDA ENTRE CALLE AGUILAR Y EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MEDINA ESPARDA EN FRENTE DEL CENTRO, longitud:222227332, lat:22.07745108)</p> | 45257 | 45291 | 692,882.40 | 692,882.40 | 692,882.40 | 692,882.40 | 692,882.40 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:FPM-004/0203-004, contratista:URCDMA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE HIDALGO, monto:692882.40, importe_modificado:692882.40)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:45.12] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 803 | 2023 | 5 | AGU20202219920 | Proyecto de inversión | 1734484.00 | <p>[f1]: (códv_recurso:20 23_ramo:33, modalidat:1, prog_gm:4, tpo_recurso:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1734484.00, modificado:174944.80)</p> <p>REHABILITACION DE OBRAS DE PAVIMENTO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA, CALAHORRA</p> | Aguaclerentes | Blindón de Ramos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Municipio de Blindón de Ramos | 347195 | S | 88 | 80 | <p>[meta]: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:26.0]</p> <p>[f01]: (códv_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD EN LAZARON PABELLON DE HIDALGO CENTRO, 20437 PABELLON DE HIDALGO, PABELLON DE HIDALGO, PABELLON DE HIDALGO AGUACALIENTES ENTRE CALLE CAVALLO Y PRIVILEGIADA LIBERTAD, CALLE JOSE SANTOS OLLA EL TRAYADO DE LA CALLE LIBERTAD EN FUENCENTRA ENTRE LA CALLE, longitud:34318974, lat:22.1761284)</p> | 45261 | 45291 | 1,769,722.67 | 1,769,722.67 | 1,769,722.67 | 1,769,722.67 | 1,769,722.67 | <p>[f04]: (tpo_obra:Cbra, numero_contorno:HE-FASMUN-032-23, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARDA, comprobante:MUNICIPIO DE BLINDON DE RAMOS, monto:170373.65, importe_modificado:1769722.67)</p> | [meta]: [unidad_medida:Meta metros cúbicos, avance:26.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|-------|---|---|---------------|------------------------|---|-----------|---|------------------|---|-----|-----|--|---|------|------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|--|-------------------|
| 812 | 2021 | 5 | AGU20202217348 | Proyecto de inversión | 1000 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000, modificado:8711 34)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ZONA DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - TACAY | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 18427 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI JOSÉ MARTÍNEZ VALDEZ 124 INTERIOR EN COLONIA LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MAR BOCANERA Y CALLE JOSÉ CARULLO, CALLE MUELER, AVANZO EL PROYECTO DE MEDICINA, lon: -103.825548, lat: 21.853458)] | 4166 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado (m), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 813 | 2021 | 5 | AGU20202217352 | Proyecto de inversión | 16580 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000, modificado:156 144)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA FRIENTRACA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS - 13389 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 13389 | 5 | 3 | 1 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI HACIENDA SANTORAL 109 114 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS, 2020 LA SANTA LINDA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE AGUASCALIENTES EN LA CALLE LAS PRESAS Y CALLE AGUASCALIENTES EN LA CALLE HACIENDA SANTORAL 109 EL PROYECTO, lon: -102.266487, lat: 21.805731)] | 4166 | 4539 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado (m), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 814 | 2021 | 5 | AGU20202217355 | Proyecto de inversión | 1000 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000, modificado:8711 34)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARCO, COLONIA LOS ARROYITOS | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 13703 | 5 | 2 | 3 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLI LUCIO DE LUNA 212 INTERIOR EN COLONIA LOS ARROYITOS, 2020 JOSÉ MARÍA, JOSÉ MARÍA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUANAJALES Y BAYON Y CALLE ARROYO DE LOS CUERNALES, ALEJANDRO DE LA CRUZ EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE, lon: -103.38824, lat: 21.907426)] | 4138 | 4539 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-IFE-AMV-15-2021, contravista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES NOVA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:158487.5, importe_modificado:158487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado (m), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 815 | 2021 | 5 | AGU20202219359 | Proyecto de inversión | 70972 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709725.0, modificado:8059 6322)] | Rehabilitación, sustitución y equipamiento de Unidades Médicas en el Estado - | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Secretaría de Obras Públicas | FAFE: 2023/23 | 5 | 184 | 560 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:10 155)] | [ep01: (ow_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLI LUCIO DE LUNA 212 INTERIOR EN COLONIA LOS ARROYITOS, lon: -102.788137, lat: 21.7297959)] | 4500 | 4510 | 805,963.72 | 805,963.72 | 805,963.72 | 805,963.72 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:FAFE 22023-016-21, contravista:REHABILITACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:70858.26, importe_modificado:80427.36)] | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:193.51)] | Terminado | Validado avances | [E01: (observación:NCMBR de LA DBA, Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado, "Comité de Salud Pública de Arriba", Inventario de Unidades Médicas, fecha:2024-05-24)] | Sin observaciones |
| 816 | 2021 | 5 | AGU20202217170 | Proyecto de inversión | 93676 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9367610, modificado:8235 6436)] | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE CURSOS CONTRA EL LANCAMIENTO | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-0001-20-2021 | 5 | 17 | 11 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:10, localidad:38, direccion:CALLI DE AGUA DE LOS RIOS, EL LLANO, AGS, lon: -102.912612, lat: 21.96280715)] | 4520 | 4588 | 823,381.55 | 823,381.55 | 823,381.55 | 823,381.55 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:FAM-0001-20-2021, contravista:MACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HEDUCOLAS S.A. C.V., convocante:IFEA, monto:912629.07, importe_modificado:812629.07)] | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 817 | 2021 | 5 | AGU20202214515 | Proyecto de inversión | 12200 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000, modificado:1087 1986)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE GUARDO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE VILLAS DE DON ANTONIO - 87772 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 87772 | 5 | 4 | 3 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI DON ANTONIO RICALDES FLORES 163 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE DON ANTONIO, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLAS RICALDES Y CALLE VILLA DE BELLA, CALLE ANTONIO PERRANES, EL PROYECTO, lon: -102.213167, lat: 21.926125)] | 4138 | 4539 | 106,719.86 | 106,719.86 | 106,719.86 | 106,719.86 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-11-2021, contravista:LUX DENTRO RODRIGUEZ RIVACORSA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:145381.27, importe_modificado:145381.27)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado (m), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 818 | 2021 | 5 | AGU20202214498 | Proyecto de inversión | 3300 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000, modificado:279 889)] | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN PERIFERIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 87254 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 87254 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [ep01: (ow_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLI LOS SAUCES 103 INTERIOR EN PUEBLO SAN ANTONIO, 2020 SAN ANTONIO, PERIFERIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BARRIO Y CALLE ALAMOS, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE TEPICOLAPA EN, lon: -102.210897, lat: 22.220911)] | 4138 | 4539 | 27,790.89 | 27,790.89 | 27,790.89 | 27,790.89 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-11-2021, contravista:CONY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:148019.73, importe_modificado:148019.73)] | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:1.2)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 819 | 2021 | 5 | AGU20202214313 | Proyecto de inversión | 3500 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000, modificado:139 193)] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍASE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO O VALLE DE LOS ANTONIO - 75218 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 75218 | 5 | 3 | 4 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:16.0, meta_modificado:16.0)] | [ep01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI RECENTO CICLOA SOL 42 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CAJAL, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRAL Y CALLE PARRAL, BARRIO BOYRAGA Y CALLE GUANAJALES, CALLE SALVADOR RAMIREZ MARTÍNEZ DEL CAMPO EL PE, lon: -102.231054, lat: 21.894941)] | 4138 | 4539 | 31,951.93 | 31,951.93 | 31,951.93 | 31,951.93 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-14-2021, contravista:ROBERTO SILVA ANDRÉS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:198113.57, importe_modificado:1498113.57)] | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:16.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 820 | 2021 | 5 | AGU20202214296 | Proyecto de inversión | 6600 | [FI: (Sicr_recursos20 21_ramo33_modidad1: (pjm_gm3: (tpe_recursos (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000, modificado:1979 578)] | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA - 74621 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 74621 | 5 | 7 | 5 | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, meta:2.4, meta_modificado:2.4)] | [ep01: (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLI ALBERTO VEGA UTEVA 204 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUANAJALES PERALTA GARCÍA, 0219 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRAL Y CALLE PARRAL, CALLE AVENTURADO DE LA FOMBE TORRES Y CALLE HONORIO MARRA, CALLE ISABEL BRENNEZ D, lon: -102.231049, lat: 21.866967)] | 4138 | 4539 | 52,799.78 | 52,799.78 | 52,799.78 | 52,799.78 | [E01: (tpe_obra:Otra, numero_contrato:VOSP-RE-AMV-14-2021, contravista:ROBERTO SILVA ANDRÉS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:198113.57, importe_modificado:1498113.57)] | [meta: (unidad_medida:Medio Cuadrado, avance:2.4)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|---------------|---------------------------|---|-------------------------|--|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|---|
| 821 | 2021 | 5 | AGU20202214213 | Proyecto de inversión | 33000 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:3, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:33000, modificado:2020-5-78)] | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE PROGRESO - FOTON | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 69789 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Meta, meta:1.2, meta_modificado:1.2)] | [R01: (código_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL CORNEJO MUNICIPIO INTERIOR DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BARRERA CRUZ Y CALLE SONDINA PROGRESO, CALLE CALAMAR CARRETERA EL PROYECTO DE MEDICAMENTO SE L, lon:102.261118, lat:21.9087043)] | 45138 | 45138 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:Y00R-RE-ANM-13-2023, contratista:LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVACABRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:33338.37, importe_modificado:3415381.27)] | [meta: (unidad_medida:Metricas, avance:1.2)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 822 | 2021 | 5 | AGU20202214277 | Proyecto de inversión | 105000 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:3, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:105000, modificado:3612-6-83)] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PROYECTO DE PROGRESO | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 73635 | 5 | 8 | 1 | [meta: (unidad_medida:Meta, meta:48.0, meta_modificado:48.0)] | [R01: (código_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROCESO DE LA ENSEÑANZA Y CATEDRATICOS INTERIOR SIN PROYECTO DE MEDICAMENTO JOSE GUADALUPE PERALTA GARCIA, 2038, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAROLINA DE ALBA Y CALLE SAUCUNOR AGUILERA PARRILA, CALLE 5, lon:102.239364, lat:21.8715123)] | 45138 | 45138 | 96,326.65 | 96,326.65 | 96,326.65 | 96,326.65 | 96,326.65 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:Y00R-RE-ANM-14-2023, contratista:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:108823.57, importe_modificado:1498113.57)] | [meta: (unidad_medida:Metricas, avance:48.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 823 | 2021 | 5 | AGU20202215231 | Proyecto de inversión | 137042 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:137042, modificado:1261-5-73)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMITORIO EN LA CALLE MARIANO ANTONIO BARRERERA CRUZ COMANDO DE ARMA, COSO, LOS-3948 | Agascalientes | Ciudad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coso | 89488 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cui, meta:1.6, meta_modificado:1.6)] | [R01: (código_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE MANCO ANTONIO BARRERERA CRUZ BARRERERA SOLIDARIO DE ARMA, 3470 SOLIDARIO DE ARMA, COSO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SEPTEMBRE Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE MARIANO ANTONIO 846, lon:102.3067081, lat:22.430756877)] | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:WFSADMUR-4007-2023, contratista:SAJSE CONTRATACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MANIPIO DE COSO, AGL, monto:1025229.68, importe_modificado:1025229.68)] | [meta: (unidad_medida:Cuentas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [R01: (observación de auditoría:ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTADA, ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSIÓN, tematica:5.0, usuario:JHansotero, fecha:2024-07-03)] |
| 824 | 2021 | 5 | AGU20202218983 | Proyecto de inversión | 137042 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:137042, modificado:1261-5-73)] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMITORIO EN LA CALLE TENDUCHI LA COMANDANTE DE ZACATEQUIJALAS, COSO, AGL, LOS4 | Agascalientes | Ciudad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coso | 33043 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cui, meta:1.6, meta_modificado:1.6)] | [R01: (código_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE TENDUCHI PUBLICO ZACATEQUIJALAS, 2040 ZACATEQUIJALAS, COSO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE UNAMA Y CALLE ARAZDUTL, CALLE ARAZDUTL, CALLE TENDUCHI EN LA CALLE TENDUCHI ENTRE LAS CALLES UNAMA, ARAZDUTL Y TENDUCHI, lon:102.30984027, lat:22.430756877)] | 45160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:WFSADMUR-4007-2023, contratista:SAJSE CONTRATACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MANIPIO DE COSO, AGL, monto:1025229.68, importe_modificado:1025229.68)] | [meta: (unidad_medida:Cuentas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [R01: (observación de auditoría:ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTADA, ASI COMO USAS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSIÓN, tematica:5.0, usuario:JHansotero, fecha:2024-07-10)] |
| 825 | 2021 | 5 | AGU202022161362 | Proyecto de inversión | 34942.82 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:34942.82, modificado:3494-2-13)] | EQUIPAMIENTO DE CALZADON EN COLONIA SACACOSI GOMES SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 231433 | Agascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 231433 | 5 | 17 | 12 | [meta: (unidad_medida:Cui, meta:6.6, meta_modificado:6.6)] | [R01: (código_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO PONCE DE LEON INTERIOR EN COLONIA SACACOSI GOMES SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 231433 ENTRE CALLE C. FARDO, CALLE MONTE, CALLE RODRIGO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:102.25383734, lat:21.97661031)] | 45200 | 45291 | 34,942.81 | 34,942.81 | 34,942.81 | 34,942.81 | 34,942.81 | [R01: (código_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FADMUR-09672023, contratista:ERASOLAR AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MANIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:382376.84, importe_modificado:382376.84)] | [meta: (unidad_medida:Calentados, avance:6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 826 | 2021 | 5 | AGU202022161017 | Proyecto de inversión | 46590.1 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:46590.1, modificado:4659-01-13)] | EQUIPAMIENTO DE CALZADON EN LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 239913 | Agascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romo | 239913 | 5 | 24 | 20 | [meta: (unidad_medida:Cui, meta:8.0, meta_modificado:8.0)] | [R01: (código_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 311 INTERIOR EN LOCALIDAD LA CONCEPCION, 20355 LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:102.29928471, lat:22.0324246)] | 45200 | 45291 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | 46,590.15 | [R01: (código_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FADMUR-09672023, contratista:ERASOLAR AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MANIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:582376.84, importe_modificado:582376.84)] | [meta: (unidad_medida:Calentados, avance:8.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 827 | 2021 | 5 | AGU20202217024 | Proyecto de inversión | 1778828.16 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1778828.16, modificado:169-625-46)] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARDERIAS Y BANDERINAS CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 20346 | Agascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de San Francisco de los Romo | 102644 | 5 | 22 | 22 | [meta: (unidad_medida:Meta, meta:149.82, meta_modificado:149.82)] | [R01: (código_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR EN COLONIA 28 DE ABRIL, 2034 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 22 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:102.29521374, lat:22.09541447)] | 45110 | 45199 | 1,689,625.46 | 1,689,625.46 | 1,689,625.46 | 1,689,625.46 | 1,689,625.46 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:FSMUN 018/2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V., convocante:MANIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:174008.34, importe_modificado:1693825.46)] | [meta: (unidad_medida:Metricas, avance:149.83)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [R01: (observación de auditoría:En la presente obra observo faltantes, cumpliendo las metas programadas, tematica:5.0, usuario:JHansotero, fecha:2024-07-08)] |
| 828 | 2021 | 5 | AGU202022152693 | Proyecto de inversión | 295140.4 | [R1: (código_recurso:20, ramo:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:295140.4, modificado:290-71-20)] | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 20346 | Agascalientes | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Romo | 94591 | 5 | 22 | 22 | [meta: (unidad_medida:Meta, meta:98.92, meta_modificado:98.92)] | [R01: (código_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR EN COLONIA 28 DE ABRIL, 2034 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 22 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:102.29520263, lat:22.09540429)] | 45110 | 45199 | 290,671.28 | 290,671.28 | 290,671.28 | 290,671.28 | 290,671.28 | [R01: (código_obra:obra, numero_contrato:FSMUN 001 009/2023, contratista:AMBIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MANIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:142481.09, importe_modificado:134872.33)] | [meta: (unidad_medida:Metricas, avance:121.2)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [R01: (observación de auditoría:La presente obra llegó al monto de contrato, no se requirió la ampliación en monto, tematica:5.0, usuario:JHansotero, fecha:2024-07-08, observación de auditoría:En la presente obra llegó al monto de contrato, no se requirió la ampliación en monto 20, tematica:5.0, usuario:JHansotero, fecha:2024-07-08)] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|--------------|----------------------|---|-----------|-----------------------|--------|---|----|----|--|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 829 | 2023 | 5 | AGU230402309054 | Proyecto de inversión | 17999.95 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:17999.95, modificado:1799 9.95] | REDONDA A LA PUERTEA COSTERNA LA SUDADERA - 388051 | Apasculantes | Población de Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Atarjea | 388051 | 5 | 11 | 14 | [meta: (unidad_medida:Pie al metro), meta:5.0, meta_modificado:5.0] | [g)01: (ow_municipio:6, localidad:32, d)reccion:MANCHERA LA HUADAZERA, 2065 LOS PUEBLOS (MUNDO), PABELLON DE ATARJEA AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE COSTERNA DE AGUASCALIENTES SA DE CV, COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA HUADAZERA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ATARJEA A04, lon: -102.2939584, lat: 19.10033311) | 45268 | 45291 | 17,999.95 | 17,999.95 | 17,999.95 | 17,999.95 | 17,999.95 | [t)01: (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AFI-30-2023, convocatoria:COMUNIDAD COOPERATIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ATARJEA, monto:91995.41, importe_modificado:91995.41) | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:0.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 830 | 2023 | 5 | AGU230402309540 | Proyecto de inversión | 18130.00 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:18130.0, modificado:1813 0.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD PRESA DE LOS SERNA - 332555 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 332555 | 5 | 12 | 14 | [meta: (unidad_medida:Pie al metro), meta:7.0, meta_modificado:7.0] | [g)01: (ow_municipio:5, localidad:09, d)reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVION 218 O RENTERO O O RENTERO PRESA DE LOS SERNA, 2084 PRESA DE LOS SERNA CALLELOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PAZCO ENCON SERNA, CALLE VICENTE GUERRERO DE NOTAGANAN Y COSTE, lon: -102.83973771, lat:21.80476492] | 45261 | 45291 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | [t)01: (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, convocatoria:BRIGADA DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:7.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 831 | 2023 | 5 | AGU230402309560 | Proyecto de inversión | 23164.30 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:23164.30, modificado:2316 4.30] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD JALISCO DE ARMA - 332643 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 332643 | 5 | 13 | 13 | [meta: (unidad_medida:Pie al metro), meta:7.0, meta_modificado:7.0] | [g)01: (ow_municipio:3, localidad:32, d)reccion:CALLE SAN JOSE DE SIENCA 212 RENTERO O O RANCHERA JALISCO DE ARMA, 2086 JALISCO DE ARMA, CALLELOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ASIENTOS, CALLE CALVILLO DE NOTAGANAN Y COSTERNA 1 EN LA CALLE AGUASC, lon: -102.7801576, lat:21.77425159) | 45261 | 45291 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | [t)01: (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, convocatoria:BRIGADA DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0] | [meta: (unidad_medida:Pasos, avance:0.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 832 | 2023 | 5 | AGU230402308824 | Proyecto de inversión | 9986.56 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:9986.56, modificado:9986 56] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JALISCO DE ARMA - 209091 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 209091 | 5 | 9 | 5 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:295.0, meta_modificado:15 0.0] | [g)01: (ow_municipio:9, localidad:32, d)reccion:CALLE BENITO JUAREZ LOS RENTERO O RANCHERA JALISCO DE ARMA, CALLELOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REHABILITACION 5, TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE JALISCO DE ARMA, lon: -102.83060915, lat:21.77003082] | 45257 | 45291 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | 9,986.56 | [t)01: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-18-2023, convocatoria:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:99865.6, importe_modificado:99865.6] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 833 | 2023 | 5 | AGU230402308823 | Proyecto de inversión | 5991.93 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:5991.93, modificado:5991 93] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS PATOS - 390132 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 390132 | 5 | 4 | 3 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:116.0, meta_modificado:11 4.0] | [g)01: (ow_municipio:9, localidad:04, d)reccion:CALLE INDEPENDENCIA 601 RENTERO O RANCHERA LOS PATOS, 2070 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIA MORELOS, SE REHABILITARAN 3 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS, lon: -102.74999312, lat:21.80330913) | 45257 | 45291 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | [t)01: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-18-2023, convocatoria:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:99865.6, importe_modificado:99865.6] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 834 | 2023 | 5 | AGU230402309342 | Proyecto de inversión | 385568.04 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:385568.0, modificado:3855 68.04] | FORM GAS DE CONSTRUCCION DE ALUMINIO, TELEMANOJILLERAT O, GUADALUPE DE ATLAS - 322138 | Apasculantes | Azuay | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Municipio de Azuay | 322138 | 5 | 24 | 23 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:1.0, meta_modificado:1.0] | [g)01: (ow_municipio:2, localidad:32, d)reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA MANCHERA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA ESTA LABERADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL, lon: -102.8101392, lat:21.26265982] | 45190 | 45268 | 385,568.04 | 385,568.04 | 385,568.04 | 385,568.04 | 385,568.04 | [t)01: (t)po_obra:Administración directa, numero_contrato:SA-SEDES0-137046, convocatoria:COMERCIALIZADORA DE ASIENTOS, monto:385568.04, importe_modificado:385568.04) | [meta: (unidad_medida:Aula, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 835 | 2023 | 5 | AGU230402309602 | Proyecto de inversión | 15114.80 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:15114.8, modificado:1511 4.8] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA MANDLEY - 261739 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 261739 | 5 | 5 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentadores), meta:2.0, meta_modificado:2.0] | [g)01: (ow_municipio:9, localidad:42, d)reccion:CALLE LIBERTAD 301 O RENTERO O RANCHERA EL MANDLEY, 20812 EL MANDLEY, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD, SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MANDLEY DE, lon: -102.63672945, lat:21.90226895] | 45257 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [t)01: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, convocatoria:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2] | [meta: (unidad_medida:Calentado (s), avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 836 | 2023 | 5 | AGU230402308632 | Proyecto de inversión | 30229.60 | [FI: (c)ub_recurso:20 23_ramo:33, mod)ad)el, prog_gm)4, tpo_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:30229.6, modificado:3022 9.6] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE LOS LOPEZ - 302189 | Apasculantes | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 302189 | 5 | 8 | 7 | [meta: (unidad_medida:Calentadores), meta:4.0, meta_modificado:4.0] | [g)01: (ow_municipio:3, localidad:38A, d)reccion:CALLE VISTAS DEL SOL 155 O RENTERO O RANCHERA EL LLANO DE LOS LOPEZ, EL LLANO DE LOS LOPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BELLA VISTA, SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE, lon: -102.83797151, lat:21.87038426) | 45257 | 45291 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | 30,229.60 | [t)01: (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, convocatoria:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2] | [meta: (unidad_medida:Calentado (s), avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|-------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|-----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| 837 | 2023 | 5 | AGU230402311775 | Proyecto de inversión | 162000 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000, modificado:162000) | MEUBRA A LA VIVIENDA ECOLÓGICA COLONIA EL MEDZOTE | Apasculares | Pueblo de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pueblo de Arriaga | 399413 | 5 | 8 | 9 | (meta: (unidad_medida:Estadística, meta:4.0, meta_modificada:4.0)) | (g001: (ow_municipio:6, localidad:185, direcciones:COLONIA EL MEDZOTE, 2008 EL MEDZOTE ECOLÓGICO) PABELLON DE ANTENA AGUACALIENTES ENTRE T- EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD COLONIA EL MEDZOTE DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTENAS A.O.S, lno:102.27232314, lno:102.27232314, lno:22.07803731)) | 45268 | 45293 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | (t001: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2023, contratista:IRA SOLAR DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTENAS, monto:52600.0, importe_modificado:52600.0)) | (meta: (unidad_medida:Estadística), avance:4.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 838 | 2023 | 5 | AGU230402280675 | Proyecto de inversión | 539218 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539218, modificado:539218) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS - 452922 | Apasculares | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 262352 | 5 | 12 | 13 | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:83, direcciones:CALLE GUAYARDO 204 INTERIOR SN BANCHEA SAN NICOLAS, 20833 SAN NICOLAS, ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE AMARDO NERVO, SE INSTALARAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 1 C. GUAYARDO 1 C. FA, lno:102.0584984, lno:21.85475888)) | 45257 | 45293 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | 52,901.80 | (t001: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)) | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:7.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 839 | 2023 | 5 | AGU230402288488 | Proyecto de inversión | 179758 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179758, modificado:179758) | REHABILITACION DE TERCIO PRIME EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS - 45094 | Apasculares | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 30454 | 5 | 17 | 11 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:74, direcciones:CALLE ALAMO 1 INTERIOR SN BANCHEA LA RINCONADA, 20820 LA RINCONADA, CALVILLO AGUACALIENTES ENTRE CALLE FREYRO Y FRONDA NOGALES, SE REHABILITARAN 3 TECHOS EN LAS OFERTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA DEL MUNICIPIO, lno:102.789382, lno:21.78738733)) | 45257 | 45293 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | (t001: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDESO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocatoria:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 840 | 2023 | 5 | AGU230402288605 | Proyecto de inversión | 39973 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39973, modificado:39973) | REHABILITACION DE TERCIO PRIME EN LA LOCALIDAD DE TERRENO DEL REFUGIO - 30084 | Apasculares | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 30084 | 5 | 1 | 2 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:96, direcciones:CALLE ENCINO SUR 103 INTERIOR O BANCHEA EL TERRENO DEL REFUGIO, 20820 EL TERRENO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUACALIENTES ENTRE CALLE ORIENTE Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CUADRA DE LA IGLESIA, lno:102.8441391, lno:21.8800004)) | 45239 | 45293 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | (t001: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDESO-18-2023, contratista:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocatoria:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 841 | 2023 | 5 | AGU230402303388 | Proyecto de inversión | 209324.3 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209324.3, modificado:209324.3) | AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LA COLONIA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TERPEZA - 23060 | Apasculares | Terpezá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Terpezá | 32309 | 5 | 30 | 20 | (meta: (unidad_medida:Plata Al metro:0.0, meta_modificada:2.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:1, direcciones:CALLE ESPERIDON MARMOLEJO Y PLATA FREYRO SAN RAFAEL, 20813 TERPEZA, TERPEZA AGUACALIENTES ENTRE CALLE CANATE Y CALLE COBRE, LA OBRA DE ELECTRICIFICACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES DE ESPERIDON MARMOLEJO Y PLATA DE LA lno:102.22735550, lno:22.22735550)) | 45240 | 45280 | 209,324.36 | 209,324.36 | 209,324.36 | 209,324.36 | 209,324.36 | (t001: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-REG-003-ADM-2023-013-013-015, contratista:METECOS NEGOS MEDRANO LEGUIA, convocatoria:MUNICIPIO DE TERPEZA, monto:168387.21, importe_modificado:168387.21)) | (meta: (unidad_medida:Plata, avance:2.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 842 | 2023 | 5 | AGU230402312057 | Proyecto de inversión | 2241974.9 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241974.9, modificado:2241974.9) | CONSTRUCCION DE ANILLO DE BARRIO SAN BERNARDO, GUANACACHES, MANZANETAS Y BARRIO SAN ANTONIO EN LA CALLE OTTO GUANACACHES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TERPEZA - 402886 | Apasculares | Terpezá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y Vialidades | Municipio de Terpezá | 402886 | 5 | 137 | 113 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:1, direcciones:AVENIDA OTTO GUANACACHES ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE BARRIO SAN BERNARDO REYES LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA OTTO GUANACACHES LA CUAL ES LA PR. lno:102.0821836, lno:22.22099231)) | 45294 | 45293 | 2,231,716.69 | 2,231,716.69 | 2,231,716.69 | 2,231,716.69 | 2,231,716.69 | (t001: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-REG-004-ADM-2023-020, contratista:SERVICIOS SUPERVISIONES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BANDO SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE TERPEZA, monto:2241974.94, importe_modificado:2241974.94)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 843 | 2023 | 5 | AGU230402280806 | Proyecto de inversión | 75514 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75514, modificado:75514) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE - 8204 | Apasculares | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 262844 | 5 | 16 | 15 | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:79, direcciones:CALLE ORCUNVALACION 205 INTERIOR SN BANCHEA EL SALITRE, 20820 EL SALITRE, CALVILLO AGUACALIENTES ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MARIVALLES, AVENIDA LAS FLORES SE INSTALARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL SAL, lno:102.82072493, lno:21.82072493)) | 45257 | 45293 | 75,574.00 | 75,574.00 | 75,574.00 | 75,574.00 | 75,574.00 | (t001: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)) | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:10.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 844 | 2023 | 5 | AGU230402308038 | Proyecto de inversión | 3778 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778.0, modificado:3778.0) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS - 452920 | Apasculares | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 263050 | 5 | 7 | 4 | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0)) | (g001: (ow_municipio:9, localidad:74, direcciones:AVENIDA FRONDA DE LOS SERNA 203 C INTERIOR O BANCHEA LA RINCONADA, 20822 LA RINCONADA, CALVILLO AGUACALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MARIVALLES, AVENIDA LAS FLORES SE INSTALARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 1 C. GUAYARDO 1 C. FA, lno:102.0584984, lno:21.85475888)) | 45257 | 45293 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | (t001: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2)) | (meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:5.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 845 | 2023 | 5 | AGU230402288757 | Proyecto de inversión | 884077.66 | (R1: (ciclo_recursos:20, r1: rano:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884077.66, modificado:884077.66) | ISM 043 AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CALLES, PLUOTOS - 301242 | Apasculares | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 301242 | 5 | 43 | 44 | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0)) | (g001: (ow_municipio:2, localidad:39, direcciones:CALLE IGNACIO JARAMAGA BANCHEA PRUOTOS, 2078 (COM-MAR) ASIENTOS AGUACALIENTES ENTRE CALLE REYDONAL 43 Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO JARAMAGA ENTRE LA CARRIBETA ESTIVAL 43 QUE VA A SAN RAFAEL DE OCAÑA, lno:102.9465984, lno:22.9388881)) | 45240 | 45286 | 884,077.66 | 884,077.66 | 884,077.66 | 884,077.66 | 884,077.66 | (t001: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CADOR-ISM-2023-010, contratista:ACRE CONSULTORIAS Y ASAMBLEAMIENTOS ELECTRONICANICOS SA DE CV, convocatoria:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:884077.66, importe_modificado:884077.66)) | (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0)) | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------|----------|---|--------------------|-----------------------|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 846 | 2021 | 5 | AGU230402313902 | Proyecto de inversión | 15544.00 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15444.0, modificado:15544.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15444.0, modificado:15544.0] | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 361725 | 5 | 7 | 5 | [meta: (unidad_medida:Estadística, meta:1.0, meta_modificado:4.0)] | [g01: (ow_municipio:8, localidad:24, direccion:CALLE MAR TRENDO 82 INTERIOR O RANCHERA CHOCOMIERTO SAN ISIDRO, 20810 CHOCOMIERTO 208 CHOCOMI, CALIFINO AGUASCIENTES ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MAR CARDO, CALLE MAR JONES 18 INVALIADA 4 PISAS DE ESTUFAS EDUCACIÓN, tel: 502 70154977, fax:21.87480154)] | 42361 | 45291 | 15,544.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | [ct01: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contrato:CONTRATACION COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, comiteante:MUNICIPIO DE CALIFINO, monto:5647817.2, importe_modificado:5647817.2)] | [meta: (unidad_medida:Estadística, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 847 | 2021 | 5 | AGU230402310562 | Proyecto de inversión | 45875.97 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:45875.97, modificado:45875.97] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE CALIENTILLO- 27796 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 377766 | 5 | 4 | 5 | [meta: (unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:54.25, meta_modificado:54.25)] | [g01: (ow_municipio:8, localidad:24, direccion:CALLE CUMUTEMOC 204 INTERIOR O RANCHERA AMRICO GUADALENTELO, 20832 AMRICO GUADALENTELO, CALIFINO AGUASCIENTES ENTRE CALLE AMRICO GUADALENTELO Y CALLE AMRICO DE LOS GUILLERMO Y 15 CONSTRUCCION 3 TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL AMRICO GUADALENTELO, tel: 502 7082841, fax:21.83566151)] | 45264 | 45291 | 45,875.97 | 45,875.97 | 45,875.97 | 45,875.97 | 45,875.97 | [ct01: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contrato:CONTRATACION COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, comiteante:MUNICIPIO DE CALIFINO, monto:5647817.2, importe_modificado:5647817.2)] | [meta: (unidad_medida:Matros Cuadrados, avance:54.25)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 848 | 2021 | 5 | AGU230402315137 | Proyecto de inversión | 903872.95 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:903872.95, modificado:903872.95] | FORM 053 AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS PARA CALLES, SARGAPALO DE ATLAS- 414928 | Agrupamientos | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 414928 | 5 | 42 | 41 | [meta: (unidad_medida:Matros Litros, meta:123.0, meta_modificado:313.0)] | [g01: (ow_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BRISALEVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA E, tel: 502 2311371, fax:21.28392008)] | 45241 | 45262 | 903,872.95 | 903,872.95 | 903,872.95 | 903,872.95 | 903,872.95 | [ct01: (ipo_obra:Obras, numero_contrato:CADOR-FIM-2023/017, contrato:INSTRUMENTACION DE HECTOR RUJED LEONAGA MEDRANO, comiteante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:903872.95, importe_modificado:903872.95)] | [meta: (unidad_medida:Matros litros, avance:313.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 849 | 2021 | 5 | AGU230402321747 | Proyecto de inversión | 824220.98 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:824220.98, modificado:824220.98] | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (VARAS CALLES, SARGAPALO DE ATLAS- 417445 | Agrupamientos | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 447445 | 5 | 37 | 35 | [meta: (unidad_medida:Matros Litros, meta:395.64, meta_modificado:40.92)] | [g01: (ow_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA BAMBALTES ATLAS (FINDE DE LA VITAL), 20720 BAMBALTES ATLAS (FINDE DE LA VITAL), ASIENTOS AGUASCIENTES ENTRE CALLE AGUADAMA Y CALLE DE MANO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, tel: 502 2385941, fax:21.24400119)] | 45241 | 45270 | 824,220.98 | 824,220.98 | 824,220.98 | 824,220.98 | 824,220.98 | [ct01: (ipo_obra:Obras, numero_contrato:CADOR-FIM-2023/015, contrato:INSTRUMENTACION DE HECTOR RUJED LEONAGA MEDRANO, comiteante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:824220.98, importe_modificado:824220.98)] | [meta: (unidad_medida:Matros litros, avance:406.92)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 850 | 2021 | 5 | AGU2304023103607 | Proyecto de inversión | 561712.60 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:561712.6, modificado:561712.6] | FORM 046 A AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (VARAS CALLES, SARGAPALO DE ATLAS- 324683 | Agrupamientos | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 324683 | 5 | 43 | 44 | [meta: (unidad_medida:Matros Litros, meta:312.0, meta_modificado:313.0)] | [g01: (ow_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE ESPAÑA RANCHERIA JABELLOS, 20723 JABELLOS, ASIENTOS AGUASCIENTES ENTRE CALLE EL ARNAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE EL ARNAL Y CAL GUADALUPE VICTORIA A, tel: 502 23084233, fax:21.23084841)] | 45130 | 45221 | 561,712.60 | 561,712.60 | 561,712.60 | 561,712.60 | 561,712.60 | [ct01: (ipo_obra:Obras, numero_contrato:C-FIM-ARE-2023/2008, contrato:INSTRUMENTACION DE HECTOR RUJED LEONAGA MEDRANO, comiteante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1740720.87, importe_modificado:1740720.87)] | [meta: (unidad_medida:Matros litros, avance:313.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 851 | 2021 | 5 | AGU230402298536 | Proyecto de inversión | 506462.19 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:506462.19, modificado:506462.19] | FORM 054 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (VARAS CALLES, SARGAPALO DE ATLAS- 15886 | Agrupamientos | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 335886 | 5 | 32 | 31 | [meta: (unidad_medida:Matros Litros, meta:424.97, meta_modificado:49.8)] | [g01: (ow_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 20724 LAZARO CARDENAS, ASIENTOS AGUASCIENTES ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y, tel: 502 23247992, fax:21.17031077)] | 45244 | 45265 | 506,462.19 | 506,462.19 | 506,462.19 | 506,462.19 | 506,462.19 | [ct01: (ipo_obra:Obras, numero_contrato:CADOR-FIM-2023/016, contrato:CONTRATACION LUCIO HERRANDES SA DE CV, comiteante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:506462.19, importe_modificado:506462.19)] | [meta: (unidad_medida:Matros litros, avance:499.8)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 852 | 2021 | 5 | AGU230402304136 | Proyecto de inversión | 3886.00 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3886.0, modificado:3886.0] | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA LANCH- 366407 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 366407 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Estadística, meta:1.0, meta_modificado:1.1)] | [g01: (ow_municipio:8, localidad:30, direccion:CALLE FELPE GONZALEZ 208 INTERIOR SN RANCHERIA LA LABOR, 20862 LA LABOR, CALIFINO AGUASCIENTES ENTRE CALLE RICARDO FLORES MANSON Y CALLE CALANZO JAPATA, CALLE BARBERNA ROSA LA UNIVERDA 31 ENCUENTRA A 100 MTS AL OESTE DEL CE, tel: 502 8076928, fax:21.96627446)] | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [ct01: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contrato:CONTRATACION COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, comiteante:MUNICIPIO DE CALIFINO, monto:5647817.2, importe_modificado:5647817.2)] | [meta: (unidad_medida:Estadística, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 853 | 2021 | 5 | AGU230402281148 | Proyecto de inversión | 75574.00 | [FI: (óbra_recurso:20 21_ramo:33, modalidad: , prog_gm:4, tipo_recurso:FED) APORTE FONDECOS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:75574.0, modificado:75574.0] | EQUIPAMIENTO DE CALIENTILLO DEL CALIENTILLO DE LA FRAGUA 1 | Agrupamientos | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 246613 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Calentillos, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [g01: (ow_municipio:8, localidad:25, direccion:PRONADA EUGALITPO 324 O INTERIOR O RANCHERIA LA FRAGUA, 20862 LA FRAGUA, CALIFINO AGUASCIENTES ENTRE CALLE FONDO DE LARA Y LE INVALIADA 4 COLENTILLO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA FRAGUA EN LA PRV EUGALITPO LA VIVIENDA 5, tel: 502 80713344, fax:21.78891133)] | 45257 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [ct01: (ipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDES0-17-2023, contrato:CONTRATACION COMERCIALIZADORA COMESA SA DE CV, comiteante:MUNICIPIO DE CALIFINO, monto:5647817.2, importe_modificado:5647817.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentillos, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|---------|---|---|----------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|--------|---|--|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 854 | 2023 | 5 | AGU202402203930 | Proyecto de inversión | 1170028 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 1170028.27, modificado:1170 028.27) | FORM DEL B RAMPONERO DE RED ELÉCTRICA SERVA CALLES, NORIA DEL BOMBERO | Agapascálentes | Asientos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 194026 | 5 | | 48 | 53 | [meta: [unidad_medida:Me tr, monto: 194026.27, meta_modificado:7 5.0]] | [R01] (con_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE SAN JUDAS PASEO BANCHEIRA NORIA DEL BOMBERO NORIA DEL BOMBERO AGASCALENTES CALLE LOS TANDEROS Y CALLE MONTES PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE SAN JUDAS PASEO ENTRE CALLE LOS, lon -102 03942347, me:21.28264761) | 41193 | 45221 | 1,170,028.27 | 1,170,028.27 | 1,170,028.27 | 1,170,028.27 | 1,170,028.27 | [R01] (tpo_obra:Otra, numero_contrato:CF-08-2023/008, contratista:EL RECTOR HUGO LEONARDO MEDRANO, comarca: MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto 1740720.87, importe_modificado:1740720.87) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 735.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 855 | 2023 | 5 | AGU202402204274 | Proyecto de inversión | 7777 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 7772.0, modificado:7772 20) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 367363 | 5 | | 2 | 4 | [meta: [unidad_medida:Estu fa, monto: 7772.0, meta_modificado:2 7.0]] | [R01] (con_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RIO COCORONDO 125 INTERIOR SN BANCHEIRA LOS ARCOS, 20814 MONTECILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGASCALENTES ENTRE CALLE RIO SERNA Y CALLE RIO GRUBALBA, CALLE RIO TAMPANA DE REPARACION 2 PREZAS DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CD, lon -102 48628163, me:21.87882377) | 45261 | 45291 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [R01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-17-2023, contratista:CONCELAZODONA CORIEL SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: [unidad_medida:Estufa(s), avance: 2.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 856 | 2023 | 5 | AGU202402204284 | Proyecto de inversión | 15114 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 15114.8, modificado:1511 4.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMANDANCIA DE SERNA - MONTECILLO | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 205144 | 5 | | 2 | 2 | [meta: [unidad_medida:Cal ifinador, monto: 2.0, meta_modificado:1 0.0]] | [R01] (con_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE OMBRO 215 O INTERIOR BANCHEIRA CERRO BLANCO, 20801 CERRO BLANCO, CALVILLO AGASCALENTES ENTRE CALLE RIO PEREZON Y DE REPARABLAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, LOS CUARES LOS 2 SERVA SER, lon -102 80197619, me:21.84119994) | 45257 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [R01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-17-2023, contratista:CONCELAZODONA CORIEL SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: [unidad_medida:Calentado r, avance: 2.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 857 | 2023 | 5 | AGU202402206845 | Proyecto de inversión | 18136 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 18130.0, modificado:1813 0.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 337346 | 5 | | 14 | 10 | [meta: [unidad_medida:Pie sa, meta: 7.0, meta_modificado:7 0.0]] | [R01] (con_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RIO 312 O INTERIOR BANCHEIRA PIEDRAS CHIRAS, 20816 PIEDRAS CHIRAS, CALVILLO AGASCALENTES ENTRE CALLE PERLA Y CALLE OMBRO 215 EN LA CALLE RUIB 1 EN LA CALLE ORIGINAL EN LA, lon -102 47609833, me:21.97556334) | 45261 | 45291 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | 18,130.00 | [R01] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA ADQUISICION 20-2023, contratista:BRAGAR DE AGASCALENTES SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta: [unidad_medida:Piezas, avance: 7.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 858 | 2023 | 5 | AGU202402209385 | Proyecto de inversión | 714708 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 714708.12, modificado:7146 91.67) | REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN LA CALLE DEL TIRO CARCERA MUNICIPAL TERPEZALA | Agapascálentes | Terpezala | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Terpezala | 347686 | 5 | | 58 | 42 | [meta: [unidad_medida:Me tr, monto: 138.0, meta_modificado:1 3 8.0]] | [R01] (con_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL TIRO PUEBLO TERPEZALA CENTRO, 20800 TERPEZALA, TERPEZALA AGASCALENTES ENTRE CALLE ANAGOLA Y CALLE FRANCISCO J MADRIO, LOCAL VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TERPEZALA EN LA CALLE O, lon -102 17280696, me:21.22589813) | 45254 | 45291 | 714,691.67 | 714,691.67 | 714,691.67 | 714,691.67 | 714,691.67 | [R01] (tpo_obra:Otra, numero_contrato:CE-RE-024-FASM-2023-015 DEL CONTRATO-VICENTE GUERREROS SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE TERPEZALA, monto 1060538.48, importe_modificado:1060538.48) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 118.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 859 | 2023 | 5 | AGU202402309095 | Proyecto de inversión | 31700 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 31700.0, modificado:3170 0.0) | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO DE ACOPPO | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Califino | 391017 | 5 | | 30 | 20 | [meta: [unidad_medida:Tan que(s), meta: 1.0, meta_modificado:1 0.0]] | [R01] (con_municipio:5, localidad:407, direccion:CALLE DOS INTERIOR BANCHEIRA CENTRO DE ACOPPO, 20800 CALLE DOS, LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL MOTEL ESTRELLA, lon -102 39915138, me:21.86230970) | 45278 | 45291 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | [R01] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA ADQUISICION 20-2023, contratista:BRAGAR DE AGASCALENTES SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta: [unidad_medida:Tanque(s), avance: 1.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 860 | 2023 | 5 | AGU2024023181414 | Proyecto de inversión | 52603 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 52603.8, modificado:5260 3.8) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMANDANCIA DE SERNA - 265742 | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 265742 | 5 | | 9 | 9 | [meta: [unidad_medida:Cal ifinador, monto: 7.0, meta_modificado:7 0.0]] | [R01] (con_municipio:8, localidad:69, direccion:CALLE PIRRE JOAQUIN SERNA 218 O INTERIOR BANCHEIRA PRESA DE LOS SERNA, 20844 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGASCALENTES ENTRE CALLE MUELLE EMERZY Y CALLE ESTU ACERO, SE INSTALARAN CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD O, lon -102 81756048, me:21.80209211) | 45257 | 45291 | 52,603.80 | 52,603.80 | 52,603.80 | 52,603.80 | 52,603.80 | [R01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-17-2023, contratista:CONCELAZODONA CORIEL SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta: [unidad_medida:Calentado r(s), avance: 7.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 861 | 2023 | 5 | AGU202402289997 | Proyecto de inversión | 206444 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 206444.5, modificado:1940 51.95) | CONSTRUCCION DE GUARDACIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HOMOLOGICO EN LAS CALLES HERDES EN LA COMANDANCIA DE LA PUNTA, CALVILLO | Agapascálentes | Cosío | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Cosío | 292620 | 5 | | 19 | 11 | [meta: [unidad_medida:Me tr Cuadrados, monto: 132.56, meta_modificado:10 2.56]] | [R01] (con_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE HERDES HERDES INTERIOR SN COCONA LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSIO AGASCALENTES ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE CARIBBEA LA TABAL, PANAMERICANA-65, CALLE AMADO NIEVO LA OBRA SE INSTALARA EN LA CALLE HERDES ENTRE, lon -102 29262061, me:21.32333945) | 45252 | 45281 | 194,531.95 | 194,531.95 | 194,531.95 | 194,531.95 | 194,531.95 | [R01] (tpo_obra:Otra, numero_contrato:AF-FARMUN-4011-2023, contratista:OSU AUREO ROSALES RUIZ, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 998655.8, importe_modificado:998655.8) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 192.56]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 862 | 2023 | 5 | AGU202402303070 | Proyecto de inversión | 659117 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modificad1 prog_gm4 tpo_recursoFD RALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 659117.12, modificado:6591 1.77) | REHABILITACION DEL TERCERO TRAMO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS | Agapascálentes | Califino | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 357955 | 5 | | 55 | 49 | [meta: [unidad_medida:Me tr Cuadrados, monto: 132.56, meta_modificado:1 3 4.0]] | [R01] (con_municipio:8, localidad:381, direccion:CALLE J JOAQUIN HERRERA 213 INTERIOR D COCONA LOPE MARTOS, 20802 LENCENADO AGODO LOPE MARTOS (COCONA), CALVILLO AGASCALENTES ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE CARIBBEA LA TABAL, SERVA MATOS, SE REPARARAN 3 TECHOS EN LA CALLE, lon -102 72051105, me:21.80649313) | 45254 | 45291 | 65,911.27 | 65,911.27 | 65,911.27 | 65,911.27 | 65,911.27 | [R01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:CONCELAZODONA CORIEL SA DE CV, comarca: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto 998655.8, importe_modificado:998655.8) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 1254.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|---|--------|--------|--|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|-------------------|
| 863 | 2023 | 5 | AGUD20402287215 | Proyecto de inversión | 21970.4 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_4, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 21970.4, modificado:2197 0.42] | REHABILITACION DE TERCER PISAJE EN LA LOCALIDAD DE EL TERCERO DE LA LAMBRA, 293841 | Agropecuarias | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 293841 | 5 | | 17 | 17 | [meta1] [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 418.0, meta_modificada:4 8.0] | [g61] [c61b_municipio:3, localidad:9, direccion:CALE LAMBR CONDENA DEL INTERIOR O BANCHERA EL TERCERO DE LA LAMBRA, 293841, FERRERO DE LA LAMBRA, CAVILLO, 293841, ENTRE CALLE FRANCISCO VELLA Y CALLE ALVARO OBREGON, SE REHABILITACION 11 TERCEROS EN LAS CALLES DEL CA, linc: 102.87249453, linc:21.0203035451] | 41257 | 45291 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | 21,970.42 | [f61b] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF-SEDESU-18-2023, contratista:CONSTRUCION CALIFILLO S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:98865.6, importe_modificado:98865.6] | [meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 864 | 2023 | 5 | AGUD204022814092 | Proyecto de inversión | 22832.2 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_4, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 22832.28, modificado:2283 2.28] | CONSTRUCCION CON LAMINA MULTIPANEL DE SAN NICOLAS - 411095 | Agropecuarias | Califino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califino | 411095 | 5 | | 1 | 1 | [meta1] [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 27.0, meta_modificada:27 0] | [g61] [c61b_municipio:3, localidad:81, direccion:CALE JUAN ALVAREZ 142 INTERIOR SN BANCHERA SAN NICOLAS, 29033 SAN NICOLAS, CAVILLO, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERNANDES Y CALLE FRANCISCO JARCA, LA OBRA SE UBICA A 30 METROS DE LA BOLA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, linc: 102.70220289, linc:21.85390759] | 45264 | 45291 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | [f61b] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF-SEDESU-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA COMISA SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CALIFILLO, monto:5467567.2, importe_modificado:5467367.2] | [meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 865 | 2023 | 5 | AGUD204022814151 | Proyecto de inversión | 16508.6 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_5, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 16508.6, modificado:16508 6.61] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SISTEMA DE AGUA ENTIBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PRACAJALIENTES DE VILLA DE JUSETTA SEFORA DE LA ASIGNACION SECTOR ALAMEDA -155053 | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 255033 | 5 | | 2 | 0 | [meta1] [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada:1 0] | [g61] [c61b_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE DOMINGO VELAZCO PTE DEL INTERIOR DE PRACAJALIENTES VILLA DE NUEVA SEFORA DE LA ASIGNACION SECTOR ALAMEDA 20139 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LUIS CHAVEZ Y CALLE ALFONSO RODRIGUEZ, SECTOR FVAB, linc: 102.28232373, linc:21.9344531] | 45231 | 45260 | 16,598.60 | 16,598.60 | 16,598.60 | 16,598.60 | 16,598.60 | [f61b] [tipo_obra:Obras, numero_contrato:VSP-ADD-AMV-17-2023, contratista:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, comprobante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1903494.6, importe_modificado:1903494.6] | [meta1] [unidad_medida:Centímetros cúbicos, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 866 | 2023 | 5 | AGUD202022216177 | Adquisición | 14107872.7 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_11, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 14107872 7.68887, modificado:14107 876948267] | ADQUIRIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE PROSECUCION DE JUSTICIA (BIENICIO 2023) | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASPD-04- 2023 | 5 | | 36 | 198 | [meta1] [unidad_medida:Personas, meta 28.6, meta_modificada:18 6.0] | [g61] [c61b_municipio:1, localidad:1, direccion:1, Moza de Nuevas 201, Barra de Paredes, 20139 Agropecuarias, Ags, linc: 102.28236700, linc:21.87366651] | 45017 | 45291 | 13,784,949.82 | 13,784,949.82 | 13,784,949.82 | 13,784,949.82 | 13,784,949.82 | [f61b] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1827027- SECCION SECCION, contratista:MBA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto 3.0730310767, importe_modificado:3.0730310767], c61b] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:212021-BAJOS, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:89526.36, importe_modificado:42626.36], c61c] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18312023-LICITACION SECCION, contratista:MBA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto 3.0730310767, importe_modificado:3.0481111481], c61d] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2412023-LICITACION SECCION, contratista:GISA INDIANEA S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:745792.84, importe_modificado:745792.84], c61e] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:202023-LICITACION SECCION, contratista:HT SICHERTEP S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:164782.89, importe_modificado:164782.89], c61f] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2402023-LICITACION SECCION, comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:272364.0, importe_modificado:272364.0], c61g] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:350221, comprobante:HT SICHERTEP S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto 1270245.24, importe_modificado:1270245.24], c61h] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:298223, comprobante:MBA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:4462048.99, importe_modificado:4462048.99], c61i] | [meta1] [unidad_medida:Personas, avance:184.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 867 | 2023 | 5 | AGUD202022214177 | Adquisición | 464262.6 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_5, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 464262.6, modificado:5.01 463229267] | Adquisición de uniformes, palabras de promoción publicitaria y equipamiento para personal que presta servicio en la Secretaría de Seguridad Pública | Agropecuarias | Agropecuarias | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de Agropecuarias | 14 | 5 | 468917 | 462073 | [meta1] [unidad_medida:Litros, meta 1.0, meta_modificada:1 0] | [g61] [c61b_municipio:1, localidad:1, direccion:Admisión Agropecuarias equipo Tubos en Funcionamiento Toma Buena Agacuascalientes, Ags, linc:102.281939, linc:21.860191] | 44927 | 45291 | 50,183,826.25 | 50,183,826.25 | 50,183,826.25 | 50,183,826.25 | 50,183,826.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1] [unidad_medida:Litros, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | [f61b] [observación:DATO QUE SE TRATA DE ADQUISICION NO SE CUENTA CON ACTA FIRMACION, Importe=6.5, usuario:comptadm, fecha:2024-07-11] | [f61c] [observación:Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, trimestre:5.5, usuario:baehmepagor, fecha:2024-07-03], [f61d] [observación:Favor de adjuntar imágenes de la adquisición, trimestre:5.5, usuario:baehmepagor, fecha:2024-07-03] | | |
| 868 | 2023 | 5 | AGUD202022213530 | Adquisición | 116185.91 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_5, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 116185.91 461, modificado:11 610146767] | Adquisición de contenedores | Agropecuarias | Agropecuarias | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Municipio de Agropecuarias | 29 | 5 | 484834 | 464055 | [meta1] [unidad_medida:Litros, meta 200.0, meta_modificada:20 0.0] | [g61] [c61b_municipio:1, localidad:1, direccion:Shimera Gomez 1/8 Colonia Primavera, Agacuascalientes, Ags, linc: 102.312182, linc:21.936871] | 44927 | 45291 | 11,140,976.40 | 11,140,976.40 | 11,140,976.40 | 11,140,976.40 | 11,140,976.40 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1] [unidad_medida:Litros, avance:200.0] | Terminado | Validado avances | [f61b] [observación:DATO QUE ES ADQUISICION NO SE CUENTA CON ACTA FIRMACION, Importe=5.5, usuario:comptadm, fecha:2024-07-11] | [f61c] [observación:Favor de adjuntar el contrato de la adquisición, trimestre:5.5, usuario:baehmepagor, fecha:2024-07-03], [f61d] [observación:Favor de adjuntar imágenes de la adquisición, trimestre:5.5, usuario:baehmepagor, fecha:2024-07-03] | | |
| 869 | 2023 | 5 | AGUD202022210249 | Adquisición | 23084 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo36, modalidad1, prog_gm_1, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 230847.0, modificado:2308 6.00] | Sustitución de bombeo de bombas de agua potable en el Cucoaro | Agropecuarias | Población de Atarjea | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y Saneamiento | Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Cucoaro y San José de Guaco | 4-2023- 00091322 | 7 | | 0 | 0 | 3560 | [meta1] [unidad_medida:Personas, meta 972.56, meta_modificada:1 0] | [g61] [c61b_municipio:6, localidad:1, direccion:El Cucoaro y San José de Guaco, linc:102.293487, linc:21.146253] | 45202 | 45260 | 230,847.00 | 230,847.00 | 230,847.00 | 230,847.00 | 230,847.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1] [unidad_medida:Personas, avance:1.0] | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 870 | 2023 | 5 | AGUD202022213675 | Proyecto de inversión | 325769.6 | [f61] [c61b_recurso20 23_ramo33, modalidad1, prog_gm_12, tipo_recursosFD RALES (APORTACIONES Y CONVENCIONES), monto 325769.6, modificado:3193 10.00] | Consolidación Parque Urbano Mesa Verde | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Secretaría de Obras Públicas | FAPEF- 2002/23 | 5 | | 728024 | 696683 | [meta1] [unidad_medida:Metro Cuadrado, meta 972.56, meta_modificada:97 2.56] | [g61] [c61b_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTES, linc:102.890382, linc:21.89535381] | 45000 | 45074 | 3,193,195.96 | 3,193,195.96 | 3,193,195.96 | 3,193,195.96 | 3,193,195.96 | [f61b] [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAPEF-2002-2001-23, contratista:CONSTRUCION CALIFILLO S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3175328.38, importe_modificado:3236702.82] | [meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.56] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [f61b] [observación:NOMBRE DE LA OBRA: Consolidación Parque Urbano Mesa Verde "Cubierta de Cemento Obispo" Firmas=5.5, usuario:comptadm, fecha:2024-06-21] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----------------|------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|-------|-------|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 871 | 2023 | 5 | AGU230202211737 | Ajustación | 449494.94 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_11; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:488464.735.61; modificado:4203.735.61 | ADQUIRIMIENTO PARA LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA (EJERCICIO 2023) | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | BASES DE DATOS 2023 | 5 | 9 | 10 | [meta] (unidad_medida:Paes); [meta]_modificado:94.610 | [f1] (s16)_directivo_1; localidad:1; direccion:Av. Héroles de Naranjo 202, Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 20230; Agapalescentes, Aps, ton:102.29129100; (se:21.87936683) | 40017 | 45291 | 4,203,735.60 | 4,203,735.60 | 4,203,735.60 | 4,203,735.60 | 4,203,735.60 | [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2422023; LICITACION-SEGIGOS, contraforma:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., contraforma:22287844 DE FINANZAS, monto:272286.0, importe_modificado:272286.0, (se:2) [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2802023-IM-SEGIGOS, contraforma:CONFERENCIA DIGITAL E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V., contraforma:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:234249.9, importe_modificado:234249.9, (se:1) [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:483723, contraforma:SOFTIC, S.A. DE C.V., contraforma:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:54752.0, importe_modificado:54752.0, (se:4) [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:3412023-4ETIACION-SEGIGOS, contraforma:CGIA MARIWANA, S.A. DE C.V., contraforma:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:743372.84, importe_modificado:743372.84, (f1) (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:38426, contraforma:CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., contraforma:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:202418.52, importe_modificado:202418.52 | [meta] (unidad_medida:Paes, avance:140.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 872 | 2023 | 5 | AGU230202027028 | Proyecto de inversión | 1451849.89 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_6; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:452848.05; modificado:1412.843.02 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD PABLO ESCALERA BARRIO ALVAREZ PABLO ESCALERA CALLE VIENTE CUERPOS | Agapalescentes | Rincon de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Municipio de Romos | 20306 | 5 | 40 | 38 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:972.36, meta_modificado:94.6125) | [f1] (s16)_manejo:7, localidad:18, direccion:CALLE VIENTE CUERPOS PUEBLO PABLO ESCALERA, 20420 PABLO ESCALERA, RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE MANAYO Y CALLE "SUNDOLPE ROMO", CALLE BRIGACION LA CALLE VIENTE CUERPOS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ton:102.33088134; (se:22.2490060) | 40017 | 45169 | 1,432,849.62 | 1,432,849.62 | 1,432,849.62 | 1,432,849.62 | [f1] (s16)_obra:Obras, numero_contrato:HE-PADMAN-009-23, contraforma:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:343289.62, importe_modificado:343289.62 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.23) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 873 | 2023 | 5 | AGU23020211139 | Proyecto de inversión | 19769.99 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_12; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:219589.0, modificado:1884.961.03 | CONSEJERIA DE LIDERAZGO JUVENIL | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Secretaría de Obras Públicas | FAFIF- 2020/03 | 5 | 72824 | 69683 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:972.36, meta_modificado:97.254) | [f1] (s16)_manejo:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTEL, ton:102.3630714; (se:21.8954319) | 40000 | 45087 | 1,884,361.03 | 1,884,361.03 | 1,884,361.03 | 1,884,361.03 | [f1] (s16)_obra:Obras, numero_contrato:FAFIF-2020-034-23, contraforma:JOSE ASUNCION ORTIZ GAMAZ, contraforma:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:219589.28, importe_modificado:219589.28 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.23) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 874 | 2023 | 5 | AGU23040230393 | Proyecto de inversión | 1107327.63 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_4; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:85485.17; modificado:9054.05.17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PORALUJICO EN CALLE CESARDO RUIZ ENTRE AV. VERDES Y CALLE ZONAS, FRACC. VERDEL DEL VALLE, PABELLON DE RALES AGUASCALIENTES. | Agapalescentes | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Pabellón de Arriaga | 303823 | 5 | 493 | 403 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:972.36, meta_modificado:12.0727) | [f1] (s16)_manejo:6, localidad:1, direccion:CALLE CESARDO RUIZ ENTRE FRACCIONAMIENTO VERDEL DEL VALLE, 20078 PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA VERDEL Y CALLE VERDEL, CALLE VERDEL FLORES EL PORVENCIO SE REALIZARA EN LA CALLE CESARDO, ton:102.28830496; (se:22.14822740) | 45261 | 45291 | 1,107,327.64 | 1,107,327.64 | 1,107,327.64 | 1,107,327.64 | [f1] (s16)_obra:Obras, numero_contrato:FAFIF-0312023-011, contraforma:EDIFICACIONES PANZAC, S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, monto:776676.0, importe_modificado:1107327.64 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.07) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 875 | 2023 | 5 | AGU230402304147 | Proyecto de inversión | 1612431.04 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_4; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:161243.04; modificado:1612.431.04 | REHABILITACION DE VIALIDAD EN CANCHA PUBLICA DE BAQUITION, UBICADA EN AV. VERDEL DEL VALLE ENTRE CALLE CESARDO RUIZ Y CALLE FRACCIONAMIENTO VERDEL DEL VALLE, PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES. | Agapalescentes | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Pabellón de Arriaga | 366999 | 5 | 1313 | 1075 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:972.36, meta_modificado:20.51) | [f1] (s16)_manejo:6, localidad:1, direccion:AVENIDA VERDEL, FRACCIONAMIENTO VERDEL DEL VALLE, 20077 PABELLON DE ANTIGUA, PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORIZABEN Y CALLE CESARDO RUIZ, CALLE VERDEL EL PORVENCIO SE REALIZARA EN LA CANCHA PUBLICA DE BAQUITION, ton:102.28740374; (se:22.14893606) | 45261 | 45291 | 161,243.04 | 161,243.04 | 161,243.04 | 161,243.04 | [f1] (s16)_obra:Obras, numero_contrato:FAFIF-0312023-023, contraforma:RICARDO RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, monto:161243.04, importe_modificado:161243.04 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.13) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 876 | 2023 | 5 | AGU230402308383 | Proyecto de inversión | 10799.97 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_4; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:10799.97; modificado:1079.97 | MEJORA A LA VIVIENDA DEL SISTEMA EL RAYO- 385505 | Agapalescentes | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arriaga | 385505 | 5 | 9 | 6 | [meta] (unidad_medida:Paes); [meta]_modificado:3.0 | [f1] (s16)_manejo:6, localidad:35, direccion:CDONNA EL RAYO, 2068 EL RAYO, PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE SISTEMAS DE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, ton:102.29238966; (se:22.12132658) | 45268 | 45291 | 10,799.97 | 10,799.97 | 10,799.97 | 10,799.97 | [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-20-2023, contraforma:CDONNA LOGISTICS S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, monto:97199.41; importe_modificado:97199.41 | [meta] (unidad_medida:Paes, avance:3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 877 | 2023 | 5 | AGU230402308374 | Proyecto de inversión | 273599.27 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_4; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:273599.27; modificado:273.599.27 | MEJORA A LA VIVIENDA DEL SISTEMA ESTERILAS CUBIERNAS 304915- 385539 | Agapalescentes | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arriaga | 385539 | 5 | 146 | 120 | [meta] (unidad_medida:Paes); [meta]_modificado:70.0 | [f1] (s16)_manejo:6, localidad:7, direccion:CDONNA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, 20665 PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE SISTEMAS DE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, ton:102.29070053; (se:22.10752484) | 45268 | 45291 | 273,599.27 | 273,599.27 | 273,599.27 | 273,599.27 | [f1] (s16)_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-20-2023, contraforma:CDONNA LOGISTICS S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, monto:97199.41; importe_modificado:97199.41 | [meta] (unidad_medida:Paes, avance:76.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 878 | 2023 | 5 | AGU230402308428 | Proyecto de inversión | 251897.71 | [f1] (s16)_recurso_20 23_ramo_33; modalidad; prog_pmi_4; tipo_recursoFD; RALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:251897.71; modificado:2518.9771 | REHABILITACION DE VIALIDAD EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE MIGUEL RIVERO EN LAS ANIMAS, PABELLON DE ANTIGUA AGUASCALIENTES. | Agapalescentes | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Pabellón de Arriaga | 307135 | 5 | 1815 | 1075 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:972.36, meta_modificado:66.0) | [f1] (s16)_manejo:6, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL RIVERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENTURO CARRANZA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CANCHA, ton:102.29795891; (se:22.09160340) | 45261 | 45291 | 251,897.71 | 251,897.71 | 251,897.71 | 251,897.71 | [f1] (s16)_obra:Obras, numero_contrato:FAFIF-022/023-023, contraforma:VARCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., contraforma:MUNICIPIO DE PABELLON DE ANTIGUA, monto:251897.71, importe_modificado:251897.71 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|--|--|---------------|-----------------------|---|--------------------|---|---------------|---|------|-------|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 870 | 2023 | 5 | AGU230402314163 | Proyecto de inversión | 214530.31 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:0) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:214530.31, modificado:388 356.61 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS CALIENTES ANA MARIA CALLES, CABERBA MUNICIPAL, CODO : 255172 | Agropecuarias | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Instituto del Apeal del Estado de Aguacalientes | 355172 | 5 | 43 | 29 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:505.0, meta_modificado:55 0.0) | [g001] (cód. municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO DONDE ACOSTA LOPEZ VELAANDE INTERIOR EN COLONIA)-, JONAS CRISTO, CODSO CALLE ESTERIBAN CALEDONIA Y CALLE VISTA ALZOR, CALLE MAJAMOROS LA OBRSA DE LUZIANA Y CALLE EN LA CALLE VIENTE SUA, lon- 002.3019421, lat:22.383953245) | 49211 | 45260 | 1,988,106.60 | 1,988,106.60 | 1,988,106.60 | 1,988,106.60 | 1,988,106.60 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:NAIDA OLA OPE 021-2023, contratista:PROMOTORA DE USAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:214546.21, importe_modificado:214846.21) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:550.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [c001] (laboracion:La obra del modificado el pago de la misma \$1,988,106.60 total ejecutado/pagado, trimestre:0, mes:01,lancomencio:2024-07-14) |
| 880 | 2023 | 5 | AGU230402313511 | Proyecto de inversión | 28080.03 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:4) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:28080.03, modificado:280 03.03 | MEJORA A LA VIVIENDA TECHO CON LAMINAS SANTIAGO- 68873 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palabón de Artega | 408731 | 5 | 14 | 11 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:68.93, meta_modificado:68 93) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:45, direccion:EDIC SANTIAGO, 20567 SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECHO CON LAMINAS EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MEX, lon-302.3173494, lat:22.1177419) | 45268 | 45291 | 28,800.03 | 28,800.03 | 28,800.03 | 28,800.03 | [G001] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2023, contratista:ERA SOLAR DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:368640.15, importe_modificado:36840.15) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:68.93) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 881 | 2023 | 5 | AGU230402313727 | Proyecto de inversión | 3760.01 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:0) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:3760.01, modificado:3760. 01 | MEJORA DE LA VIVIENDA TECHO CON LAMINAS LA SIERRADA MIGUEL ALEJMAN 408772 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palabón de Artega | 408772 | 5 | 2 | 2 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:13.79, meta_modificado:13 79) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:47, direccion:BRACHERA MIGUEL ALEJMAN SIERRADA) 2088 MIGUEL ALEJMAN SIERRADA, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRADA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MEX, lon-302.2809919, lat:22.12680939) | 45268 | 45291 | 5,760.01 | 5,760.01 | 5,760.01 | 5,760.01 | [G001] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2023, contratista:ERA SOLAR DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:368640.15, importe_modificado:36840.15) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:13.79) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 882 | 2023 | 5 | AGU230402313930 | Proyecto de inversión | 10080.00 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:0) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:10080.00, modificado:9983 03.40 | MEJORA A LA VIVIENDA BAÑO ENDO SANTIAGO 412929 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palabón de Artega | 412929 | 5 | 3 | 2 | [meta:] (unidad_medida:Cu metros cuadrados, meta_modificado:1 0) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:46, direccion:EDIC SANTIAGO, 20567 SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MEX, lon-302.2168192, lat:22.1178537) | 45268 | 45291 | 99,830.34 | 99,830.74 | 99,830.74 | 99,830.74 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:FM-024/D023-024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:698815.16, importe_modificado:69881.16) | [meta:] (unidad_medida:Cuarcos, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 883 | 2023 | 5 | AGU230402310239 | Proyecto de inversión | 41399.38 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:0) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:41399.38, modificado:413 9.88 | MEJORA A LA VIVIENDA SISTEMAS SAN AGUSTIN DE LOS PUERTOS 188638 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palabón de Artega | 188638 | 5 | 42 | 30 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:12.05, meta_modificado:12 05) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:249, direccion:BRACHERA SAN AGUSTIN DE LOS PUERTOS, 2088 SAN AGUSTIN DE LOS PUERTOS, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS PUERTOS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, lon-302.31337151, lat:22.32687879) | 45268 | 45291 | 41,199.88 | 41,199.88 | 41,199.88 | 41,199.88 | [G001] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-30-2023, contratista:COSONA LOGISTICS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:97397.41, importe_modificado:97397.41) | [meta:] (unidad_medida:Piezas, avance:12.05) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 884 | 2023 | 5 | AGU230402313818 | Proyecto de inversión | 16403.01 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:4) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:16403.01, modificado:1640 3.01 | MEJORA A LA VIVIENDA PISO ENBNE COLONIA CIO JARCO 410294 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Palabón de Artega | 410294 | 5 | 3 | 3 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:25 0) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:24, direccion:CDONIA CIO JARCO, 2088 CIO JARCO ECOLONIA, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FIRME SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA CIO JARCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA MEX, lon-302.2923762, lat:22.3080429) | 45268 | 45291 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:FM-024/D023-025, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:820750.45, importe_modificado:820150.45) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:25.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 885 | 2023 | 5 | AGU2304023134271 | Proyecto de inversión | 115308.98 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:1) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:115308.98, modificado:108 367.93) | Rehabilitación de las Hidráulicas y Sanitarias Calle Miguel Priego y Cañita No. entre Calle Veracruz y Caldera 4 Chm y Calle Veracruz Guerrero Chm, muc. Revoluci on | Agropecuarias | Gobierno de la Unidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAF0- 2008/03 | 5 | 1818 | 10379 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:105.0, meta_modificado:10 5.0) | [g001] (cód. municipio:11, localidad:1, direccion: Pasadizo de las casas, lon- 302.2718042, lat:22.0786262) | 45265 | 45324 | 1,089,367.95 | 1,089,367.95 | 1,089,367.95 | 1,089,367.95 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:FAF0-2008-030-319, contratista:PROYECTOS Y CALIFICACIONES EMPICARE, S. DE RL. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1091458.04, importe_modificado:1033088.13) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:165.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 886 | 2023 | 5 | AGU2304023100417 | Proyecto de inversión | 290421.31 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:4) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:290421.31, modificado:2904 233.79) | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL CASO DE LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUACALIENTES. 353383 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y Saneamiento | Municipio de Palabón de Artega | 353383 | 5 | 1633 | 955 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:1, meta:1.0, meta_modificado:1 0) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE ARTICULO 73 COLONIA LAS ANIMAS, 2088 LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE LA REFORMA AGUARRA Y CALLE VENTIDUANO CARRANZA CALLE ARTICULO 85 EL PROYECTO DE REALIZARSE EN LA CALLE ARTICULO, lon-302.2070881, lat:22.0944295) | 45257 | 45291 | 2,904,231.79 | 2,904,231.79 | 2,904,231.79 | 2,904,231.79 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:FM-021/D023-023, contratista:MATERIALES TRIBURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:290423.19, importe_modificado:290423.19) | [meta:] (unidad_medida:Tanqueos, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 887 | 2023 | 5 | AGU2304023100731 | Proyecto de inversión | 694160.73 | [R1] (cód. recurso:20 23, ramo:33, modaldad:1, tpo_recurso:0) REALES AFORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONOS, monto:694160.73, modificado:694 160.73) | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, AGUACALIENTES. 332540 | Agropecuarias | Palabón de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Municipio de Palabón de Artega | 332540 | 5 | 71 | 57 | [meta:] (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:45.1, meta_modificado:45 1) | [g001] (cód. municipio:6, localidad:35, direccion:COLONIA EL HAYO, 2088 EL HAYO, PABELLON DE ARTEAGA AGUACALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE BARRANDA CALLE CABR, ESTATA 11 EN LA COMUNIDAD DEL HAYO PABELLON DE ARTEAGA, MEX, lon-302.26099431, lat:22.31284897) | 49257 | 45291 | 694,160.73 | 694,160.73 | 694,160.73 | 694,160.73 | [G001] (tpo_obra:Obra, numero_contrato:FM-021/D023-022, contratista:CONSTRUCCION PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:694160.73, importe_modificado:694160.73) | [meta:] (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:45.1) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|---------------|---------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 888 | 2023 | 5 | AGU230402303951 | Proyecto de inversión | 42359.97 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:42359.97, modificado:4235.97] | SUMINISTRO DE AGUAS DEL CANAL SANBENITO | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 38950 | 5 | 17 | 13 | [meta: (unidad_medida:Pie de Cuadrado, meta:6.0, meta_modificado:6.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:23, direccion:MANCHERA EL CANAL, 20687 EL CANAL, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTERNALES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CANAL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS AGU, ton:102.34239997, mt:22.14589958)] | 42359.97 | 42359.97 | 42359.97 | 42359.97 | 42359.97 | [t01: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-09-2023, contratista:COMPA LOGISTICA S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:32399.6, importe_modificado:32399.6)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 889 | 2023 | 5 | AGU230402313915 | Proyecto de inversión | 82025.04 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:82025.04, modificado:8201.04)] | MEJORA A LA VIVIENDA PISO FIRME LOS ANIMAS | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 41049 | 5 | 16 | 13 | [meta: (unidad_medida:Pie de Cuadrado, meta:22.5, meta_modificado:11.5)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANIMAS, 2088 LAS ANIMAS, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FIRME SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS AGU, ton:102.26691562, mt:22.09089542)] | 82025.04 | 82025.04 | 82025.04 | 82025.04 | 82025.04 | [t01: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:RMA-025/2023-025, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:820250.45, importe_modificado:820150.45)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 890 | 2023 | 5 | AGU230402313932 | Proyecto de inversión | 32806.02 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:32806.02, modificado:3280.602)] | MEJORA A LA VIVIENDA PISO FIRME LOS LIBRA | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 41040 | 5 | 6 | 2 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificado:50.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:10, direccion:MANCHERA LOS LIBRA, 2068 LOS LIBRA, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE FIRME SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LOS LIBRA EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS AGU, ton:102.22220882, mt:22.10082233)] | 32806.02 | 32806.02 | 32806.02 | 32806.02 | 32806.02 | [t01: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:RMA-025/2023-025, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:820250.45, importe_modificado:820150.45)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 891 | 2023 | 5 | AGU230402314078 | Proyecto de inversión | 16403.01 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16403.01, modificado:1640.301)] | MEJORA A LA VIVIENDA PISO FIRME SANTA ISABEL | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 41047 | 5 | 4 | 4 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificado:25.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:102, direccion:FRACCIONAMIENTO O SANTA ISABEL, 2088 SANTA ISABEL (FRACCIONAMIENTO), PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FIRME SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTE, ton:102.20720315, mt:22.08951253)] | 16403.01 | 16403.01 | 16403.01 | 16403.01 | 16403.01 | [t01: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:RMA-025/2023-025, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:820250.45, importe_modificado:820150.45)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 892 | 2023 | 5 | AGU230402303978 | Proyecto de inversión | 56479.94 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:56479.94, modificado:5647.94)] | SUMINISTRO DE SISTEMAS EMILIANO ZAPATA | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 390247 | 5 | 23 | 17 | [meta: (unidad_medida:Pie de Cuadrado, meta:8.0, meta_modificado:8.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:7, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 2065 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE SUBMINISTRO DE ESTERNALES SE LEVANTA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS A, ton:102.30000975, mt:22.10707572)] | 56479.94 | 56479.94 | 56479.94 | 56479.94 | 56479.94 | [t01: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-09-2023, contratista:COMPA LOGISTICA S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:35299.6, importe_modificado:35299.6)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 893 | 2023 | 5 | AGU230402310363 | Proyecto de inversión | 35299.6 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:35299.6, modificado:3529.6)] | SUMINISTRO DE SISTEMAS EL GABARATO | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 393374 | 5 | 14 | 8 | [meta: (unidad_medida:Pie de Cuadrado, meta:5.0, meta_modificado:5.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:10, direccion:ESQUEL GABARATO, 2066 EL GABARATO, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE SUBMINISTRO DE ESTERNALES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE GABARATO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS AGU, ton:102.34116169, mt:22.08646371)] | 35299.6 | 35299.6 | 35299.6 | 35299.6 | 35299.6 | [t01: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-09-2023, contratista:COMPA LOGISTICA S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:35299.6, importe_modificado:35299.6)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 894 | 2023 | 5 | AGU230402313116 | Proyecto de inversión | 14113.98 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:14113.98, modificado:1411.398)] | SUMINISTRO DE SISTEMAS COLONIA LOS MARTINEZ | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Arzaga | 390586 | 5 | 4 | 4 | [meta: (unidad_medida:Pie de Cuadrado, meta:2.0, meta_modificado:2.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:124, direccion:COLONIA LOS MARTINEZ, 2088 LOS MARTINEZ, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE SUBMINISTRO DE ESTERNALES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD COLONIA LOS MARTINEZ, ton:102.21211805, mt:22.09704663)] | 14113.98 | 14113.98 | 14113.98 | 14113.98 | 14113.98 | [t01: (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-09-2023, contratista:COMPA LOGISTICA S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:35299.6, importe_modificado:35299.6)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 895 | 2023 | 5 | AGU230402302608 | Proyecto de inversión | 416540.51 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:416540.51, modificado:4165.4051)] | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ, COLONIA CDO ZARCO, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Población de Arzaga | 360315 | 5 | 48 | 39 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificado:20.0)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA CDO ZARCO, 2088 CDO ZARCO, COLONIA, PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CARRIL DEL GOBIERNO, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ EN LA COLONIA, ton:102.24042428, mt:22.11031383)] | 416540.51 | 416540.51 | 416540.51 | 416540.51 | 416540.51 | [t01: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:RMA-025/2023-025, contratista:ROMA ELECTROPACAJA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:416540.51, importe_modificado:416540.51)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 896 | 2023 | 5 | AGU230402302637 | Proyecto de inversión | 148643.15 | [FI: (c)id_recurso:20 23_ramo:33, modalidad:, prog_gm:4, tpo_recurso:FD REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:148643.15, modificado:1486.4315)] | CONSTRUCCION DE CENICIENTA PERMANENTE DE CANCHA PUBLICA, ESQUELA PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES | Agropecuarias | Población de Arzaga | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Población de Arzaga | 360392 | 5 | 396 | 324 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.5, meta_modificado:8.5)] | [g01: (ow_municipio:6, localidad:185, direccion:CALLE CONSTITUCION SINDO CDO ZARCO LA LONAL, 2088 ESQUELA PABELLON DE ARTAGAS AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION, ton:102.25083033, mt:22.11406344)] | 148643.15 | 148643.15 | 148643.15 | 148643.15 | 148643.15 | [t01: (tpo_obra:Obras, numero_contrato:RMA-024/2023-024, contratista:CONSTRUTORA DUSG S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGAS, monto:148643.15, importe_modificado:148643.15)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.5)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|---------|--|--|---------------|------------------------|---|--------------|--|-------------------|---|------|------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|-----------|------------------|--|--|
| 897 | 2023 | 5 | AGU230402311741 | Proyecto de inversión | 2023 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 20230 (0) modificado 2023 (0) | MEDINA A LA VIVIENDA ESCOLARIZADAS (COLONIA CIO ZANCO - 399131 | Agropecuarias | Padillón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Padillón de Arriaga | 399131 | 5 | 13 | 10 | [meta] (unidad_medida)Euros (meta_modificada 5 (0)) | [g01] (ov_municipio 6, localidad 24, direccion COLONIA CIO ZANCO, 2068 CIO ZANCO (COLONIA), PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTUFAS ESCOLARIZADAS EN LA COMUNIDAD EDUCO CIO ZANCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA AGS. (m- 202 24 1 1979, (M 22 108)2445) | 45268 | 45291 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | [f01] (tpo_obra)Adquisiciones, numero_contratoAP-11-2023, contrafirma ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto 5,26600 (0) importe_modificado 526500 (0) | [meta] (unidad_medida)Euros (a), avance 5 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 898 | 2023 | 5 | AGU230402311771 | Proyecto de inversión | 36450 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 36450 (0) modificado 3645 (0) | MEDINA A LA VIVIENDA ESCOLARIZADAS (COLONIA CIO ZANCO - 39920 | Agropecuarias | Padillón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Padillón de Arriaga | 39920 | 5 | 29 | 18 | [meta] (unidad_medida)Euros (meta_modificada 9 (0)) | [g01] (ov_municipio 6, localidad 185, direccion ESCO CIO ZANCO LA LOMA, 2068 EESO CIO ZANCO LA LOMA), PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTUFAS ESCOLARIZADAS EN LA COMUNIDAD EDUCO CIO ZANCO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE | 45268 | 45291 | 36,450.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | 36,450.00 | [f01] (tpo_obra)Adquisiciones, numero_contratoAP-11-2023, contrafirma ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto 5,26600 (0) importe_modificado 526500 (0) | [meta] (unidad_medida)Euros (a), avance 9 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 899 | 2023 | 5 | AGU230402316118 | Proyecto de inversión | 30991 | [f1] (sib), recurso 10 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_7, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 30991 (0) modificado 2078 (668.8) | CONSOLIDACIÓN DEL PISA 13 DE SABINERO, ALDTRE EL MUNIC. EL LLANO, AGS. | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-30050-23-2023 | 5 | 30 | 30 | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0) | [g01] (ov_municipio 10, localidad 1, direccion C-11C PISA, TIRAN S/N, EL MUERTO, EL LLANO, AGS., (m- 102 103)1314 (M 21 97704138) | 45182 | 45216 | 2,078,668.80 | 2,078,668.80 | 2,078,668.80 | 2,078,668.80 | 2,078,668.80 | [f01] (tpo_obra)Obras, numero_contratoFAM-30050-23-2023, contrafirma LA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante IFEA, monto 2779850 (0) importe_modificado 2779850 (0) | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 900 | 2023 | 5 | AGU230402316117 | Proyecto de inversión | 95649 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_7, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 95649 (0) modificado 9564 (9) | CONSOLIDACIÓN DEL PISA 13 DE SIFERRERA, FRANCISCA HERRERA, HOSPITAL, JESUS MARIA, AGS. | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-30067-23-2023 | 5 | 38 | 38 | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0) | [g01] (ov_municipio 5, localidad 51, direccion C-1055 SIN ENHENDADA, MALPILLO, #33 MARIA, AGS., (m- 102 102)364 (M 21 93564) | 45190 | 45294 | 956,450.00 | 956,450.00 | 956,450.00 | 956,450.00 | 956,450.00 | [f01] (tpo_obra)Obras, numero_contratoFAM-30067-23-2023, contrafirma EL CONSTRUCTORES LA S DE C.V., convocante IFEA, monto 941510 (0) importe_modificado 941510 (0) | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 901 | 2023 | 5 | AGU230402336938 | Proyecto de inversión | 1999999 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_8, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1999999 (99) modificado 593 (24 13) | CONSTRUCCION DEL CONALP NUEVA ETAPAS, CREACION DEL CONALP IV, VILLA JARME, AGS. | Agropecuarias | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-13013-23-2023 | 5 | 36 | 34 | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 2 (0), meta_modificada 1 (0) | [g01] (ov_municipio 2, localidad 59, direccion C- PROLONGACION HERDE DE MANZANA, VILLA JARME, AGS., (m- 102 077864) (M 22 087844) | 45280 | 45328 | 1,993,224.15 | 1,993,224.15 | 1,993,224.15 | 1,993,224.15 | 1,993,224.15 | [f01] (tpo_obra)Obras, numero_contratoFAM-13013-23-2023, contrafirma EL CONSTRUCTORES LA S DE C.V., convocante IFEA, monto 1993224 (5) importe_modificado 1993224 (15) | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | [Observación] Observación El sistema NO PERMITE SUBIR FOTOFARJAS DE SISTEMAS, avance 5 (0), usuario ingrecomeng, fecha 2024-07-15) | [Observación] Observación Al tratar de cerrar la cifra del modificado el sistema da error al tratar de guardar "Terminado", avance 5 (0), usuario Inlanarone, fecha 2024-07-15) |
| 902 | 2023 | 5 | AGU230402340038 | Adquisición | 911750 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_5, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 911750 (7) modificado 9117 (50 77) | ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Agropecuarias | José María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Municipio de José María | FORTAMUN/1992023 | 5 | 58 | 142 | [meta] (unidad_medida)Equipos, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0) | [g01] (ov_municipio 5, localidad 1, direccion CALLE SANCTI, (m- 102 32444) (M 21 96151) | 45282 | 45382 | 911,750.77 | 911,750.77 | 911,750.77 | 911,750.77 | 911,750.77 | [f01] (tpo_obra)Adquisiciones, numero_contrato DCL 06/2023, contrafirma JARME MURDO MACIAS, convocante MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto 911750 (7), importe_modificado 911750 (7) | [meta] (unidad_medida)Equipos (a), avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | [Observación] Observación se va a tratar de adquisición (compra) no se cuenta con el acta/contrato/terminaci, avance 2 (0), usuario glocorrameng, fecha 2024-07-08, observación https://zaf.mun/actividad/4646c102a77anfwtat2, avance 2 (0), usuario glocorrameng, fecha 2024-07-08) | [Observación] Observación Favor de modificar el primer enlace para que abra directo el contrato. Favor de agregar acta de terminación del proyecto, avance 5 (0), usuario lathengragre, fecha 2024-07-01, observación Favor de agregar imágenes de las adquisiciones realizadas, avance 5 (0), usuario lathengragre, fecha 2024-07-01) |
| 903 | 2023 | 5 | AGU230402303152 | Proyecto de inversión | 652696 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 652696 (96) modificado 652 (96 76) | REHABILITACION DE PARROTE ENRIQUETA JOSE MARA ANDREOS, CASCABO CALLE JOSE GUTIERRES RAMOS RECERBA INTERIOR SA COLONIA FRANCISCO VILLA 2004 PABELLON DE ARTIAGA, PABELLON DE ARTIAGA, AGUASCALIENTES - 342538 | Agropecuarias | Padillón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Padillón de Arriaga | 342538 | 5 | 1763 | 1414 | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 5 (0), meta_modificada 5 (0) | [g01] (ov_municipio 6, localidad 1, direccion CALLE JOSE GUTIERRES RAMOS RECERBA INTERIOR SA COLONIA FRANCISCO VILLA 2004 PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE HERRO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO RAMOS EL PROYECTO SE R. (m- 202 24630) (M 22 1027878) | 45297 | 45291 | 652,696.76 | 652,696.76 | 652,696.76 | 652,696.76 | 652,696.76 | [f01] (tpo_obra)Obras, numero_contratoFAM-006/2023-006, contrafirma I.C. PABLO HERRERA ZAVALA OPEZ, convocante MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto 652696 (96) importe_modificado 652696 (76) | [meta] (unidad_medida)Metros Cuadrados, avance 5 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 904 | 2023 | 5 | AGU230402307408 | Proyecto de inversión | 49123 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 49123 (5) modificado 4912 (5) | MEDINA A LA VIVIENDA ESCOLARIZADAS (COLONIA EL MEDICITE - 39249 | Agropecuarias | Padillón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Padillón de Arriaga | 39249 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida)Cala (meta_modificada 1 (0)) | [g01] (ov_municipio 6, localidad 183, direccion CALLE ARTURO ROBLES INTERIOR SA COLONIA EL MEDICITE, 2068 EL MEDICITE (COLONIA), PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE MEDINA ESPERANZA, CALLE ARTURO ROBLES INTERIOR EL PROYECTO DE CALIENTACONES SOLARES SE REALIZ, (m- 202 2229931) (M 21 0769460) | 45268 | 45291 | 4,912.33 | 4,912.33 | 4,912.33 | 4,912.33 | 4,912.33 | [f01] (tpo_obra)Adquisiciones, numero_contratoAP-08-2023, contrafirma CORONA LOGISTICS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto 982500 (8) importe_modificado 982500 (8) | [meta] (unidad_medida)Calentado (a), avance 1 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 905 | 2023 | 5 | AGU230402307698 | Proyecto de inversión | 2947519 | [f1] (sib), recurso 20 23, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_4, tipo_recurso 09 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2947519 (518) modificado 2947 (518) | MEDINA A LA VIVIENDA ESCOLARIZADAS (COLONIA MIGUEL ALBARRAN - 39289 | Agropecuarias | Padillón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Padillón de Arriaga | 39289 | 5 | 13 | 11 | [meta] (unidad_medida)Cala (meta_modificada 6 (0)) | [g01] (ov_municipio 6, localidad 47, direccion COLONIA MIGUEL ALBARRAN (DECADORA), 2068 MIGUEL ALBARRAN (DECADORA), PABELLON DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALIENTACONES SOLARES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DECADORA MIGUEL ALBARRAN DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, (m- 202 2861317) (M 22 1263944) | 45268 | 45291 | 29,475.18 | 29,475.18 | 29,475.18 | 29,475.18 | 29,475.18 | [f01] (tpo_obra)Adquisiciones, numero_contratoAP-08-2023, contrafirma CORONA LOGISTICS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTIAGA, monto 982500 (8) importe_modificado 982500 (8) | [meta] (unidad_medida)Calentado (a), avance 6 (0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|--|---------------|---------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|-------|-------|---|---|--|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|-----------|-------------------|--|--|
| 906 | 2011 | 5 | AGU230402307632 | Proyecto de inversión | 34887.7 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:4, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34887.71, modificado:3487.71] | MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA CALIENTADOS SALSARAS LAS ANIMAS - 382903 | Agapalesentes | Municipio de Pabellón de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 382903 | 5 | 21 | 17 | [meta: (unidad_medida:Ca, meta:1), meta_modificada:7.71] | [p01: (código_municipio:6, localidad:2, division:COLOMNA LAS ANIMAS, ZOBELAS ANIMAS, PABELLÓN DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA AGS, ton:102.286447, meta:22.09361911)] | 45268 | 45291 | 34,387.71 | 34,387.71 | 34,387.71 | 34,387.71 | 34,387.71 | [f01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APN-08-2021, contratista:COBENA LOGISTICAS S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA, monto:58205.00, importe_modificado:08.2506.08)] | [meta: (unidad_medida:Cañetas, avance:7.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 907 | 2023 | 5 | AGU230402310572 | Proyecto de inversión | 488937.7 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:7, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488937.57, modificado:3.87 | NUEVA CREACION DE LA ETAPA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL PARA LA GUANAJUATO, PERTENECIENTE A LA VIGIEN, SAN FRANCISCO DE IZTAPALAPA, LOS RICOS, AGS. | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-131006-23-2023 | 5 | 244 | 238 | [meta: (unidad_medida:Mts Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada:1.1] | [p01: (código_municipio:11, localidad:1), division:CAMETEA (ESTATA, 131 401 4 EN PUERTO DE LA VIRGEN, AGS, ton:102.24211, meta:22.985481)] | 45234 | 45253 | 36,717,597.72 | 36,717,597.72 | 36,717,597.72 | 36,717,597.72 | 36,717,597.72 | [f01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-131006-23-2023, contratista:ICOR SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A DE C.V., convocado:IFPA, monto:4.1386740467, importe_modificado:4.13186740467)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | [f01: (observación:El monto del modificado al pagado debe ser el total ejercido (pagado) ya que se trata del cierre 36.717.597.72 ya que si no el sistema no lo dará por terminado, trimestre 5.0, usuario:ltorres@sem, fecha:2024-07-01)] |
| 908 | 2011 | 5 | AGU230402340348 | Proyecto de inversión | 605326.85 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:12, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605326.85, modificado:59878.85] | AMPLIACION DE RED DE AGUA TRATADA EN CALLE GUADALUPE Y CECILIA, CALLE GUADALUPE, CARRERA MUNICIPAL, PABELLÓN DE ARTAGA, AGS. | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | FAFIF-22097/23 | 5 | 420 | 420 | [meta: (unidad_medida:Mts, meta:42.0), meta_modificada:42.7.99] | [p01: (código_municipio:6, localidad:1, division:CALLE GUADALUPE Y CECILIA, ton:102.287441, meta:22.1535950)] | 45288 | 45282 | 598,768.85 | 598,768.85 | 598,768.85 | 598,768.85 | 598,768.85 | [f01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAQUA-DLA-OPF-025-2023, contratista:CO2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:588768.85, importe_modificado:588768.85)] | [meta: (unidad_medida:Metros, avance:42.39)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 909 | 2023 | 5 | AGU230402340377 | Proyecto de inversión | 317276.2 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:12, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317276.2, modificado:312245.21] | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA A ENTRENAMIENTO ECOLÓGICO COLITA MICELLEN ESCOBEDA, CARRIBERA SALTO KM 2.5 AGUASCALIENTES, AGS. | Agapalesentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | FAFIF-22092/23 | 5 | 200 | 199 | [meta: (unidad_medida:Mts, meta:41.52), meta_modificada:41.52] | [p01: (código_municipio:1, localidad:1, division:CARLA MARCELINA, ton:102.331051, meta:21.827757)] | 45288 | 45282 | 312,245.21 | 312,245.21 | 312,245.21 | 312,245.21 | 312,245.21 | [f01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAQUA-DLA-OPF-026-2023, contratista:ALFONSO CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:34742.19, importe_modificado:34742.19)] | [meta: (unidad_medida:Metros, avance:41.52)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 910 | 2023 | 5 | AGU230402310360 | Proyecto de inversión | 215654.30 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:4, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215654.30, modificado:215654.30] | REHABILITACION DE PARQUE INFANTE, UBICADO EN CALLE LEONA VICARIO NO. 303, SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTAGA, AGUASCALIENTES 380268 | Agapalesentes | Municipio de Pabellón de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Pabellón de Artaga | 385268 | 5 | 612 | 503 | [meta: (unidad_medida:Mts, meta:150.0), meta_modificada:151.00] | [p01: (código_municipio:6, localidad:40, division:CALLE LEONA VICARIO INFANTE, COLONIA SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALIANA EL PROYECTO SE REALIZARA, ton:102.29622057, meta:23.13666211)] | 45261 | 45291 | 215,654.30 | 215,654.30 | 215,654.30 | 215,654.30 | 215,654.30 | [f01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-038/2023-038, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CAMETEA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA, monto:215654.3, importe_modificado:215654.3)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:150.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 911 | 2021 | 5 | AGU2304023103875 | Proyecto de inversión | 534999.97 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:4, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534999.97, modificado:534999.97] | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO SARNADE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ARTICULO 91 EN LAS ANIMAS, PABELLÓN DE ARTAGA, AGUASCALIENTES -385613 | Agapalesentes | Municipio de Pabellón de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Pabellón de Artaga | 385613 | 5 | 1314 | 1076 | [meta: (unidad_medida:Mts, meta:300.0), meta_modificada:307.00] | [p01: (código_municipio:6, localidad:40, division:CALLE FRANCISCO VILLA Y ARTICULO 91 CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 107 FEDERAL, LA REFORMA AGRARIA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE VEN, ton:102.3078796, meta:22.09301788)] | 45261 | 45275 | 533,499.97 | 533,499.97 | 533,499.97 | 533,499.97 | 533,499.97 | [f01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-008/2023-008, contratista:MACQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALDA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA, monto:533499.97, importe_modificado:533499.97)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 912 | 2021 | 5 | AGU2304023103870 | Proyecto de inversión | 75599.80 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:6, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75599.80, modificado:75599.80] | MEJORA A LA VIVIENDA SUPERVIVENCIA EDDO JARMO LA LOMA, 2084 S16 | Agapalesentes | Municipio de Pabellón de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 382326 | 5 | 46 | 38 | [meta: (unidad_medida:Phu, meta:21.0), meta_modificada:21.00] | [p01: (código_municipio:6, localidad:185, division:EDDO DIO JARMO (LA LOMA), 2084 EDDO DIO JARMO (LA LOMA), PABELLÓN DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADO EN LA COMUNIDAD EDDO JARMO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA AGS, ton:102.29328873, meta:22.133646203)] | 45268 | 45291 | 75,599.80 | 75,599.80 | 75,599.80 | 75,599.80 | 75,599.80 | [f01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APN-30-2021, contratista:COBENA LOGISTICAS S.A DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA, monto:71997.41, importe_modificado:71997.41)] | [meta: (unidad_medida:Pases, avance:21.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 913 | 2021 | 5 | AGU230402312718 | Proyecto de inversión | 32400.00 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:4, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.00, modificado:32400.00] | MEJORA A LA VIVIENDA ETAPAS ECOLÓGICAS SAN LUIS DE LETRAS - 405425 | Agapalesentes | Municipio de Pabellón de Artaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Artaga | 405425 | 5 | 24 | 18 | [meta: (unidad_medida:Etas, meta:18.0), meta_modificada:18.00] | [p01: (código_municipio:6, localidad:40, division:EDDO SAN LUIS DE LETRAS, 2088 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA AGS, ton:102.29600014, meta:22.13646203)] | 45268 | 45291 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | [f01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APN-31-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTAGA, monto:52650.00, importe_modificado:52650.00)] | [meta: (unidad_medida:Etas, avance:18.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 914 | 2023 | 5 | AGU230402310399 | Acción | 1082280.00 | [P1: (código_recurso:20, ramo:3, modalidad:), pmo_gm:5, tipo_recurso:0] PALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082280.00, modificado:1082280.00] | BIENEFICENCIA PARA FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE PROMOCION PUBLICA | Agapalesentes | Asesía María | Seguridad | Municipio de Asesía María | FORTAMUN/192023 | 5 | 60272 | 60131 | [meta: (unidad_medida:LC, meta:1.0), meta_modificada:1.1] | [p01: (código_municipio:5, localidad:1), division:EMBAJADOR APATA, ton:102.34461, meta:21.94511)] | 45247 | 45613 | 1,082,280.00 | 1,082,280.00 | 1,082,280.00 | 1,082,280.00 | 1,082,280.00 | [f01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DC/18/2023, contratista:PULSAM, SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1082280.00, importe_modificado:1082280.00)] | [meta: (unidad_medida:LEIENCIA, avance:1.00)] | Terminado | Validado | Sin observaciones | [f01: (observación:Se agregó link del contrato https://3drv.ms/7w/1v4?e=646466 P0230-h722-7w-1v4?e=646466 que se trata de adquisición compra) no se cumple con el rfc/contrato,firmacion e trimestre 5.0, usuario:gloriamartinez, fecha:2024-07-01)] | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|--------------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|---|-----|-----|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 915 | 2021 | 5 | AGU230402280774 | Proyecto de inversión | 81311.4 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 81311.4, modificado 81311.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LAS PULAS - 202111 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 202811 | 5 | 19 | 20 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:110, direccion:CALE JOSEFA DEFE DE DOMINGUEZ 208 INTERIOR SN BANCHEIRA CRUCERAS LAS PLAS, ZERRO CRUCERAS LAS PLAS, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERO JAMAGODA Y CALLE INDIAGAL MEXICALTEC DE INSTALACION 11 CALENTADORES SOLARES EN LA L, lon-102.7955614, lat:21.8280457)] | 45297 | 45291 | 81,311.40 | 81,311.40 | 81,311.40 | 81,311.40 | 81,311.40 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:11.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 916 | 2021 | 5 | AGU230402280591 | Proyecto de inversión | 37787.00 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 37787.0, modificado 3787.70)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA SAJE DE LOS VALIN - 261573 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 261573 | 5 | 12 | 8 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:11.0, meta_modificada:5.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:88, direccion:CALE LA PALMA 5, INTERIOR SN BANCHEIRA EL SAUZ, 20822 EL SAUZ, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CARRETERA CALVELLO A AGUASCALIENTES, SE INSTALARAN CALENTADORES SOLARES EN LAS OFERTAS CALLES, lon-102.81381558, lat:21.86139633)] | 45297 | 45291 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | 37,787.00 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:5.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 917 | 2021 | 5 | AGU230402278734 | Proyecto de inversión | 1839438.66 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1839438.66, modificado 1839438.66)] | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN BINCION DE ROMOS LOCALIDAD ROMOS CUERFABO, LOCALIDAD ROMOS CUERFABO, CENTRO CALLE DAMAZO ALLENDE 250623 | Agapascuales | Bincion de Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Transportes y viales | Municipio de Bincion de Romos | 250623 | 5 | 145 | 131 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:11.697)] | [g01: (con_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE ROMAZO ALLENDE COLONIA BINCION DE ROMOS CONTROL ZONA BINCION DE ROMOS, BINCION DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DAMAZO ALLENDE Y CALLE MEXICO, CALLE MEXICO EN EL TRAMO DE LA CALLE ROMAZO ALLENDE DE CUERFABO ENTRE MORELOS Y MEX, lon-102.13197608, lat:21.2310205)] | 45231 | 45291 | 1,839,438.66 | 1,839,438.66 | 1,839,438.66 | 1,839,438.66 | 1,839,438.66 | [c01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:HE-ADMUN-021-23, contratista:VELASER SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE BINCION DE ROMOS, monto:1839438.66, importe_modificado:1839438.66)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.7)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 918 | 2021 | 5 | AGU230402279727 | Proyecto de inversión | 45344.4 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 45344.4, modificado 45344.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA TORRE DE LA LAMOR - 254261 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 256261 | 5 | 6 | 7 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLES FRANCISCO VILLA 102 INTERIOR SN BANCHEIRA EL TIEMPO DE LA LAMOR, 20811 EL TIEMPO DE LA LAMOR, 20811 TORRE DE LA LAMOR, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALAMO CARRANZA Y CALLE REVOLUCION SE INSTALARAN CALENTADORES SOLARES EN LAS OFE, lon-102.87212286, lat:21.0244751)] | 45297 | 45291 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:6.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 919 | 2021 | 5 | AGU230402280288 | Proyecto de inversión | 7557.40 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7557.4, modificado 7557.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PERICALLA DE ABAJO - 255138 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 250138 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:124, direccion:CALE CERRO FRETO INTERIOR SN BANCHEIRA TERZALLA DE ABAJO, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE Y, de INSTALARA CALENTADOR SOLAR EN LA CALLE CERRO FRETO A 300 MTS DE LA IGLESIA, lon-102.8716977, lat:21.86488613)] | 45297 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 920 | 2021 | 5 | AGU230402281383 | Proyecto de inversión | 15114.8 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 15114.8, modificado 15114.8)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS - 265487 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 265487 | 5 | 3 | 4 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:4, direccion:PRIVADA 5 MAYO 111 O INTERIOR O BANCHEIRA LAS ANIMAS, 208601 LAS ANIMAS, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANAGARJO Y CALLE FRANCISCO MANSERO, SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LAS OFERTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon-102.7928491, lat:21.86139633)] | 45297 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 921 | 2021 | 5 | AGU230402280237 | Proyecto de inversión | 44300.0 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 44300.0, modificado 44300.0)] | AMPLIACION RED ELECTRICA EN AVENIDA LOS FONOS ENTRE RIBERON DE SAN JOSE Y CALVARO BARRION DE LA COMUNIDAD DE PERICALLA DE ABAJO, AGS. - 155886 | Agapascuales | El Llano | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de El Llano | 238866 | 5 | 13 | 13 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0)] | [g01: (con_municipio:10, localidad:18, direccion:AVENIDA LOS FONOS FONOS LOS FONOS, 20336 LOS FONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALVARO BARRION DE SAN JOSE, FRANCISCO VILA, CALLE LIBERTAD LA OTRA LOCALIDAD CENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA EN LA AVENIDA LOS FONOS ENTRE LA, lon-102.00329427, lat:21.89488029)] | 45230 | 45259 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | [c01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:026-23/FASAMUN-RE-02-2023, contratista:1. BIANI ENIG CORSA POME, concorsante:MUNICIPIO DE EL LLANO, monto:1016253.39, importe_modificado:1016253.39)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 922 | 2021 | 5 | AGU230402280702 | Proyecto de inversión | 7557.40 | [FI: (Sis) recurso 20 21_ramo 33; modalidad: (prog_pru 4; tipo_recursos FDS) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7557.4, modificado 7557.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE TELPICALTE - 162906 | Agapascuales | Cahillo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 262904 | 5 | 1 | 1 | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE 29 DE MARZO 29 INTERIOR SN BANCHEIRA EL TELPICALTE, 20510 EL TELPICALTE, CALVELLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANAGARJO Y, CALLE 28 DE AGOSTO LA URBENADA A 60 MTS DE LA URBENADA DE ARABBITOS PICAL, lon-102.7672325, lat:21.84410251)] | 45245 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [c01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDES0-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVELLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentador(s), avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|--|---------------|-------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|--------|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 923 | 2023 | 5 | AGU230402281218 | Proyecto de inversión | 151148 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:151148, modificado:151148 | EQUIPAMIENTO DE CONVENCIÓN SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL ROBLE 20507 | Agasialcentes | Califú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califú | 20507 | 5 | 6 | 2 | [meta:] (unidad_medida:Califú, meta:2.0, meta_modificado:2.0) [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:151148, modificado:151148 | [g01] (cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ ARBA 107 INTERIOR SIN BARRERA MESA DEL ROBLE 20506 MESA DEL ROBLE CALIFUO AGASIALCENTES ENTRE Y SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ROBLE 1 EN LA CALLE VALENTIN, lon--022.74971603, lat:21.76402290) | 49257 | 45291 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | 15,114.80 | [t01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-27-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALIFUO, monto:547563.7, importe_modificado:547367.2) | [meta:] (unidad_medida:Calentador(s), avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 924 | 2023 | 5 | AGU230402281763 | Proyecto de inversión | 5991.13 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:5991.93, modificado:5991.93 | REHABILITACION DE TENDRO FRASE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE PORTALES 294060 | Agasialcentes | Califú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califú | 294060 | 5 | 5 | 4 | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificado:114.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALL ENENCO JOE RAUTEROR O BARRERA BARRANCA DE PORTALES, 20922 BARRANCA DE PORTALES, CALIFUO AGASIALCENTES ENTRE CALLE CEDRO Y SE REPARAN TENDRO Y TENDRO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE PORTALES, lon--022.7621997, lat:21.84850584) | 41257 | 45291 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | 5,991.93 | [t01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-18-2023, contratista:DOE ALFREDO ROSALES RUIZ, concorrencia:MUNICIPIO DE CALIFUO, monto:98855.6, importe_modificado:98855.4) | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 925 | 2023 | 5 | AGU230502279859 | Proyecto de inversión | 483460.44 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:483460.44, modificado:483460.44 | REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAVITO MUNICIPIO DE TERCELA 23889 | Agasialcentes | Terpealá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Terpealá | 23889 | 5 | 52 | 38 | [meta:] (unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificado:101.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO ZAMACOLA INTERIOR DE PUERTO EL CHAVITO, 20812 EL CHAVITO, TERCELA AGASIALCENTES ENTRE CALLE VENUTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO J. MADRIO, CALLE BENITO LAMAZO EL PROYECTO SE LEVANTA A CABO EN LA CALLE IGNACIO, lon--022.375384, lat:21.28707044) | 49211 | 45247 | 483,460.44 | 483,460.44 | 483,460.44 | 483,460.44 | 483,460.44 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-AD-002-FAISM-2023-002, contratista:ACANADO Y CONSTRUCCIONES DEPE, concorrencia:MUNICIPIO DE TERCELA, monto:481818.83, importe_modificado:481818.83) | [meta:] (unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 926 | 2023 | 5 | AGU230502402230 | Adquisición | 127095.55 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:16, modalidad: I, pmo_gm:1, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:127095.55, modificado:127095.55 | Substitución de equipo de bombas Emiliiano Sotelo | Agasialcentes | Pañolón de Arzaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Pañolón de Arzaga | P-2023-0086371 | N | 0 | 0 | 2931 | [meta:] (unidad_medida:Postos, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01] (cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Abuldo Lopez Matos 5/N, lon--022.80013, lat:22.109802) | 49201 | 45204 | 127,095.55 | 127,095.55 | 127,095.55 | 127,095.55 | 127,095.55 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CE-AD-002-FAISM-2023-002, contratista:ACANADO Y CONSTRUCCIONES DEPE, concorrencia:MUNICIPIO DE TERCELA, monto:481818.83, importe_modificado:481818.83) | [meta:] (unidad_medida:Postos(s), avance:1.0) | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 927 | 2023 | 5 | AGU230402280643 | Proyecto de inversión | 453440 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:453440.44, modificado:453440.44 | EQUIPAMIENTO DE CALENTACION SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL CHAVITO MUNICIPIO DE TERCELA 241228 | Agasialcentes | Califú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Califú | 241228 | 5 | 15 | 11 | [meta:] (unidad_medida:Califú, meta:6.0, meta_modificado:6.0) | [g01] (cve_municipio:9, localidad:43A, direccion:CALLE HUREUCAR 208 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO LINON ANTORCHISTA, 20822 CALIFUO AGASIALCENTES ENTRE CALLE CALDUELO DEL SUR Y CALLE FORTINERADA, CALLE CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA SE INSTALARAN 6, lon--022.7213936, lat:21.96934255) | 49257 | 45291 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | 45,344.40 | [t01] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDES0-27-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO DE CALIFUO, monto:547563.7, importe_modificado:547367.2) | [meta:] (unidad_medida:Calentador(s), avance:6.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 928 | 2023 | 5 | AGU230402282430 | Proyecto de inversión | 3064975.23 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:3064975.23, modificado:3064975.23 | AMPLIACION Y REORDENAMIENTO DE PARQUE DE LOS LAUREL ES 2A FRENTE LAURILES 1- 271509 | Agasialcentes | Agasialcentes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Agasialcentes | 271509 | 5 | 654 | 880 | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificado:1000.0) | [g01] (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL LAUREL NORTE COLONIA LOS LAURILES, 20174 AGASIALCENTES, AGASIALCENTES AGASIALCENTES ENTRE CALLE AGAPARAY Y CALLE GRAND, EN PARQUE DE URBIA EN LAS ESQUINA DE LAS CALLES EL LAUREL NORTE Y CALLE GRAND, lon--021.9098999) | 49214 | 45291 | 3,064,975.23 | 3,064,975.23 | 3,064,975.23 | 3,064,975.23 | 3,064,975.23 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISM-008-2023, contratista:PAVIMENTOS Y REFORJADORES MORA SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO AGASIALCENTES, monto:289491.09, importe_modificado:304975.23) | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 929 | 2023 | 5 | AGU230402287930 | Proyecto de inversión | 9349687.25 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:9349687.25, modificado:9349687.25 | CONSTRUCCION DE FONDOS PROFUNDO FOSAS EN LA ZONA MUJERES ILUSTRES SUR 297266 | Agasialcentes | Agasialcentes | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Agasialcentes | 297266 | 5 | 134243 | 12879 | [meta:] (unidad_medida:Postos, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01] (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TERMINERA, TRAMO AGASIALCENTES CARRINO EL BELICARIO, BELICARIO, AGASIALCENTES AGASIALCENTES ENTRE Y TOMAN LA CALLE AMALIA GOMEZ ZEPEDA MACAL BELICARIO, lon--022.294376, lat:21.833983) | 49211 | 45291 | 9,349,687.25 | 9,349,687.25 | 9,349,687.25 | 9,349,687.25 | 9,349,687.25 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAISM-048-2023, contratista:GENERAL CONSTRUCCIONES CIVIAS SA DE CV, concorrencia:MUNICIPIO AGASIALCENTES, monto:8597107.2, importe_modificado:949687.25) | [meta:] (unidad_medida:Postos(s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 930 | 2023 | 5 | AGU230202217070 | Proyecto de inversión | 1592262.08 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:1592262.08, modificado:1592262.08 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN REGION DE ROMOS LOCALIDAD DE CALIFORNIA CALLE MORELOS DE ROMOS, 23991 | Agasialcentes | Elcúon de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidad | Municipio de Rivón de Romos | 23991 | 5 | 100 | 100 | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificado:1000.0) | [g01] (cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS ESC. HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, MUNICIPIO DE ROMOS AGASIALCENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, EN PARQUE DE DOMINGUEZ EL TRAMO A PAVIMENTAR DE LA CALLE MORELOS DE INCIENSTRA, lon--022.25142104, lat:22.28802048) | 45064 | 45291 | 1,592,262.08 | 1,592,262.08 | 1,592,262.08 | 1,592,262.08 | 1,592,262.08 | [t01] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ME-FAISM-220-23, contratista:MATERIALES TERTRAIDOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., concorrencia:MUNICIPIO DE ROMOS, monto:1592062.08, importe_modificado:1592262.08) | [meta:] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 931 | 2023 | 5 | AGU230202223345 | Acción | 1346663.125 | [FI] (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: F, pmo_gm:4, tipo_recurso:FED) [ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES], monto:1346663.125, modificado:1346663.125 | Entrenamiento de Equipo de Transporte 13363 | Agasialcentes | Isiú María | Otros Proyectos | Municipio de Isiú María | 73163 | N | 0 | 0 | [meta:] (unidad_medida:Veículos, meta:1.0, meta_modificado:1.0) | [g01] (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO DE EL CASTO BONDICTO EL PROYECTO SE URBIA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon--022.944674, lat:21.9611733) | 45108 | 45291 | 1,342,000.12 | 1,342,000.12 | 1,342,000.12 | 1,342,000.12 | 1,342,000.12 | [t01] (tipo_obra:Mantenimiento, numero_contrato:DLN-02023, contratista:ERNESTO DAVID ROMO GARZA, concorrencia:municipio de jesus maria, monto:1342000.0, importe_modificado:142000.0) | [meta:] (unidad_medida:Veículos(s), avance:5.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|--|---------------|----------------------------|---|--------------------|--|---------------|---|-------|-------|--|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------|------------------|--|---|
| 932 | 2023 | 5 | AGU20230222978 | Proyecto de inversión | 15980 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 350619.865] modificado:15980 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO Y CALLE DE FEBRERO EN LOS RONDOS SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES SOMBO | Agascalientes | San Francisco de los Ronos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ronos | 100660 | 5 | 18 | 18 | [met1. (unidad_medidaMetro lineal), meta1.1. meta_modificado:1788] [met1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 350619.865] modificado:1788 | [ft01. (cshb_municipio11, localidad1, direccionCALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR DE COLONIA 21 DE ABRIL, 2023 SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS AGUASCALIENTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 15 DE SETIEMBRE LA OBRA DE URBIANA EN LA CALLE 1, ton:102 20085847, modificado:21.08595845] | 41110 | 45199 | 15,069.65 | 15,069.65 | 15,069.65 | 15,069.65 | 15,069.65 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFASMM204 011 021/2023, contratacionBOMBAR VERTICALES SUELO, S.A. DE C.V., convenioMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, monto:734756.47, importe_modificado:7545126.12)] | [met1. (unidad_medidaMetricos lineales, avance:37.88)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 933 | 2023 | 5 | AGU202302229545 | Proyecto de inversión | 687345 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 687345.4, modificado:687345.4] | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTRILADO AGUA POTABLE (ARTIFICACION, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 687345.4, modificado:687345.4] | Agascalientes | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San José de Gracia | 49974 | 5 | 4882 | 4319 | [met1. (unidad_medidaMetro cuadrado), meta1.1. meta_modificado:93012] | [ft01. (cshb_municipio8, localidad1, direccionCALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 2020 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAMARITA INTERIOR Y CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, CALLE CLAUDIO QUINTERO OBRA URBIANA EN LA ton: 102 40963808, modificado:21.43920493)] | 4004 | 45075 | 687,345.34 | 687,345.34 | 687,345.34 | 687,345.34 | 687,345.34 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFOMDF 12/2023, contratacionFORNORCO ESPINOSA SUVA, convenioMUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, monto:689330.42, importe_modificado:687345.34)] | [met1. (unidad_medidaMetricos lineales, avance:202.03)] | Terminado | Validado avances | [ft01. (observación:El monto de la obra 681123.08m no cubre el contrato de aprobación de recursos federales. FOMDF-1223-01 Se agraga acta de formación de obra, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-15)] | [ft01. (observación:Favor de agragar justificación porque el monto especifico no cubre con el contrato. Favor de agragar acta de formación del proyecto, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-15)] |
| 934 | 2023 | 5 | AGU20230221741 | Proyecto de inversión | 4951877 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4951877.7797, modificado:4951877.7797] | Rehabilitación de Pavimentos con Concreto Hidráulico en Av. Suroeste Pavimento Suroeste, según Plan de Obras, Calle Frída Kahlo y Calle Cuadripunto modificado:4.951877797, C.Caldes "Rosamery" | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPEF-2020/23 | 5 | 72824 | 69688 | [met1. (unidad_medidaMetro cuadrado), meta1.1. meta_modificado:124.0] | [ft01. (cshb_municipio1, localidad1, direccionAGUASCALIENTES ton:102 281226, modificado:21.91481813)] | 4020 | 4519 | 42,856,998.03 | 42,856,998.03 | 42,856,998.03 | 42,856,998.03 | 42,856,998.03 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFAPEF 22003-038-23, contratacionAYCDEO, S.A. DE C.V., convenioSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4 4550719127, importe_modificado:44550719127)] | [met1. (unidad_medidaMetricos Cuadrados, avance:15124.02)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 935 | 2023 | 5 | AGU202302228633 | Proyecto de inversión | 311273 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 311273.9750] modificado:311273.9750] | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MADRIDO1 ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PAVOS Y AVENIDA BENITO HUIZAR COLONIA CARRETERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 100957 | Agascalientes | San Francisco de los Ronos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Ronos | 100957 | 5 | 34 | 34 | [met1. (unidad_medidaMetro lineal), meta1.1. meta_modificado:58.09] | [ft01. (cshb_municipio11, localidad1, direccionCALLE FRANCISCO MADRIDO INTERIOR SIN COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, CENTRO, 2020 SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAMARITA INTERIOR Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVOS AVENIDA BENITO HUIZAR, CALLE NO. ton:102 2702818, modificado:21.67886866)] | 41110 | 45199 | 328,097.56 | 328,097.56 | 328,097.56 | 328,097.56 | 328,097.56 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFASMM 012 019/2023, contratacionDINAMICA ALBA, S.A. DE C.V., convenioMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, monto:4445460.32, importe_modificado:4930495.242)] | [met1. (unidad_medidaMetricos lineales, avance:98.02)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 936 | 2023 | 5 | AGU202302214204 | Proyecto de inversión | 82000 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 82000.6, modificado:75553.843] | CONSTRUCCION DE CUARTO HABILITACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA INSURGENTES- 69071 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad de Estado de Agascalientes | 69071 | 5 | 3 | 2 | [met1. (unidad_medidaCuadrado), meta1.1. meta_modificado:1.0] | [ft01. (cshb_municipio1, localidad1, direccionCALLE PEDRO ANTONIO SANTOS 200 INTERIOR DE COLONIA INSURGENTES, 2020 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BARRANCO ENRIQUETA Y CALLE CONVENCION, CALLE FRANCISCO CABRERA TORRES E.L PROYECTO DE MEDICAMENTO SE, ton:102 313462, modificado:21.8515673)] | 41138 | 45198 | 75,553.53 | 75,553.53 | 75,553.53 | 75,553.53 | 75,553.53 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoVOPR-RE-AMN-12-2023, contratacionCONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL ARB, S.A. DE C.V., convenioINSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1785170.42, importe_modificado:1785170.42)] | [met1. (unidad_medidaCuadrado), avance:1.00] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 937 | 2023 | 5 | AGU202302213171 | Proyecto de inversión | 35186539 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 35186539.9797, modificado:35186539.9797] | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Suroeste Pavimento Suroeste, según Plan de Obras, Calle Frída Kahlo y Calle Cuadripunto modificado:3.5186539797, C.Caldes "Rosamery" | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAPEF-2020/23 | 5 | 72824 | 69688 | [met1. (unidad_medidaMetro cuadrado), meta1.1. meta_modificado:1184.0] | [ft01. (cshb_municipio1, localidad1, direccionAGUASCALIENTES ton:102 2809707, modificado:21.92317653)] | 4020 | 4519 | 30,845,657.19 | 30,845,657.19 | 30,845,657.19 | 30,845,657.19 | 30,845,657.19 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFAPEF 22007-026-23, contratacionCONSTRUCIONES Y CONEXIONES SOMA, S.A. DE C.V., convenioSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3 0071538869, importe_modificado:351865399797)] | [met1. (unidad_medidaMetricos Cuadrados, avance:13061.02)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 938 | 2023 | 5 | AGU202302225838 | Proyecto de inversión | 1370420 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1370420.7, modificado:133678.8)] | CONSTRUCCION DE CUARTO COMBORTORIO EN CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE PUERTO LA PUNTA, 20072 LA PUNTA, CIUDAD AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIBUJOS DE LA PUNTA, CIUDAD AGUASCALIENTES EN LA CALLE RAFAEL ARELLANO, ton:102 2807824, modificado:21.31985833] | Agascalientes | Coahuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coahuila | 94309 | 5 | 5 | 1 | [met1. (unidad_medidaCuadrado), meta1.1. meta_modificado:1.0] | [ft01. (cshb_municipio4, localidad26, direccionCALLE RAFAEL ARELLANO VALLE PUERTO LA PUNTA, 20072 LA PUNTA, CIUDAD AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIBUJOS DE LA PUNTA, CIUDAD AGUASCALIENTES EN LA CALLE RAFAEL ARELLANO, ton:102 2807824, modificado:21.31985833)] | 41560 | 45219 | 133,678.80 | 133,678.80 | 133,678.80 | 133,678.80 | 133,678.80 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFASAMUN-005-2023, contratacionCONSTRUCCION S.A. DE C.V., convenioMUNICIPIO DE COAHUILA, monto:1003135.88, importe_modificado:1003135.88)] | [met1. (unidad_medidaCuadrado), avance:1.00] | Terminado | Validado avances | [ft01. (observación:SE AGRAGAN ACTAS DE RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMO USAR DE SE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-10)] | [ft01. (observación:Modificar el primer link para que abra el contrato. Favor de agragar acta de terminación del proyecto, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-02)] |
| 939 | 2023 | 5 | AGU202302215190 | Proyecto de inversión | 1370420 | [ft1. (cshb_recurso20 23_ramo33_mediadef1. pstr_gm6_4. tipo_recursosD SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1370420.5171] modificado:138153.71] | CONSTRUCCION DE CUARTO COMBORTORIO EN AV. DIZAS EN EL REGION DE AGUA ZARCA, COAHUILA, 7, modificado:138153.71] | Agascalientes | Coahuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Coahuila | 69001 | 5 | 3 | 3 | [met1. (unidad_medidaCuadrado), meta1.1. meta_modificado:1.0] | [ft01. (cshb_municipio4, localidad26, direccionAVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ BARRCHERA EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 2020 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COMO USAR DE SE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION EN LA CALLE EL TESORO Y CALLE EMERSON, AVENIDA CALLE ENRIQUE OLIVERAS SANTANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. (01, ton:102 27902224, modificado:22.38664943)] | 41160 | 45219 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | 128,153.71 | [ft01. (tipo_obraOtra, numero_contratoFASAMUN-0007-2023, contratacionSAGE CONTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convenioMUNICIPIO DE COAHUILA, monto:1025229.68, importe_modificado:1025229.68)] | [met1. (unidad_medidaCuadrado), avance:1.00] | Terminado | Validado avances | [ft01. (observación:SE AGRAGAN ACTAS DE RECEPCION DE CONCLUSION DE LA OBRA COMO USAR DE SE ACCESOS DIRECTOS Y FICHAS DE CONCLUSION, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-09)] | [ft01. (observación:Modificar el primer link para que abra el contrato. Agregar acta de terminación del proyecto, convenio:83668106, contrato:83668106, fecha:2024-07-02)] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|-----------------------|----------|---|--|----------------|---------|---|--------------------|----------------------|--------|---|----|----|--|---|-------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 948 | 2023 | 5 | AGU23040227963 | Proyecto de inversión | 75574 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 75574, modificado 75574) | EQUIPAMIENTO DE COCINERON SOLAR EN LA COMUNIDAD DE TEMAZCAL - 255798 | Agasialcuentas | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvo | 255798 | 5 | 3 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:1.0] | [g01] (ov_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE ALAM0 10 A INTERIOR DE RANCHERA TEMAZCAL, 2080 TEMAZCAL CALVO AGASALIENTES ENTRE CALLE PUEBLO Y CALLE TEMAZCAL, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CUARDA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. lon:-102.7273179, lat:22.0034676) | 45261 | 45291 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | 7,557.40 | [E01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDECO-27-2023, contrato:CONTRATO ADJUDICACION CORRE SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE CALVO, monto:547563.7, importe_modificado:547563.7) | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 949 | 2023 | 5 | AGU23040228836 | Proyecto de inversión | 371572.4 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 371572.4, modificado 371572.4) | FORM 04 B CONTRICCION DE RED DE AGUA POTABLE LAS FRAGILAS - 20904 | Agasialcuentas | Ahiotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Ahiotes | 299604 | 5 | 14 | 15 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:38.9] | [g01] (ov_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERA LAS FRAGILAS, 20796 LAS FRAGILAS AGASALIENTES ENTRE CALLE MESTRES Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE MESTRES, lon:-102.3912079, lat:22.0379185) | 45268 | 45267 | 378,530.30 | 378,530.30 | 378,530.30 | 378,530.30 | [E01] (tpo_obra:Obras, numero_contrato:C-FOM-RR-2023/051, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE AHIOTES, monto:103636.77, importe_modificado:103636.77) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: avance:389.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 950 | 2023 | 5 | AGU23040228863 | Proyecto de inversión | 7989.24 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7989.24, modificado 7989.24) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS - 300682 | Agasialcuentas | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvo | 300682 | 5 | 10 | 8 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:13.2] | [g01] (ov_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE BAYON 201 INTERIOR EN RANCHERA LAS ANIMAS, 20800 LAS ANIMAS, CALVO AGASALIENTES ENTRE CALLE NIDO Y CALLE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO MADRERA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-102.7098460, lat:21.84179153) | 45297 | 45291 | 7,989.24 | 7,989.24 | 7,989.24 | 7,989.24 | [E01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDECO-18-2023, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE CALVO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: Cuadrados, avance:152.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 951 | 2023 | 5 | AGU23040228858 | Proyecto de inversión | 1997.31 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1997.31, modificado 1997.31) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE COLONES - 300705 | Agasialcuentas | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvo | 300705 | 5 | 2 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:38.0] | [g01] (ov_municipio:3, localidad:20, direccion:PRIVADA NODAL, 028 INTERIOR DE RANCHERA COLONES, 20804 COLONES CALVO AGASALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO DEL DENTRO DEL AGUA DE LA COMUNIDAD. lon:-102.6998549, lat:21.88564799) | 45260 | 45291 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | 1,997.31 | [E01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDECO-18-2023, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE CALVO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: Cuadrados, avance:38.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 952 | 2023 | 5 | AGU23040228875 | Proyecto de inversión | 17975.8 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 17975.8, modificado 17975.8) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PANDEIRA - 300737 | Agasialcuentas | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvo | 300737 | 5 | 16 | 13 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:34.2] | [g01] (ov_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE NODAL, 108 INTERIOR DE RANCHERA LA PANDEIRA, 20803 LA PANDEIRA, CALVO AGASALIENTES ENTRE CALLE ENDRINO Y CALLE TERNAL, REHABILITACION EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PANDEIRA DE, lon:-102.69214795, lat:21.86805081) | 45260 | 45291 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | 17,975.80 | [E01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDECO-18-2023, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE CALVO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: Cuadrados, avance:34.2] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 953 | 2023 | 5 | AGU23040228837 | Proyecto de inversión | 408884.7 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 408884.7, modificado 408884.7) | FORM 04 D CONTRICCION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, PUEBLOS - 209911 | Agasialcuentas | Ahiotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Ahiotes | 299911 | 5 | 23 | 24 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:44.8] | [g01] (ov_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE HOMACIO ZAMAGOA RANCHERA PUEBLOS, 20705 (CORRAMAR), AHIOTES AGASALIENTES ENTRE CALLE LARRELLS Y LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE HOMACIO ZAMAGOA ESQUINA CON LA CALLE LARRELLS AL SURESTE DEL LINDO CHARRO EN LA, lon:-102.6307053, lat:22.0307053) | 45268 | 45267 | 459,258.12 | 459,258.12 | 459,258.12 | 459,258.12 | [E01] (tpo_obra:Obras, numero_contrato:C-FOM-RR-2023/051, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE AHIOTES, monto:301375.5, importe_modificado:301375.5) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: avance:440.82] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 954 | 2023 | 5 | AGU23040227960 | Proyecto de inversión | 301375.5 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 301375.5, modificado 301375.5) | FORM 050 ALIMBANDADO PUBLICO ALBERCA MUNICIPAL, AHIOTES. - 276011 | Agasialcuentas | Ahiotes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Ahiotes | 176011 | 5 | 41 | 38 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:20.0] | [g01] (ov_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA RANGEL PUEBLO AGASALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE NICOLAS BRINDO, CALLE ALAMEDA RANGEL LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ALAMEDA RANGEL ENTRE CALLE GUADALUPE Y CAL, lon:-102.6997217, lat:22.2397464) | 45260 | 45240 | 301,375.50 | 301,375.50 | 301,375.50 | 301,375.50 | [E01] (tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:136647, contrato:CONTRATO MUNICIPIO DE AHIOTES, monto:301375.5, importe_modificado:301375.5) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: avance:200.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 955 | 2023 | 5 | AGU23040228872 | Proyecto de inversión | 7989.24 | [R1] (c) (v), recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_4, tpo_recurso FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7989.24, modificado 7989.24) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ARBOLEDAS - 301198 | Agasialcuentas | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvo | 301198 | 5 | 8 | 5 | [meta]: [unidad_medida:Meta: meta_modificado:13.2] | [g01] (ov_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE DCAL 124 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 20802 ARBOLEDAS DE CALVO (FRACCIONAMIENTO) CALVO AGASALIENTES ENTRE CALLE COCOTE Y CALLE MARQUETE, CALLE NOROCCO DE REHABILITACION 4 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-102.732326, lat:21.8943251) | 45297 | 45291 | 7,989.24 | 7,989.24 | 7,989.24 | 7,989.24 | [E01] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDECO-18-2023, contrato:CONTRACCIONES LUCHO HERMANOS SA DE CV, presupuesto:MUNICIPIO DE CALVO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta]: [unidad_medida:Metricas: Cuadrados, avance:152.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|---|----------------|----------|---|--------------|--|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 956 | 2023 | 5 | AGU230402288343 | Proyecto de inversión | 3994.62 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994.62, modificado:3994.62) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUTREILLO DE LA LABOR - 209670 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Organismo Operador de Servicios de Agua de Calulho | 209670 | 5 | 2 | 3 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:76.0, meta_modificado:76.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:263, direccion:CALLE ALVARO DE INTERIOR O MANCHERIA SAUTREILLO DE LA LABOR, monto:3994.62, modificado:3994.62) CALULHO AGUASCALIENTES REHABILITACION Y SE REHABILITARAN 2 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAUTREILLO DE LA LABOR DEL. IRI. IRI-102.87.70021. IRI.21.97417090) | 45257 | 45291 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:76.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 957 | 2023 | 5 | AGU230402288616 | Proyecto de inversión | 3994.62 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994.62, modificado:3994.62) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TOPALCATE - 300849 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 300849 | 5 | 3 | 2 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:76.0, meta_modificado:76.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE 9 DE FEBRERO 110 8 INTERIOR 8 BANCHEA EL TOPALCATE, 2024 Y FERRALCATE, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE AGOSTO 7, SE REHABILITARAN 2 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL TOPALCATE DEL MUNICI, IRI-102.37.61332. IRI.21.84354483) | 45257 | 45291 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:76.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 958 | 2023 | 5 | AGU230402288635 | Proyecto de inversión | 13981.18 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13981.18, modificado:13981.18) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEDA LUINA - 103877 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 103877 | 5 | 12 | 13 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:265.0, meta_modificado:265.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE DEL SOL 505 INTERIOR O MANCHERIA LA MEDA LUINA, 2024 LA MEDA LUINA, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEDA LUINA CALLE COMETA, SE REHABILITARAN 7 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MEDA LUINA DEL M. IRI-102.80227731. IRI.21.7969332) | 45257 | 45291 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | 13,981.18 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:265.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 959 | 2023 | 5 | AGU230402275686 | Proyecto de inversión | 45419.64 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45419.64, modificado:45419.64) | SEM 03.2 AMPARO DEL SERVIDOR PUBLICO 17624 | Agasajamientos | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 176124 | 5 | 13 | 13 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:215.0, meta_modificado:215.0) | [gest] (con_municipio:2, localidad:93, direccion:MANCHERIA CHANCO PRETO DE PALOMAR, 20742 CHANCO PRETO DE PALOMAR, AGUASCALIENTES ENTRE Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CHANCO PRETO A NORDE DE LA CARRETERA A ADIQUO LOREZ MANTOS. IRI-102.19414300. IRI.22.1351338) | 45236 | 45255 | 45,419.64 | 45,419.64 | 45,419.64 | 45,419.64 | 45,419.64 | [t101] (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136646, contrato:Administración directa, convocante:MUNICPIO DE ASIENTOS, monto:78248.94, importe_modificado:78248.94) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:215.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 960 | 2023 | 5 | AGU230402288636 | Proyecto de inversión | 19773.11 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19773.11, modificado:19773.11) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE DE ARIBB - 300532 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 300532 | 5 | 15 | 11 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:380.0, meta_modificado:380.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE EMBLANO 230000 8 BANCHEA EL TEPETATE DE ARIBB, 2024 EL TEPETATE DE ARIBB, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE Y SE REHABILITARAN 7 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL TEPETATE DE ARIBB. IRI-102.73825157. IRI.21.99929470) | 45257 | 45291 | 19,773.11 | 19,773.11 | 19,773.11 | 19,773.11 | 19,773.11 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:380.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 961 | 2023 | 5 | AGU230402288651 | Proyecto de inversión | 11983.87 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.87, modificado:11983.87) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DE JARDINES DE SAN SIDRO - 300395 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 300395 | 5 | 11 | 10 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:228.0, meta_modificado:228.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE VOLIETA 405 INTERIOR DE BANCHEA JARDINES DE SAN SIDRO COLONIA LIMON, 2082 JARDINES DE SAN SIDRO COLONIA LIMON, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANGUSTAS Y CALLE JANAM, CALLE CARRETERA A PAZO ADO SE REHABILITARAN 2 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO COLONIA LIMON. IRI-102.70841444. IRI.21.88134940) | 45257 | 45291 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:228.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 962 | 2023 | 5 | AGU230402288601 | Proyecto de inversión | 15978.49 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15978.49, modificado:15978.49) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COMANDANCIA DE PUESA DE LOS SIERRA - 300807 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 300807 | 5 | 13 | 13 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:304.0, meta_modificado:304.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:90, direccion:AVENIDA DEL PARQUE 504 INTERIOR DE BANCHEA PRESA DE LOS SIERRA, 2024 PRESA DE LOS SIERRA, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE, CALLE VICENTE GUERRERO SE REHABILITARAN 7 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS SIERRA. IRI-102.84116732. IRI.21.89439490) | 45257 | 45291 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | 15,978.49 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:304.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 963 | 2023 | 5 | AGU230402288499 | Proyecto de inversión | 11983.87 | [FI] (ciclo_recursos:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm4, tipo_recursos: FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.87, modificado:11983.87) | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PRAGUA - 300465 | Agasajamientos | Calulho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulho | 300465 | 5 | 7 | 6 | [meta1] (unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:228.0, meta_modificado:228.0) | [gest] (con_municipio:3, localidad:171, direccion:CALZON DE CAUPTO 505 INTERIOR BANCHEA PUERTA DE PRAGUA, 2088 PUERTA DE PRAGUA PRESA LA ECONOMIA, CALULHO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y SE REHABILITARAN 7 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. IRI-102.87055849. IRI.21.99928490) | 45257 | 45291 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | [t101] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDSO-18-2023, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICPIO DE CALULHO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta2] (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:228.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|---|----------------|----------------------------|---|--------------------|---|--------|---|----|----|--|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 964 | 2023 | 5 | AGU230402287068 | Proyecto de inversión | 23867.73 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23867.73, modificado:23967.73] | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 33302 | Apoyabilidades | Calullo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calullo | 238382 | 5 | 22 | 14 | [meta: (unidad_medida:Me metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:456.0)] | [R01: (códv_municipio:3, localidad:36, direccion:CAJE FELIX RODRIGUEZ ZONA INTERIOR O BANCHEIRA LA LABOR, 20261 LA LABOR, CALLE LA LABOR, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN ALBERTO DEL VALLE, CALLE JULIO TRUJILLO SE REHABILITARON 12 TEJEDOS EN LAS DIFERENTES CALLES, nom: 302 7030944, fe: 23 06040411)] | 41230 | 45291 | 23,967.73 | 23,967.73 | 23,967.73 | 23,967.73 | 23,967.73 | [R01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPA-SEDESOL-2023, contratista:IDEA AJUPEDO ROSALES RUIZ, comarca:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:98865.6, importe_modificado:98865.6)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 965 | 2023 | 5 | AGU230402297839 | Proyecto de inversión | 40009.33 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:37151.28, modificado:37151.28), R2: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:38378.09, modificado:38378.09)] | REHABILITACION DE OBRAS DE MANEJO SANITARIO EN LOCALIDAD SAN JACINTO ASIENTAMIENTO SAN JACINTO CALLE ALVARO OBREGON - 41319 | Apoyabilidades | Binión de Roma | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Binión de Roma | 341357 | 5 | 51 | 45 | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:13.51, meta_modificada:51.51)] | [R01: (códv_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JACINTO, 2042 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINDO SERRANO Y CALLE CALABAN ZAPATA, CALLE ZACATECALA CALLE ALVARO OBREGON SE INCREMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA D, nom: 102 2330237, fe: 23 0802079)] | 45261 | 45291 | 400,879.70 | 400,879.70 | 400,879.70 | 400,879.70 | 400,879.70 | [R01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:AD-FASUMUN-07007-23, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLÓN S. DE R.L. DE C.V., comarca:MUNICIPIO DE BINION DE ROMOS, monto:400879.71, importe_modificado:400879.71)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:53.15)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 966 | 2023 | 5 | AGU230402295403 | Proyecto de inversión | 2590 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2590.00, modificado:2590.00)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE BUEBUCAR - 33184 | Apoyabilidades | Calullo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calullo | 331841 | 5 | 4 | 0 | [meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [R01: (códv_municipio:3, localidad:22, direccion:CAJE DURANGO 405 O INTERIOR BANCHEIRA VALLE DE BUEBUCAR, 2005 VALLE BUEBUCAR FRANCISCOMENTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACINTOS CALLE GUANAJATLÓ, CALLE JACINTOS SE INSTALAN 1 CISTERNA EN LA CALLE DUA, nom: 102 7508982, fe: 23 0303037)] | 45261 | 45291 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | [R01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASULGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comarca:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:1105200.00, importe_modificado:1105200.00)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 967 | 2023 | 5 | AGU230402295958 | Proyecto de inversión | 2590 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2590.00, modificado:2590.00)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE TEPICALLA DE ABAD - 33729 | Apoyabilidades | Calullo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calullo | 33729 | 5 | 3 | 2 | [meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [R01: (códv_municipio:3, localidad:184, direccion:CAJE CERRO PRIETO 207 O INTERIOR DE LA BANCHEIRA TEPICALLA DE ABAD, 2020 TEPICALLA DE ABAD, CALULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACINTOS Y CISTERNA EN LA CALLE CERRO PRIETO DE LA COMANDANCIA DE TEPICALLA DE ABAD D, nom: 102 0703889, fe: 21 06070283)] | 45261 | 45291 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | [R01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASULGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comarca:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:1105200.00, importe_modificado:1105200.00)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 968 | 2023 | 5 | AGU230402281512 | Proyecto de inversión | 5823.77 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5823.77, modificado:5823.77)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO FERRETERO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS - 23068 | Apoyabilidades | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 23068 | 5 | 2 | 2 | [meta: (unidad_medida:Calómetros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [R01: (códv_municipio:11, localidad:112, direccion:CALLE 5 DE MAYO 412 INTERIOR EN CERRO RANCHO SECO, 2038 RANCHO SECO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INFONOS INFONOS Y CALLE MIRELES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DE LOCALIDAD EN LA COMANDANCIA DE LA GUAYANA SAN, nom: 102 3743986, fe: 21 06738023)] | 45200 | 45291 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | [R01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FASUMUN-0942023, contratista:BRASULGAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comarca:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:582378.84, importe_modificado:582378.84)] | [meta: (unidad_medida:Calómetros, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 969 | 2023 | 5 | AGU230402295984 | Proyecto de inversión | 2590 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2590.00, modificado:2590.00)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA - 333729 | Apoyabilidades | Calullo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calullo | 333729 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] | [R01: (códv_municipio:3, localidad:21, direccion:PRIVADA EUCALIPTO 115 O INTERIOR O BANCHEIRA LA FRAGUA, 2052 LA FRAGUA, CALULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE JACINTOS Y CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DE LOCALIDAD EN LA COMANDANCIA DE LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE CALULLO, nom: 102 8075465, fe: 21 07030408)] | 45261 | 45291 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | [R01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASULGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comarca:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:1105200.00, importe_modificado:1105200.00)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 970 | 2023 | 5 | AGU230402297987 | Proyecto de inversión | 5180 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5180.00, modificado:5180.00)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LOPEZ - 33813 | Apoyabilidades | Calullo | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calullo | 33813 | 5 | 6 | 4 | [meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)] | [R01: (códv_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE PRIMAVERA 507 O INTERIOR O BANCHEIRA POTRERO DE LOS LOPEZ, 2034 POTRERO DE LOS LOPEZ, CALULLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE FRENTELLO SE INSTALAN 3 CISTERNAS EN LA CALLE PRIMAVERA 1 EN LA CALLE PRIMAVERA 1 EN LA CALLE HUANAC, nom: 102 2884299, fe: 23 06070260)] | 45261 | 45291 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | [R01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASULGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comarca:MUNICIPIO DE CALULLO, monto:1105200.00, importe_modificado:1105200.00)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 971 | 2023 | 5 | AGU230309282413 | Proyecto de inversión | 13835.96 | [R1: (códv_recurso:20 23_ramo:33_rmodalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:OTRAS APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:13835.96, modificado:13835.96)] | CONSTRUCCION DE CUARTO COMARTORNO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 23748 | Apoyabilidades | San Francisco de los Romos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Romos | 23748 | 5 | 3 | 2 | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.38, meta_modificada:18.38)] | [R01: (códv_municipio:11, localidad:112, direccion:CALLE MOQUELOS 23 DEZ INTERIOR EN CERRO RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 18 DE FEBRERO, CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE MOQUELOS EN LA CALLE MOQUELOS EN LA CALLE 18 DE FEBRERO, nom: 102 33791086, fe: 22 08020790)] | 45200 | 45291 | 138,35.96 | 138,35.96 | 138,35.96 | 138,35.96 | 138,35.96 | [R01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FASUMUN-034/2023, contratista:BUFE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., comarca:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto:137131.28, importe_modificado:137131.28)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.38)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|---|---------------|-----------------|---|--------------------------|------------------------------|--------|---|----|---|---|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 972 | 2023 | 5 | AGU230402297170 | Proyecto de inversión | 454824.0 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454824.0, modificado:454824.0 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN BANCOS LOCALIDAD ROMOS CALIFORNIA GUB. MEXICO - 218077 | Agascalientes | Bandón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidades | Municipio de Bandón de Romos | 188077 | 5 | 25 | 23 | [meta1: (unidad_medida:Metales Cuadrados, meta:4650, meta_modificado:4650)] | [g001] (ow_municipio:7, localidad:11, division:CALLE MEXICO EDO CALIFORNIA, 2024 CALIFORNIA, REGION DE ROMOS AGASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, EL TRAMO DE LA CALLE MEXICO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A UNA CARRERA DE LA CALLE PRINCIPAL Y A DO, lon:-102.2943395, lat:22.28130443) | 45261 | 45291 | 454,786.26 | 454,786.26 | 454,786.26 | 454,786.26 | 454,786.26 | [meta1] (tpo_obra:Otra, numero_contrato:AD-FASJUN-07006-23, contratista:HIGH CONSTRUCCIONES COSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BANCOS DE ROMOS, monto:454786.26, importe_modificado:454786.26) | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:460.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 973 | 2023 | 5 | AGU230402282351 | Acción | 25903.3 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25903.3, modificado:25903.3 | 155 Reparación y mantenimiento de equipo de bombeo - 271282 | Agascalientes | Agascalientes | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Agascalientes | Otros Proyectos | | 271282 | 0 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Volumen, meta:1.0, meta_modificado:1.0)] | [g001] (ow_municipio:1, localidad:1, division:CIUDAD QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.280647, lat:21.8789213) | 45210 | 45291 | 259,003.36 | 259,003.36 | 259,003.36 | 259,003.36 | 259,003.36 | [meta1] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:FASJUN-0037-2023, contratista:ALBA ZULEMA TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGASCALIENTES, monto:259003.36, importe_modificado:259003.36) | [meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 974 | 2023 | 5 | AGU230402297377 | Proyecto de inversión | 25903.3 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25903.3, modificado:25903.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LOCALIDENTE - 218957 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 189557 | 5 | 16 | 15 | [meta1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificado:10.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:55, division:PRIVADA OLIVARES SANTANA 110 D INTERIOR D BANDERILLA OCOACALIENTE, 02084 OCOACALIENTE, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE INDEPENDIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE INSTALARAN LAS CISTERNAS 1 EN LA CALLE OLIV, lon:-102.0794408, lat:21.87898470) | 45261 | 45291 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | [meta1] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGUAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta1: (unidad_medida:Personas, avance:10.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 975 | 2023 | 5 | AGU230402298385 | Proyecto de inversión | 80290.0 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80290.0, modificado:80290.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MAGNOLIA - 143340 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 143340 | 5 | 63 | 60 | [meta1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificado:10.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:431, division:CALLE MAGNOLIA 113 D INTERIOR D D PRACONAMAMINTOL ARBOLEDAS, 20800 ARBOLEDAS DE CALVILLO (PRACONAMAMINTOL) CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE CALVO Y CALLE TEPICANA, SE INSTALARAN 3 CISTERNAS EN LA CALLE OLIVARDO 4 EN LA C, lon:-102.13073538, lat:21.862792933) | 45261 | 45291 | 80,290.00 | 80,290.00 | 80,290.00 | 80,290.00 | 80,290.00 | [meta1] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGUAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta1: (unidad_medida:Personas, avance:11.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 976 | 2023 | 5 | AGU230402287104 | Proyecto de inversión | 11983.87 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11983.87, modificado:11983.87 | REHABILITACION DE TENDRO PRIME EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIA - 219290 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 20290 | 5 | 12 | 7 | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:228.0, meta_modificado:228.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:24, division:CALLE 1 DE MAYO 204 D INTERIOR D BANDERILLA TRINIA, 20821 LA TRINIA, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE SAN JORDO, CALLE SAN JOSE SE INSTALARAN 6 TENDROS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIA DE, lon:-102.7064851, lat:21.9282411) | 45230 | 45291 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | 11,983.87 | [meta1] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AFRICIO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:23.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 977 | 2023 | 5 | AGU230402296980 | Proyecto de inversión | 33670.0 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33670.0, modificado:33670.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA - 137809 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 137809 | 5 | 23 | 22 | [meta1: (unidad_medida:Personas, meta:13.0, meta_modificado:13.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:382, division:CALLE FRANCISCO VILLA 303 D INTERIOR D BANDERILLA LA FORTUNA, 20834 OCOACALIENTE CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE COMA RONTEL Y CALLE SAN JORDO, CALLE SAN JOSE SE INSTALARAN 13 CISTERNAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMA, lon:-102.682828158, lat:21.87789373) | 45261 | 45291 | 33,670.00 | 33,670.00 | 33,670.00 | 33,670.00 | 33,670.00 | [meta1] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGUAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta1: (unidad_medida:Personas, avance:13.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 978 | 2023 | 5 | AGU230402287213 | Proyecto de inversión | 3994.62 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994.62, modificado:3994.62 | REHABILITACION DE TENDRO PRIME EN LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA - 209297 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 209297 | 5 | 2 | 5 | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:76.0, meta_modificado:76.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:25, division:PRIVADA ALFONDO DE LARA 111 INTERIOR D BANDERILLA LA FRAGUA, 20821 LA FRAGUA, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE CALVO Y CALLE TEPICANA, SE INSTALARAN 2 TENDROS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE, lon:-102.8073405, lat:21.78933874) | 45257 | 45291 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | 3,994.62 | [meta1] (tpo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-SEDECO-18-2023, contratista:JOSE AFRICIO ROSALES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:99855.6, importe_modificado:99855.6) | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:76.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 979 | 2023 | 5 | AGU230402295201 | Proyecto de inversión | 10360.0 | [R1] (ciclo_recursos:20, rama:33, modalidad:), prog_gm:4, tipo_recursos:ID (METALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10360.0, modificado:10360.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TRINIAS - 151298 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cahillo | 111208 | 5 | 6 | 8 | [meta1: (unidad_medida:Personas, meta:4.0, meta_modificado:4.0)] | [g001] (ow_municipio:9, localidad:98, division:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 101 D INTERIOR D BANDERILLA LAS TRINIAS, 20821 LAS TRINIAS, CALVILLO AGASCALIENTES ENTRE CALLE PRINCO Y CALLE JUANES, CALLE MORELOS SE INSTALARAN 4 CISTERNAS 1 EN LA CALLE BAYON 2 EN LA CALLE, lon:-102.77031215, lat:21.8127895) | 45261 | 45291 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | [meta1] (tpo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:FRAGUAR DE AGASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1105200.0, importe_modificado:1105200.0) | [meta1: (unidad_medida:Personas, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|-----------|---|--|---------------|-------------|---|-----------|------------------------------|--------|---|------|------|---|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 980 | 2021 | 5 | AGU202042290545 | Proyecto de inversión | 10386 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:31800.0, modificado:3180.00] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD LA LADON - 33988 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 135088 | 5 | 0 | 0 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Pie de metro:4.0) meta_modificada:4.0] | [objet: (con_municipio:3, localidad:36, direccion:CALE RIO OTORAL 10 10 ENTRENOR O RANCHERA LA LADON, 20202 LA LADON CALLE RIO LIBRA, CALLE RIO LADON SI INTERJAMA 4 COTERNAS 1 EN LA CALLE OTTO GUANADOS ROLDAN 3 EN LA CAL, len: 302.8944563, mt:21.3623432) | 42361 | 45291 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | [objet: (con_Aduquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.0, importe_modificado:105200.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 981 | 2021 | 5 | AGU202042290580 | Proyecto de inversión | 5188 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:5180.0, modificado:518.00] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS - 33982 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 133982 | 5 | 2 | 1 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Pie de metro:2.0) meta_modificada:2.0] | [objet: (con_municipio:3, localidad:326, direccion:CALE JUNTA DE LOS RIOS 2 O INTERIOR O RANCHERA JUNTA DE LOS RIOS, 20202 JUNTA DE LOS RIOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PALO ALTO Y 2 DE INSTALACION 2 COTERNAS 2 EN LA CALLE JUNTA DE LOS RIOS DE LA COMUNIDAD 1, len: 302.8762382, mt:21.2262422) | 42361 | 45291 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | [objet: (con_Aduquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.0, importe_modificado:105200.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 982 | 2021 | 5 | AGU202042290815 | Proyecto de inversión | 31700 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:31700.0, modificado:3170.00] | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EDO CALVILLO SECTOR BENITO JUAREZ - 34431 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 342431 | 5 | 50 | 40 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Pie de metro:1.0) meta_modificada:1.0] | [objet: (con_municipio:3, localidad:315, direccion:CALE MIGUEL MEDALO INTERIOR RANCHERA BENTON CALVILLO (E) SECTOR SECTOR BENITO JUAREZ, 20202 EDO CALVILLO (E) POLIVORO (SECTOR BENITO JUAREZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE BENTON Y LA OBRA SE UBICA EN, len: 302.7584433, mt:21.83872593) | 42521 | 45291 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | [objet: (con_Aduquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.0, importe_modificado:105200.0)] | [meta1: (unidad_medida:Tanques, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 983 | 2021 | 5 | AGU202042290845 | Proyecto de inversión | 7770 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:7770.0, modificado:777.00] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE ANTOCHESTA - 34366 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 343660 | 5 | 6 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Pie de metro:3.0) meta_modificada:3.0] | [objet: (con_municipio:3, localidad:474, direccion:CALE NIÑO APTELUNO 100 O INTERIOR O FRACIONAMIENTO UNION ANTOCHESTA, 20202 ANTOCHESTA (FRACCIÓN) CALVILLO FRACIONAMIENTO ENTRE CALLE MATERNIDAD Y CARRETERA NIÑO, CALLE SERVIDO DE LA NACION SE INSTALAN 3 COTE, len: 302.7244643, mt:21.8607834) | 42361 | 45291 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | [objet: (con_Aduquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.0, importe_modificado:105200.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 984 | 2021 | 5 | AGU202042290760 | Proyecto de inversión | 25120 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:25120.0, modificado:2512.00] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE CALVILLO - 34160 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 341460 | 5 | 174 | 266 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Pie de metro:97.0) meta_modificada:97.0] | [objet: (con_municipio:3, localidad:474, direccion:CALE JOSE MARIA ARTENAGA 502 O INTERIOR O COLONIA LIBERAL, OBRA CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SANTOS ROSALES, CALLE MARGARITA ANAZA SE INSTALAN 9 COTERNAS 1 EN LA CALLE NEVADO DE, len: 302.7246802, mt:21.84511227) | 42361 | 45291 | 25,120.00 | 25,120.00 | 25,120.00 | 25,120.00 | [objet: (con_Aduquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-20-2023, contratista:BRASGAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:105200.0, importe_modificado:105200.0)] | [meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:97.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 985 | 2021 | 5 | AGU2020422908277 | Proyecto de inversión | 19973 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:19973.11, modificado:1997.311] | REHABILITACION DE TECHO FRASE EN LA LOCALIDAD DE SOLIDARIDAD - 29934 | Agropecuarias | Caballo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Municipio de Caballo | 299344 | 5 | 15 | 22 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0) meta_modificada:38.00] | [objet: (con_municipio:3, localidad:320, direccion:CALE IGUALDAD 102 INTERIOR O FRACIONAMIENTO SOLIDARIDAD, OBRO SOLIDARIDAD (FRACCIÓN) ENTRE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑO Y CALLE SOLIDARIDAD SUR, CALLE CONDOMINIO SE REHABILITARAN 10 TECHOS EN LA O, len: 302.7801879, mt:21.8870188) | 42521 | 45291 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | [objet: (con_Servicios, numero_contrato:SFA-SEDES-18-2023, contratista:OSE AUIREO ROSALES RUIZ, concorsante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:99865.4, importe_modificado:99865.4)] | [meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 986 | 2021 | 5 | AGU2020302263054 | Proyecto de inversión | 533475.66 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:533475.66, modificado:533475.66)] | CONSTRUCCION DE ALIATAS MULTIDISCIPLINARIAS, ARTESANAS Y CULTURALES, PRIMERA ETAPA, MARGARITA ANAZA, JESUS MARIA AGS - 24002 | Agropecuarias | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Venezuela | Secretaría de Obras Públicas | 240022 | 5 | 6000 | 6000 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Autómetros, meta:4.0) meta_modificada:4.0] | [objet: (con_municipio:5, localidad:474, direccion:CALE VESTIBULO CARRANZA INTERIOR O COLONIA JESUS GOMEZ CORTIJALES (MARGARITA), OBRO JESUS MARIA ANAZA CALLE VESTIBULO CARRANZA, PRIMERA MALDONADO CALLE VESTIBULO, len: 302.2912808, mt:21.9681608) | 45184 | 45291 | 5,333,475.66 | 5,333,475.66 | 5,333,475.66 | 5,333,475.66 | [objet: (con_Obras, numero_contrato:RFMD-LE-021-2021, contratista:ONIMICA AHSO, S.A. DE CV, concorsante:municipio de jesu maria, monto:549994.09, importe_modificado:549994.09)] | [meta1: (unidad_medida:Autómetros, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 987 | 2021 | 5 | AGU2020302260600 | Acción | 431446.25 | [F1: (S16)_recurso:20 23_ramo:33_ modalidad: prog_gm:4_ tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:431446.25, modificado:431446.25)] | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA FIDONERIA MUNICIPAL - 52137 | Agropecuarias | Asientos | PRODOM | Venezuela | Municipio de Asientos | 52137 | 5 | 0 | 0 | 0 | [meta1: (unidad_medida:MPREDIAG), meta:1.0) meta_modificada:1.0] [meta2: (unidad_medida:MP (FUNCIONALIS)), meta:3.0) meta_modificada:3.0] [meta3: (con_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO QUE ES PROYECTO DE UBICA EN LA CARRETERA NACIONAL, len: 302.089275, mt:22.238317)] | [objet: (con_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO QUE ES PROYECTO DE UBICA EN LA CARRETERA NACIONAL, len: 302.089275, mt:22.238317)] | 45110 | 45202 | 431,446.25 | 431,446.25 | 431,446.25 | 431,446.25 | [objet: (con_Servicios, numero_contrato:FSM-02-PO/2023, contratista:MA. HORTENCIA DE UNA RAMIREZ, concorsante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:733300.00, importe_modificado:733300.00)] | [meta1: (unidad_medida:MPREDIAG), meta:1.0) meta2: (unidad_medida:MULTIFUNCIONALIS), meta:3.0) meta3: (unidad_medida:Computadores y equipos, avance:4.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [objet: (observacion:El monto reflejado es la suma de los 2 proyectos que conforman el programa de desarrollo municipal que son: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERACION, PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y OBRO por 5301,022.83 y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA TSORONBA MUNICIPAL - 1,205.17 por 5431,462.25 dando un total de 5715,085.08. (Importe=5.0, monto=549994.09, fecha:2024-06-24)] | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|-----------------------|---------|--|---|---------------|---------------------------|---|--------------------------|--|----------------|---|--------|--------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|------------------|--|-------------------|
| 988 | 2023 | 5 | AGU230402204687 | Proyecto de inversión | 6278266 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6778881.5, modificado:6278 06.15) | FISM OEA A AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARAS CALLES, LUZENADO RODRIGUEZ MATOS - 13067 | Agoscalientes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Luzes | Municipio de Asientos | 13067 | 5 | 34 | 29 | [meta: (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:130.0, meta_modificado:33 0.0)] | [R01] (códig_municipio:2, localidad:3, direccion:CALL ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA VEREDASO ADOLO LOPEZ MATEOS, 20722 LINDERO DE DOLO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE MANANIAS LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQU. lon: -102.2058037, lat:22.13336405) | 41197 | 45226 | 627,806.15 | 627,806.15 | 627,806.15 | 627,806.15 | 627,806.15 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:C.FOM-RE-2023/009, contravista:ACHES CONSTRUCCIONES Y AMASITAMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:226479.4, importe_modificado:226479.4) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 989 | 2023 | 5 | AGU2304022091430 | Proyecto de inversión | 1597076 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1597016.5, modificado:1597 016.0) | FISM OEA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANPARRILLO, PARAS CALLES, CENEGSA GRANDE 14346 | Agoscalientes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 14346 | 5 | 107 | 100 | [meta: (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:636.41, meta_modificado:65 0.0)] | [R01] (códig_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE DIAN PABLO Y PUBLICO CENEGSA GRANDE, 20722 CENEGSA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BRUNO GUERRERO Y CALLE LOS CORRALES COLOSO, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE DIAN PABLO Y ENTRE LA CALLE BRUNO GUERRERO Y, lon: -102.0150961, lat:22.19615496) | 45183 | 45212 | 1,597,016.00 | 1,597,016.00 | 1,597,016.00 | 1,597,016.00 | 1,597,016.00 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:C.FOM-RE-2023/007, contravista:CONSTRUCCIONES LUISO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1597016.0, importe_modificado:1597016.0) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.210)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 990 | 2023 | 5 | AGU230402278160 | Proyecto de inversión | 2728883 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:6, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2728883.22, modificado:2728 883.22) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEMIALCALICO ESTAMPADO Y RODADO EN CALLE ANASTAGIO RODRIGUEZ FRAMCO 8 MAS ROSA ROSAS 2408B, VISTAS DE TENDERO, DELGADO, TENDERO, JESUS MARIA, AGS. 188753 | Agoscalientes | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Secretaría de Obras Públicas | 188753 | 5 | 68 | 64 | [meta: (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:1938.0, meta_modificado:13 00.0)] | [R01] (códig_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE ANASTAGIO RODRIGUEZ ENTRE EN COLONA GENERAL, BARRIO ZAMACAO VERADERO, 20208 GENERAL, BARRIO MARIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y, CALLE ANASTAGIO RODRIGUEZ ENTRE EN GENERAL, BARRIO ZAMACAO VERADERO, lon: -102.4939839, lat:22.88506971) | 45200 | 45291 | 2,728,683.22 | 2,728,683.22 | 2,728,683.22 | 2,728,683.22 | 2,728,683.22 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FOMOP-URE-023-2023, contravista:MGUEL ANGEL AVILA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2638145.23, importe_modificado:2638145.23) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 991 | 2023 | 5 | AGU230302261937 | Proyecto de inversión | 116473 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1164734.54, modificado:1164 734.54) | EQUIPAMIENTO DE CALENTAMIENTO SOLAR EN FRACCIONAMIENTO DE ROSADO EN CABRERA MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, 224997 | Agoscalientes | San Francisco de los Rios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Rios | 224997 | 5 | 6 | 3 | [meta: (unidad_medida:Cal (kilocalorías), meta:2.0, meta_modificado:2 0.0)] | [R01] (códig_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE LOBNA VICARIO ADA INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO SOLAR, 20383 SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, SAN FRANCISCO DE LOS RIOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION DE DOMINGUEZ Y AVIONDA SALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CAL. lon: -102.26513033, lat:22.06885671) | 45200 | 45291 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | 11,647.54 | [R01] (tipo_obra:Asfaltos, numero_contrato:FADOMIN 0567023, contravista:ERASQUILAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:182376.64, importe_modificado:182376.64) | [meta: (unidad_medida:Cilómetros (Km), avance:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 992 | 2023 | 5 | AGU23020233248 | Proyecto de inversión | 1465465 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:12, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1465465.0, modificado:1465 465.0) | Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2023/103 | 5 | 11467 | 11018 | [meta: (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:292.47, meta_modificado:29 2.47)] | [R01] (códig_municipio:9, localidad:1, direccion:TERRECAL, lon: -102.8979274, lat:22.22879765) | 45078 | 45122 | 1,465,460.65 | 1,465,460.65 | 1,465,460.65 | 1,465,460.65 | 1,465,460.65 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAFEF-2203-038-23, contravista:TERABACK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1403078.36, importe_modificado:1465465.0) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.47)] | Terminado | Validado avances | (obs: observación-NOMBRE DE LA OBRA, Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado "Centro de Salud Terepaul", monto:5.0, avance:0.0, fecha:2024-06-24) | Sin observaciones |
| 993 | 2023 | 5 | AGU230202224694 | Proyecto de inversión | 1130242 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:4, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1130242.7, modificado:1130 242.7) | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE LA TERRAZA - 84956 | Agoscalientes | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Cosío | 84956 | 5 | 4 | 3 | [meta: (unidad_medida:Cu (metros cuadrados), meta:1.0, meta_modificado:1 0.0)] | [R01] (códig_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA BANCHEA EL REFUGIO DE PROVINCIA PROVINCIA, 20474 EL REFUGIO DE PROVINCIA (PROVINCIA, COSO), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGONIA CARRERA Y CALLE ENRIQUE ZAPARRA, CALLE ENRIQUETES LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC. lon: -102.2564391, lat:22.34701213) | 45160 | 45219 | 133,215.80 | 133,215.80 | 133,215.80 | 133,215.80 | 133,215.80 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:PMADUM-020-2023, contravista:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:AGUASCALIENTES, monto:1081518.88, importe_modificado:1081518.88) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | (obs: (observación:SE AGREGAN ACTAS SISTEMA DESECCION DE CONCLUSION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, ASI COMO LEADS DE DE ACCESOS DIRECTOS Y FOTOS DE CONCLUSION Finales:5.0, avance:0.0, fecha:2024-07-09) | Sin observaciones |
| 994 | 2023 | 5 | AGU230202214233 | Proyecto de inversión | 110061 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:3, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:110061.0, modificado:117 22.89) | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE LA TERRAZA - 84956 | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7870 | 5 | 2 | 3 | [meta: (unidad_medida:Cu (metros cuadrados), meta:1.0, meta_modificado:1 0.0)] | [R01] (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COBA 99 11 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO LA TERRAZA, 20384 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGONIA CARRERA Y CALLE ENRIQUE ZAPARRA, CALLE ENRIQUETES LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC. lon: -102.2564391, lat:22.34701213) | 45188 | 45280 | 117,222.89 | 117,222.89 | 117,222.89 | 117,222.89 | 117,222.89 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VOSOP-RE-AMV-12-2023, contravista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AMV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1785170.42, importe_modificado:117016.42) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 995 | 2023 | 5 | AGU230202233064 | Proyecto de inversión | 23358 | [R1] (códig_recurso:20 23_ramo:33, modalidad: prog_gm:12, tipo_recurso:FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23358.0, modificado:2323 728.46) | Rehabilitación de Mini Ciudad en el Centro de Educación Infantil y Recreativo Raulito Landeros Salgado | Agoscalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-2023/013 | 5 | 728924 | 696683 | [meta: (unidad_medida:Me metros cuadrados, meta:18756.40, meta_modificado:14 756.49)] | [R01] (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTEL, lon: -102.28181378, lat:21.8460341) | 45090 | 45119 | 2,525,724.46 | 2,525,724.46 | 2,525,724.46 | 2,525,724.46 | 2,525,724.46 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAFEF-2208-013-23, contravista:HORACIO DE LIBRA BARRA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:232374.46, importe_modificado:232374.46) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14756.49)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|-----------------------|-----------|--|---|---------------|---------------------------|---|--------------------|---|--------|---|---|------|------|-------|--|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|---|-------------------|
| 996 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 1150004.3 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:150000, modificando:1500 (54.72)) | REHABILITACION DEL LINEA DE TUBERIA EN EL CANTON RIO SAN PEDRO, CONDADO MARABALLAS, AGS. -189226 | Aguacalientes | Jesús María | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María | 189226 | S | | 19 | 17 | | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:204.0, meta_modificada:204.0) | IFI: (Cód. recurso:5, localidad:1, dirección:CEDENA AGUA CLARA, 2024 JESUS MARIA, JESUS MARIA AGUACALIENTES EN TRE AVENIDA PABLO DE LOS OCHOAVALAS Y AVENIDA PABLO DE LOS MARABALLAS AVENIDA RIO SAN PEDRO REHABILITACION DE OBRAS DEL RIO SAN PEDRO ENTRE MARABALLAS Y PA, tel.:02-3552027, mt.21.9564294) | 4166 | 45291 | 1,160,004.32 | 1,160,004.72 | 1,160,004.72 | 1,160,004.72 | 1,160,004.72 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:CAM-FASJMUN-01-2021, contratista:REMEDIACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUACALIENTES, monto:101588.79, importe_modificado:155084.72), etiq: (Ipo_obraObr, numero_contrato:FADAMUN-CAPASAM-009-2021, contratista:REMEDIACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUACALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUACALIENTES, monto:101588.79, importe_modificado:101588.79) | [meta: (unidad_medida:Metrico, evento:204.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 997 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 2132696.0 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:2132696.0, modificando:2112 (94.43)) | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 18 CALIBRES EN EL CANTON RIO SAN PEDRO, CONDADO MARABALLAS AGUACALIENTES, AGS. -155930 | Aguacalientes | Jesús María | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María | 155930 | S | | 29 | 20 | | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:280.0, meta_modificada:280.0) | IFI: (Cód. recurso:5, localidad:1, dirección:CEDENA JESUS MARIA-CENTRO, 2020 JESUS MARIA, JESUS MARIA AGUACALIENTES EN TRE CAMINO A SAN MIGUELITO Y VIEVEDA A LOS MORENO, COLIF AGUSTO MEDRANO REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE RIO SAN PEDRO ENTRE CAMINO A SAN MIGUELITO, tel.:02-3292486, mt.21.99774593) | 45177 | 45291 | 2,132,696.00 | 2,132,696.00 | 2,132,696.00 | 2,132,696.00 | 2,132,696.00 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:CAM-FASJMUN-01-2021, contratista:DECORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUACALIENTES, monto:185011.0, importe_modificado:131616.0), etiq: (Ipo_obraObr, numero_contrato:FADAMUN-CAPASAM-012-2021, contratista:DECORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUACALIENTES, monto:185011.0, importe_modificado:185011.0) | [meta: (unidad_medida:Metrico, evento:280.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (Observación:La obra del modificado el pago debe de ser la misma operada total, ya que si se contrata el proyecto no se dará por terminado, trimestre:3.0, usuario:hlanteronre, fecha:2024-07-10)) | |
| 998 | 2021 | | | Acción | 576704.34 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:SERVICIOS NACIONALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576704.34, modificando:576704.34) | 132 Servicio de fluído, capacitación, Asesorías y actividades relacionadas | Aguacalientes | Pabellón de Ataque | Otros Proyectos | | Municipio de Pabellón de Ataque | 60589 | N | | | 0 | 0 | | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: O, meta:1.0, meta_1.0, meta_2.0, meta_3.0), (Cód. recurso:6, localidad:1, dirección:DAÑO EN EL PROYECTO DE LA CARRERA MUNICIPAL, tel.:02-3492022) | 45071 | 45107 | 576,704.34 | 576,704.34 | 576,704.34 | 576,704.34 | 576,704.34 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:INDIRECTOS FIM-01372023, contratista:OC AMAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ATAQUE, monto:576704.34, importe_modificado:576704.34) | [meta: (unidad_medida:Otros, evento:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 999 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 210404.0 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:6, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:226049.0, modificando:1584 (69.89)) | MANEJO DE RESIDUOS DE PASTA Y SEDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACALIENTES | Aguacalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación | Universidad Autónoma de Aguacalientes | | N | 0 | 0 | 0 | 25000 | | IFI: (Cód. recurso:Aut, meta:2.0, meta_1.0, meta_2.0), (Cód. recurso:1, localidad:1, dirección:AVE UNIVERSIDAD RIO CO, tel.:02-314498, mt.21.912094) | 44827 | 45382 | 3,584,078.03 | 3,584,078.08 | 3,584,078.08 | 3,584,078.08 | 3,584,078.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta: (unidad_medida:Aula, evento:2.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1000 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 119742.0 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:119742.0, modificando:1308 (11.54)) | CONSTRUCCION DE CUARTO COMITADO EN LA CALLE PROGRESO DE LA COMENDANTE DE EL SALTADO, COD. AGS. -77547 | Aguacalientes | Cívico | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Codo | 97547 | S | | 2 | 2 | | IFI: (Cód. recurso:Cui, meta:1.0, meta_1.0, meta_2.0), (Cód. recurso:4, localidad:30, dirección:CALLE PROGRESO BARRIO EL SAURO, 200476 EL SAURO, CODSO AGUACALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO MADRERA LA OBRA SE ENCUENTRA OBRERA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES NICOLAS FAHIAN, tel.:02-3378379, mt.22.38499781) | 45160 | 45219 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | 130,803.54 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:FPADAMUN-0006-2021, contratista:IND. DORADO ESPINOZA SAVA, convocante:MUNICIPIO DE CODO, AGS. -11773186, importe_modificado:11773186) | [meta: (unidad_medida:Cuatros), evento:1.0)] | Terminado | Validado avances | (obs1: (Observación:SE RECIBIERON ACTAS ENTREGA, RECEPCIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, ASI COMO USAR DE DE ACCESO OBJETOS Y FECHAS DE CONCLUSIÓN, trimestre:3.0, usuario:jovarmartinez, fecha:2024-07-10)) | Sin observaciones | | |
| 1001 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 728301.0 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:728301.0, modificando:5815 (77.34)) | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RIAL EN LA CALLE EN SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUACALIENTES | Aguacalientes | San Francisco de los Rios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Rios | 98189 | S | | 42 | 42 | | | IFI: (Cód. recurso:Medida Meta, no Impon, meta:285.96, meta_modificada:285.96) | IFI: (Cód. recurso:11, localidad:12, dirección:CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE PUEBLO LA CONCEPCION, 20355 LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS RIOS AGUACALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO LARREA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE, tel.:02-2096638, mt.22.03999305) | 45110 | 45199 | 581,577.24 | 581,577.24 | 581,577.24 | 581,577.24 | 581,577.24 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:FASJMUN-006-015-023-20-2021, contratista:ARRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:580185.35, importe_modificado:580119.19) | [meta: (unidad_medida:Metrico, evento:285.96)] | Terminado | Validado avances | (obs1: (Observación:En la presente obra exhibo fotos, cumplimiento de metas programadas, trimestre:3.0, usuario:dianalantorez, fecha:2024-07-08)) | Sin observaciones |
| 1002 | 2021 | | | Proyecto de inversión | 575199.04 | IFI: (Cód. recurso:20 23, ramo:33, modalidad: E, prog_gm:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES CONVENIOS), monto:287889.52, modificando:287889.52) | REFORZACION DE BORDO DE AGUA POTABLE A 400 CM DE PROFUNDIDAD, GUADALUPE DE AGUAS ASENTOS, AGS. | Aguacalientes | Gobierno de la Unidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguacalientes | | S | | 1134 | 1118 | | | IFI: (Cód. recurso:Pro, meta:1.0, meta_1.0, meta_2.0, meta_3.0), (Cód. recurso:2, localidad:21, dirección:AV. LOS ESTADOS, monto:174444.68, importe_modificado:174444.68) | 45122 | 45242 | 5,740,445.68 | 5,740,445.68 | 5,740,445.68 | 5,740,445.68 | 5,740,445.68 | IFI: (Ipo_obraObr, numero_contrato:MAQIDA-CLA-OP-003-2021, contratista:BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAMANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:574444.68, importe_modificado:574444.68) | [meta: (unidad_medida:Pasos), evento:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (obs1: (Observación:La obra del modificado de en total 5,751,799.04 lo cual es incorrecto ya que al ser el cierre 2023 del modificado el pago debe de ser igual, trimestre:3.0, usuario:hlanteronre, fecha:2024-07-12)) | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|------------|---|---|---------------|----------------------------|---|--------------------------|--|-------------------|---|--------|--------|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|---|
| 1011 | 2021 | 5 | AGU20302216380 | Proyecto de inversión | 28832.11 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e4, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 28832.11, modificado 2880 (21.82) | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN COMITE DE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDONES AGUASCALIENTES 234602 | Agascalientes | San Francisco de los Ronos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Ronos | 234602 | 5 | 9 | 4 | [meta1] (c) (u) municipio 11, localidad 6, direccion CALLI BENITO JUAREZ 203 DOMICILIO TRAY INTERIOR SIN RANCHERA BORRITOS, 20356 BORRITOS, SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA DE SERVICIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ 203 EN, lon=202.2073576, lat=22.53944553 | 45200 | 45291 | 280,281.82 | 280,281.82 | 280,281.82 | 280,281.82 | 280,281.82 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FASUN 08-2021, contrato BUFE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A DE CV, convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, monto 137131.26, importe_modificado 137131.260 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 37.243 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1012 | 2021 | 5 | AGU2030402273564 | Proyecto de inversión | 107121.26 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e4, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 107121.26, modificado 1072 (21.260) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DOMESTICO EN CALLE PRIVADA AGUA AZUL BRANCO DE CALLE CUIDE DE AGUA A CALLE AGUA AZUL COL. CIOS DE AGUA AZUL MARIA CENTRO AGUASCALIENTES 80807 | Agascalientes | José María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de José María | 80807 | 5 | 65 | 65 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 98 (1.01) | 45100 | 45291 | 1,072,171.26 | 1,072,171.26 | 1,072,171.26 | 1,072,171.26 | 1,072,171.26 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FEM DF-RE 004-2021, contrato JORGE CONTRERAS MORALES, convocante municipio de José María, monto 109930.26, importe_modificado 109930.303 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 88.212 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1013 | 2021 | 5 | AGU203022269511 | Proyecto de inversión | 248776.74 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e7, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 248776.74, modificado 2587 (93.980) | CONSOLIDACION ESC. SEC. TEC. No. 15 JOSÉ ANTONIO CENZURIS, C. GUAYACO ALAS CALLES No. 35, PABELLÓN DE ARTIAGA, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-10041-24-2021 | 5 | 351 | 377 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 1 (1) | 45147 | 45266 | 2,587,703.99 | 2,587,703.99 | 2,587,703.99 | 2,587,703.99 | 2,587,703.99 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FAM-10041-24-2021, contrato LA FERRONIERA S.A DE CV, convocante IFEA, monto 236928.37, importe_modificado 236928.373 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.03 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1014 | 2021 | 5 | AGU203022286897 | Proyecto de inversión | 695511.95 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e7, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 695511.95, modificado 6955 (18.980) | CONSOLIDACION ESC. SEC. TEC. No. 1405 REYES RIVAS, FRANC. LA BARRIA, SAN FRANCISCO DE LOS RONDOS, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-10033-24-2021 | 5 | 107 | 101 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 1 (1) | 45122 | 45211 | 6,955,118.98 | 6,955,118.98 | 6,955,118.98 | 6,955,118.98 | 6,955,118.98 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FAM-10033-24-2021, contrato LA FERRONIERA S.A DE CV, convocante IFEA, monto 648896.3, importe_modificado 648896.313 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.03 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1015 | 2021 | 5 | AGU203022289730 | Proyecto de inversión | 57088.74 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e7, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 57088.74, modificado 5367 (22.370) | REHABILITACION TV No. 1332 MARCO MENDOZA DE PROVIDENCIA, COLON, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-10057-20-2021 | 5 | 47 | 44 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 1 (1) | 45156 | 45207 | 536,772.17 | 536,772.17 | 536,772.17 | 536,772.17 | 536,772.17 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FAM-10057-21-2021, contrato TERPA VAS TERRESTRES SA DE CV, convocante IFEA, monto 537373.45, importe_modificado 537373.46011 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.03 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1016 | 2021 | 5 | AGU2030402273899 | Proyecto de inversión | 545041.50 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e4, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 545041.50, modificado 5450 (41.50) | CONSTRUCCION DE GUARNETAS EN LAS CALLES DE LA PUERTA DE CARBONERAS MUNICIPIO DE TEPALACA AGUASCALIENTES 114642 | Agascalientes | Tepalaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Tepalaca | 114642 | 5 | 28 | 22 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 2 (2) | 45211 | 45240 | 545,041.50 | 545,041.50 | 545,041.50 | 545,041.50 | 545,041.50 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato CE-402-001-FASUN-2020-001, contrato VSE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante Municipio de Tepalaca, monto 545041.5, importe_modificado 545041.51 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 22.03 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [c101] (o)bservacion Favor de agragar contrato firmado y acta de formalización, en su caso justificar, trimestre 5.0, monto 1167809.00, fecha 2024-07-103 |
| 1017 | 2021 | 5 | AGU203022282827 | Proyecto de inversión | 429872.85 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 12, modalidad 1, prog_gm_e12, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 429872.85, modificado 4298 (67.850) | Consolidación Parque Urbano "Módulo de Juego Seccto 02 Rehabilitación de Módulo de Baño" | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Secretaría de Obras Públicas | FAPF-20254-03 | 5 | 728924 | 696683 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 421.11, meta_modificado 42 (1.1) | 45177 | 45266 | 4,298,672.85 | 4,298,672.85 | 4,298,672.85 | 4,298,672.85 | 4,298,672.85 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FAPF-22054-029-23, convocante SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto 4169899.07, importe_modificado 429872.853 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 421.111 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [c101] (o)bservacion NOMBRE DE LA OBRA - Consolidación Parque Urbano "Módulo de Juego Seccto 02 Rehabilitación de Módulo de Baño", trimestre 5.0, monto 1204446.243 |
| 1018 | 2021 | 5 | AGU20302254687 | Proyecto de inversión | 2579730.44 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e6, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2579730.44, modificado 2579 (790.440) | REHABILITACION CANCHA FUTBOL BARRIO AYI EVOLUCION, COMANDANCIA SAN ANTONIO DE PERULELAS AGUASCALIENTES 118025 | Agascalientes | Agascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Municipio de Agascalientes | 180225 | 5 | 518 | 490 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1020.0, meta_modificado 11 (0.0) | 45169 | 45260 | 2,579,730.44 | 2,579,730.44 | 2,579,730.44 | 2,579,730.44 | 2,579,730.44 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato ASMMUN-0076-2021, contrato DINAMICA SA DE CV, convocante MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto 2417104.42, importe_modificado 2579730.4401 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 1592.01 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1019 | 2021 | 5 | AGU203022288555 | Proyecto de inversión | 1088151.30 | [F1] (c) (u) recurso 20 21, ramo 33, modalidad 1, prog_gm_e7, tpo_recursos FD (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1088151.30, modificado 1088 (151.30) | CONSOLIDACION EN JOSÉ MARIA FERRONIERA MUNICIPIO LIBRE, AGS. | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Agascalientes | FAM-50005-23-2021 | 5 | 30 | 30 | [meta1] (u) medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificado 1 (1) | 45125 | 45209 | 1,088,151.30 | 1,088,151.30 | 1,088,151.30 | 1,088,151.30 | 1,088,151.30 | [c101] (t)po_obraObra, numero_contrato FAM-10005-23-2021, contrato ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A DE CV, convocante IFEA, monto 1071838.52, importe_modificado 1071838.523 | [meta2] (u) medida Metro Cuadrado, avance 1.03 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|----------------|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|---|-----|------|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1020 | 2021 | 5 | AGU20302271537 | Adquisición | 539984.00 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:36, modalidad:1, prog_gm:2, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:539984.00, modificado:53984.64] | ECUIPAMIENTO PARA ECUIPAMIENTO A PROTOCOLO DE ACTUACION TECNICA PARA MEDIRAR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROLICACION DE JUSTICIA PARA PORP 21 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública | POFOP-02-2021 | 5 | 639 | 2036 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:12, meta_modificado:12.0)] [meta: (unidad_medida:MG, mto:12, meta_modificado:12.0)] | [R01: (S01, municipio:2, localidad:1, direccion:José María Morelos 38, 20715 Real de Asientos, Apto. Inv-102-0918102, tel:22-3463313), genf: (ov_municipio:3, localidad:1, direccion:C. Independencia BORN, Los Flores, 21805 Coahuila, Apto. Inv-102-749218, tel:21-8454031), genf: (ov_municipio:3, localidad:1, direccion:Alfonso Barral, Independencia 200, San Felipe, 20077 Tlaxiotepec de Amozac, Apto. Inv-102-2852096, tel:22-1464547), genf: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion:AV AGUASCALIENTES ESOL, Futuro LA La Terraza, 20389 Aguascalientes, Apto. Inv-102-25461078, tel:21-9082441), genf: | 41110 | 45291 | 539,984.64 | 539,984.64 | 539,984.64 | 539,984.64 | 539,984.64 | [R01: (Ipo_obra:Adquisiciones, numero_contorno:3332023-0062TA SEIGOB, contrato:MOXILA TELCOMOM DE MEXICO, S.A. DE C.V., comprobante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:944973.12, importe_modificado:944973.12) | [meta: (unidad_medida:LENCINA, SL, evento:32.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1021 | 2021 | 5 | AGU20302242797 | Proyecto de inversión | 444358.50 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:444358.50, modificado:444358.50] | FORM 016 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, VILLAS, CALLES, C. 127184 | Agapalescentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 127184 | 5 | 75 | 77 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:13.61, meta_modificado:40.6)] | [R01: (S01, municipio:2, localidad:0), direccion:CARRETERA HERODES DE NACONON PUEBLO VILLA JUAREZ CENTRO, 30700 VILLA JUAREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO J. MANSOUR ORENTE Y CALLE MIGUEL RICARDO POBLETE, CALLE FRANCISCO J. MANSOUR LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE, Inv-102-4676793, tel:22-0930841) | 40540 | 40570 | 444,358.50 | 444,358.50 | 444,358.50 | 444,358.50 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:CADDF-FOA-2023/007, contrato:VIC DE LUCO CARCA, comprobante:MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:444358.50, importe_modificado:444358.50) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:405.48)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1022 | 2021 | 5 | AGU20302243957 | Proyecto de inversión | 364288.00 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:364288.00, modificado:323036.78] | REHABILITACION DE OBRAS DE ENTUBAMIENTOS Y RED DE AGUA POTABLE EN ZONA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUASCALIENTES | Agapalescentes | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Rincón de Romos | 128183 | 5 | 49 | 47 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:13.61, meta_modificado:11.6)] | [R01: (S01, municipio:7, localidad:0), direccion:CARRETERA HERODES DE NACONON PUEBLO VILLA JUAREZ CENTRO, 30700 VILLA JUAREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO J. MANSOUR ORENTE Y CALLE MIGUEL RICARDO POBLETE, CALLE FRANCISCO J. MANSOUR LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE, Inv-102-4676793, tel:22-0930841) | 45111 | 45168 | 323,028.28 | 323,028.28 | 323,028.28 | 323,028.28 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:HE-FASJUN-007-23, contrato:DEFINIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1753067.68, importe_modificado:1796302.40) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:116.16)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1023 | 2021 | 5 | AGU20302228187 | Proyecto de inversión | 254124.49 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:254124.49, modificado:246327.49] | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALCANFARILADO CONSTRUCCION DE CUARTELES, SANJUANITAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO VENTURA, COCOTERA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA, 144009 | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Secretaría de Obras Públicas | 144009 | 5 | 29 | 34 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:99.0, meta_modificado:99.0)] | [R01: (S01, municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTONIO VENTURA, COCOTERA SAN JOSE DE GRACIA, 20500 SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO LORRY Y CALLE VENTURA, CALLE RETALLADO CARCA EN LA LOCALIDAD AL SUR DE LA CARRETA MUN, Inv-102-4164512, tel:22-14206296) | 45122 | 45211 | 2,455,117.43 | 2,455,117.43 | 2,455,117.43 | 2,455,117.43 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:FAISE-0023-010-23-B, contrato:ICAR REDES MURCIEL COMERCIAL, comprobante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2455201.49, importe_modificado:2455201.49) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:991.08)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1024 | 2021 | 5 | AGU20302228759 | Proyecto de inversión | 316151.50 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:7, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:316151.50, modificado:315861.11] | CONSOLIDACION DEL PLAN VIENTE GUERRERO, SAN FRANCISCO AGO. | Agapalescentes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FA06-2009-25-2021 | 5 | 306 | 108 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:12.6, meta_modificado:1.6)] | [R01: (S01, municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 SAN ANAGAC, Inv-102-38026, tel:22-3816262) | 45126 | 45215 | 3,158,661.10 | 3,158,661.10 | 3,158,661.10 | 3,158,661.10 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:AM-10039-23-2021, contrato:HPY UBICACIONES EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V., comprobante:IFERA, monto:316906.5, importe_modificado:316906.5)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1025 | 2021 | 5 | AGU20302226037 | Proyecto de inversión | 831687.00 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:831687.00, modificado:785000.00] | REHABILITACION DE RED DE ALCANFARILADO EN LA CALLE PARRAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA FRADES Y CALLE FRANCISCO VILLA FRADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RINOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.-228187 | Agapalescentes | San Francisco de los Rinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Rinos | 201317 | 5 | 74 | 74 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:146.06, meta_modificado:14.06)] | [R01: (S01, municipio:11, localidad:2), direccion:CARRETERA PARRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COCOTERA LA ESCONDIDA EL SAJERO, 20300 LA ESCONDIDA EL SAJERO, SAN FRANCISCO DE LOS RINOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PANAYON / CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ANTONIO FRADES, Inv-102-2382408, tel:22-0364547)] | 45170 | 45291 | 785,000.00 | 785,000.00 | 785,000.00 | 785,000.00 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:FAJAMUN-036/2023, contrato:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RINOS, monto:823077.45, importe_modificado:785000.00) | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:348.09)] | Terminado | Validado avances | 108b1 (Observación La presente obra llega al estado de contrato, no se requiere la ampliación de monto, únicamente se, nuevo,distribucion, fecha:2024-07-08) | Sin observaciones | |
| 1026 | 2021 | 5 | AGU203042273512 | Proyecto de inversión | 206185.82 | [R1: (S16, recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tpo_recursos):RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:206185.82, modificado:206185.82] | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS AGUASCALIENTES. | Agapalescentes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 26499 | 5 | 23 | 23 | [meta: (unidad_medida:MG, mto:190.0, meta_modificado:15.0)] | [R01: (S01, municipio:2, localidad:2, direccion:CARRETERA MANSOUR LAS AGUASCALIENTES 20773 LAS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AZARMO CARRANZA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AZARMO Y CALLE 190.0, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE AZARMO Y CALLE AZARMO, Inv-102-39284672, tel:22-04403641) | 45210 | 45273 | 206,185.82 | 206,185.82 | 206,185.82 | 206,185.82 | [R01: (Ipo_obra:Obra, numero_contorno:CADDF-FOA-2023/020, contrato:VIC DE LUCO CARCA, comprobante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:206185.82, importe_modificado:206185.82)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:192.4)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|---|-------|---|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2027 | 2023 | 5 | AGU2030402273539 | Proyecto de inversión | 1031619.31 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE AGUAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1031619.31, modificado: 1031619.31 | Apasicales | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 7832 | 5 | 44 | 42 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 571.0, meta_modificada: 571.0]) (g01: (ow_municipio: 2, localidad: 28, direccion: CALLE LUIS DONALDO COLODIO MABRETA RANCHERIA ALCEFERE 20709, direccion: CALLE LUIS DONALDO COLODIO MABRETA RANCHERIA ALCEFERE, ENTRE Y CALLE ADOLFO RUIZ CONTRERAS, CALLE NOROESTE LA OMBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLODIO MABRETA A UN COSTADO DE, longitud: 102.002000, latitud: 102.00119998, utm: 22.03988592)) | 41128 | 45157 | 1,032,619.82 | 1,032,619.82 | 1,032,619.82 | 1,032,619.82 | 1,032,619.82 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FOM-010-2023/005, comentario:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1032619.82, importe_modificado:1032619.82]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 357.35]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2028 | 2023 | 5 | AGU2030302269748 | Proyecto de inversión | 389748 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_7, tipo_recurso: FOM 010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 389748.0, modificado: 374846.31 | Apasicales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10036-24-2023 | 5 | 91 | 89 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 15, meta_modificada: 15]) (g01: (ow_municipio: 1, localidad: 1, direccion: FRANCISCO LÓPEZ MEDIANO S/N VILLA MONTAÑA, longitud: 102.202000, latitud: 21.94053778, utm: 21.94053778)) | 45150 | 45269 | 3,748,636.31 | 3,748,636.31 | 3,748,636.31 | 3,748,636.31 | 3,748,636.31 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-10036-24-2023, comentario:FRANCO FERRELL, S. DE C.V., comentario:IFEA, monto:3626132.97, importe_modificado:3626132.97]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (S16): (observación: El monto del modificado al pagado debe ser el mismo (total ejercido) \$3,748,636.31 ya que de lo contrario el sistema no lo da al por terminado. - trimestre: 5.0, usuario:Harlanrover, fecha:2024-07-10)) |
| 2029 | 2023 | 5 | AGU2030302268786 | Proyecto de inversión | 478832 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_7, tipo_recurso: FOM 010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 478832.0, modificado: 478832.0 | Apasicales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-10050-24-2023 | 5 | 71 | 69 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 15, meta_modificada: 15]) (g01: (ow_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE DE LOS ROMERO 901 VNSA, longitud: 102.202000, latitud: 21.10310011, utm: 21.10310011)) | 45135 | 45284 | 4,788,032.00 | 4,788,032.00 | 4,788,032.00 | 4,788,032.00 | 4,788,032.00 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAM-10050-24-2023, comentario:FRAMAG CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., comentario:IFEA, monto:4411778.16, importe_modificado:4411778.16]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 1.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2030 | 2023 | 5 | AGU2030302268795 | Proyecto de inversión | 495981 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_11, tipo_recurso: FOM 010 REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL ORIENTE FRAMAG CALLE SANBONICO A ALAMEDA, EX RUIDO JUSCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS., modificado: 542454.22 | Apasicales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes | FAFEF-20208/23-2023 | 5 | 48957 | 46207 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 198.0, meta_modificada: 198.0]) (g01: (ow_municipio: 1, localidad: 2855, direccion: TRAMO C BALNEARIO A AV. BALNEARIO, longitud: 102.26510033, latitud: 21.84901612, utm: 21.84901612)) | 45201 | 45291 | 5,424,521.22 | 5,424,521.22 | 5,424,521.22 | 5,424,521.22 | 5,424,521.22 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:NAGUA-DLA-OPF-022-2023, comentario:CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V., comentario:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:5424978.16, importe_modificado:5424978.16]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 138.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (S16): (observación: La cifra del modificado al pagado debe ser la misma Bk.45,612.22 y debe ser el total ejercido de lo contrario el sistema no lo da al por terminado. - trimestre: 5.0, usuario:Harlanrover, fecha:2024-07-15)) |
| 2031 | 2023 | 5 | AGU2030302264937 | Acción | 2450 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 010 ADQUISICION DE TIERRAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2450.0, modificado: 3043.62 | Apasicales | Calvílio | PRODOM | Municipio de Calvílio | 20742 | N | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 2, meta_modificada: 2]) (g01: (ow_municipio: 3, localidad: 1, direccion: TRAMO QUE ES PROMEX EL PROYECTO DE SERCA EN LA CABECERA MUNICIPAL, longitud: 102.718751, utm: 21.84909771)) | 45121 | 45245 | 30,415.62 | 30,415.62 | 30,415.62 | 30,415.62 | 30,415.62 | (t01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-31-2023, comentario:GRUPO MOLSON SA DE CV, comentario:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:87873.28, importe_modificado:80791.28]) | (meta: [unidad_medida:Piezas, avance: 2.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2032 | 2023 | 5 | AGU2030302264861 | Acción | 423738 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 010 ADQUISICION DE TIERRAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 423738.88, modificado: 74735.26 | Apasicales | Calvílio | PRODOM | Municipio de Calvílio | 20750 | N | 0 | 0 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 9, meta_modificada: 9]) (g01: (ow_municipio: 3, localidad: 1, direccion: TRAMO QUE ES PROMEX EL PROYECTO DE SERCA EN LA CABECERA MUNICIPAL, longitud: 102.718751, utm: 21.84909771)) | 45135 | 45198 | 74,735.26 | 74,735.26 | 74,735.26 | 74,735.26 | 74,735.26 | (t01: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-ADQUISICION-21-2023, comentario:GRUPO MOLSON SA DE CV, comentario:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:87873.28, importe_modificado:80791.28]) | (meta: [unidad_medida:Piezas, avance: 9.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2033 | 2023 | 5 | AGU2030402255331 | Proyecto de inversión | 438170.57 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 010 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MALAGA TRAMO DE FIELBAZ CHILBART DE ARRIENDES DE AGUAS BLANCO A SERVICIO AL ORIENTE, FRACC. PASADOS DE LAS PARROQUIAS, DELEGACION PASADOS DE AGUASCALIENTES, ISSUS MARÍA, AGS., - 194717 | Apasicales | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 194717 | 5 | 150 | 150 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 132.0, meta_modificada: 132.0]) (g01: (ow_municipio: 5, localidad: 468, direccion: CALLE MALAGA INTERIOR FRANCISMANRITO PASADOS DE LAS PARROQUIAS, 20907 ABOLVEDA PASO DE BLANCO FRANCISMANRITO, ISSUS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MALAGA Y CALLE MALAGA TRAMO DE FIELBAZ CHILBART PARROQUIAS DE PASO DE BLANCO, longitud: 102.30038337, latitud: 21.90401511, utm: 21.90401511)) | 45168 | 45291 | 438,170.57 | 438,170.57 | 438,170.57 | 438,170.57 | 438,170.57 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FRMOP-ADE-006-2023, comentario:FRANCO SA DE CV, comentario:municipio de jesus maria, monto:354883.23, importe_modificado:354883.23]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 132.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2034 | 2023 | 5 | AGU2030402273625 | Proyecto de inversión | 472022.72 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 010 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 472022.72, modificado: 472022.72 | Apasicales | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Secretaría de Obras Públicas | 87869 | 5 | 38 | 37 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 285.2, meta_modificada: 313.0]) (g01: (ow_municipio: 5, localidad: 15, direccion: CALLE REVOLUCION INTERIOR 0 0 COLONIA CARBON DEL ROSO, 2090 CARBANA DEL ROSO, ISSUS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE REVOLUCION 0 0 INTERIOR 0 COLONIA CARBANA DEL ROSO CP 2090 CARBANA EL ROSO ISSUS, longitud: 102.45849798, latitud: 21.90401511, utm: 21.90401511)) | 45168 | 45291 | 471,202.72 | 471,202.72 | 471,202.72 | 471,202.72 | 471,202.72 | (t01: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:FRMOP-ADE-007-2023, comentario:REMEDIACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comentario:municipio de jesus maria, monto:456322.26, importe_modificado:456322.08]) | (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 330.1]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2035 | 2023 | 5 | AGU2030402273536 | Proyecto de inversión | 75042.36 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad: prog_gm_4, tipo_recurso: FOM 012 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CALLES DE SANILAL - 80039 modificado: 75042.36 | Apasicales | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 80039 | 5 | 38 | 35 | (meta: [unidad_medida:Me metros cuadrados, meta: 4, meta_modificada: 4]) (g01: (ow_municipio: 2, localidad: 27, direccion: CALLE FRANCISCO JAMBLAS 20723 JAMBLAS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE MALAGA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OMBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO JAMBLAS ENTRE LA CALLE GARDENIA, longitud: 102.002000, latitud: 22.29884699, utm: 22.29884699)) | 45051 | 45313 | 75,042.36 | 75,042.36 | 75,042.36 | 75,042.36 | 75,042.36 | (t01: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136641, comentario:CONCRETOS UNIVERSALES, monto:81268.02, importe_modificado:75042.36]) | (meta: [unidad_medida:Piezas, avance: 4.0]) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|----------------|-----------------------|-------|---|--|---------------|------------------------|---|----------|--|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1045 | 2021 | 5 | AGU20302217683 | Proyecto de inversión | 10500 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 2,650.0, modificado 1050154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y AGUAS ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO 155138 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135118 | 5 | 6 | 4 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL REAL 143 167 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RENOVANTES 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL REAL Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAUREL REAL EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MEX. (en-102.250208, ME.21.839705) | 45160 | 45108 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1046 | 2021 | 5 | AGU20302217584 | Proyecto de inversión | 10500 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 2,650.0, modificado 1050154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y AGUAS ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO 155138 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134236 | 5 | 1 | 1 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALBERDIAN 221 INTERIOR DE FRACCIONAMIENTO JESUS GOMEZ PORTUGAL, 20350 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE CALZADA DE SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALZADA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MEX. (en-102.260545, ME.21.870704) | 45160 | 45108 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1047 | 2021 | 5 | AGU20302217600 | Proyecto de inversión | 10000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 3,000.0, modificado 871134) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA FUNDACION 14454 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134954 | 5 | 2 | 2 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COME 21 INTERIOR SN COLONIA LA FUNDACION, 20358 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUERTO Y CALLE CALZADA DE SUR Y CALLE ESTRELLA POLAR, CALZADA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MEX. (en-102.314754, ME.21.901343) | 45160 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1048 | 2021 | 5 | AGU20302217608 | Proyecto de inversión | 10000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 3,000.0, modificado 871134) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA LAS BRISAS - 134433 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134433 | 5 | 4 | 3 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BEL TIER 120 INTERIOR SN ESCOLLA LAS BRISAS, 20350 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HERRANDEZ Y CALLE Y CALLE BRIVADO, CALLE BEL TIER EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MEX. (en-102.318366, ME.21.895793) | 45167 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1049 | 2021 | 5 | AGU20302217608 | Proyecto de inversión | 10000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 3,000.0, modificado 871134) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COLONIA HERMANOS CARRERON 134458 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 134458 | 5 | 2 | 2 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSPIRO 208 INTERIOR SN COLONIA HERMANOS CARRERON, 20237 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALARCON Y CALLE ANTONIO ESCANDON, CALLE DR. ANTONIO PENAIRE, EL PROYE, (en-102.230572, ME.21.924576) | 45160 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1050 | 2021 | 5 | AGU20302217701 | Proyecto de inversión | 10000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 3,000.0, modificado 871134) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE VILLAS DE DON ANTONIO 135367 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 135367 | 5 | 1 | 2 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ROALES FLORES 218 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE DON ANTONIO, 20372 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO DE ALARCON Y CALLE ANTONIO ESCANDON, CALLE DR. ANTONIO PENAIRE, EL PROYE, (en-102.230572, ME.21.924576) | 45160 | 45108 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1051 | 2021 | 5 | AGU20302218080 | Proyecto de inversión | 20000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 20,000.0, modificado 134238) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VILLA DE LA ASCUNCIÓN DEL SECTOR COLONIA LUPE 24883 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 74883 | 5 | 5 | 5 | (meta) (unidad_medida:Cal) (referido), meta 2.0 (meta_modificada:2) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO PADILLA ENRIQUEZ Y REFUGIO GARCONA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILA DE NUESTRAS SEÑORAS DE LA GUADALUPE 24238 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FLORES DE OBRA Y CALLE REFUGIO, (en-102.232358, ME.21.931746) | 45180 | 45108 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | 17,422.28 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVIA, S.A. C.V., concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1585487.5, importe_modificado 1585487.5) | (meta) (unidad_medida:Calentab) (m), avance 2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1052 | 2021 | 5 | AGU20302218084 | Proyecto de inversión | 33000 | (FI) (SOL) recurso 20 21, ramo 33, modalidad, prog_gm.3, tipo_recurso FIDELIADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 3,800.0, modificado 2050578) | CONSTRUCCIÓN DE CORTINA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE LAS CULTURAS - 15131 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 75131 | 5 | 4 | 3 | (meta) (unidad_medida:Pie) (referido), meta 1.0 (meta_modificada:1) | (g01) (ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA LUPANECIA 112 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20214 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA NAZCA Y CALLE CULTURA CHINANTECA, CALLE CULTURA CHINANTECA 124 EL PROYECT, (en-102.297322, ME.21.909703) | 45180 | 45108 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | 25,505.78 | (info) (tipo_obra:Otra, numero_contorno:VOSUP-UF-AMN-15-2023, controlista:LOS DEMETRIO RODRIGUEZ RIVABACA, concesionario:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1513381.27, importe_modificado 1513381.27) | (meta) (unidad_medida:Piezas, avance 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------|----|----|--|--|---|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1053 | 2023 | 5 | AGU230302243861 | Proyecto de inversión | 40036.16 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=4, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=40036.16, modificado=3458 59.95] | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIMA PRIMA, EN COLUMBO, CAVALLO, AGUASCALIENTES 71503 | Agua y saneariento | Califolia | Municipio de Califolia | 21502 | 5 | 38 | 42 | [meta: [unidad_medida:Me tr. lineal, meta=77.0, meta_modificado=77 0]] | [R01: [ow_municipio:9, localidad:20, diseccion:PRIMA LIMA INTERIOR SIN BANCHE RIA COLUMBO, 2034 COLUMBO, CALVALLO AGUASCALIENTES EN LA CALLE GUAYO Y PERRA DANANDO LA OBRA EST A UBICADA EN LA PRIMA LIMA ENTRE LA CALLE GUAYO Y LA PRIMA NARANJO CERCA DE LA REDES. lon: -102.6008243, lat:21.88373992]] | 41127 | 45136 | 343,620.85 | 343,620.85 | 343,620.85 | 343,620.85 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FADAMUN-23-020, contratista:AFALCAR MEXICANA DE CONSTRUCCIONES SA DE CV, comprante:MUNICPIO DE CALIFOLIA, monto=81394.33, importe_modificado=81394.33] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1054 | 2023 | 5 | AGU230302243865 | Proyecto de inversión | 53262.6 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=4, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=53262.6, modificado=4146 06.78]] | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NOGA, BAJO DE COLUMBO, CAVALLO, AGUASCALIENTES 1586 | Transporte y utilidades | Califolia | Municipio de Califolia | 73680 | 5 | 46 | 42 | [meta: [unidad_medida:Me tr. cuadrado, meta=274.45, meta_modificado=27 4.45]] | [R01: [ow_municipio:9, localidad:20, diseccion:CALE NOGA INTERIOR EN COLIMA BAJO DE COLUMBO, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE UNION, CALLE NARDOS LA OBRA EST A UBICADA EN LA CALLE CEDRO ENTRE LAS CALLES CEDRO UNION Y NARDOS EN EL, lon:-102.66510248, lat:21.8811444]] | 45112 | 45161 | 414,606.78 | 414,606.78 | 414,606.78 | 414,606.78 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FADAMUN-23-021, contratista:CONMATO S DE RL DE CV, comprante:MUNICPIO DE CALIFOLIA, monto=50747.36, importe_modificado=54669.78] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.45]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1055 | 2023 | 5 | AGU230302237821 | Proyecto de inversión | 10565.0 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=10565.0, modificado=1366 1.54]] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SISTEMA DE AGUA FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO LA MORONA INFORMAVIT - SARLES | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Vivenda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 24522 | 5 | 2 | 3 | [meta: [unidad_medida:Ca mión, meta=1.0, meta_modificado=1 0]] | [R01: [ow_municipio:1, localidad=1, direccion:CALE OSAMA LOS INTERIORES SIN FRACCIONAMIENTO MORONA INFORMAVIT, 2034 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE SANTIAGO HICALGO Y CALLE LUMAL, AVENIDA AGUASCALIENTES EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LITUBA A CABO EN EL MUNIC. lon: -102.254377, lat:21.907963]] | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:VSP-UP-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MAYA, S.A. DE CV, comprante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto=1585487.5, importe_modificado=1585487.5] | [meta: [unidad_medida:Camións (km), avance:1.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1056 | 2023 | 5 | AGU230302238795 | Proyecto de inversión | 33065.6 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=33065.6, modificado=337 6.63]] | CONSTRUCCIÓN DE EL SISTEMA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SANTOVALLES - 164856 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Vivenda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 24656 | 5 | 2 | 3 | [meta: [unidad_medida:Ph m cuadrado, meta=32.0, meta_modificado=32 0]] | [R01: [ow_municipio:10, localidad:10, diseccion:INTERIORES SIN RANCHO EL PAVOLTE, 2033 EL PAVOLTE [RANCHO] EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE SANTIAGO CAMETIRA ESTADAL 130 Y EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LITUBA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO EN LA LOCALIDAD SANCHOAL, lon:-102.09917, lat:21.875946]] | 45166 | 45198 | 33,376.63 | 33,376.63 | 33,376.63 | 33,376.63 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:VSP-ADO-AMV-10-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALDA CAMETIRA, S.A. DE CV, comprante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto=873063.03, importe_modificado=873063.03]] | [meta: [unidad_medida:Pasos, avance:1.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1057 | 2023 | 5 | AGU230302236879 | Proyecto de inversión | 7026.0 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=7026.0, modificado=706 5.32]] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES O LA FLORES - 6466 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Vivenda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7466 | 5 | 4 | 2 | [meta: [unidad_medida:Me tr. cuadrado, meta=32.0, meta_modificado=32 0]] | [R01: [ow_municipio:1, localidad=1, direccion:CALE GUAMARA 13 INTERIORES SIN FRACCIONAMIENTO LA FLORES 1, 2012 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE XOCOTLETL CALLE SANTIAGO PRESCON CALLE CHAMPALAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LITUBA A CABO EN EL MUNIC. lon: -102.244896, lat:21.926796]] | 45138 | 45198 | 70,855.32 | 70,855.32 | 70,855.32 | 70,855.32 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:VSP-RE-AMV-13-2023, contratista:LAS OBRAS Y SERVICIOS HIDROCALDA RIVACABA, comprante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto=1585487.5, importe_modificado=1585487.5]] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1058 | 2023 | 5 | AGU230302236877 | Proyecto de inversión | 10060.0 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=10060.0, modificado=1366 1.54]] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SOMAS DE MELLANO - 8567 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Vivenda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 7657 | 5 | 2 | 2 | [meta: [unidad_medida:Ca mión, meta=1.0, meta_modificado=1 0]] | [R01: [ow_municipio:1, localidad:10, diseccion:CALE FRANCISCO VILLA 4 INTERIORES SIN RANCHO LOMAS DE ARELLANO, 2034 LOMAS DE MELLANO, AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE BENTO SUAREZ EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LITUBA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCAL, lon:-102.20664, lat:21.779613]] | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:VSP-UP-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MAYA, S.A. DE CV, comprante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto=1585487.5, importe_modificado=1585487.5]] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1059 | 2023 | 5 | AGU230302236883 | Proyecto de inversión | 258368.0 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=258368.0, modificado=256 05.07]] | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA FRÍAS Y RED DE ALCANTARILLADO. CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, CONCORDO JESUS TERAN MUNICIPIO DE EL LLANO - 79974 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Agua y saneariento | Secretaría de Obras Públicas | 79974 | 5 | 33 | 38 | [meta: [unidad_medida:Me tr lineal, meta=183.0, meta_modificado=18 3.0]] | [R01: [ow_municipio:10, localidad:9, diseccion:CALE VICENTE SUAREZ PUEBLO LICENCIADO JESUS TERAN 10, MONTE, 2038 LICENCIADO JESUS TERAN 10, MONTE, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE BENTO SUAREZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARBARRA LA OBRA EST A UBICADA EN LA LOCAL. lon: -102.0614489, lat:21.97621013]] | 45122 | 45211 | 2,561,630.07 | 2,561,630.07 | 2,561,630.07 | 2,561,630.07 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:ASE-08011-007-23, contratista:LOV, S.A. DE CV, comprante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto=246165.06, importe_modificado=246165.06]] | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1060 | 2023 | 5 | AGU230302236889 | Proyecto de inversión | 10060.0 | [R1: [ciclo_recurso20 23_ramo33, modalidad=1, prog_gm=3, tpe_recursoFD [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto=10060.0, modificado=1366 1.54]] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO - 8519 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gobierno de la Entidad | Vivenda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 8519 | 5 | 4 | 3 | [meta: [unidad_medida:Ca mión, meta=1.0, meta_modificado=1 0]] | [R01: [ow_municipio:10, localidad:21, diseccion:CALE LAS FLORES 12 INTERIORES SIN COPETLIL (EL MODOTEL), 2038 EL COPETLIL (EL MODOTEL) EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE LA CALLE MARAVALLI Y CALLE LAS AMERICAS EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LITUBA A CABO EN EL MUNIC. lon:-102.039919, lat:21.90946]] | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [c01: [tpe_obra:Obra, numero_contrato:VSP-UP-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MAYA, S.A. DE CV, comprante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto=1585487.5, importe_modificado=1585487.5]] | [meta: [unidad_medida:Camións (km), avance:1.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|--------|--|---|---------------|------------------------|---|----------|--|-------|---|---|---|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1061 | 2023 | 5 | AGU230302237634 | Proyecto de inversión | 16060 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3.6000.0, modificado:1346 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y BARRIO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LOS PERCOS - 13463 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 13463 | 5 | 1 | 2 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 128 INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO LOS PERCOS, 2023 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CULTURA Y CALLE SAN RAMON, CALLE SAN RAMON Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:3.6000.0, modificado:13463, me:21.902424)] | 41160 | 45398 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1062 | 2023 | 5 | AGU230302237652 | Proyecto de inversión | 16060 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3.6000.0, modificado:1346 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y BARRIO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL COPALIL - 13461 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 13461 | 5 | 2 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN 124 INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL COPALIL, 2023 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PANTO Y CALLE CELEDONIA, CALLE DYAMAZ EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:3.6000.0, modificado:13461, me:21.808496)] | 41160 | 45398 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | 13,651.54 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1063 | 2023 | 5 | AGU230302237741 | Proyecto de inversión | 30000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:20000.0, modificado:2013 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL COPALIL DE JOSE GUARDALUPE FRATA GAMEZ - 15930 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15930 | 5 | 3 | 8 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE TREBIDO VELA SALAS BARRIO DE CAMEN RUIZ Y PROYECTO DE LA ENFOUNDA INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO LOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE FRATA GAMEZ Y CALLE JOSE GUARDALUPE FRATA GAMEZ - 15930, monto:20000.0, modificado:2013, me:21.871428)] | 41160 | 45398 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | 26,133.42 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1064 | 2023 | 5 | AGU230302237745 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3.0000.0, modificado:8711 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL COPALIL - 15944 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 15944 | 5 | 2 | 5 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL LAUREL ORIENTE 528 INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, 2024 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL SUR Y CALLE LA GANADERA, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:3.0000.0, modificado:8711, me:21.902573)] | 41160 | 45398 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1065 | 2023 | 5 | AGU230302237908 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:122000.0, modificado:1165 | CONSTRUCCIÓN DE CLAVIJO BORNADO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN DE LA TORRE - 11282 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 11282 | 5 | 2 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROS DEL PRADO 308 INTERIOR 22 FRACCIONAMIENTO RECONSTRUCCION 20229 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA DE LA TORRE, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:122000.0, modificado:1165, me:21.838889)] | 41160 | 45398 | 116,500.46 | 116,500.46 | 116,500.46 | 116,500.46 | 116,500.46 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-MS-AMV-16-2023, contraventa:CONSTRUCTORA PABELÓN S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:30003129, importe_modificado:30003129)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1066 | 2023 | 5 | AGU230302238683 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3.0000.0, modificado:8711 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LOMAS DEL COPALIL - 1621 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 1621 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA MELPILLAS 140 INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE AGUASCALIENTES, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MELPILLAS CUARTOS Y CALLE HACIENDA EL MEZQUITO, CALLE MELPILLAS SANDOVALS - 1621, monto:3.0000.0, modificado:8711, me:21.887251)] | 41130 | 45398 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1067 | 2023 | 5 | AGU230302238882 | Proyecto de inversión | 10000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:3.0000.0, modificado:8711 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA LAS MELILLAS - 45477 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 45477 | 5 | 3 | 4 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE SANTA CLARA 3 INTERIOR 5N BARRIO SANTA CLARA LAS MELILLAS, 20239 SANTA CLARA LAS MELILLAS, EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA LAS MELILLAS, monto:3.0000.0, modificado:8711, me:21.828208)] | 41160 | 45398 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-UPE-AMV-15-2023, contraventa:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MEVIA, S.A. DE C.V., ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1585487.5)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1068 | 2023 | 5 | AGU230302239609 | Proyecto de inversión | 122000 | [R1: (códig_recurso:20; ramo:33; modalidad:1; prog_gm:3; tipo_recurso:FED) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto:122000.0, modificado:1165 | CONSTRUCCIÓN DE CLAVIJO BORNADO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO DE LA LOCALIDAD DEL PUERTO - 87710 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 87710 | 5 | 2 | 1 | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, meta:1.0, modificado:1.0)] | [R01: (códig_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CAMPECHE 108 INTERIOR 5N FRACCIONAMIENTO EL PUERTO, 2026 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL PUERTO Y CALLE DE VERRAZCO, CALLE DEL PUERTO, EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:122000.0, modificado:1165, me:21.890301)] | 41160 | 45398 | 116,389.24 | 116,389.24 | 116,389.24 | 116,389.24 | 116,389.24 | [R01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VOSOP-MS-AMV-13-2023, contraventa:LOS OMBROS RODRIGUEZ RIVACABRERA, ejecutante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1415382.27, importe_modificado:1415382.27)] | [meta: (unidad_medida:Cuadrado Metro, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|---------|---|---|----------------|------------------------|---|--------------------|--|--------|---|----|----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1069 | 2021 | 5 | AGU2030202237636 | Proyecto de inversión | 16500 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 16500.0; modificado:136154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), LOMAS DE SAN JORGE - 184979.154) | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento del Estado de Aguascalientes | 184979 | 5 | 2 | 1 | [meta] (unidad_medida:Cal; meta_modificado:1.0) | [g01] (códv_municipio:1; localidad:1; direccion:CALLE MANUEL TOLSA 109 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JORGE 20299 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO MARRASCA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ TORRES, CALLE FRANCISCO EDUARDO TRÉS GUERRA E, tel:102 240526, fax:21 8511515) | 41166 | 45398 | 13,651.54 | 15,851.14 | 15,851.14 | 13,651.54 | 13,651.54 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VFSP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MORA, S.A. DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1584875.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab (s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1070 | 2021 | 5 | AGU2030202237663 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 10000.0; modificado:871134) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), VALLE DE LOS CACTOS - 135019.348) | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento del Estado de Aguascalientes | 14964 | 5 | 1 | 4 | [meta] (unidad_medida:Cal; meta_modificado:1.0) | [g01] (códv_municipio:1; localidad:1; direccion:CALLE FRANCISCO DE REVILLA 121 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE 2075 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERRA COLOMBIA Y CALLE SERRA COLOMBIA, CALLE SERRA COLOMBIA, PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE LIEV, tel:102 212951, fax:21 102963) | 45166 | 45398 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VFSP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MORA, S.A. DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1584875.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab (s), avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1071 | 2021 | 5 | AGU2030202237671 | Proyecto de inversión | 33000 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33000.0; modificado:13130488) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), VALLE DE LOS CACTOS - 135019.348) | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento del Estado de Aguascalientes | 15019 | 5 | 4 | 4 | [meta] (unidad_medida:Cal; meta_modificado:2.0) | [g01] (códv_municipio:1; localidad:1; direccion:CALLE RECENTO HERRERA 301 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTOS 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SABEL MENÉZ DIAZ Y CALLE GAMBARRILLO, CALLE SALUD EL PROYEC, tel:102 331816, fax:21 8699713) | 45166 | 45398 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VFSP-IFE-AMV-15-2023, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MORA, S.A. DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1585487.5, importe_modificado:1584875.5) | [meta] (unidad_medida:Calentab (s), avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1072 | 2021 | 5 | AGU2030202237434 | Proyecto de inversión | 3453299 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3453299.0; modificado:3013726402) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALICANTAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPARACIÓN DE LA CALLE GAMBARRILLO, COLONIA EL BRIGO, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), MONTE 3453299.0 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 13040 | 5 | 68 | 79 | [meta] (unidad_medida:Metros lineales; meta_modificado:15.0) | [g01] (códv_municipio:1; localidad:1; direccion:CALLE GAMBARRILLO COLONIA EL BRIGO, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AV LA ESPERZA Y CALLE LA OBRA LO COLONIA EN LA COLONIA EL BRIGO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, tel:102 3899796, fax:21 89279633) | 45152 | 45213 | 3,013,726.02 | 3,013,726.02 | 3,013,726.02 | 3,013,726.02 | 3,013,726.02 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAIS-08010-001-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CIFA S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3453299.0, importe_modificado:3453299.0) | [meta] (unidad_medida:Metricos lineales; avance:101.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1073 | 2021 | 5 | AGU2030202237442 | Proyecto de inversión | 2769725 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2769725.0; modificado:2762798403) | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE ALICANTAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPARACIÓN DE LA CALLE SOLIDARIDAD, COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE COCOA - 131859 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Secretaría de Obras Públicas | 13189 | 5 | 19 | 23 | [meta] (unidad_medida:Metros lineales; meta_modificado:14.0) | [g01] (códv_municipio:4; localidad:1; direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SANTA CRUZ, 20499 COCOA, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VEINTE GOBIERNO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE MATEMÁTICAS LA OBRA SE LEVANTA A CABO AL PONERSE DE LA CASCERA MUNICIPAL DE COCOA EL ACCESO A FOR, tel:102 3046199, fax:22 36403317) | 45152 | 45213 | 2,762,708.55 | 2,762,708.65 | 2,762,708.65 | 2,762,708.55 | 2,762,708.65 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAIS-08008-005-23-8, contratista:TORRENT CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2665192.79, importe_modificado:2769725.74) | [meta] (unidad_medida:Metricos lineales; avance:145.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1074 | 2021 | 5 | AGU2030202240840 | Proyecto de inversión | 6728239 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6728239.0; modificado:67282399) | REHABILITACIÓN DE CAMINO LACA COCERAS EN ACCESO A SANTIAGO DE LA LINDA, CANTONEL AGOS - 13614 | Aguascalientes | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Municipio de Calulfo | 13614 | 5 | 58 | 46 | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados; meta_modificado:87.442) | [g01] (códv_municipio:8; localidad:263; direccion:CALLE ACCESO INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUTILLO DE LA LINDA, 20580 EL SAUTILLO, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE DE LA LINDA, URDIDA EN EL CAMINO DE ACCESO A SANTIAGO DE LA LINDA, LA OBRA SE LEVANTA A CABO AL CUBRIR CON VORNOS DE UPI, tel:102 68106598, fax:21 97304761) | 45334 | 45078 | 672,823.99 | 672,823.99 | 672,823.99 | 672,823.99 | 672,823.99 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-23-008, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVALSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALULFO, monto:6728239.0, importe_modificado:6728239.0) | [meta] (unidad_medida:Metricos Cuadrados; avance:874.42) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1075 | 2021 | 5 | AGU2030202241990 | Proyecto de inversión | 10000 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000.0; modificado:1003040) | FORM 005 REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, PASADIZO VILLAS HERMANAS - 76348 | Aguascalientes | Ayuntamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 76348 | 5 | 43 | 40 | [meta] (unidad_medida:Metros lineales; meta_modificado:1.0) | [g01] (códv_municipio:2; localidad:10; direccion:CALLE JOSEFA DEFE DE DOMINGUEZ PUEBLO VILLA JUÁREZ CENTRO, 2070 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORENO Y PASADIZO CALLE FRANCISCO MADRDO ORIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA ESTÁ URDIDA EN LA, tel:102 3081099, fax:22 36403317) | 44989 | 45003 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | [t01] (tipo_obra:Administración directiva, numero_contrato:133721, contratista:CONSORCIO MUNICIPAL DE ASIENTOS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0) | [meta] (unidad_medida:Pasadas, avance:1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1076 | 2021 | 5 | AGU2030202242106 | Proyecto de inversión | 315374 | [FI] (códv_recursos20 21_ramo33; modalidad_1; prog_gmcs; tipo_recursosFED (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 315374.0; modificado:3153748) | FORM 013 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES SAN CAMPO - 80880 | Aguascalientes | Ayuntamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 80880 | 5 | 38 | 38 | [meta] (unidad_medida:Metricos lineales; meta_modificado:32.84) | [g01] (códv_municipio:2; localidad:11; direccion:CALLE EL LLANTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSA MARIA Y CALLE SAN CAMPO, 2070 SAN CAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BRIGIO TORRES Y CALLE SAN CAMPO, CALLE HERDES DE LA NACION EN LA OBRA ESTÁ URDIDA EN LA CALLE EL LLANTO ENTRE LA, tel:102 0070786, fax:22 10565123) | 45028 | 45049 | 315,137.86 | 315,137.86 | 315,137.86 | 315,137.86 | 315,137.86 | 315,137.86 | [t01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CADOR-FOM-2023/003, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARDU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:315137.86, importe_modificado:315137.86) | [meta] (unidad_medida:Metricos lineales; avance:325.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------|------------------------|---|--------------------------|--|--------|---|-----|-----|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|----------|---------|-------------------|--|
| 1077 | 2013 | 5 | AGU2030302239031 | Proyecto de inversión | 658352.12 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.3, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 658352.12, modificado 5940 358.53) | CONSTRUCCIÓN DE PUZO PROFUNDO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS MARÍA - YPUBES | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Instituto del Agua del Estado de Agapascuales | 17095 | 5 | 430 | 286 | [meta]: [unidad_medida:Pie (Q)], meta: 1.0, meta_modificada:1.0 | [R01] (S16) municipio 5, localidad 61, dirección AVENIDA CARIPIA Nº 405-AJALA RÍO DE PEÑERA, FINANRO, 2005 PUERTA LOS TOROS, AGUASCALIENTES ENTRE CARRIPIA Y RÍO DE PEÑERA, FINANRO EST. 70 Y 9, EL PRECISO, FINANRO EST. SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RÍO DE MARÍA EN EL ESTADO, lon: 102 35442914, lat: 21 86171411 | 45170 | 45200 | 5,940,358.50 | 5,940,358.50 | 5,940,358.50 | 5,940,358.50 | 5,940,358.50 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:MDG-DA-OPF-025-2023, contrato:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto 5940358.5, importe_modificado 5940358.5) | [meta]: [unidad_medida:Pie(m)], avance: 1.00 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | [R01]: (Observación:La obra del modificado el papelado debe ser el plomo definitivo, se que se pague 13,832.27 m en de 555,832.27, término S.S. usuario:lanthp@pago, fecha:2024-07-23) |
| 1078 | 2021 | 5 | AGU2030302249376 | Proyecto de inversión | 1418250 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.4, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1418250.0, modificado 1418 041.43) | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RINCÓN DE ROMOS, LOCALIDAD DE RINCÓN DE ROMOS, LOCALIDAD DEL BARRIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ANDREZ-23818 | Agapascuales | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Rincón de Romos | 128316 | 5 | 48 | 42 | [meta]: [unidad_medida:Metro Cuadrado], meta: 945.90, meta_modificada:94 5.99 | [R01] (S16) municipio 7, localidad 31, dirección CALLE MIGUEL RAMOS ENTRE COLEMAN CONSTITUCIÓN, 20417 PABELLO DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENTANILLA DE FARFAS Y CALLE FRANCISCO FARFOS, CALLE FRANCISCO ZARCO EL PRAMO EL MENCIÓN DE LA CALLE ROMOS, lon: 102 34166992, lat: 21 221950331 | 45111 | 45169 | 1,430,041.40 | 1,430,041.40 | 1,430,041.40 | 1,430,041.40 | 1,430,041.40 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:ME-FADMUN-007-23, contrato:DEMESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., importe:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto 1733067.68, importe_modificado 1736382.43 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance: 941.99 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1079 | 2021 | 5 | AGU2030302242451 | Proyecto de inversión | 555832.27 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.4, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 555832.27, modificado 5558 32.27 | CONSTRUCCION DE RED DE ALICATA/MEZCALO SANITARIO DE 10 CANTONEROS EN CALLE REVOLUCION FRANK DE CALLE SAN VICENTE B. CALLE INFORMACIONES CARDINAL, COMANDANTE ROMANA DEL RODO, DELEGACION ENRIQUETA JESUS MARIA AG. JESUS MARIA, POP. 95058 | Agapascuales | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento de Jesús María | 95058 | 5 | 38 | 37 | [meta]: [unidad_medida:Metro Cuadrado], meta: 140.0, meta_modificada:14 0.0 | [R01] (S16) municipio 5, localidad 13, dirección CALLE REVOLUCION INTERIOR EN MANCHERA CAÑADA EL RODO, 2003 CAÑADA EL RODO, RÍO DE MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARDO Y CALLE REVOLUCION O INTERIOR DE MANCHERA CAÑADA EL RODO CP. 2003 CAÑADA EL RODO RÍO, lon: 102 4602388, lat: 21 90422547 | 45108 | 45291 | 555,832.27 | 555,832.27 | 555,832.27 | 555,832.27 | 555,832.27 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:CAM-FADMUN-003-2023, contrato:JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE IZON, importe:CONSEJO DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 555832.27, importe_modificado 555832.27, (R01) obra_Obra, numero_contrato:FADMUN-CAPAMIMA-004-2023, contrato:JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE IZON, importe:CONSEJO DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 555832.27, importe_modificado 555832.27) | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance: 140.00 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | [R01]: (Observación: Favor de corregir la cifra del resultado en el plan de trabajo, se que se pague 13,832.27 m en de 555,832.27, término S.S. usuario:lanthp@pago, fecha:2024-07-23) |
| 1080 | 2013 | 5 | AGU2030302241379 | Proyecto de inversión | 1296302.32 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.4, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1296302.32, modificado 1296 540.81) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODIFICADO EN VISTA DEL LLANO DE LOS LOPEZ AGUASCALIENTES 2347 | Agapascuales | Cavillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Cavillo | 23247 | 5 | 48 | 33 | [meta]: [unidad_medida:Metro Cuadrado], meta: 836.32, meta_modificada:83 6.32 | [R01] (S16) municipio 3, localidad 384, dirección CALLE LINDA VISTA INTERIOR EN COLONIA EL LLANO DE LOPEZ, ZONA EL LLANO DE LOPEZ, CAVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELLA VISTA Y CALLE BELLA VISTA N. lon: 102 37972345, lat: 21 98029253 | 45174 | 45220 | 1,206,500.80 | 1,206,500.80 | 1,206,500.80 | 1,206,500.80 | 1,206,500.80 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:GOF-FADMUN-23-028, contrato:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CAVILLO SA DE CV, importe:MUNICIPIO DE CAVILLO, monto 1206500.8, importe_modificado 1206500.81 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance: 814.32 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1081 | 2021 | 5 | AGU2030302237508 | Proyecto de inversión | 16500 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.3, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500.0, modificado 1650 154) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y FOTOSOLAR PARA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO DE FUNDADORES - modificado 1650 154) | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Agapascuales | 133126 | 5 | 3 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Calentador], meta: 1.0, meta_modificada:1.0 | [R01] (S16) municipio 1, localidad 1, dirección CALLE LOS FERRANDEZ BELLA VISTA INTERIOR EN FRANCISCOMARTIN FUNDADORES, 2020 AGUASCALIENTES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENTANILLA DE CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE MANUEL TOLSA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LÍ, lon: 102 342128, lat: 21 851043 | 45160 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:GOF-UPF-AMV-15-2023, contrato:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVVA, S.A. C.V., importe:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1384847.5, importe_modificado 1384847.5) | [meta]: [unidad_medida:Calentador (cal)], avance: 1.00 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1082 | 2013 | 5 | AGU2030302237512 | Proyecto de inversión | 3300 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.3, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3300.0, modificado 3300 899) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y FOTOSOLAR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUA ENTUBADA EN EL LLANO DE LA OCAJALIDAD FRANCISCO SARRABA LA REFORMA - 133114 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agapascuales | 133174 | 5 | 3 | 2 | [meta]: [unidad_medida:Calentador], meta: 2.0, meta_modificada:2.0 | [R01] (S16) municipio 10, localidad 27, dirección CALLE FRANCISCO SARRABA Y JOSE MARIA MORELOS INTERIOR EN PUEBLO FRANCISCO SARRABA (LA REFORMA), PUEBLO FRANCISCO SARRABA (LA REFORMA), PUEBLO FRANCISCO SARRABA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AGUSTO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORE, lon: 102 338875, lat: 21 860202 | 45164 | 45198 | 3,303.09 | 3,303.09 | 3,303.09 | 3,303.09 | 3,303.09 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:GOF-UPF-AMV-15-2023, contrato:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVVA, S.A. C.V., importe:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1384847.5, importe_modificado 1384847.5) | [meta]: [unidad_medida:Calentador (cal)], avance: 2.00 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1083 | 2021 | 5 | AGU2030302241456 | Proyecto de inversión | 1239077.26 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.4, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1239077.26, modificado 1233 946.71) | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RINCÓN DE ROMOS, LOCALIDAD EL BARRIO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ANDREZ-23818 EL BARRIO CALDONIA - 1239197 | Agapascuales | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Rincón de Romos | 129757 | 5 | 58 | 50 | [meta]: [unidad_medida:Metro Cuadrado], meta: 583.42, meta_modificada:58 4.23 | [R01] (S16) municipio 7, localidad 31, dirección CALLE ALDONIA PUEBLO EL BARRIO 2002 EL BARRIO RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AGUSTO LOPEZ MATEOS LA PRIVADA ALDONIA ENTRE CALLE OSBERRO Y LÍC. AGUSTO LOPEZ MATEOS Y DE INGENIERIA AGUASCALINAS DE, lon: 102 36751108, lat: 21 24038771 | 45130 | 45291 | 1,233,306.70 | 1,233,306.70 | 1,233,306.70 | 1,233,306.70 | 1,233,306.70 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:ME-FADMUN-020-23, contrato:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1770367.26, importe_modificado 1770367.26 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance: 583.42 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1084 | 2021 | 5 | AGU2030302237530 | Proyecto de inversión | 1000 | (R1) (S16) recurso 20 23, ramo 33, modalidad I, prog_gm_u.3, tipo_recursos (R1) R1ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1000.0, modificado 871.34) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TERIZALÁ, COLONIA LA MESA - 133664 | Agapascuales | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agapascuales | 133664 | 5 | 1 | 3 | [meta]: [unidad_medida:Calentador], meta: 1.0, meta_modificada:1.0 | [R01] (S16) municipio 6, localidad 1, dirección CALLE HUZAGACHE 311 INTERIOR EN COLONIA LA MESA, 2005 TERIZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL RAMOS ENTRE CALLE AGUSTO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALDONIA EN EL MUNICIPIO DE TERIZALÁ EN L, lon: 102 388187, lat: 21 22113 | 45138 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [R01] (S16) obra_Obra, numero_contrato:GOF-UPF-AMV-15-2023, contrato:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MOVVA, S.A. C.V., importe:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 1385487.5, importe_modificado 1384847.5) | [meta]: [unidad_medida:Calentador (cal)], avance: 1.00 | Terminado | Validado | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|----------------|-----------------------|--------|---|--|---------------|------------------------|---|--------------------|---|--------|---|----|----|---|---|--------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1085 | 2021 | 5 | AGU20302237534 | Proyecto de inversión | 33004 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33004, modificado 3310 (1-88) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y ESPESOR DE AGUA ENTUBADA DE TEPICZALA DEL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES SAN ANTONIO - 13094 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 133604 | 5 | 4 | 8 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33004, modificado 3310 (1-88) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33004, modificado 3310 (1-88) | 133604 | 45198 | 11,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | 31,303.08 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33004, modificado 3310 (1-88) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 33004, modificado 3310 (1-88) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1086 | 2021 | 5 | AGU20302237540 | Proyecto de inversión | 16500 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500, modificado 150 (1-140) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y ESPESOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O MIRAVALLE - 13378 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 133738 | 5 | 1 | 2 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500, modificado 150 (1-140) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500, modificado 150 (1-140) | 45166 | 45198 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | 15,651.54 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500, modificado 150 (1-140) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16500, modificado 150 (1-140) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1087 | 2021 | 5 | AGU20302237545 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES COLONIA CIRCUVALEACION NORTE - 133782 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 133782 | 5 | 4 | 1 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | 45166 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1088 | 2021 | 5 | AGU20302241986 | Proyecto de inversión | 23064 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23064 (1-2), modificado 230 (64-72) | PSM 003 CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELON VILLA JUAREZ - 76226 | Agascalientes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de Asientos | 76226 | 5 | 37 | 39 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23064 (1-2), modificado 230 (64-72) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23064 (1-2), modificado 230 (64-72) | 44991 | 45002 | 235,064.72 | 235,064.72 | 235,064.72 | 235,064.72 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23064 (1-2), modificado 230 (64-72) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 23064 (1-2), modificado 230 (64-72) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1089 | 2021 | 5 | AGU20302249839 | Proyecto de inversión | 551637 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551637 (1-9), modificado 5516 (37-58) | PSM 018 REHABILITACION DE RED DE AGUAS ENTUBADAS EN CALLE EDOA, VILLA JUAREZ - 127390 | Agascalientes | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | 127390 | 5 | 44 | 40 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551637 (1-9), modificado 5516 (37-58) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551637 (1-9), modificado 5516 (37-58) | 45062 | 45083 | 551,637.59 | 551,637.59 | 551,637.59 | 551,637.59 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551637 (1-9), modificado 5516 (37-58) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.4, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 551637 (1-9), modificado 5516 (37-58) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1090 | 2021 | 5 | AGU20302237562 | Proyecto de inversión | 10000 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES COLONIA IV CENTENARIO - 134001 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 134001 | 5 | 1 | 1 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | 45166 | 45198 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | 8,711.14 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 10000, modificado 8711 (14) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1091 | 2021 | 5 | AGU20302238688 | Proyecto de inversión | 12200 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-5), modificado 100 (9-11) | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES O LOMAS DEL HERRADOR - 85134 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 85134 | 5 | 2 | 2 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-5), modificado 100 (9-11) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-5), modificado 100 (9-11) | 45118 | 45198 | 109,399.21 | 109,399.21 | 109,399.21 | 109,399.21 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-5), modificado 100 (9-11) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-5), modificado 100 (9-11) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1092 | 2021 | 5 | AGU20302214506 | Proyecto de inversión | 12200 | [F1] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-17), modificado 117 (8-17) | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE AGASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O SOLIDARIIDAD LA SECCION - 17458 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Agascalientes | 17458 | 5 | 2 | 1 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-17), modificado 117 (8-17) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-17), modificado 117 (8-17) | 45118 | 45280 | 117,138.57 | 117,138.57 | 117,138.57 | 117,138.57 | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-17), modificado 117 (8-17) | [meta] (c) (6), recurso 20 23, rama 33, modalidad 1, pgn_pms.3, tipo_recurso FD RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 12200 (1-17), modificado 117 (8-17) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|---------------|---------------------------|---|-----------------------|---|--------|---|----|----|---|--|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|------------------|--|-------------------|
| 1093 | 2023 | 5 | AGU202402212431 | Proyecto de inversión | 3300 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:33000, modificado:2079 (5.2)] | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO GUADALUPE PERALTA GOMEZ, 3999 | Agascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento del Estado de Agascalientes | 3998 | 5 | 1 | 1 | [meta: [unidad_medida:Me metros cúbicos, meta:1.2, meta_modificado:1.2]] | [R01] (cód. municipio:1, localidad:1, dirección:CALE 1256 AGUILERA PALOMARES 241 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO JOSE GUADALUPE PERALTA GOMEZ, 2036 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE PROGRESO DE LA ENFERMERIA, CALLE ANASTASIO DIAZ, teléfono:2335409, fax:23.870379) | 41138 | 45398 | 24,780.20 | 24,780.20 | 24,780.20 | 24,780.20 | 24,780.20 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:VOP-RE-AMV-14-2023, contratista:ROBERTO SILVA ANDON, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:488133.57, importe_modificado:149413.57) | [meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.2]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1094 | 2023 | 5 | AGU202402213466 | Proyecto de inversión | 23040 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23040(3), modificado:2304 (3.4)] | MEDINA A LA VIVIENDA TECHO CON LAMINAS DE ANDAROS, 408459 | Agascalientes | Municipio de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Artega | 408459 | 5 | 9 | 12 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.14, meta_modificado:55.14]] | [R01] (cód. municipio:6, localidad:2, dirección:PUEBLO LAS ANIMAS, 2080 LAS ANIMAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECHO CON LAMINAS SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, teléfono:20.26771224, fax:20.29026988) | 45260 | 45291 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | 23,040.03 | [R01] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-12-2023, contratista:FIN SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:368640.14, importe_modificado:36840.14) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.14]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1095 | 2023 | 5 | AGU202402282684 | Proyecto de inversión | 327044.2 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:327044.2, modificado:2846 (9.28)] | REHABILITACION DE RIEGO DE ALCANTARILLADO CIRCULO DE BUCARAS EN LA CONDICION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2846 (9.28)] | Agascalientes | San Francisco de los Rios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de San Francisco de los Rios | 28561 | 5 | 18 | 18 | [meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:171.8, meta_modificado:171.8]] | [R01] (cód. municipio:11, localidad:12, dirección:CIRCUITO ESCUELAS INTERIOR DOMICILIO CONCORDIO PUEBLO LA CONCORDIA, 20355 LA CONCORDIA, SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALI, teléfono:20.2977898, fax:20.29349379) | 45200 | 45291 | 284,691.28 | 284,691.28 | 284,691.28 | 284,691.28 | 284,691.28 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:ASIMUN 030 031 0203, contratista:C ENRIQUE MARIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:233080.00, importe_modificado:396888.78) | [meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:171.8]] | Terminado | Validado avances | [R01] (observación en la presente obra observo faltas programadas, faltas de cumplimiento de contrato, faltas de avance, fecha 2024-07-08) | Sin observaciones |
| 1096 | 2023 | 5 | AGU202402313834 | Proyecto de inversión | 114873 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:114873.5, modificado:1148 (21.98)] | MEDINA A LA VIVIENDA BARRIO FINE EL GAMBATO, 410345 | Agascalientes | Población de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Artega | 410345 | 5 | 18 | 20 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificado:171.0]] | [R01] (cód. municipio:6, localidad:10, dirección:MANCHERA EL GAMBATO, 2066 EL GAMBATO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PABELLÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GAMBATO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, teléfono:20.34132005, fax:20.28603005) | 45260 | 45291 | 114,821.05 | 114,821.05 | 114,821.05 | 114,821.05 | 114,821.05 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSM-024/023-024, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AME, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:82010.40, importe_modificado:82010.40) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1097 | 2023 | 5 | AGU202402323625 | Proyecto de inversión | 104287 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:104287.4, modificado:104 (86.85)] | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BARRIO DE EL FRACCIONAMIENTO DE EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 238358 | Agascalientes | San Francisco de los Rios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Rios | 238358 | 5 | 3 | 2 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.2, meta_modificado:51.2]] | [R01] (cód. municipio:11, localidad:1, dirección:CALE CARLOS SALINAS DE GONZALEZ 711 DECRETOS VENTURINO INTERIOR FRACCIONAMIENTO HEDALGO, 2036 SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, ENTRE Y CALLE RAFAEL REAY Y CALLE NICOLAS COLO, AVENIDA A, teléfono:20.2977898, fax:20.2977898) | 45200 | 45291 | 104,286.85 | 104,286.85 | 104,286.85 | 104,286.85 | 104,286.85 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAISMUN 030/2023, contratista:FRANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:168445.59, importe_modificado:168445.59) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.2]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1098 | 2023 | 5 | AGU20240238437 | Proyecto de inversión | 200000 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:200000(0), modificado:1996 (65.48)] | MEDINA A LA VIVIENDA BARRIO FINO PABELLÓN DE ARTEAGA, 201809 | Agascalientes | Población de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Artega | 201809 | 5 | 6 | 7 | [meta: [unidad_medida:Cuadros, meta:2, meta_modificado:2.2]] | [R01] (cód. municipio:6, localidad:1, dirección:CALE PRMO SUAREZ INTERIOR EN COLONIA, 20870 PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTO SERBAN, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZA EN LA CARRETERA DE PABEL, teléfono:20.27848888, fax:20.14754257) | 45260 | 45291 | 199,661.48 | 199,661.48 | 199,661.48 | 199,661.48 | 199,661.48 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FSM-024/023-024, contratista:FRANCO CONSTRUCTORES INTERNACIONAL AME, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:69881.10, importe_modificado:69881.10) | [meta: [unidad_medida:Cuadros, avance:2.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1099 | 2023 | 5 | AGU202402332059 | Proyecto de inversión | 600055.5 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:600055.5, modificado:600 (55.53)] | 10847 CONSTRUCCION DE AMPARILLO AMBOSCARILLADO EN CALLE ARROYO DEL ANGEL EN LA LOCALIDAD DE ARROYOS DEL ANGEL, CAVALLO AGUASCALIENTES, 448137 | Agascalientes | Cahillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidad | Municipio de Cahillo | 448137 | 5 | 40 | 32 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.73, meta_modificado:54.73]] | [R01] (cód. municipio:9, localidad:298, dirección:CALE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO DEL ANGEL, CALVALLO AGUASCALIENTES ENTRE Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ARROYOS DEL ANGEL EN LA LOCALIDAD DE ARROYOS DEL ANGEL ZONA RURAL DEL, teléfono:20.27848888, fax:20.27848888) | 45260 | 45291 | 600,055.51 | 600,055.51 | 600,055.51 | 600,055.51 | 600,055.51 | [R01] (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SCF-FAISMUN-23-048, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARGARSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:50268.57, importe_modificado:60005.51) | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.73]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1100 | 2023 | 5 | AGU20240230970 | Proyecto de inversión | 14119.98 | [R1] (cód. recurso:20 23_ramo:33, modalidad: , pgrg_prg:4, tipo_recurso:FED) RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:14119.98, modificado:1413 (9.98)] | CONSTRUCCION DE CISTERNA EDOO QIO JARCO LA LOMA, 389866 | Agascalientes | Población de Artega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Artega | 389866 | 5 | 6 | 7 | [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2, meta_modificado:2.2]] | [R01] (cód. municipio:6, localidad:185, dirección:EDOO QIO JARCO LA LOMA, 2084 EDOO QIO JARCO LA LOMA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EDOO QIO JARCO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PABEL, teléfono:20.2940091, fax:20.13340091) | 45260 | 45291 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | 14,119.98 | [R01] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APR-08-2023, contratista:CONDOMINIO SOCIETAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, monto:352999.4, importe_modificado:32099.4) | [meta: [unidad_medida:Pasos, avance:2.0]] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|-----------------------|----------|--|--|----------------|------------------------|--|--------------------------|--|----------------|---|--------|--------|---|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1101 | 2020 | 5 | AGUJ20202288275 | Proyecto de inversión | 40126430 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022648 2, modificado:4359 302.83] | Infraestructura Vial y dispositivos de Seguridad en Aquejalesentes para cubrir la Necesidad de la Universidad del Estado de Aguascalientes | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Secretaría de Obras Públicas | FAPER/ 2006/23 | 5 | 728024 | 656681 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrado, meta:143.3, meta_modificada:14 37.3)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ton:102.8399102, meta:21.91479512)] | 45177 | 45236 | 4,105,820.33 | 4,199,820.33 | 4,959,820.33 | 4,105,820.33 | 4,959,820.33 | [et01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAIFP-2004-020-23, contratista:INGENIERIA CIVIL Y PODOTECIA, FIRMA, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:579601.69, importe_modificado:437624.26)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.3)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1102 | 2021 | 5 | AGUJ20202308201 | Proyecto de inversión | 5039941 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50399 87, modificado:5039 8470)] | MEJORAR LA VIVIENDA SISTEMAS COLONIA QUD ZARCO - 184886 | Aguascalientes | Municipio de Atzaceta | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Población de Atzaceta | 384986 | 5 | 34 | 29 | [meta: (unidad_medida:Pie sa, meta:14.0, meta_modificada:14 0)] | [g01: (con_municipio:6, localidad:24, direccion:COLEGIA QUD ZARCO, 2084 QUD ZARCO EDUCACION, PABELLON DE ARTESAS AGUASCALIENTES EN Y EL PROYECTO DE OBTENIEMIENTO DE REALIZADA EN LA COLONIA QUD ZARCO QUD QUD DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTESAS AGU. ton:102.24181413, meta:02.108332640)] | 45260 | 45291 | 50,399.87 | 50,399.87 | 50,399.87 | 50,399.87 | 50,399.87 | [et01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AR-10-2021, contratista:PROYECTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTESAS, monto:971997.41, importe_modificado:971997.41)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1103 | 2021 | 5 | AGUJ20202324099 | Proyecto de inversión | 105004 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500 48, modificado:1050 48)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y AGUJA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA DEL CARMEN - 25399 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 233991 | 5 | 2 | 0 | [meta: (unidad_medida:Ca li metros, meta:1.0, meta_modificada:1 0)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL 1 ALAMANI 410 INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 20550 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA LUZ Y VIVIENDA PABELLON DE ARTESAS AGUASCALIENTES EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO, ton:102.104661, meta:21.8894293)] | 45231 | 45260 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | [et01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:NGOP-ADD-AMV-17-2021, contratista:PROYECTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convenio:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD, monto:993349.6, importe_modificado:993349.6)] | [meta: (unidad_medida:Calentado res, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1104 | 2021 | 5 | AGUJ20202325606 | Proyecto de inversión | 2075071 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20750 71, modificado:2075 071.45)] | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA DE LA COLONIA DEL REGIO, 203488 | Aguascalientes | Aguascalientes | Proyecto de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Ejecutiva de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Aguascalientes | 203488 | 5 | 112 | 103 | [meta: (unidad_medida:Me tros lineales, meta:200.5, meta_modificada:10 64.5)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL BANDERILLA COLONIA EL REGIO, 20339 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALLE LA LUZ, LAS CALES DE LA PRESENTE DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ENTRE LAS CALES PARALELA EL DIAMANTE Y LA VAINA ACCESANDO POR, ton:102.2495517, meta:02.89249373)] | 45166 | 45214 | 2,675,071.45 | 2,675,071.45 | 2,675,071.45 | 2,675,071.45 | 2,675,071.45 | [et01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAISMUN-CAP-16-2037, contratista:LU CONSTRUCCIONES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:236646.69, importe_modificado:197507.46)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1004.5)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1105 | 2021 | 5 | AGUJ202023280618 | Proyecto de inversión | 196492 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19649 24, modificado:1964 92.4)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DE LUZ MATEOS - 05393 | Aguascalientes | Calvillo | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 205393 | 5 | 46 | 45 | [meta: (unidad_medida:Ca li metros, meta:26.0, meta_modificada:26 0)] | [g01: (con_municipio:3, localidad:381, direccion:CALL PERESTANO GARRANDA 813 INTERIOR SN BANDERILLA LÓPEZ MATEOS, 20502 LICENCIADO AGUILAR LÓPEZ MATEOS (COLONIA), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MERCEDES Y CALLE HEREDIA Y PROYECTO:CONSTRUCION BAYON, CALLE FERNANDO MARTINEZ DE OCA SE INSTALARA, ton:102.2054927, meta:02.89249373)] | 45257 | 45291 | 196,492.40 | 196,492.40 | 196,492.40 | 196,492.40 | 196,492.40 | [et01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SISEDO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORDES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5447637.2, importe_modificado:364787.2)] | [meta: (unidad_medida:Calentado res, avance:26.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1106 | 2021 | 5 | AGUJ20202329251 | Proyecto de inversión | 2923676 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29236 76, modificado:2725 918.5)] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLOGICO EN LA COLONIA T3 NOROCCIDENTAL DE AGUASCALIENTES - 99133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Proyecto de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | Municipio de Aguascalientes | 99133 | 5 | 116 | 109 | [meta: (unidad_medida:Me tr Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:11 64.0)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:201, direccion:CALL CORAL NOROCCIDENTAL, 20567 NOROCCIDENTAL, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL DIAMANTE Y CALLE ZARCO, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORAL ENTRE LA CALLE DIAMANTE Y ZARCO, ton:102.2336679, meta:21.88808291)] | 45166 | 45230 | 2,725,918.50 | 2,725,918.50 | 2,725,918.50 | 2,725,918.50 | 2,725,918.50 | [et01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAISMUN-0041-2021, contratista:DANIEL FELIPE SORREBA DIAZ DE LEON S.C., convenio:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2417579.18, importe_modificado:2417579.18), et02: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FAISMUN-0042-2021, contratista:OSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convenio:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:222093.6, importe_modificado:2725918.5)] | [meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1107 | 2021 | 5 | AGUJ20202321431 | Proyecto de inversión | 10504 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500 48, modificado:1050 48)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y SERVIDOR DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO VILLERAS - 25348 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Desarrollo de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 25348 | 5 | 3 | 1 | [meta: (unidad_medida:Ca li metros, meta:1.0, meta_modificada:1 0)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:CALL VILA DE SAN FRANCISCO 505 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLERAS, 20518 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE Y CALLE VILA DE JESUS MARIA, CALLE PASO DE VILLERAS EL PROYECTO DE, ton:102.2490271, meta:02.89249373)] | 45231 | 45280 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | 16,398.00 | [et01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1, contratista:FERNANDO TALLONAR, convenio:SEDECO VIVERA, monto:1000.0, importe_modificado:1000.0)] | [meta: (unidad_medida:Calentado res, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1108 | 2021 | 5 | AGUJ20202321711 | Adquisición | 14452836 | [FI: (sib), recurso:20 23, ramo:33, modalidad: I, tipo_recursos FID (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14452 836, modificado:137 4485795.7)] | EQUIPAMIENTO PARA LA CONTINGENCIA Y OPERACIONES DE LOS CENTROS DE INTERCOMUNICACIONES EN EL EJERCIDO 2023 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | IASP-003-2023 | 5 | 130 | 201 | [meta: (unidad_medida:Pie sa, meta:7.0, meta_modificada:7 0)] | [g01: (con_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera Calvillo km 7.3 San Felipe, 2040 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, ton:102.3972023, meta:02.89249373)] | 40517 | 45291 | 13,744,857.95 | 13,744,857.95 | 13,744,857.95 | 13,744,857.95 | 13,744,857.95 | [et01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:180-2023, convenio:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3-0730070707, importe_modificado:137202320707), et02: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1847023-1-1-2023, convenio:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1-235484967, importe_modificado:1-235484967), et03: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:288-2023, convenio:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1-235484967, importe_modificado:1-235484967), et04: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:3012-21, convenio:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1280499.03, importe_modificado:1280499.03)] | [meta: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|---------------|---------------------------|---|--------------------------|--|-------------------|---|-------|-------|--|---|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 109 | 2021 | 5 | AGU230402205943 | Proyecto de inversión | 2506 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:4, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:25060, modificado:2506.0)] | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL - CROMADO - 513890 | Agropecuarias | Calahu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calahu | 513890 | 5 | 17 | 14 | [meta1: (unidad_medida:Paes, meta:10), meta_modificado:10.0] | [g001: (sw_municipio:8, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO 115 O INTERDOR O HANCIENEN CHIGUENETIENO SAN ISIDRO, 20380 CONSTRUCCION DE UN SISMO), CAVALLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE MAR CARLOS 9 INSTALARAN 10 CISTERNAS 1 EN LA C.A. con= 102.7702102, mt:21.87274992)] | 42,261 | 45,291 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | [t101: (t1po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAA-ADQUISICION 02-2021, contratista:EGRARER DE AGUASCALIENTES SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE CAVALLO, monto:1057000, importe_modificado:1007000.0)] | [meta1: (unidad_medida:Paes, avance:10.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 110 | 2021 | 5 | AGU230402317310 | Proyecto de inversión | 2254880.88 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:7, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2254880.88, modificado:2254880.88)] | REHABILITACION DEL PRIM FORDIO PABELON DE ARTESAS, AGS | Agropecuarias | Gobierno de la entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAA-10086-24-2021 | 5 | 218 | 203 | [meta1: (unidad_medida:Meta Cuadrados, meta:1), meta_modificado:1.0] | [g001: (sw_municipio:6, localidad:1, direccion:C. EFREN GONZALEZ No. EXT. 1, ANCIENOS DE PABELON, con=102.277423, mt:22.15179755)] | 45,272 | 45,335 | 2,254,680.88 | 2,254,680.88 | 2,254,680.88 | 2,254,680.88 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:FAA-10086-21-2021, contratista:CONIMCA AJRO S A DE CV, comprobante:IFEA, monto:209096.38, importe_modificado:209096.38)] | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 111 | 2020 | 5 | AGU230402280999 | Proyecto de inversión | 8195443.44 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:4, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8194434.44, modificado:8195443.44)] | CONSTRUCCION DE FICD PROFUNDOS P1048 EL CONEAL 2 PMA AGUAS A LA COMUNIDAD HERIBERTO EL CONEAL 2 COMUNA DINA SIMARCONES - 29826 | Agropecuarias | Agropecuarias | Proyecto de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Alcantarillado y Manejo de Aguas de Aguascalientes | 29826 | 5 | 22227 | 12393 | [meta1: (unidad_medida:Paes, meta:1), meta_modificado:1.0] | [g001: (sw_municipio:1, localidad:24, direccion:CALLE ANTONIO DE LOS PEREZAS AGUAS A LA COMUNIDAD EL CONEAL 2 PMA AGUASCALIENTES ENTRE Y DE SERA 4 A 408 MTS DEL LIMITE DE LA COMUNIDAD EL C. con=102.202021, mt:21.1829677)] | 45,232 | 45,291 | 8,195,443.44 | 8,195,443.44 | 8,195,443.44 | 8,195,443.44 | 8,195,443.44 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:ADMUN-CAAP-15-2016, contratista:LA FICD Y CONSTRUCCION SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:792048.73, importe_modificado:820443.44)] | [meta1: (unidad_medida:Paes, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01: (observacion:La obra del modificado al pagado debe de ser la misma operada total, ya que de lo contrario el proyecto no se dara por terminado, simon:5.0, usuario:danalechavez, fecha:2024-07-10)] |
| 112 | 2021 | 5 | AGU230402333219 | Proyecto de inversión | 1752078.75 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:12, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1752078.75, modificado:1752078.75)] | Rehabilitación de Espalda Aditiva por Asfalto y Escoria de Ingeniería Tramo entre Carretera Federal 45 y Fuente Villa Sur | Agropecuarias | Gobierno de la entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAEP-2027123 | 5 | 72824 | 60663 | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, meta:276), meta_modificado:27.6)] | [g001: (sw_municipio:1, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTE, con=102.309934, mt:21.8832345)] | 45,240 | 45,314 | 17,571,928.18 | 17,571,928.18 | 17,571,928.18 | 17,571,928.18 | 17,571,928.18 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:AFF-2207-043-23-8, contratista:ATECO, S.A. DE CV, comprobante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.692184887, importe_modificado:1.752078957)] | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:2767.6)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 113 | 2021 | 5 | AGU230402324130 | Proyecto de inversión | 16580 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:3, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16580, modificado:16580)] | EQUIPAMIENTO DE CALENTAMIENTO SOLAR Y SOPORTES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES FRACCIONAMIENTO O MIRADOR DE LAS CULTURAS - 154517 | Agropecuarias | Gobierno de la entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Mejoramiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 154517 | 5 | 2 | 2 | [meta1: (unidad_medida:Cal, meta:1), meta_modificado:1.0] | [g001: (sw_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA CHIMANTECA 124 INTERIOR FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, con=102.309934, mt:21.8832345)] | 45,231 | 45,260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:VOSP-ADD-AMV-17-2021, contratista:PERO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE CV, comprobante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:590349.6, importe_modificado:590349.6)] | [meta1: (unidad_medida:Calentados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 114 | 2021 | 5 | AGU230402269710 | Proyecto de inversión | 100848 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:7, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100848.28, modificado:98823.81)] | CONSOLIDACION DEL PRIM. SAAZ (FEJER ROMERO), FRACC. MONTEVERDE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | Agropecuarias | Gobierno de la entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAA-10045-24-2021 | 5 | 56 | 54 | [meta1: (unidad_medida:Meta Cuadrados, meta:276), meta_modificado:1.0] | [g001: (sw_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLEFRANCISCO MONTEVERDE, con=102.232619, mt:21.968237)] | 45,148 | 45,267 | 9,862,578.10 | 9,862,578.10 | 9,862,578.10 | 9,862,578.10 | 9,862,578.10 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:FAA-10045-21-2021, contratista:SERVICIO TRANSPORTES ESPECIAL ROOT, S.A. DE CV, comprobante:IFEA, monto:9202077.71, importe_modificado:9202077.71)] | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01: (observacion:Al tratarse del carro. La obra del modificado al pagado debe ser la misma \$55,862,578.10 (dada aprobada) ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado trimestre 5.0, usuario:llanatorres, fecha:2024-07-10)] |
| 115 | 2021 | 5 | AGU230402227704 | Proyecto de inversión | 471347.9 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:4, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:471347.9, modificado:43208.28)] | AMPLIACION DE ELECTRICACION CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE LAS CALLES GUAYANA Y FIN DE CALLE EN EL BARTECITO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - 107139 | Agropecuarias | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Municipio de San Francisco de los Romo | 107139 | 5 | 12 | 12 | [meta1: (unidad_medida:Meta Inm, meta:185), meta_modificado:18.5)] | [g001: (sw_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA SUR INTERIOR EN PUEBLO PUERTITO DE LA VIRGEN, 20158 PUERTITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUAYANA Y LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA INT, con=102.209934, mt:21.95460740)] | 45,110 | 45,290 | 432,608.28 | 432,608.28 | 432,608.28 | 432,608.28 | 432,608.28 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:ADMUN 027 028/2023, contratista:ECOTRACCIONES, S.A. DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:893799.78, importe_modificado:893799.78)] | [meta1: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:185.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01: (observacion:En la presente obra observo que las mallas programadas, trimestre 5.0, usuario:danalechavez, fecha:2024-07-08)] |
| 116 | 2021 | 5 | AGU230402302733 | Proyecto de inversión | 92711.71 | [f1: (sib_recuro:20 21, memo:3), modifidat:1, prog_gm:4, tipo_recuro:FED (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:92711.71, modificado:92711.71)] | CONSTRUCCION DE FRENTE PATRONAL SOBRE CANAL FLUVIAL EN CALLE HIDALGO DE LIBA NORTE, FRACCIONAMIENTO O VALLE DEL VIEVERO EL PABELON DE ARTESAS, AGUASCALIENTES - 360766 | Agropecuarias | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Municipio de Pabellón de Arteaga | 360766 | 5 | 289 | 259 | [meta1: (unidad_medida:Paes, meta:1), meta_modificado:1.0] | [g001: (sw_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE ESQUADRO DE LIBA NORTE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL VIEVERO EL DOSTE PABELON DE ARTESAS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIEVERO DE CACTACAS Y CALLE VIEVERO DE PABELON, CALLE FRANCISCO SERRA DE LIBA E, con=102.28339313, mt:22.131511540)] | 45,261 | 45,275 | 92,711.71 | 92,711.71 | 92,711.71 | 92,711.71 | 92,711.71 | [t101: (t1po_obra:Obras, numero_contrato:FAA-015/023-015, contratista:ASFALZER MEXICANA DE CONSTRUCCION, S.A. DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELON DE ARTESAS, monto:92711.71, importe_modificado:92711.71)] | [meta1: (unidad_medida:Puentes, avance:1.0)] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|---|------------------------|--------------------|--|-------------------|---|--------|--------|--|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-----------|------------------|---|--|
| 1117 | 2021 | 5 | AGU202002234475 | Proyecto de inversión | 16500 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 [M]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 [M]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 | Equipamiento de calentador solar y equipo de medición de agua en el municipio de Aguascalientes | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 200838 | 5 | 4 | 1 | [meta]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 [meta]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 [meta]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 15000, modificado 15000 | [g01]: (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion CALLE MEDINERA 15 INTERIOR MUNICIPIO LIBRE, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES [g02]: (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion CALLE ESTURBO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO GALLI RECONDO EL PROYECTO DE MEDIANERA DE LUEVANNA S.A. S. DE C.V. tel: 502 261706, lat: 21.892313 | 45211 | 45260 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | 16,398.60 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato VIGOP-ADO-AMV-17-2023, contratista PEROD INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., convenio INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto 590349.6, importe_modificado 590349.6 | [meta]: (c) (u) medida Cuadratos, avance 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1118 | 2021 | 5 | AGU202002234511 | Proyecto de inversión | 35000 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 3, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 30000, modificado 35125.75 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER PISO DE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30000, modificado 35125.75 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 22156 | 5 | 2 | 4 | [meta]: (c) (u) medida Cuadratos, avance 16.0 | [g01]: (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion CALLE RECONTO CACTOS 204 91 INTERIOR SIN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTOS, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES [g02]: (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion CALLE PARRIS DE LA BUNAGA Y CALLE RECONTO CACTOS SIN CALLE CODE FRONDA VEGAS SALAS EL PE, tel: 502 232462, lat: 21.873658 | 45118 | 45198 | 35,129.75 | 35,129.75 | 35,129.75 | 35,129.75 | 35,129.75 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato VIGOP-RE-AMV-14-2023, contratista ROBERTO SILVA RAMOS, convenio INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 198119.57, importe_modificado 198119.57 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 18.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1119 | 2021 | 5 | AGU2020022374 | Proyecto de inversión | 70000 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 3, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 70000, modificado 70000 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER PISO DE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 70000, modificado 70000 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes | 32295 | 5 | 2 | 2 | [meta]: (c) (u) medida Cuadratos, avance 32.0 | [g01]: (c) (u) municipio 9, localidad 22, direccion CALLE PUJARCO RUIZ SALES 209 INTERIOR DE PUEBLO PUESTO DE LA CONCEPCION, 20500 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES [g02]: (c) (u) municipio 9, localidad 22, direccion CALLE LOS SALICIS 5, EL PROYECTO DE MEDIANERA DE LUEVANNA A CAHO EN EL MUNICIPIO DE Luevanna, tel: 502 133780, lat: 22.195844 | 45138 | 45198 | 65,076.53 | 65,076.53 | 65,076.53 | 65,076.53 | 65,076.53 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato VIGOP-RE-AMV-16-2023, contratista CONSTRUCTORA PABELLON S.A. DE C.V., convenio INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto 30000.29, importe_modificado 30000.29 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 32.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1120 | 2021 | 5 | AGU202002333377 | Proyecto de inversión | 419286.12 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 12, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 419286.12, modificado 419106.51 | Rehabilitación de Cuadraciones y Rampas en la Avenida López Mateos y Av. Tecnológico | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEP-2008/23 | 5 | 728024 | 696682 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 1140.07 | [g01]: (c) (u) municipio 1, localidad 1, direccion AGUASCALIENTES, tel: 502 209496, lat: 21.878603 | 45218 | 45292 | 4,191,086.10 | 4,191,086.10 | 4,191,086.10 | 4,191,086.10 | 4,191,086.10 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato FAFEP-2208-040-23-B, contratista PAVITER, S.A. DE C.V., convenio SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 419286.12, importe_modificado 419286.12 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 1140.07 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [d01]: (Observación Se registra a petición del capitán, convenio S.D. usuario llsantoro@pe, fecha 2024-06-27), [d02]: (Observación Se registra a petición del capitán, convenio S.D. usuario llsantoro@pe, fecha 2024-06-27), [d03]: (Observación Se registra a petición del capitán, convenio S.D. usuario llsantoro@pe, fecha 2024-06-27), [d04]: (Observación Se registra a petición del capitán, convenio S.D. usuario llsantoro@pe, fecha 2024-06-27) |
| 1121 | 2021 | 5 | AGU202002319413 | Proyecto de inversión | 10000000 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 12, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 10000000, modificado 10000000 | Obras de Infraestructura en Municipios (Rehabilitación Parque Alejandro Nahuatl, Chichauales, Jesús María) | Gobierno de la Entidad | Asistencia Social | Secretaría de Obras Públicas | FAFEP-2079/23 | 5 | 64264 | 83665 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 13.00 | [g01]: (c) (u) municipio 5, localidad 1, direccion PASEO MARIA, tel: 502 3466317, lat: 21.9074740 | 45227 | 45346 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato FAFEP-2207-044-23-B, contratista BALBINA, S.A. DE C.V., convenio SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto 921002.6, importe_modificado 921002.6 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 1500.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1122 | 2021 | 5 | AGU202002313837 | Proyecto de inversión | 16410 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 16410, modificado 16410 | MEJORA A LA VIVIENDA PROPIA DEL CANAL 110407 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Municipio de Arteaga | 410407 | 5 | 2 | 2 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 25.0 | [g01]: (c) (u) municipio 6, localidad 218, direccion CANAL AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FRASE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL CANAL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, tel: 502 34392741, lat: 22.1488988 | 45268 | 45291 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato FEM-021/2023-025, contratista CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, convenio MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 82010.45, importe_modificado 82010.45 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 25.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1123 | 2021 | 5 | AGU202002313872 | Proyecto de inversión | 16410 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 4, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 16410, modificado 16410 | MEJORA A LA VIVIENDA PROPIA DEL CANAL 110405 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Municipio de Arteaga | 410405 | 5 | 3 | 3 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 25.0 | [g01]: (c) (u) municipio 6, localidad 183, direccion COLONIA EL MEDULLITO, 20588 EL MEDULLITO (COLONIA), PABELLON DE ARTAGA, AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FRASE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD COLONIA EL MEDULLITO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, tel: 502 324780, lat: 22.07860483 | 45268 | 45291 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | 16,403.01 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato FEM-025/2023-025, contratista CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, convenio MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTAGA, monto 82010.45, importe_modificado 82010.45 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 25.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1124 | 2021 | 5 | AGU202002319414 | Acción | 512982.12 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 16, modalidad, prog_pmu 74, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 512982.12, modificado 512982.12 | SISTEMA DE MEDICIÓN Y PASADIZOS Y PASADIZOS DE LOS CANALES (P-15, CANALIZACION Y P-26, CHECHUALES) | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento de Agua Potable de Jesús María | 01 | N | 0 | 0 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 2.0 | [g01]: (c) (u) municipio 5, localidad 1, direccion BOULEVARD DEL GARCERAN, tel: 502 3028212, lat: 21.9481543 | 45251 | 45283 | 512,982.12 | 512,982.12 | 512,982.12 | 512,982.12 | 512,982.12 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato NAGUA-CLA-OPF-024-2021, contratista INPA, convenio COMISIÓN DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES, monto 512982.12, importe_modificado 512982.12 | [meta]: (c) (u) medida Equipamiento, avance 2.0 | Terminado | Validado avances | [d01]: (Observación por que solo se esta reportando la parte Federal, que el Progreso es un 50% Federal y un 50% municipal, convenio S.D. usuario gop@martinez g, fecha 2024-07-08) | [d02]: (Observación Favor de agregar justificación porque el punto operado no coincide con el catastro, convenio S.D. usuario llsantoro@pe, fecha 2024-07-08) |
| 1125 | 2021 | 5 | AGU202002339608 | Proyecto de inversión | 1546552.00 | [R]: (c) (u) recurso 20 23, ramo 33, modalidad, prog_pmu 8, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, tpo_recursos 07, monto 1546552.00, modificado 1546552.00 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INVESTIGACIONES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL RETÓN, EL RETÓN, EL ESTADO DE LAGUNA, AGS. SE7, modificado 1546552.00 | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-12007-25-2023 | 5 | 2070 | 1990 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 1.0 | [g01]: (c) (u) municipio 10, localidad 74, direccion CARRETERA A SAN LUIS POTOSI KM 48 EN EL RETÓN, AGS. tel: 502 1381841, lat: 21.83878642 | 45247 | 45366 | 15,465,520.00 | 15,465,520.00 | 15,465,520.00 | 15,465,520.00 | 15,465,520.00 | [E01]: (t) (u) obra Obra, numero_contrato FAM-12007-23-2023, contratista CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V. convenio IFEA, monto 12312341987, importe_modificado 12312341987 | [meta]: (c) (u) medida Metros Cuadrados, avance 1.0 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|--|--------------|------------------------|--------------|---|-------------------|---|-------|-------|--|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|---|
| 1134 | 2021 | 5 | AGUJ20402279965 | Proyecto de inversión | 9824620 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 98246.2, modificado:98246.2) [E1] | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CHINGUITERO - 07085 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 23785 | 5 | 23 | 25 | [meta1] (unidad_medida:Califuto Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:24, direccion:CALLE MANCOSO 208 INTERIOR SN BANCHEIRA CHINGUITERO SAN DIEGO, 23800 CHINGUITERO (SAN DIEGO), AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANCOSO Y CALLE MAN CANTAMBELO, SE INSTALARAN 13 CALENTADORES SOLARES EN LAS D. ION: 322 7034245, ION: 21.87370613) | 45291 | 45291 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | 98,246.20 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Calentador, avance:13.00) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1135 | 2021 | 5 | AGUJ20402305669 | Proyecto de inversión | 4870876 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto48708.86, modificado:48708.86) | CONSTRUCCION DE TECNO FRIGERIO CON LAMINA GALVALUM EN LA FRAGUA 577455 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 37745 | 5 | 9 | 9 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificado:37.5) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:25, direccion:BOLEAVADO ESCALPITO INTERIOR BANCHEIRA LA FRAGUA, 20802 LA FRAGUA, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE Y, SE CONSTRUIRAN 2 TECNO FRIGERIO CON LAMINA GALVALUM EN LA CALLE ESCALPITO Y 2 EN FRIGIDA ESCALPITO DE LA COMUNIDAD DE L. ION: 322 8072986, ION: 21.78914650) | 45264 | 45291 | 48,708.86 | 48,708.86 | 48,708.86 | 48,708.86 | 48,708.86 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.63) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1136 | 2021 | 5 | AGUJ20402318143 | Proyecto de inversión | 1523884 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm7, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 1523884.03, modificado:1523884.03) | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIM. 2515 FERNAN. COL. FERNANDEZ, AGUAS. | Apasallentes | Gobierno de la Entidad | Educación | Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Apasallentes | FAB-10076-28-2021 | 5 | 205 | 201 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:1, direccion:C. S/N. COL. FERNANDEZ, ION: 322 2732450, ION: 21.88702444) | 45261 | 45310 | 1,523,884.03 | 1,523,884.03 | 1,523,884.03 | 1,523,884.03 | 1,523,884.03 | [E001] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAA-10076-28-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSTRUCCION SA DE CV, comensante:IFEA, Monto:145103.56, importe_modificado:145103.56) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | [E001] (Observación Al tratar de cerrar la cifra del modificado al pagado debe ser la misma 51,513,884.03 ya que de lo contrario el sistema no lo dará por terminado, bimestre 5.0, usuario:lanatorres, fecha:2024-07-10) |
| 1137 | 2021 | 5 | AGUJ20402330611 | Proyecto de inversión | 80927.7 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto80927.7, modificado:80927.7) | CONSTRUCCION DE TECNO FRIGERIO CON LAMINA GALVALUM EN LA FRAGUA 375075 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 375075 | 5 | 5 | 9 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.7, meta_modificado:95.7) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:95, direccion:CALLE REVOLUCION 12 A INTERIOR BANCHEIRA EL TIERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TIERRERO DE LA LABOR, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA REVOLUCION Y PRIVADA ALVARO OBREGON, SE CONSTRUIRAN 5 TECHOS FRIGERIO EN LA DIFERENTE COM. ION: 322 87172205, ION: 21.82855477) | 45264 | 45291 | 80,927.75 | 80,927.75 | 80,927.75 | 80,927.75 | 80,927.75 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.7) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1138 | 2021 | 5 | AGUJ20402304241 | Proyecto de inversión | 7772 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 7772.0, modificado:7772.0) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUELA ESCOLICA EN LA LOCALIDAD DE MALPASO - BORDO | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 30761 | 5 | 4 | 2 | [meta1] (unidad_medida:Escuela, meta:2.0, meta_modificado:2.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:41, direccion:CALLE BUENOS ASES 477 INTERIOR SN BANCHEIRA MALPASO, 20834 MALPASO, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CABEL, CALLE CALVO SE INSTALARA 2 PREZAS DE ESTUPEAS ESCOLICAS EN LA COMUNIDAD DE MALPASO 3 EN LA CALLE 4, ION: 322 6641347, ION: 21.81999237) | 45261 | 45291 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Escuela(s), avance:2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1139 | 2021 | 5 | AGUJ20402304664 | Proyecto de inversión | 38826 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto38826, modificado:38826) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUELA ESCOLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS TRINAJES 368226 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 368126 | 5 | 2 | 3 | [meta1] (unidad_medida:Escuela, meta:1.0, meta_modificado:1.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 130 INTERIOR SN BANCHEIRA LAS TRINAJES, BORDO LAS FRAGUAS, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRENDO Y 1, LA VIVIENDA SE UBICA A 300 MTS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, ION: 322 7720962, ION: 21.81485578) | 45261 | 45291 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Escuela(s), avance:1.00) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1140 | 2021 | 5 | AGUJ20402304600 | Proyecto de inversión | 116580 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 116580.8, modificado:116580.8) | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUELA ESCOLICA EN LA LOCALIDAD DEL ARROYO ESCOLARINTELLO- 367883 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 367883 | 5 | 5 | 8 | [meta1] (unidad_medida:Escuela, meta:3.0, meta_modificado:3.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:10, direccion:PROLONGACION COMUNITARIO 209 INTERIOR SN BANCHEIRA ARROYO ESCOLARINTELLO, 20812 ARROYO ESCOLARINTELLO, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRAYLE Y 36 INSTALAREMOS 3 PREZAS DE ESTUPEAS ESCOLICAS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ESCOLARINTELLO. ION: 322 7300783, ION: 21.88667953) | 45261 | 45291 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | 11,658.00 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-17-2023, contratista:COMERCIALIZADORA CORUSA SA DE CV, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:547367.2, importe_modificado:547367.2) [E1] | [meta1] (unidad_medida:Escuela(s), avance:3.00) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1141 | 2021 | 5 | AGUJ20402334228 | Proyecto de inversión | 8900245.5 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm12, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 8900245.5, modificado:8900245.5) | REHABILITACION DE LA STRADA ENTRE CALLE SIBERIA AN PASEO DE LOS CATUOS | Apasallentes | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Secretaría de Obra Pública | PAEP-2008703 | 5 | 72804 | 66663 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificado:10.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:1, direccion:AGUASCALIENTES, ION: 322 2508703, ION: 21.87124844) | 45260 | 45319 | 8,902,268.83 | 8,902,268.83 | 8,902,268.83 | 8,902,268.83 | 8,902,268.83 | [E001] (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FAFIF-22087450-23-8, contratista:MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CAPA S.A. DE C.V., comensante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8901216.2, importe_modificado:8902457.81) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.00) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1142 | 2021 | 5 | AGUJ20402301387 | Proyecto de inversión | 19373.1 | [R1] (s16r_recurso20 23_ramo33_modidad1, prog_gm4, tipo_recursoFD FIALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 19373.11, modificado:19373.11) | REHABILITACION DE LA TECNO FRIGERIO EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYMADO 357280 | Apasallentes | Califuto | Vivienda | Municipio de Califuto | 357280 | 5 | 19 | 17 | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificado:380.0) [E1] | [E001] (ov_municipio:0, localidad:224, direccion:CALLE SIBERIA DEL LABOR 102 INTERIOR BANCHEIRA EL GUAYMADO, 20802 EL GUAYMADO, CALIFUTO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE VAGUEBIA, LAS OBRAS DE REHABILITACION DE TECHOS SE UBICAN 2 EN LA CALLE CERRO DE LOS NEBRIOS 1, ION: 322 72961226, ION: 21.84902221) | 45264 | 45291 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | 19,373.11 | [E001] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/SEDESO-18-2023, contratista:IDE ALFREDO RICALDE, comensante:MUNICIPIO DE CALIFUTO, monto:998655.6, importe_modificado:998655.6) | [meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.00) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|--------------------|----------------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|-------|--------|--|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------------------|-------------------|---|
| 1143 | 2013 | 5 | AGUJ20402301899 | Proyecto de inversión | 3846001.0 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3846001.0, modificado=3846001.0 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 KILOMETRO EN COMANTRE EN TOSCANIA, JESUS AGUILAR CALLES 15730 | Agua y saneamiento | Isela María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Boca María | 357320 | 5 | 30 | 26 | [meta] (unidad_medida:Meta no Cuadrado, meta=437.0, meta_modificado=1.70) | [R01] (c)w_municipio=5, localidad=30, direccion=CALLE ALLENDE INTERIOR EN MANZANERA TOSCANIA, 20094 LA 1 TOSCANIA, JESUS MARIA AGUILAR CALLES ENTRE FERRETERIA ROSA Y TOSCANIA, JESUS MARIA AGUILAR CALLES ENTRE AVENIDA LA TOMATANA Y ALLENDE CALLE ROSA Y COMUNIDAD DE LA TOMATANA DE LA DE. lon=102.41131235, lat=21.89891521) | 45200 | 45201 | 384,600.32 | 384,600.32 | 384,600.32 | 384,600.32 | 384,600.32 | [c016] (t)po_obra:Obra, numero_contrato:CAFASAMIN-013-2023, convenio:CONTRATISTA ASAMAS, S.A. DE C.V., monto=378974.32, importe_modificado=384600.32, t)re02 (t)po_obra:Obra, numero_contrato:FAADON-CAPASAMIN-013-2023, convenio:CONSTRUTORA ASAMAS, S.A. DE C.V., monto=378974.32, importe_modificado=378974.32) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=437.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1144 | 2023 | 5 | AGUJ20402303275 | Proyecto de inversión | 310222.2 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=7, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=310222.2, modificado=321426.00 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE PROFESIONALES A LA EDUCACION REGULAR No. 28 (CARRERAS MAR CASPIS S/N, C.C. OLIVARES SANTANA, AGS. | Educación | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes | FAM-30082-23-2023 | 5 | 28 | 22 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificado=1.1) | [R01] (c)w_municipio=1, localidad=1, direccion:CARRERAS MAR CASPIS S/N, C.C. OLIVARES SANTANA, AGS., lon=102.3133898, lat=21.89817954) | 45201 | 45310 | 321,426.16 | 321,426.16 | 321,426.16 | 321,426.16 | 321,426.16 | [c016] (t)po_obra:Obra, numero_contrato:AM-10082-23-2023, convenio:SERVID VID MORALES, convenio:SERVID, monto=321426.16, importe_modificado=321426.16) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | (c)61: (Observación) Al tratar de dar el cierre del proyecto al paquete obra se le hizo el monto 321,426.16 y que de la compra el sistema no lo dejó por terminado, importe=3.0, usuario=blanvarelos, fecha=2024-07-10) |
| 1145 | 2013 | 5 | AGUJ20402303336 | Proyecto de inversión | 51861.0 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=51861.0, modificado=51861.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LOPEZ - 903313 | Vivienda | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 903313 | 5 | 6 | 4 | [meta] (unidad_medida:Piezas, meta=2.0, meta_modificado=2.0) | [R01] (c)w_municipio=3, localidad=384, direccion:CALLE LINDA VISTA 100 9 INTERIOR D RANCHERA EL LLANO DE LOPEZ, 20384 EL LLANO DE LOPEZ, 20384 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BELLAVISTA, SA INSTALACION 2 SISTEMAS EN LA CALLE ALLENDE Y EN LA CALLE ALLENDE, lon=102.37421388, lat=21.86998152) | 45201 | 45201 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | [c016] (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA-ADQUISICION-20-2023, convenio:ERAZOLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto=11020000, importe_modificado=11020000) | [meta] (unidad_medida:Piezas, avance=2.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1146 | 2013 | 5 | AGUJ20402304233 | Proyecto de inversión | 3881.0 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3881.0, modificado=3881.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, 567170 | Vivienda | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 567170 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Estipetas, meta=1.0, meta_modificado=1.0) | [R01] (c)w_municipio=3, localidad=382, direccion:CALLE EN PROYECTO 122 INTERIOR EN RANCHERA LA FORTUNA, 20384 LA FORTUNA, 20384 AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMISTAD Y LA VIVEREDA EL AREA 40 MATS DE LA FERRETERIA, lon=102.4881088, lat=21.87787793) | 45201 | 45201 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [c016] (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDESO-17-2023, convenio:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto=5647567.2, importe_modificado=5647567.2) | [meta] (unidad_medida:Estipetas, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1147 | 2013 | 5 | AGUJ20402304508 | Proyecto de inversión | 3881.0 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=3881.0, modificado=3881.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUPA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MESA GRANDE- 568420 | Vivienda | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 568420 | 5 | 1 | 1 | [meta] (unidad_medida:Estipetas, meta=1.0, meta_modificado=1.0) | [R01] (c)w_municipio=3, localidad=47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 411 INTERIOR EN RANCHERA MESA GRANDE, 20500 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AMISTAD Y LA VIVEREDA DE CALVILLO EN LA ZONA AL ESTE DE LOS PREDIOS, lon=102.7033541, lat=21.80025155) | 45201 | 45201 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | 3,886.00 | [c016] (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDESO-17-2023, convenio:COMERCIALIZADORA CORSA SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto=5647567.2, importe_modificado=5647567.2) | [meta] (unidad_medida:Estipetas, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1148 | 2013 | 5 | AGUJ20402305007 | Proyecto de inversión | 5823.77 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=5823.77, modificado=5823.77 | EQUIPAMIENTO DE CALENTACION SOLAR EN COL. CENTRO EN BARBERA MUNICIPAL EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, 124289 | Vivienda | San Francisco de los Rómos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Rómos | 124289 | 5 | 2 | 1 | [meta] (unidad_medida:Calentadores, meta=1.0, meta_modificado=1.0) | [R01] (c)w_municipio=11, localidad=1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADRIO 309 INTERIOR EN COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, CENTRO, 20500 SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLAMAR Y CALLE RONDA DE PIVAR, CALLE ALLENDE LA, lon=102.0766623, lat=22.07944377) | 45200 | 45201 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | 5,823.77 | [c016] (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAADON-0967023, convenio:ERAZOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto=582376.64, importe_modificado=582376.64) | [meta] (unidad_medida:Calentadores, avance=1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1149 | 2013 | 5 | AGUJ20402306109 | Proyecto de inversión | 11471.71 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=11471.71, modificado=11471.71 | EQUIPAMIENTO DE CALENTACION SOLAR EN FRACC. CERRO SAN FRANCISCO EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, 124506 | Vivienda | San Francisco de los Rómos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de San Francisco de los Rómos | 124506 | 5 | 9 | 4 | [meta] (unidad_medida:Calentadores, meta=3.0, meta_modificado=3.0) | [R01] (c)w_municipio=11, localidad=1, direccion:CALLE CERRO AMARILLO DEL RIO 115 INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO CERRO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLAMAR Y CALLE RONDA DE PIVAR, CALLE ALLENDE LA, lon=102.0766623, lat=22.07944377) | 45200 | 45201 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | 17,471.31 | [c016] (t)po_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAADON-0967023, convenio:ERAZOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, monto=582376.64, importe_modificado=582376.64) | [meta] (unidad_medida:Calentadores, avance=3.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1150 | 2013 | 5 | AGUJ20402334415 | Proyecto de inversión | 1664131.44 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=12, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1664131.44, modificado=1664131.44 | Guarniciones y Bunkers en Av. Iguala en Tramo Cuicuilco y Av. Cuicuilco en Av. Cuicuilco Lado Oriente | Urbanización | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Secretaría de Obras Públicas | FAFEF-20102/23 | 5 | 72034 | 696681 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1493.68, meta_modificado=1493.68) | [R01] (c)w_municipio=1, localidad=1, direccion:AGUASCALIENTES, lon=102.31624305, lat=21.90342431) | 45200 | 45343 | 1,664,131.44 | 1,664,131.44 | 1,664,131.44 | 1,664,131.44 | 1,664,131.44 | [c016] (t)po_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-061-23-B, convenio:CASAP DRISGO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto=1599996.54, importe_modificado=1664131.44) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1493.68) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1151 | 2013 | 5 | AGUJ20402307782 | Proyecto de inversión | 11466.28 | [R1] (c)16, recurso 20 23, ramo 33, modalidad: F, prog_gm=4, tipo_recursos=REALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=11466.28, modificado=11466.28 | CONSTRUCCION DE TECHO FRAM CON CALAMBA EN LOCALIDAD DE ARIBA, 381654 | Vivienda | Calulfo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calulfo | 381654 | 5 | 2 | 2 | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=37.21, meta_modificado=37.21) | [R01] (c)w_municipio=3, localidad=31, direccion:CALLE JESUS MARIA LOS INTERIOR D RANCHERA JALISQUE DE ARIBA, 20384 JALISQUE DE ARIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRAYGALO Y CALLE SAN JOSE DE MAGALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JESUS MARIA CERCA DEL CENTRO DE LA ZONA, lon=102.78773439, lat=21.73403701) | 45204 | 45201 | 11,466.28 | 11,466.28 | 11,466.28 | 11,466.28 | 11,466.28 | [c016] (t)po_obra:Servicios, numero_contrato:SA-SEDESO-17-2023, convenio:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto=5647567.2, importe_modificado=5647567.2) | [meta] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=37.21) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|----------------|-----------------------|----------|--|---|---------------|---------------|---|--------------------|----------------------------------|---|--------|---|--------|--------|---|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1152 | 2021 | 5 | AGU20402287905 | Proyecto de inversión | 859791.1 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:859791.1, modificado:859790.5)] | CONSTRUCCIÓN DE PODO PROFUNDO SOBRE EL TERRENO 1 PARA INGRESAR LOS AGUAS A LA ESTACION DE BOMBEO EL CONEAL ZONA BARRIORES | Agropecuarios | Agropecuarios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Pabellón de Arteaga | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Agaparcerías | 297250 | 5 | 122237 | 122831 | [meta: (unidad_medida:Meta 04), meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [g01: (códig_municipio:1, localidad:146, direccion:CALE ZENONTE EDOO EL CONEAL, 20666 EL CONEAL, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y DE LA BUENA APODADOADAMENTE A B50 DEL MUNICIPIO DE CALLE ZENONTE, TERMINADA CON RUMBO NOR ORIENTE REDUCIDA A PARTIR DE LA E1, longitud:202304, lat:21.918983)] | 42121 | 45291 | 8,859,790.55 | 8,859,790.55 | 8,859,790.55 | 8,859,790.55 | 8,859,790.55 | [c01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FASMAN-CAP-12-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:819210.58, importe_modificado:859790.5)] | [meta: (unidad_medida:Presión), avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1153 | 2021 | 5 | AGU20402311839 | Proyecto de inversión | 56700 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:56700.0, modificado:56700.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agropecuarios | Agropecuarios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arteaga | | 40822 | 5 | 38 | 29 | [meta: (unidad_medida:Edificio), meta:14.0, meta_modificada:14.0] | [g01: (códig_municipio:6, localidad:7, direccion:CDONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTIPAS ECOLÓGICAS SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA ASL, longitud:300765, lat:22.307972)] | 45268 | 45291 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-11-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:526500.0, importe_modificado:526500.0)] | [meta: (unidad_medida:Edificio), avance:14.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1154 | 2021 | 5 | AGU20402312740 | Proyecto de inversión | 1215 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:12150.0, modificado:12150.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA SABEL | Agropecuarios | Agropecuarios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arteaga | | 40548 | 5 | 7 | 8 | [meta: (unidad_medida:Edificio), meta:3.0, meta_modificada:3.0] | [g01: (códig_municipio:6, localidad:302, direccion:FRACCIONAMIENTO DE SANTA SABEL, 20667 SANTA SABEL, FRACCIONAMIENTO), PABELLO DE ARTEAGA ENTRE Y EL PROYECTO DE ESTIPAS ECOLÓGICAS SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO DE SANTA SABEL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA ASL, longitud:2070904, lat:22.307972)] | 45268 | 45291 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contratista:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:526500.0, importe_modificado:526500.0)] | [meta: (unidad_medida:Edificio), avance:3.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1155 | 2021 | 5 | AGU20402307955 | Proyecto de inversión | 108075.6 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:108075.6, modificado:108075.6)] | MEJORA A LA VIVIENDA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agropecuarios | Agropecuarios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arteaga | | 382474 | 5 | 57 | 48 | [meta: (unidad_medida:Calentador), meta:22.0, meta_modificada:22.0] | [g01: (códig_municipio:6, localidad:7, direccion:CDONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA ASL, longitud:3008325, lat:22.30797408)] | 45268 | 45291 | 108,075.68 | 108,075.68 | 108,075.68 | 108,075.68 | 108,075.68 | [c01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-08-2021, contratista:CONSORCIO SODIPES S.A DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:90506.08, importe_modificado:982506.08)] | [meta: (unidad_medida:Calentador), avance:22.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1156 | 2021 | 5 | AGU20402314031 | Proyecto de inversión | 1383 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1382.0, modificado:1382.0)] | MEJORA A LA VIVIENDA RÍPIDO EN SAN LUIS DE LETRAS | Agropecuarios | Agropecuarios | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arteaga | | 410849 | 5 | 4 | 4 | [meta: (unidad_medida:Metro cuadrado), meta:50.0, meta_modificada:50.0] | [g01: (códig_municipio:6, localidad:6, direccion:EDIO SAN LUIS DE LETRAS, 20668 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE PISO FRÍO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA ASL, longitud:205772, lat:22.1359451)] | 45268 | 45291 | 13,806.02 | 13,806.02 | 13,806.02 | 13,806.02 | 13,806.02 | [c01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FA-02-2021-020, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:820150.45, importe_modificado:820150.45)] | [meta: (unidad_medida:Metro cuadrado), avance:50.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1157 | 2021 | 5 | AGU20402321765 | Proyecto de inversión | 404244.7 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:404244.7, modificado:404244.7)] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES EN YANQUE DE GUADALUPE | Agropecuarios | Asientos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | | 447249 | 5 | 12 | 14 | [meta: (unidad_medida:Metro lineal), meta:415.0, meta_modificada:415.0] | [g01: (códig_municipio:2, localidad:13, direccion:CALE ALVARO OBREGON ANDERNA YANQUE DE GUADALUPE, 30798 YANQUE DE GUADALUPE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENTO SUAREZ Y CALLE VIENTE GUERERO, LA CABA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BENTO SUAREZ, longitud:30972494, lat:22.03828202)] | 45264 | 45286 | 404,244.70 | 404,244.70 | 404,244.70 | 404,244.70 | 404,244.70 | [c01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CADDF-FA-2023/021, contratista:DES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:404993.93, importe_modificado:404244.7)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales), avance:420.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1158 | 2021 | 5 | AGU20402285570 | Proyecto de inversión | 101735.1 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:101735.17, modificado:101735.17)] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES ADJUDICADO PROYECTO | Agropecuarios | Asientos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | | 287013 | 5 | 50 | 53 | [meta: (unidad_medida:Metro lineal), meta:473.88, meta_modificada:473.88] | [g01: (códig_municipio:2, localidad:19, direccion:CALE RIVERO Y GUTIERREZ INTERIOR SN BANCHEHA ASIENTOS CENTRO, 30719 PADLOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CABA ESTA UBICADA EN LA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ ENT, longitud:1017078398, lat:22.03866443)] | 45240 | 45269 | 1,015,735.17 | 1,015,735.17 | 1,015,735.17 | 1,015,735.17 | 1,015,735.17 | [c01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CADDF-FA-2023/021, contratista:PAVEFER SA DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1015735.17, importe_modificado:1015735.17)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales), avance:497.65] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1159 | 2021 | 5 | AGU20402287313 | Proyecto de inversión | 41767.86 | [FI: (códig_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, sigs_recurso:FD (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:41767.86, modificado:41767.86)] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES ADJUDICADO PROYECTO | Agropecuarios | Asientos | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Municipio de Asientos | | 294359 | 5 | 39 | 33 | [meta: (unidad_medida:Metro lineal), meta:431.0, meta_modificada:431.0] | [g01: (códig_municipio:2, localidad:3, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 30742 LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE EL CHAMAL, CALLE CHINGUITA LA CABA ESTA UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, longitud:20226166, lat:22.1329185)] | 45126 | 45147 | 41,767.86 | 41,767.86 | 41,767.86 | 41,767.86 | 41,767.86 | [c01: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CADDF-FA-2023/021, contratista:IC OVED LUCIO GARCIA, comprobante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:411767.86, importe_modificado:41767.86)] | [meta: (unidad_medida:Metros lineales), avance:431.55] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|----------------|-----------------------|------------|---|--------------------|----------------------|---|--------|---|------|-------|---|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1160 | 2011 | 5 | AGU20402280913 | Proyecto de inversión | 221135.76 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE EN CUADROS PRECIBADOS EN PREVIDA FORPINO DIAZ EN CUID DE AGUA CALVILLO, AGUASCALIENTES 6, modificado: 221135.76 | Agua y saneamiento | Calvillo | Municipio de Calvillo | 365969 | 5 | 42 | 30 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 31.0, meta_modificada: 51.0) | [p01] (sw: municipio: 9, localidad: 57, direccion: CALLE FORPINO DIAZ INTERIOR SN RANCHEROS COL DE AGUA, JOSTA DIO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE FORPINO DIAZ ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc= 002.7929242, lat= 21.79299717) | 45247 | 45291 | 225,135.76 | 225,135.76 | 225,135.76 | 225,135.76 | 225,135.76 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: CADOR-FM-2013-017, contrato: VILLARER SA DE CV, concavante: MUNICIPIO DE CALVILLO, monto: 180308.61, importe_modificado: 225135.76) | [meta] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 51.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1161 | 2011 | 5 | AGU20402287867 | Proyecto de inversión | 817669.01 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, SAN JOSE DEL NO., 297113 | Agua y saneamiento | Asientos | Municipio de Asientos | 297113 | 5 | 81 | 81 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 24.3, meta_modificada: 51.4) | [p01] (sw: municipio: 2, localidad: 48, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERA SAN JOSE DEL RIO, 2070 SAN JOSE DEL RIO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO SUAREZ Y CALLE 26 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRER, LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE, loc= 002.8649795, lat= 22.12485323) | 45174 | 45203 | 817,969.01 | 817,969.01 | 817,969.01 | 817,969.01 | 817,969.01 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: CADOR-FM-2013-012, contrato: PAVEFER SA DE CV, concavante: MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto: 817969.01, importe_modificado: 817969.01) | [meta] (unidad_medida: Metros lineales, avance: 51.4) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1162 | 2011 | 5 | AGU20402313358 | Proyecto de inversión | 17280.02 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 17280.02, modificado: 17280.02 | Agua y saneamiento | Población de Arriaga | Municipio de Población de Arriaga | 407891 | 5 | 8 | 7 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 10.38, meta_modificada: 41.98) | [p01] (sw: municipio: 6, localidad: 183, direccion: COLONIA EL MEDUQUE, 20083 EL MEDUQUE (ECOLNAR), PABELLO DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE TCHO CON LAMINAR DE REALAZA EN LA COMUNIDAD COLONIA EL MEDUQUE DEL MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA MGL, loc= 002.2223874, lat= 22.07863338) | 45268 | 45291 | 17,280.02 | 17,280.02 | 17,280.02 | 17,280.02 | [p01] (tpe. obra: Adquisiciones, numero_contrato: AP1-12-2021, contrato: ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV, concavante: MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA, monto: 368640.11, importe_modificado: 368640.11) | [meta] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 41.98) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1163 | 2011 | 5 | AGU20402327183 | Proyecto de inversión | 566357.17 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 566357.17, modificado: 566357.17 | Agua y saneamiento | Tepezalá | Municipio de Tepezalá | 448499 | 5 | 30 | 20 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 53.0, meta_modificada: 51.0) | [p01] (sw: municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE CRISTIANOS Y LA ESTRELLA PUEBLO DE ARTIAGA, 2008 EL MEDUQUE (ECOLNAR), PABELLO DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FLORES DE MAYO Y CALLE LOS CERRITOS EL TUPAN DE LA OBRERA DE LUCIANA A CABO EN LAS CALLES DE CRISTIANOS Y LA ESTRELLA, loc= 002.14191344, lat= 22.36786421) | 45268 | 45289 | 566,357.17 | 566,357.17 | 566,357.17 | 566,357.17 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: C-HE-003-FM-2013-013-013-019, contrato: INECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, concavante: MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, monto: 1481872.11, importe_modificado: 1481872.11) | [meta] (unidad_medida: Metros lineales, avance: 51.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1164 | 2011 | 5 | AGU20402309638 | Proyecto de inversión | 28239.97 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 28239.97, modificado: 28239.97 | Agua y saneamiento | Población de Arriaga | Municipio de Población de Arriaga | 390043 | 5 | 11 | 11 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 1.36, meta_modificada: 4.36) | [p01] (sw: municipio: 6, localidad: 183, direccion: COLONIA EL MEDUQUE, 20083 EL MEDUQUE (ECOLNAR), PABELLO DE ARTIAGA AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE TCHO CON LAMINAR DE REALAZA EN LA COMUNIDAD COLONIA EL MEDUQUE DEL MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA MGL, loc= 002.22238584, lat= 22.07863366) | 45268 | 45291 | 28,239.97 | 28,239.97 | 28,239.97 | 28,239.97 | [p01] (tpe. obra: Adquisiciones, numero_contrato: AP-09-2021, contrato: COLONIA AGOSTY'S S.A. DE CV, concavante: MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA, monto: 382999.6, importe_modificado: 382999.6) | [meta] (unidad_medida: Piezas, avance: 51.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1165 | 2011 | 5 | AGU20402287899 | Proyecto de inversión | 934107.43 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 934107.43, modificado: 934107.43 | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Comisión Cuadrante de Agua Potable y Abastecimiento del Municipio de Aguascalientes | 297207 | 5 | 1442 | 12997 | [meta] (unidad_medida: Pts de fideicomiso, meta: 0.0, meta_modificada: 1.0) | [p01] (sw: municipio: 1, localidad: 091, direccion: AVENIDA AMALIA GONZALEZ ZEPEDA, 0900 LAS DOS PERLAS MATEVAL, AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE FIDUCIARIA UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE BANCITO LOS COBOS Y EL MALACATE SE TOMA EL CAMINO DE LA AV. AMALIA, loc= 002.231861, lat= 21.8446993) | 45231 | 45291 | 9,341,037.43 | 9,341,037.43 | 9,341,037.43 | 9,341,037.43 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: FASIMUN-CA-09-2010, concavante: CONPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, concavante: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto: 869564.58, importe_modificado: 934107.43) | [meta] (unidad_medida: Piezas, avance: 1.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1166 | 2011 | 5 | AGU20402313891 | Proyecto de inversión | 82051.04 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 82051.04, modificado: 82051.04 | Agua y saneamiento | Población de Arriaga | Municipio de Población de Arriaga | 410484 | 5 | 10 | 11 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 23.5, meta_modificada: 12.5) | [p01] (sw: municipio: 6, localidad: 7, direccion: COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20065 EMILIANO ZAPATA, AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE FIDO FIRME SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA MGL, loc= 002.2024074, lat= 22.10715324) | 45268 | 45291 | 82,051.04 | 82,051.04 | 82,051.04 | 82,051.04 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: FFM-025/D03-025, contrato: CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, SA DE CV, concavante: MUNICIPIO DE PABELLO DE ARTIAGA, monto: 820510.45, importe_modificado: 820510.45) | [meta] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 125.0) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1167 | 2011 | 5 | AGU20402278528 | Proyecto de inversión | 1162790.00 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 1162790.00, modificado: 1149700.00 | Agua y saneamiento | Blindón de Ramos | Municipio de Blindón de Ramos | 249210 | 5 | 37 | 35 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 797.24, meta_modificada: 79.74) | [p01] (sw: municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE LUCIANO FRANCISCO PRIMADO VERA COLONIA BINCÓN DE RAMOS CENTRO, 2040 BINCÓN DE RAMOS, BINCÓN DE RAMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIGARAZA Y CALLE MORALES, CALLE PASADILLO EL TRAMO DE LA CALLE LUCIANO FRANCISCO, loc= 002.22496877, lat= 22.22987923) | 45231 | 45291 | 1,147,949.65 | 1,147,949.65 | 1,147,949.65 | 1,147,949.65 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: RE-FASIMUN-030-13 Segundo Vuelto), contrato: SAN CAETANO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, concavante: MUNICIPIO DE BINCÓN DE RAMOS, monto: 1783083.28, importe_modificado: 1783083.28) | [meta] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 787.24) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 1168 | 2011 | 5 | AGU20402285688 | Proyecto de inversión | 817345.42 | [P1] (cód. recurso: 20 21, ramo: 33, modalidad: A, prog. gmo: 4, tpe. recurso: 0) REDES DE AGUA POTABLE SUBURBIO Y CONVENIOS, monto: 817345.42, modificado: 837345.42 | Agua y saneamiento | Asientos | Municipio de Asientos | 247368 | 5 | 39 | 39 | [meta] (unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 387.54, meta_modificada: 40.54) | [p01] (sw: municipio: 2, localidad: 8, direccion: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHEROS LEONARDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 20742 LEONARDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGUASCALIENTES ENTRE EL PROYECTO DE FIDO CHODURTE LA OBRERA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATE, loc= 002.2228822, lat= 22.12926131) | 45128 | 45147 | 817,345.42 | 817,345.42 | 817,345.42 | 817,345.42 | [p01] (tpe. obra: Obra, numero_contrato: CADOR-FM-023/030, contrato: PAVEFER SA DE CV, concavante: MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto: 817345.42, importe_modificado: 817345.42) | [meta] (unidad_medida: Metros lineales, avance: 400.14) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|----------------|-----------------------|----------|---|--|---------------|---------------------|---|----------|----------------------------------|--------|---|----|----|--|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1160 | 2021 | 5 | AGU20402309561 | Proyecto de inversión | 14110.98 | [P1] (Sist_recurso2021_ramo33_modidad1) prog_gm4. tipo_recursoFID SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:14110.98 modificado:14110.98 | SUMINISTRO DE CISTERNAS FOLIO:0800 DE JARCO - 38806 | Agropecuarias | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arriaga | 38806 | 5 | 8 | 4 | [meta:] [unidad_medida:Pie al metro,2.0] meta_modificado:2.0 | [pnt:] (ov_municipio6, localidad:24, direccion:CD.OMAR GIL JARCO, 2068 CDO JARCO (CD.OMAR GIL JARCO), PABELLON DE ARRIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CD.OMAR GIL JARCO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARRIAGA AGUASCALIENTES, No. 202-2418197, ME.22.10832465) | 45268 | 45291 | 14,110.98 | 14,110.98 | 14,110.98 | 14,110.98 | [E04] (Tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-09-2021, contrato:CD.OMAR GIL JARCO, monto:14110.98, importe_modificado:14110.98) | [meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:2.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1170 | 2021 | 5 | AGU20402309560 | Proyecto de inversión | 22832.28 | [P1] (Sist_recurso2021_ramo33_modidad1) prog_gm4. tipo_recursoFID SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:22832.28 modificado:22832.28 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LAMINAS MULTIPAN EN LA COMUNIDAD DE LA TEMAZCAL - 191382 | Agropecuarias | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 191382 | 5 | 1 | 1 | [meta:] [unidad_medida:Metro cuadrado,27.0] meta_modificado:27.0 | [pnt:] (ov_municipio3, localidad:90, direccion:AVENIDA TEMAZCAL 14 INTERIOR O BANCHEIRA TEMAZCAL, 20881 TEMAZCAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALVILLO Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA TEMAZCAL A UN COSTADO DE EL CENTRO DE SALUD, No. 202-22766977, ME.22.00442503) | 45264 | 45291 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | 22,832.28 | [E04] (Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDRO-17-2021, contrato:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, convoca:COMERCIALIZADORA CORDE SA DE CV, importe:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5647367.2, importe_modificado:5647367.2) | [meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1171 | 2021 | 5 | AGU20402313503 | Proyecto de inversión | 17280.02 | [P1] (Sist_recurso2021_ramo33_modidad1) prog_gm4. tipo_recursoFID SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:17280.02 modificado:17280.02 | MEJORA A LA PUENTE DE TECHO CON LAMINAS MULTIPAN EN LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES - 408700 | Agropecuarias | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arriaga | 408700 | 5 | 8 | 3 | [meta:] [unidad_medida:Metro cuadrado,43.36] meta_modificado:43.36 | [pnt:] (ov_municipio6, localidad:240, direccion:BRANCHA SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES, 2065 SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES, PABELLON DE ARRIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE TECHO CON LAMINAS MULTIPAN EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES DEL MUNICIPIO, No. 202-13144662, ME.22.10996296) | 45268 | 45291 | 17,280.02 | 17,280.02 | 17,280.02 | 17,280.02 | [E04] (Tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-12-2021, contrato:ERA SOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convoca:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARRIAGA, monto:368640.15, importe_modificado:368640.15) | [meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.36] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1172 | 2021 | 5 | AGU20402286762 | Proyecto de inversión | 19973.11 | [P1] (Sist_recurso2021_ramo33_modidad1) prog_gm4. tipo_recursoFID SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:19973.11 modificado:19973.11 | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL PARCELO AMENIO O POPULAR - 203164 | Agropecuarias | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Calvillo | 203164 | 5 | 14 | 12 | [meta:] [unidad_medida:Metro cuadrado,33.64] meta_modificado:33.64 | [pnt:] (ov_municipio3, localidad:22, direccion:CALLE DURANGO 105 INTERIOR O BANCHEIRA VALLE DE JUJUCAL, 2085 VALLE JUJUCAL FRANCISCOMARTINO POPULAR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALVILLO Y CALLE COLIMA Y CALLE BELLEVINO, SE REHABILITAN 10 TECHOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOMADA TORREZCA, No. 21-83051795) | 45239 | 45291 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | 19,973.11 | [E04] (Tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA SEDRO-18-2021, contrato:JOSE AUFREDO ROSALES RUIZ, convoca:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:998516, importe_modificado:998516) | [meta:] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 1173 | 2021 | 5 | AGU20402310567 | Proyecto de inversión | 7059.99 | [P1] (Sist_recurso2021_ramo33_modidad1) prog_gm4. tipo_recursoFID SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:7059.99 modificado:7059.99 | SUMINISTRO DE CISTERNAS EL MILAGRO - 39008 | Agropecuarias | Pabellón de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Municipio de Pabellón de Arriaga | 39008 | 5 | 2 | 3 | [meta:] [unidad_medida:Pie al metro,1.0] meta_modificado:1.0 | [pnt:] (ov_municipio6, localidad:341, direccion:CALLE LA LOMA INTERIOR SN BANCHEIRA EL MILAGRO, 2068 EL MILAGRO, PABELLON DE ARRIAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y EL PROYECTO DE REALIZADA EN EL DOMICILIO CALLE LA LOMA NO 110 DE LA COMUNIDAD DEL MA, No. 202-2428194, ME.22.14242197) | 45268 | 45291 | 7,059.99 | 7,059.99 | 7,059.99 | 7,059.99 | [E04] (Tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AP-09-2021, contrato:CD.OMAR GIL JARCO, monto:14110.98, importe_modificado:14110.98) | [meta:] [unidad_medida:Piezas, avance:1.0] | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |