







































173	2023	3	AGU20230223885	Proyecto de inversión	20.230.5	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ENTRE LA CALLE GUANAJAYUE Y CALLE FRANCISCO DE LOS MANANCOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS ESTADO DE AGUANCAJULETS-10788	Agropecuarias	San Francisco de los Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco de los Rios	103788	5	42	42	0	0	0	0	0	0	10163	Ejor, obra Odra, numero_contrato:FANAM 06 011 021 0242023, convenio ANSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:68288.26, importe_modificado:68288.26	0941: Contad., medio Menor (verificar 02.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones	
174	2023	3	AGU20230223903	Proyecto de inversión	37.982.07	CONSTRUCCION DE CUARTO COMARCOS EN LA CALLE RESPONDENCIA EN LA COMUNIDAD DE PROYONDICA, COD. AG. 105884	Agropecuarias	Coahuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanidad	Municipio de Coahuila	105884	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	10161	Ejor, obra Odra, numero_contrato:IFRANAM-4000-2023, convenio CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE COAHUILA, monto:108158.88, importe_modificado:108158.88	0941: Contad., medio Cuantía (verificar 02.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
175	2023	3	AGU20230223964	Proyecto de inversión	261436.89	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DE SAN JUAN ENTRE LA CALLE BENITO FUERTE Y CALLE ALVARO OBREGON EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS ESTADO DE AGUANCAJULETS-10788	Agropecuarias	San Francisco de los Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco de los Rios	102063	5	42	42	0	0	0	0	0	0	0	10163	Ejor, obra Odra, numero_contrato:FANAM 021 020/2023, convenio LEOPOLDO MONDARRE FONDEC, convenio MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:83860.24, importe_modificado:83860.24	0941: Contad., medio Menor (verificar 13.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
176	2023	3	AGU20230223986	Proyecto de inversión	881395.57	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PARRAS ENTRE LA CALLE QUE PARRAS NUEVOS Y CALLE FRANCISCO DE LOS MANANCOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUANCAJULETS-10788	Agropecuarias	San Francisco de los Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco de los Rios	102823	5	74	74	0	0	0	0	0	0	0	10163	Ejor, obra Odra, numero_contrato:FANAM 021 020/2023, convenio CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:83860.24, importe_modificado:83860.24	0941: Contad., medio Menor (verificar 04.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
177	2023	3	AGU20230223724	Proyecto de inversión	371928.39	CONSTRUCCION DE FANALONES GUARNICIONES Y BANDERITAS ENTRE LA CALLE ESCOBAR Y CALLE SUTRINER EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUANCAJULETS-10788	Agropecuarias	San Francisco de los Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Municipio de San Francisco de los Rios	102844	5	23	23	0	0	0	0	0	0	0	10161	Ejor, obra Odra, numero_contrato:FANAM 021 020/2023, convenio EDUCACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:176088.34, importe_modificado:176088.34	0941: Contad., medio Menor Cuantía (verificar 02.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
178	2023	3	AGU20230223747	Proyecto de inversión	47962.07	CONSTRUCCION DE CUARTO COMARCOS EN LA CALLE RESPONDENCIA EN LA COMUNIDAD DE PROYONDICA, COD. AG. 105884	Agropecuarias	Coahuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanidad	Municipio de Coahuila	105884	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	10161	Ejor, obra Odra, numero_contrato:IFRANAM-4000-2023, convenio CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE COAHUILA, monto:108158.88, importe_modificado:108158.88	0941: Contad., medio Cuantía (verificar 02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
179	2023	3	AGU20230223737	Proyecto de inversión	37.982.07	CONSTRUCCION DE CUARTO COMARCOS EN LA CALLE RESPONDENCIA EN LA COMUNIDAD DE PROYONDICA, COD. AG. 105884	Agropecuarias	Coahuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanidad	Municipio de Coahuila	105774	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	10161	Ejor, obra Odra, numero_contrato:IFRANAM-4000-2023, convenio ANSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE COAHUILA, monto:117720.88, importe_modificado:117720.88	0941: Contad., medio Cuantía (verificar 03)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones
180	2023	3	AGU20230223763	Proyecto de inversión	473617.08	CONSTRUCCION DE FANALONES GUARNICIONES Y BANDERITAS EN LA CALLE MADRE ENTRE CALLE ROVARD DE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS EN EL ESTADO DE AGUANCAJULETS-10788	Agropecuarias	San Francisco de los Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Municipio de San Francisco de los Rios	108626	5	06	06	0	0	0	0	0	0	0	10163	Ejor, obra Odra, numero_contrato:FANAM 011 010/2023, convenio DINAMICA AERO, S.A. DE C.V., convenio MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS, monto:46466.12, importe_modificado:46466.12	0941: Contad., medio Menor Cuantía (verificar 02.02)	En Ejecucion	Valido	avanzado	sin observaciones	sin observaciones

181	2023	3	AGU20230227780	Proyecto de Inversión	132126.53	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 33218.320	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BAILÓN ENTRE LA CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE OCTUBRE EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (2738.330)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	154787	5	44	44	0					0			18161: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 02102023, comitea:COMISA AGUASCALIENTES, convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:14, importe_modificado:148885.148	18161: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:200(2)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
182	2023	3	AGU20230227788	Proyecto de Inversión	641281.61	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 64128.610	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 15 DE FEBRERO EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (288.610)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	154613	5	18	18	0								18162: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 02102023, comitea:COMISA VERTICALES S/AL, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:2, importe_modificado:749716.870	18162: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:65.32(2)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
183	2023	3	AGU20230227786	Proyecto de Inversión	132994.62	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 132994.620	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (394.620)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	155011	5	12	12	0								18163: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 02102023, comitea:CONTRACTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:2, importe_modificado:107146.310	18163: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:837.54(6)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
184	2023	3	AGU20230227747	Proyecto de Inversión	849438.71	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 849438.710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VÍDEO SANTELVA ENTRE LA CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (235375)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	155375	5	138	138	0								18164: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 021 02102023, comitea:CONTRACTORA CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, S/AL, S/AL, convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:3, importe_modificado:849438.710	18164: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:200(2)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
185	2023	3	AGU20230227515	Proyecto de Inversión	352328.7	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 352328.710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN ENTRE CALLE GUERRERO GUARDALUPE EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (35963.710)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	155963	5	42	42	0								18165: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 021 02102023, comitea:ARVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:1, importe_modificado:358185.310	18165: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:10(0)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
186	2023	3	AGU20230227761	Proyecto de Inversión	808668.71	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 808668.710	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD CALLE DEL MONTE ENTRE CALLE FRANCISCO PONCE Y CALLE EMERSON EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (174.340)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización Social	Municipio de San Francisco de los Ríos	155340	5	16	16	0								18166: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 021 02102023, comitea:CONTRACTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:1, importe_modificado:808668.710	18166: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:10(0)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
187	2023	3	AGU20230227614	Proyecto de Inversión	615431.04	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 615431.040	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (35886)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización Social	Municipio de San Francisco de los Ríos	155886	5	4	4	0								18167: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 021 02102023, comitea:ARVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, numero_sistemas:1, importe_modificado:615431.040	18167: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:0(0)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones
188	2023	3	AGU20230227625	Proyecto de Inversión	91267.82	PTI: 0210_municipio-021, emu=03, modif=01, eng_pmi=6, CANTON DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, SUBSECTOR SANEAMIENTO, MODIFICADO 91267.820	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BAJE DE CALLE EN CALLE LA ESPERANZA EN LA COLONIA 30 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (91267.820)	Aguascalientes	San Francisco de los Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de San Francisco de los Ríos	156625	5	40	40	0								18168: Bibo, obra Obra, numero_contrato:FADAMIN 086 031 021 02102023, comitea:URCOOMA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE COCO, AGUASCALIENTES, numero_sistemas:2, importe_modificado:91267.820	18168: Unidad, medida Metro Cuadrado, avance:178.37(3)	En Ejecución	Validado	Avanzado	Se observaciones	Se observaciones















































Id	Año	Id Proyecto	Descripción Proyecto	Presupuesto	Categoría	Entidad	Nº de Fichas	Nº de Materiales	Nº de Productos	Nº de Servicios	Nº de Obras	Nº de Edificios	Nº de Equipos	Nº de Vehículos	Nº de Aviones	Nº de Helicópteros	Estado	Observaciones
400	2023	AGU20230223794	Proyecto de inversión	3000	Equipamiento	Agua y Saneamiento	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
401	2023	AGU20230223795	Proyecto de inversión	3000	Equipamiento	Agua y Saneamiento	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
402	2023	AGU20230223796	Proyecto de inversión	32200	CONSTRUCCION	Agua y Saneamiento	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
403	2023	AGU20230223799	Proyecto de inversión	3000	Equipamiento	Agua y Saneamiento	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
404	2023	AGU20230223807	Proyecto de inversión	247476.61	REHABILITACION	Agua y Saneamiento	1	13	13	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
405	2023	AGU20230223817	Proyecto de inversión	2064061.92	CONSTRUCCION	Agua y Saneamiento	1	19	19	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
406	2023	AGU20230223837	Proyecto de inversión	254124.69	REHABILITACION	Agua y Saneamiento	1	29	34	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
407	2023	AGU20230223838	Proyecto de inversión	113161.64	REHABILITACION	Agua y Saneamiento	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre
408	2023	AGU20230223862	Proyecto de inversión	421366.54	AMPLIACION DE RED	Agua y Saneamiento	1	105	110	0	0	0	0	0	0	0	En ejecución	Se contrasta nueva en el trimestre





















































